



ललितपुर महानगरपालिका,
पुल्चोक, ललितपुर

आ.व. २०८०/८१ को
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



ललितपुर महानगरपालिका
महानगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ललितपुर
कार्यालयको कोड : ८०३३४२०१३००

आ.व. : २०८०/८१ अवधी : २०८०/०४/०१-२०८१/०३/३१ बजेट प्रकार : पूँजीगत


क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक		बजेट		खर्च		खर्च (%)	मौज्दात	
	संकेत	नाम	पूँजीगत	जम्मा	पूँजीगत	जम्मा		पूँजीगत	जम्मा
१	८०३३४२०११०१	ललितपुर महानगरपालिका	२,११,५७,८९,०००.००	२,११,५७,८९,०००.००	१,८२,२६,०७,८१८.९९	१,८२,२६,०७,८१८.९९	८६.१४	२९,३१,८१,१८१.०१	२९,३१,८१,१८१.०१
२	८०३३४२०११०२	आर्थिक विकास समिति	३,९५,००,०००.००	३,९५,००,०००.००	३,०८,४९,९०७.००	३,०८,४९,९०७.००	७८.०९	८६,५०,०९३.००	८६,५०,०९३.००
३	८०३३४२०११०३	सामाजिक विकास समिति	४,८५,००,०००.००	४,८५,००,०००.००	४,०२,५२,६२६.७९	४,०२,५२,६२६.७९	८३	८२,४७,३७३.२१	८२,४७,३७३.२१
४	८०३३४२०११०४	न्यायिक, विधायन, विकास तथा सुशासन र लेखा समिति	१,९०,००,०००.००	१,९०,००,०००.००	१,६३,३५,१५३.५०	१,६३,३५,१५३.५०	८५.९७	२६,६४,८४६.५०	२६,६४,८४६.५०
५	८०३३४२०११०५	सुशासन तथा अन्य समिति	३,६०,००,०००.००	३,६०,००,०००.००	७१,५९,०५६.६५	७१,५९,०५६.६५	१९.८९	२,८८,४०,९४३.३५	२,८८,४०,९४३.३५
६	८०३३४२०११०६	पूर्वाधार विकास समिति	२८,५०,५७,०००.००	२८,५०,५७,०००.००	१८,३७,०७,६२४.२९	१८,३७,०७,६२४.२९	६४.४५	१०,१३,४९,३७५.७१	१०,१३,४९,३७५.७१
७	८०३३४२०११०७	वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति	६,००,००,०००.००	६,००,००,०००.००	३,३२,९६,१६०.६०	३,३२,९६,१६०.६०	५५.४९	२,६७,०३,८३९.४०	२,६७,०३,८३९.४०
८	८०३३४२०११०८	उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समिति	६,५०,००,०००.००	६,५०,००,०००.००	४,५२,४९,४४२.९०	४,५२,४९,४४२.९०	६९.६१	१,९७,५०,५५७.१०	१,९७,५०,५५७.१०
९	८०३३४२०१११०	शहरी योजना व्यवस्थापन समिति	२,५०,००,०००.००	२,५०,००,०००.००	१,३८,९६,९५७.७७	१,३८,९६,९५७.७७	५५.५९	१,११,०३,०४२.२३	१,११,०३,०४२.२३
१०	८०३३४२०११११	नगर गौरबका आयोजना	८,५३,००,०००.००	८,५३,००,०००.००	३,२९,६२,१०८.००	३,२९,६२,१०८.००	३८.६४	५,२३,३७,८९२.००	५,२३,३७,८९२.००
११	८०३३४२०१२०१	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.१	२,७५,००,०००.००	२,७५,००,०००.००	२,४५,१७,२६०.७२	२,४५,१७,२६०.७२	८९.१५	२९,८२,७३९.२८	२९,८२,७३९.२८
१२	८०३३४२०१२०२	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२	३,२५,००,०००.००	३,२५,००,०००.००	२,८०,०५,८३१.०४	२,८०,०५,८३१.०४	८६.१७	४४,९४,१६८.९६	४४,९४,१६८.९६
१३	८०३३४२०१२०३	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.३	३,२५,००,०००.००	३,२५,००,०००.००	२,६९,५१,५३५.९९	२,६९,५१,५३५.९९	८२.९३	५५,४८,४६४.०१	५५,४८,४६४.०१
१४	८०३३४२०१२०४	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.४	३,२५,००,०००.००	३,२५,००,०००.००	२,३७,३३,१४५.००	२,३७,३३,१४५.००	७३.०३	८७,६६,८५५.००	८७,६६,८५५.००
१५	८०३३४२०१२०५	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.५	३,२५,००,०००.००	३,२५,००,०००.००	२,६४,१४,५५४.००	२,६४,१४,५५४.००	८१.२८	६०,८५,४४६.००	६०,८५,४४६.००
१६	८०३३४२०१२०६	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.६	२,७५,००,०००.००	२,७५,००,०००.००	२,३६,३८,२७५.००	२,३६,३८,२७५.००	८५.९६	३८,६१,७२५.००	३८,६१,७२५.००
१७	८०३३४२०१२०७	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.७	३,२५,००,०००.००	३,२५,००,०००.००	२,६५,६०,७२९.५६	२,६५,६०,७२९.५६	८१.७३	५९,३९,२७०.४४	५९,३९,२७०.४४
१८	८०३३४२०१२०८	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.८	२,७५,००,०००.००	२,७५,००,०००.००	२,१३,१२,८२०.००	२,१३,१२,८२०.००	७७.५	६१,८७,१८०.००	६१,८७,१८०.००
१९	८०३३४२०१२०९	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.९	३,२५,००,०००.००	३,२५,००,०००.००	२,९७,२२,४३०.००	२,९७,२२,४३०.००	९१.४५	२७,७७,५७०.००	२७,७७,५७०.००
२०	८०३३४२०१२१०	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.१०	२,७५,००,०००.००	२,७५,००,०००.००	२,४५,१७,२३३.००	२,४५,१७,२३३.००	८९.१५	२९,८२,७६७.००	२९,८२,७६७.००
२१	८०३३४२०१२११	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.११	२,७५,००,०००.००	२,७५,००,०००.००	२,०६,३१,२०८.००	२,०६,३१,२०८.००	७५.०२	६८,६८,७९२.००	६८,६८,७९२.००
२२	८०३३४२०१२१२	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.१२	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	२,५४,१६,०२६.००	२,५४,१६,०२६.००	६३.५४	१,४५,८३,९७४.००	१,४५,८३,९७४.००
२३	८०३३४२०१२१३	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.१३	३,२५,००,०००.००	३,२५,००,०००.००	२,७२,०१,०४१.००	२,७२,०१,०४१.००	८३.७	५२,९८,९५९.००	५२,९८,९५९.००
२४	८०३३४२०१२१४	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.१४	३,२५,००,०००.००	३,२५,००,०००.००	२,७६,८०,८०६.००	२,७६,८०,८०६.००	८५.१७	४८,१९,१९४.००	४८,१९,१९४.००
२५	८०३३४२०१२१५	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.१५	३,२५,००,०००.००	३,२५,००,०००.००	३,०६,४१,९४५.००	३,०६,४१,९४५.००	९४.२८	१८,५८,०५५.००	१८,५८,०५५.००
२६	८०३३४२०१२१६	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.१६	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	२,८२,८७,२६८.००	२,८२,८७,२६८.००	७०.७२	१,१७,१२,७३२.००	१,१७,१२,७३२.००
२७	८०३३४२०१२१७	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.१७	३,२५,००,०००.००	३,२५,००,०००.००	२,५२,३८,११०.००	२,५२,३८,११०.००	७७.६६	७२,६१,८९०.००	७२,६१,८९०.००



ललितपुर महानगरपालिका
महानगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ललितपुर
कार्यालयको कोड : ८०३३४२०१३००

आ.व. : २०८०/८१ अवधी : २०८०/०४/०१-२०८१/०३/३१ बजेट प्रकार : पूंजीगत

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक		बजेट		खर्च		खर्च (%)	मौज्दात	
	संकेत	नाम	पूँजीगत	जम्मा	पूँजीगत	जम्मा		पूँजीगत	जम्मा
२८	८०३३४२०१२१८	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.१८	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	३,६७,११,८५५.००	३,६७,११,८५५.००	९१.७८	३२,८८,१४५.००	३२,८८,१४५.००
२९	८०३३४२०१२१९	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.१९	२,७५,००,०००.००	२,७५,००,०००.००	२,४२,०८,२८४.००	२,४२,०८,२८४.००	८८.०३	३२,९१,७१६.००	३२,९१,७१६.००
३०	८०३३४२०१२२०	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२०	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	३,६८,५६,२७४.००	३,६८,५६,२७४.००	९२.१४	३१,४३,७२६.००	३१,४३,७२६.००
३१	८०३३४२०१२२१	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२१	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	३,२७,४५,९१०.००	३,२७,४५,९१०.००	८१.८६	७२,५४,०९०.००	७२,५४,०९०.००
३२	८०३३४२०१२२२	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२२	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	३,७३,९६,२१६.००	३,७३,९६,२१६.००	९३.४९	२६,०३,७८४.००	२६,०३,७८४.००
३३	८०३३४२०१२२३	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२३	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	३,५८,२४,४८९.००	३,५८,२४,४८९.००	८९.५६	४१,७५,५११.००	४१,७५,५११.००
३४	८०३३४२०१२२४	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२४	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	३,६०,६०,६८९.००	३,६०,६०,६८९.००	९०.१५	३९,३९,३११.००	३९,३९,३११.००
३५	८०३३४२०१२२५	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२५	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	३,५२,१५,८९५.००	३,५२,१५,८९५.००	८८.०४	४७,८४,१०५.००	४७,८४,१०५.००
३६	८०३३४२०१२२६	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२६	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	२,९३,८१,६०९.००	२,९३,८१,६०९.००	७३.४५	१,०६,१८,३९१.००	१,०६,१८,३९१.००
३७	८०३३४२०१२२७	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२७	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	३,३१,९०,५८७.००	३,३१,९०,५८७.००	८२.९८	६८,०९,४१३.००	६८,०९,४१३.००
३८	८०३३४२०१२२८	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२८	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	३,६४,४०,८०६.८५	३,६४,४०,८०६.८५	९१.१	३५,५९,१९३.१५	३५,५९,१९३.१५
३९	८०३३४२०१२२९	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२९	४,००,००,०००.००	४,००,००,०००.००	३,७८,०६,९३७.८०	३,७८,०६,९३७.८०	९४.५२	२१,९३,०६२.२०	२१,९३,०६२.२०
४०	८०३३४२०१३०१	ललितपुर महानगरपालिका - शिक्षा	३,१५,००,०००.००	३,१५,००,०००.००	२,४०,८८,५३१.००	२,४०,८८,५३१.००	७६.४७	७४,११,४६९.००	७४,११,४६९.००
४१	८०३३४२०१३०२	ललितपुर महानगरपालिका - स्वास्थ्य	४,२५,००,०००.००	४,२५,००,०००.००	३,३२,०७,९३८.००	३,३२,०७,९३८.००	७८.१४	९२,९२,०६२.००	९२,९२,०६२.००
४२	८०३३४२०१३०३	ललितपुर महानगरपालिका - कृषि	२,३०,००,०००.००	२,३०,००,०००.००	१,६०,२६,७०२.००	१,६०,२६,७०२.००	६९.६८	६९,७३,२९८.००	६९,७३,२९८.००
४३	८०३३४२०१५११	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	२,१५,००,०००.००	२,१५,००,०००.००	१,८०,७४,५७३.००	१,८०,७४,५७३.००	८४.०७	३४,२५,४२७.००	३४,२५,४२७.००
४४	८०३३४२०१५१२	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान)	२,५०,००,०००.००	२,५०,००,०००.००	२,४३,४७,०००.००	२,४३,४७,०००.००	९७.३९	६,५३,०००.००	६,५३,०००.००
४५	८०३३४२०१५१३	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम(समपुरक अनुदान)	४,५०,००,०००.००	४,५०,००,०००.००	३,००,००,०००.००	३,००,००,०००.००	६६.६७	१,५०,००,०००.००	१,५०,००,०००.००
४६	८०३३४२०१५२१	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	४५,००,०००.००	४५,००,०००.००	१४,७५,५१३.००	१४,७५,५१३.००	३२.७९	३०,२४,४८७.००	३०,२४,४८७.००
४७	८०३३४२०१५२३	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान)	२,००,००,०००.००	२,००,००,०००.००	१,४७,४५,०५४.०५	१,४७,४५,०५४.०५	७३.७३	५२,५४,९४५.९५	५२,५४,९४५.९५
जम्मा			४,००,२१,४६,०००.००	४,००,२१,४६,०००.००	३,२४,०५,९१,९३८.५०	३,२४,०५,९१,९३८.५०	८०.९७	७६,१५,५४,०६१.५०	७६,१५,५४,०६१.५०

[illegible]



ललितपुर महानगरपालिका
महानगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ललितपुर
कार्यालयको कोड : ८०३३४२०१३००

आ.व. : २०८०/८१ अवधी : २०८०/०४/०१-२०८१/०३/३१ बजेट प्रकार : चालु

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक		बजेट		खर्च		खर्च (%)	मौज्दात	
	संकेत	नाम	चालु	जम्मा	चालु	जम्मा		चालु	जम्मा
२९	८०३३४२०१२२८	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२८	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००	०.००	०.००
३०	८०३३४२०१२२९	ललितपुर महानगरपालिकावडा नं.२९	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००	०.००	०.००
३१	८०३३४२०१५११	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	६४,९१,७२,०००.००	६४,९१,७२,०००.००	६०,१२,७५,४८६.९१	६०,१२,७५,४८६.९१	९२.६२	४,७८,९६,५१३.०९	४,७८,९६,५१३.०९
३२	८०३३४२०१५२१	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)	२,३५,३८,०००.००	२,३५,३८,०००.००	१,८३,३३,८४३.००	१,८३,३३,८४३.००	७७.८९	५२,०४,१५७.००	५२,०४,१५७.००
जम्मा			१,९०,०४,५३,२८२.००	१,९०,०४,५३,२८२.००	१,६०,३९,८७,८१७.२५	१,६०,३९,८७,८१७.२५	८४.४	२९,६४,६५,४६४.७५	२९,६४,६५,४६४.७५

ललितपुर महानगरपालिका
कृषि शाखा
प्रगति विवरण
आ व २०८०/०८१

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	लक्ष्य	बजेट	प्रगति	खर्च	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		बाकी रकम
				रु हजारमा			वित्तीय	भौतिक	
१	कम्पोष्ट विन विवरण	संख्या	१०००	२०००	१००० वटा कम्पोष्ट विन वितरण भएको	२०००	१५.१५	१००	
२	कौसी खेती सम्बन्धी स्थलगत घुम्ती तालिम	संख्या	२	८०	कौसी खेतीको समस्याहरुको समाधान बारे ६७ जना कृषकले तालिम प्राप्त	८०	०.६०	१००	
३	कौसी तरकारी खेतीको सामाग्री सेट वितरण	संख्या	७००	१७५०	७०० जनाले तालिम सहित कौसीको सामाग्री प्राप्त गरेको	१७५०	१३.२६	१००	
४	आधुनिक कृषि औजार उपकरण वितरण	संख्या	६०	२०००	मिनिटिलर - २० थ्रेसर १२ डिजिटल काटा २३ इ स्प्रेयर २४ पानी तान्ने मेशिन ४१ प्लाष्टिक सिट ८० गार्डेन पाइप ६२	२०००	१५.१५	१००	
५	तरकारी सम्बन्धि स्थगलत घुम्ति तालिम	संख्या	७०	८०	आर्गानिक प्रविधिको बारे कृषकहरुले तरकारी उत्पादन बारेमा जानकारी	८०	०.६०	१००	
६	उन्नत तरकारी सिट किट वितरण	संख्या	७६५	२३०		२३०	१.७४	१००	
७	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा	पटक	१	१००	अर्गानिक आइ.पी.एम टुल्स वितरण गरेको	१००	०.७६	१००	
८	घुम्ती हाट कृषि बजारको लागि डेलिभरी भ्यान खरिद ८० प्रतिशत मुल्य अनुदान	पटक	१	१०००	कार्यक्रम हुन नसकेको	०	०	०	
९	कुलबुट वितरण	पटक	१	१०००	कार्यक्रम हुन नसकेको	०	०	०	
१०	प्रांगारिक मल वितरण	पटक	१	६००	कार्यक्रम हुन नसकेको	०	०	०	
११	व्यावसायिक पुष्प खेती सहयोग कार्यक्रम	पटक	१	२५०	कार्यक्रम हुन नसकेको	०	०	०	
१२	मौरी विकास कार्यक्रम मौरी पालन सम्बन्धी तालिम तथा सामाग्री वितरण	पटक	१	४००	कृषकले तालिम सहित घर वितरण गरिएको ।	४००	३.०३	१००	
१३	फलफुल प्रबर्द्धन कार्यक्रम	पटक	१	५००	कृषकले माग भए अनुसारको सामाग्री खरिदको लागि अनुदान पाएको	५००	३.७९	१००	


ललितपुर महानगरपालिका
कृषि शाखा
प्रगति विवरण
आ व २०८०/०८१

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	लक्ष्य	बजेट	प्रगति	खर्च	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		बाकी रकम
				रु हजारमा			वित्तीय	भौतिक	
१४	बर्षे फलफुल विरुवा वितरण ८० मुल्य अनुदान	पटक	१	५०	५५० वटा सुन्तला जुनार औप अम्बा सुन्तला कागती को विरुवा वितरण भएको	५०	०.३८	१००	
१५	प्रस्तावमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम	संख्या	९	१२००	९ वटा समुह तथा फर्महरुलाई उनीहरुको माग बमोजिम अनुदान प्राप्त गरेको	१२००	९.०९	१००	
१६	माटोको नमुना परिक्षण	पटक	१	२००	१४० वटा माटोको नमुना परिक्षण भएको माटो परिक्षणबाट कृषकहरुले माटोको भौतिक तत्वहरु रिपोर्ट प्राप्त भएको ।	२००	१.५६	१००	
१७	जडिबुटी खेती प्रबर्द्धन	पटक	१	२५०	वडा नंबर २१ खोकना जडिबुटी खेती गरी प्रशोधन समेत गरेको कृषकहरुलाई पनि खेती गर्न तालिम तथा प्रोत्सहन गरेको	२५०	१.८९	१००	
१८	किसान सुचिकरण कार्यक्रम	पटक	१	२००	१८०० कृषको विवरण आएको ।	२००	१.५६	१००	
१९	कृषि विमा कार्यक्रम	पटक	१	१२००	विमाको सम्बन्धि तालिम ५ वटा तालिम सन्चालन भएको । १००० सेट विड वितरण भएको ।	१२००	९.०९	१००	
२०	अनुगमन मूल्यांकन खर्च	पटक	१२	६०	पटक पटक फिल्डमा भएको गतिविधिहरुको लागि अनुगमन टिम सहित गएको ।	६०	०.४५	१००	
२१	विविध	पटक	१	५०	अतिथि सत्कार तथा खाजा व्यवस्थापन	५०	०.३८	१००	
				१३२००			७८.४८		

ललितपुर महानगरपालिका वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फको
आ.व. २०८०/२०८१ को वित्तीय प्रगति विवरण : विनियोजित रकम रु. २,००००००० (दुई करोड)

सि. नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	ईकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्पन्न भएको कार्यक्रम	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत	
			रु हजारमा					वित्तीय	भौतिक				
१	विपद् व्यवस्थापन कोष	१	५०,०००००।	-	-	-	कोष दाखिला	५०,०००००।	१०० %	१०० %	-	-	
२	राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस/अन्तराष्ट्रिय चट्याड सुरक्षा दिवस/विद्युत सुरक्षा दिवस	१	२,५०,०००।	-	-	-	सम्पन्न भएको	२,५०,०००।	१०० %	१०० %	-	-	
३	आपतकालीन खोज तथा उद्धारका लागि स्वयमसेवक तालिम सञ्चालन प्रत्येक वडाका १५० जनालाई	१५० जना	३०,०००००।	-	-	-	३० जना सम्पन्न भएको	५,००,०००।	१६.६७ %	२०%	-	२५,०००००।	वडा नं. २८ र २९ द्वारा संयुक्त रुपमा तालिम सञ्चालन गरेको
४	आपतकालीन खोज तथा उद्धार सामग्री भण्डारण भएका सवै वडाहरुमा सामग्री अनुगमन, सरसफाई तथा स्वयमसेवकहरुलाई खोज तथा उद्धार सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम	१	१४,५०,०००	-	-	-	-	-	-	-	-	१४,५०,०००।	खर्च नभएको
५	आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र गुईतदोमार तथा आपतकालीन आश्रयस्थल बुङ्गमतीमा स्वयमसेवकहरुलाई खोज तथा उद्धार सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम ।	१	३,०००००।	सोभै खरिद	-	-	सम्पन्न भएको	३,०००००।	१०० %	-	-	-	संयुक्त कृतिम घटना अभ्यास, कार्यक्रम बुङ्गमती
६	विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली तर्जुमा	१	५,०००००।	सोभै खरिद	-	४,८३,६४०।	सम्पन्न भएको	४,८३,६४०।	९६.७३%	१००	-	१६,३६०।	

 ०१८



७	विद्यालयहरुमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम	१	५,५०,०००।	जिन्सी शाखा मार्फत	-	१,९९,८९७।	सम्पन्न भएको	१,९९,८९७।	३६.३४%	१००	-	३,५०,१०३।	
८	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अवलोकन तथा अनुभव आदान प्रदान (आन्तरिक तथा वैदेशिक)	१	५,०००००।	-	-	-	-	-	-	-	-	५,०००००।	खर्च नभएको
९	विपद्मा युवाहरुको सक्रिय सहभागिताको लागि युवा लक्षित विपद्सँग सम्बन्धित आधारभूत तालिम कार्यक्रम	१	५,०००००।	सोभै खरिद	-	४,९९,८५०।	सम्पन्न भएको	४,९९,८५०।	९९.९७%	१००	-	१५०	
१०	विपद् संग सम्बन्धित सूचना तथा सन्देशमूलक श्रव्यदृष्य सामाग्री निर्माण तथा प्रसारण	१	७,०००००।	सोभै खरिद	-	७,०००००।	सम्पन्न भएको	७,०००००।	१०० %	१००	-	-	सि.नं. २ मा विनियोजित रु २,५०,००० । समेत गरी कुल ९,५०,००० ।
११	वडा नं. ६ कनिवहालमा आपतकालीन अवस्थाको लागि भूमिगत (Underground) पानी ट्याङ्की निर्माण ।		६,०००००।	-	-	-	-	-	-	-	-	६,०००००।	खर्च नभएको
१२	वडा नं. १४ दुनियाडँडामा आपतकालीन अवस्थाको लागि भूमिगत (Underground) पानी ट्याङ्की निर्माण ।	१	६,०००००।	वडा कार्यालय र उपभोक्ता समिति	-	६,०००००।	सम्पन्न हुन बाँकी	२,११,०००।००	३५.१७%	चालु	-	३,८९,०००।	
१३	वडा नं. ९ सप्तखेलमा भूमिगत (Underground) पानी ट्याङ्की निर्माण ।	१	६,०००००।	वडा कार्यालय र उपभोक्ता समिति	-	६,०००००।	सम्पन्न भएको	६,०००००।	१०० %	१००	-	-	
१४	महानगरपालिका भित्र आवासीय तथा अन्य भवनहरुमा विद्युत जडान सम्बन्धी कार्य गर्ने प्राविधिकहरुको लागि तालिम सञ्चालन (CTVT)		८,०००००।	-	-	-	-	-	-	-	-	८,०००००।	खर्च नभएको
१५	आधारभूत विपद् व्यवस्थापन तालिम	१	५,०००००।	सोभै खरिद	-	४,९५,२७९।	सम्पन्न भएको	४,९५,२७९।	९९.०६%	-	-	४,७२९.०	










१६	विपद्जन्य घटनाको अभिलेखिकरण तथा विपद् पुस्तिका प्रकाशन		२,०००००।	-	-	-	-	-	-	-	२,०००००।	खर्च नभएको
१७	जनप्रतिनिधिहरुको लागि विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम		५,०००००।	-	-	-	-	-	-	-	५,०००००।	खर्च नभएको
१८	MEOC सञ्चालन तथा व्यवस्थापन		५,०००००।	-	-	-	-	-	-	-	५,०००००।	खर्च नभएको
१९	जोखिम क्षेत्रको पहिचान तथा व्यवस्थापनका कार्यका लागि विपद् व्यवस्थापन रणनीति योजना तर्जुमा	१	४,०००००।	सोभै खरिद	-	३,९५,५००।	सम्पन्न हुन बाँकी	१,५१,५३३।	३७.८८%	-	२,४८,४६७।	
२०	विपद्का घटनाहरुको पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System)		५,०००००।	-	-	-	-	-	-	-	५,०००००।	खर्च नभएको
२१	विपद् व्यवस्थापनका लागि आपतकालिन मर्मत सम्भार	१	१०,०००००।	-	-	-	-	१,९०,०००।	१९ %	-	८,१०,०००।	
२२	खोज तथा उद्धार सामग्री भण्डारण तथा व्यवस्थापन तथा आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम (क) वडा नं. १५ को स्टोर निर्माण । (ख) बैठक भत्ता तथा खाजा वापत (ग) आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम ।		८,०००००।	-	-	-	सम्पन्न भएको	८,०००००। ४,९२,१८५। १,७७,०००। ९९,९१९।	१०० %	-	-	
२३	विविध	१	२,५०,०००।				सम्पन्न भएको	२,४५,७२८	९८.२९%		४,२७२.००	
	खर्च रकम जम्मा :-		२,००००,०००।					१,०६२,६,९२७।	५३.१५%		९३,७३,०७३।	





 ललितपुर महानगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 विपद् व्यवस्थापन शाखा
 बागमती प्रदेश, ललितपुर

आयोजना/कार्यक्रम सम्बन्धि समस्याहरु


सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	आयोजना कार्यक्रममा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरु	समस्या देखा पर्नुका कारणहरु	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरु	समस्या समाधानका लागि सुझावहरु	कैफियत
१	विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा ।	-	-	-	-	
२	विपद्मा युवाहरुको सक्रिय सहभागिताको लागि युवा लक्षित विपद् सँग सम्बन्धित आधारभूत तालिम कार्यक्रम	तालिम लिन इच्छुक जनशक्तिको अभाव हुनु ।	बेरोजगारीका कारण तालिम प्राप्त जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानु ।	तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई टिकाई राख्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरीएको ।	तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई टिकाई राख्नको लागि रोजगारीका अवसरहरुको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।	
३	विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली तर्जुमा	नीति निर्माण कार्यमा दक्ष जनशक्ति तथा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव ।	न्यून जनशक्ति, नीति रणनीति निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक तालिमको कमि ।	सरोकारवाला पक्षहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिएको ।	दक्ष मानव संसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरुलाई नीति रणनीति नियमावली निर्माण सम्बन्धमा उचित तालिम प्रदान गर्नुपर्ने ।	
४	विपद् सँग सम्बन्धित सूचना तथा सन्देशमूलक श्रव्यदृष्य सामाग्री निर्माण तथा प्रसारण	कलाकारहरुमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धमा जानकारीको अभाव ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्नु ।	विपद् विज्ञ तथा कलाकारहरु सँगको आपसी समन्वय र सहकार्यमा कार्य सम्पन्न गरिएको ।	विपद् सम्बन्धी सूचना तथा सन्देशमूलक श्रव्य दृष्य सामाग्री निर्माण तथा प्रसारण गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।	
५	आधारभूत विपद् व्यवस्थापन तालिम	सवै वडाहरु समेटेर तालिम प्रदान गर्न नसक्नु ।	युवाहरुमा तालिम प्रतिको रुचि, तत्परता नदेखिनु ।	समुदाय स्तरमा तालिमको आवश्यकता र प्राथमिकताका	पर्याप्त बजेटको व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति लाई टिकाई	





				सम्बन्धमा प्रचार प्रसार गर्ने गरिएको ।	राख्नु, लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने ।	
६	आगलागी जोखिम नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम	सरोकारवाला पक्षहरुको न्यून सहभागिता हुनु ।	समुदाय स्तरमा नागरीकहरुमा जोखिम नियन्त्रण सम्बन्धमा जागरुकता नहुनु ।	वडा तथा समुदाय स्तरमा सचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको ।	जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने , तालिम प्राप्त जनशक्ति टिकाई राख्न रोजगारीको प्रवन्ध मिलाउने ।	
७	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कृतिम अभ्यास कार्यक्रम	नागरिकहरुमा न्यून चासो र सहभागिता हुनु ।	आ-आफ्नै पेशा व्यवसायमा व्यस्त हुनु ।	सूचना प्रचार प्रसार, गरी नागरिकमा सचेतना बढाएको ।	पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने र सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।	
८	जोखिम क्षेत्रको पहिचान तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक योजना तर्जुमा	नीति निर्माण कार्यमा दक्ष जनशक्ति तथा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव ।	न्यून जनशक्ति, नीति रणनीति निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक तालिमको कमि ।	सरोकारवाला पक्षहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिएको ।	दक्ष मानव संसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरुलाई नीति रणनीति निर्माण सम्बन्धमा उचित तालिम प्रदान गर्नुपर्ने ।	
९	वडा नं. १४ दुनिया डाँडामा आपतकालीन अवस्थाको लागि भूमिगत (Underground) पानी ट्याङ्की निर्माण ।	समयमै योजना सम्भाव्यता नहुनु ।	सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा उपभोक्ता समिति बीच आपसी समन्वयको अभाव ।	निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्न वडा कार्यालयमा जानकारी गराइएको ।	वडा स्तरीय योजना तथा बजेटमा यस किसिमका कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र समयमै योजना सम्पन्न गर्न वडाहरुमा जागरुकता हुनुपर्ने ।	
१०	वडा नं. ९ सप्तखेलमा भूमिगत (Underground) पानी ट्याङ्की निर्माण ।	समयमै योजना सम्भाव्यता नहुनु ।	सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा उपभोक्ता समिति बीच आपसी समन्वयको अभाव	निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गर्न वडा कार्यालयमा जानकारी गराइएको ।	वडा स्तरीय योजना तथा बजेटमा यस किसिमका कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र समयमै योजना सम्पन्न गर्न वडाहरुमा जागरुकता हुनुपर्ने ।	

११	१५ नं. वडा भवनमा स्टोर निर्माण ।	वडा भवन निर्माण कार्य गर्दा भविष्यदर्शि अनुमान नहुनु ।	निर्माण कार्यमा दक्षता तथा दुरदर्शिताको कमि ।	स्टोर निर्माणका लागि वजेटको व्यवस्थापन गरिएको ।	कार्यालय भवन निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र आवश्यकतानुसारको वजेटको व्यवस्थापन गर्ने ।
१२	वडा नं. ८ स्थित वालकुमारी मन्दिरको दक्षिण पट्टी पानी ट्याङ्की निर्माण तथा मर्मत	समयमै योजना सम्झौता नहुनु ।	सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा उपभोक्ता समिति बीच आपसी समन्वयको अभाव	समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई जानकारी गराइएको ।	वडा स्तरीय योजना तथा वजेटमा यस किसिमका कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र समयमै योजना सम्पन्न गर्न वडाहरुमा जागरुकता हुनुपर्ने ।
१३	विद्यालयहरुलाई विपद् सम्बन्धी खेल सामग्री वितरण ।	विद्यालयहरुबाट समयमै आवश्यक समन्वय नगरिनु ।	सबै विद्यालयहरुमा विपद् सम्बन्धमा सचेतना नहुनु ।	विद्यालयहरुलाई विपद् सचेतना सम्बन्धमा जानकारी गराइएको ।	विद्यालय लक्षित थप कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न पर्याप्त वजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
१४	आपतकालीन खोज तथा उद्धारका लागि स्वयमसेवक तालिम सञ्चालन प्रत्येक वडाका १५० जनालाई ।	सबै वडाहरु आपतकालीन खोज तथा उद्धारका तालिम प्रदान गर्न इच्छुक नहुनु ।	समय व्यवस्थापन तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको ।	वडाहरुमा जानकारी गराइएको ।	वडा स्तरीय योजना तथा वजेटमा यस किसिमका कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गर्नु पर्ने र समयमै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न वडाहरुमा जागरुकता हुनुपर्ने ।
१५	विविध	वडा कार्यालय तथा अन्य स्थानीय वासीहरुका निवेदनका आधारमा विविध शिर्षक वाट वजेट खर्च गर्न पर्याप्तता नहुनु ।	विविध शिर्षकमा कम रकम विनियोजन हुनु ।	वडा वाट प्राप्त भएका निवेदनहरुलाई मिल्दो शाखा, महाशाखाहरुमा पठाइएको ।	विविध शिर्षकमा पर्याप्त वजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने । साथै पूर्वाधार निर्माणकार्य गर्ने शाखा महाशाखाहरुले विपद् व्यवस्थापन शिर्षकमा बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति विवरण (ENSSURE) परियोजना

क सं.	शीर्षक	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	वार्षिक खर्च	खर्च प्रतिशत		कैफियत
					वित्तीय	भौतिक	
१	२.७.८.३८४	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम सञ्चालन निरन्तरता	३३६००००	१२७६४९२	३८	१००	
२	२.७.८.५	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम सञ्चालन	२२८००००	०	०		तालिम प्रदायक संस्था छनोट भई सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको
३	२.७.८.३८५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सञ्चालन सूचना प्रचार प्रसार तथा सेवा खरिद सम्बन्धि खर्च समेत	७५०००	१५४८३	२१	१००	
४	२.७.८.३८६	व्यवसायिक सीप तालिम सञ्चालन, अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि/निर्देशिका निर्माण	१०००००	१०००००	१००	१००	
५	२.७.८.३८७	वृत्ति मार्गनिर्देशन कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विद्यालयका प्र.अ. तथा अन्य प्रतिनिधिलाई अभिमुखिकरण सँगै समिक्षा कार्य	७५०००	७५०००	१००	१००	
६	२.७.८.९	विद्यालयका विद्यार्थी (कक्षा ९ र १०) लाई वृत्ति-मार्गनिर्देशन कार्यक्रम संचालन	४६५०००	४६२५२०	९९	१००	
७	२.७.८.३८८	रोजगारी तथा वृत्ति विकास सम्बन्धी अवसरको खोजीमा रहेका युवालाई वृत्ति तथा रोजगारी सम्बन्धी मार्गनिर्देशन सेवा संचालन	५००००	२८८४०	५८	१००	
८	२.७.८.३८९	Career Guidance सम्बन्धी नीति/रणनीति/कार्यविधि वा आवधिक/वार्षिक योजना तर्जुमा	१०००००	९९४५२	९९	१००	
९	२.७.८.३९०	स्थानीय स्तरका निर्वाचित वडा प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला परियोजना अभिमुखीकरण	७५०००	७५०००	१००	१००	
१०	२.७.८.३९१	सीप तालिम सम्बन्धी अभिमूखीकरण तथा प्रचारप्रसार	३००००	३००००	१००	१००	
११	२.७.८.२२०	सम्बन्धित निकाय/सरोकारवाला (उद्योग/व्यावसाय समेत) बीच समन्वय छलफल/अन्तरक्रिया/बैठक	५००००	५००००	१००	१००	
१२	२.७.८.३९२	कार्यक्रम अनुगमन, सुपरिवेक्षण कार्य	१२००००	१२००००	१००	१००	
१३	२.७.८.२१५	कार्यक्रम समिक्षा तथा योजना तर्जुमा	८००००	७९२९२	९९	१००	
१४	२.७.८.३९३	परियोजना सम्बन्धी नियमित बैठक तथा प्रशासनिक कार्य	२४००००	२३९४४८	१००	१००	
		जम्मा	७१०००००	२६५१५२७			

ललितपुर महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

जनस्वास्थ्य शाखा

बागमती प्रदेश, ललितपुर

अर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
	संघीय तर्फ												
१	आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामग्री ढुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ, ई-टि.वि रजिस्टरअध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विश्लेषण		२९८			२६४	भएको	२६४	८८।६५			३४	
२	कम्युनिटी डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन, र स्वास्थ्यकर्मिहरू लाइ क्षयरोग मोडुलर तालिम		२६०			११९	भएको	११९	४५।७५			१४१	
३	प्रजनन र रणता स्वास्थ्य सेवा		२९८			२८४	भएको		९५।२०			१४	
४	विभिन्न बार्डमा महिलामा देखा पर्ने पाठेघरको मुखको क्यान्सर ,स्तन क्यान्सर, आङ्खे र फिस्टुलाको स्क्रिनिङ तथा रोगको व्यवस्थापन कार्यक्रम						भएको						
५	स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित स्क्रिनिङ						भएको						
६	स्थानिय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्तसंचार, न्यानो झोला, निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम		८५७			१००	आंसिक	१००	११।६७			७५७	
७	औषधिबाट गरीने सुरक्षित गर्भपतन सेवा						भएको						
८	बुंगमति र स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा गरी २ वटा विथिंग सेन्टर स्थापना						नभएको						

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
जनस्वास्थ्य शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
९	संक्रामक तथा महामारीजन्य रोग, खानेपानी र खाद्य गुणस्तर निगरानी कार्यक्रम		१५०			११९	भएको	११९	७९।६०			३१	
१०	जुनोटिक रोगहरु, AMR सम्बन्धी पैरवी तथा अभिमुखिकरण, AMR Day, Rabies Day		४०			४०	भएको		१००			०	
११	डेंगु लगायतका किटजन्य रोगहरुको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, अभियान संचालन गर्ने तथा सरोकारवालाहरूसँग अभिमुखिकरण गर्ने र किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको डाटा भेरिफिकेशन		५६५			५५७	भएको		९८।६१		८		
१२	परिवार योजना सेवा		१६२			१६०	भएको	१६०	९८।६३			२	
१३	किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा		२७६			२६२	भएको	२६२	९४।९९			१४	
१४	स्थानीय तहको साझेदारीमा कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालनको पालिका/वडा बाट खोप केन्द्र स्तरमा सुपरिवेक्षण तथा दादुरा रुबेला खोप अभियान संचालन एवं व्यवस्थापनको लागि पालिका तथा वडा खोप समितिको अभिमुखीकरण र योजना गोष्ठी)		७१८			७१८	भएको	७१८	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
जनस्वास्थ्य शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१५	नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दीगोपना, एफ. आई.पी.भी. खोप अभियान, खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरुको निगरानी, नमुना संकलन तथा व्यवस्थापन, सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रमको समिक्षा र सुझमयोजना अद्यावधिकको लागि १ दिने गोष्ठी, पूर्ण खोप वडा, पालिका सुनिश्चितताको लागि खोप समन्वय समिती तथा जनप्रतिनिधिहरुको अभिमुखिकरण, वडामा घरधुरी सर्वेक्षण, वडा भेरिफिकेसन, अनुगमन तथा प्रमाणीकरणको लागि व्यवस्थापन खर्च		५४८			५४८	भएको	५४८	१००		०		
१६	स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सन्चालन		६२७			२०२	भएको	२०२	३२।१९		४२५		
१७	PNC Home Visit Miro Planning and Review						भएको						
१८	MNH Road map						भएको						
१९	Supervision						भएको						
२०	मुदायलाई क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण एवम् घरदैलो क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरुको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टी.पि.टी. कार्यक्रम।		२४२			२०४	भएको	२०४	८४।३२		३८		
२१	पोषण विशेष कार्यक्रम		७३४			७३४		७३४	१००		०		
२२	पालिका स्तरीय पोषण कार्यक्रमको समिक्षा तथा कार्य योजना कार्यक्रम						भएको						

ललितपुर महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

जनस्वास्थ्य शाखा

बागमती प्रदेश, ललितपुर

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३	पोषण सम्बन्धि गुणस्तर मुल्याङ्कन तथा अन्साईट कोचिङ् कार्यक्रम												
२४	Vitamin A र जुकाको औषधि वितरण कार्यक्रमका						भएको						

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
जनस्वास्थ्य शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२५	पोषण सम्बन्धि राष्ट्रिय दिवस, सप्ताह मनाउने						भएको						
२६	पोषण कर्तार र स्तनपान कक्ष												
२७	विधालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको क्षमता अभिवृद्धि												
२८	पोषण सम्बन्धी सन्देश स्थानिय एफ एम बाट प्रचार प्रसार गर्ने।						भएको						
२९	पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा												
३०	OTC को लागि टिनको वाक्स खरिद												
३१	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च र दिवस मनाउने खर्च समेत)		४१००			४०७०	भएको	४०७०	९९।७०			३०	
३२	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद		३६२०			३६२०	भएको	३६२०	१००			०	
३३	स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण, समिक्षा, फलो अप , अनुगमन तथा सुदृढीकरण समेत)		१८०			०	भएको	०				१८०	
३४	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समिक्षा		२००			१९९	भएको	१९९	९९।३५			१	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
जनस्वास्थ्य शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३५	CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण, समता तथा पहुच कार्यक्रम)		६८०			६५१	भएको	६५१	९५।७२			२९	
३६	स्थानिय तर्फ												
३७	WHIC बाट वडा स्तरिय जनचेतना कार्यक्रम		३६४५			३४१३	भएको	३४१३	९३।६३			२३२	
३८	स्वास्थ्य सँस्था सुदृढिकरण तथा व्यवस्थापन		३२८५			३२७६	भएको	३२७६	९९।७४			९	
३९	स्वास्थ्य स्वयं सेवक विदाई, दिवस, सञ्चार खर्च तथा वार्षिक समिक्षा		५६८३			५४०२	भएको	५४०२	९५।०६			२८१	
४०	स्वास्थ्य स्वयं सेवकहरुका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम		९००			७४२	नभएको	७४२	८२।४०			१५८	
४१	मातृ शिशु स्वास्थ्य क्लिनिक तथा वडा दैनिक स्वास्थ्य क्लिनिक सन्चालन		२२७९			२०५९	भएको	२०५९	९०।३६			२२०	
४२	औषधि तथा उपकरण खरिद (अत्यावश्यक, आयुर्वेदिक र क्याल्सियम)		७२७७			२१६२	भएको	२१६२	२९।७१			५११५	
४३	एकिकृत स्वास्थ्य सुचना व्यवस्थापन तथा डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम		६००			६००	भएको	६००	१००			०	
४४	राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम दुई चरण		१२००			११९९	भएको	११९९	९९।९३			१	
४५	रक्तदान आयोजकलाई बर्थिक सहयोग		५००			४९६	भएको	४९६	९९।१५			४	
४६	WHIC/THP मासिक बैठक, स्टेशनरी खर्च तथा WHIC/THP/CMA/CHW अर्ध/वार्षिक बैठक		७००			४४३	भएको	४४३	६३।३४			२५७	
४७	स्वेच्छिक परामर्श केन्द्र, वडा नं ६ तथा एच आई भि सचेतना कार्यक्रम		५७७			५७७	भएको	५७७	१००			०	
४८	वार्षिक समिक्षा तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम		५००			५००	भएको	५००	१००			०	
४९	स्वास्थ्य सँस्थाको मासिक बैठक तथा समिक्षा		१००			९६	भएको	९६	९५।६०			४	
५०	मानसिक तथा मनोपरामर्श कार्यक्रम		५००			५००	नभएको	५००	१००			०	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
जनस्वास्थ्य शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५१	न्युनतम सेवा मापदण्ड विस्तार		५००			४८५	भएको	४८५	९७।०८			१५	
५२	सेवा रजिष्टर, Form छुपाई		३००			३००	भएको	३००	१००			०	
५३	क्षयरोग केन्द्र वडा नं ११ तथा TB Tracer समुह द्वारा क्षयरोग कार्यक्रम		१८३			८५	भएको	८५	४६।२५			९८	
५४	Hepatitis B /C Kits, Laboratory Reagents		१००			०	भएको	०	०			१००	
५५	नगर स्वास्थ्य स्वयं सेवक वडा नं ९		१२०			१२०	भएको	१२०	१००			०	
५६	विविध खर्च		१०१			८३	भएको	८३	८२।०६			१८	
५७	कार्यक्रम खर्च		२०००			१३००	भएको	१३००	६५।०१			७००	
५८	महानगरको कुनै एक पाएक पर्ने स्थानमा महिनाको एक पटक आयुर्वेदिक सेवा संचालन गर्न आवश्यक औषधि सहित जेष्ठ नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सन्चालन गर्ने ।		८००			७३९	भएको	७३९	९२।३३			६१	
५९	प्रत्येक स्वास्थ्य सँस्थामा ६ महिना भित्रका सुत्केरी महिलाहरुलाई लक्षित आयुर्वेदिक कार्यक्रम		५००			३६८	भएको	३६८	७३।६०			१३२	
६०	नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दीगोपनाको लागि सुक्ष्मयोजना अद्यावधिक २ दिन र सरसफाई प्रवद्र्धन प्याकेज पुर्नताजगी तालिम १ दिन गरी ३ दिन एवं पूर्णखोप न.पा., गा.पा. सुनिश्चितताको लागि स्थानिय तह, वडा, खोप समन्वय समिती तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अभिमुखिकरण,		१०००			१०००	भएको	१०००	१००			०	
६१	खोप कार्यकर्तालाई outreach clinic चलाए वाफत २९ वटा वडाको लागि सुपरभिजन सहित		३००			३००	भएको	३००	१००			०	
६२	विध्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण सप्ताह सन्चालन		१००			०	भएको	०	०			१००	
६३	पोषण कर्नर र स्तनपान कक्ष		२००			२००	नभएको	२००	१००			०	

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

[illegible]

ललितपुर महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

जनस्वास्थ्य शाखा

बागमती प्रदेश, ललितपुर

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
८५	प्रजनन् रुग्णता स्वास्थ्य सेवा (पाठेघर मुख तथा स्तन क्यान्सर परिक्षण)		३०००				भएको						

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
महाशाखा/शाखा/इकाई/केन्द्र
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१(८)	डम्पिङ साईटबाट प्रभावित हुने स्थानिय तहका लागि परियोजना व्यवस्थापन	फो.व्य.के.	३०००	—	—	—	—	—	०	०	—	—	प्रभावित क्षेत्रबाट माग भई नआएको
२(१३)	अस्थायी ट्रान्सफर स्टेशन (आधुनिकीकरण गरी क्षमता विस्तार)	फो.व्य.के.	१००००										
३(१४)	फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि Incineration Plant लगायतका प्रविधि जडान तथा संचालन	फो.व्य.के.	३००००	—	—	—	—	—	०	०	—	—	अध्ययन भईरहेको
४(२८.घ)	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति	६००००										
५(३१)	पुँजी निर्माण (फोहर, दमकल, सवारी साधन, मेशिनरी तथा फर्निचर समेत		५००००		फोहर तथा दमकलमा प्रयोग हुने सवारी साधनको बोलपत्र निष्काशन तथा सम्झौता भईसकेको, सवारीसाधनहरु डेलिभरी भइ भुक्तानी समेत भइसकेको ।	ब्याक हो लोडर:३७९० जेटिङ्ग ग्रेब एण्ड रोडिङ्ग: ६९०६.५६० रिकभरी भेइकल: ५६१८.३६० रोड मार्किङ्ग: ५९७४.३१०	कार्य सम्पन्न भएको ।	ब्याक हो लोडर:३७९० जेटिङ्ग ग्रेब एण्ड रोडिङ्ग: ६९०६.५६० रिकभरी भेइकल: ५६१८.३६० रोड मार्किङ्ग: ५९७४.३१० भुक्तानी भईसकेको		100%			

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
महाशाखा/शाखा/इकाई/केन्द्र
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म असुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
६ (३३. B.३)	विशेष अनुदान संघीय सरकार (आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहरमैला व्यवस्थापन)		२५०००	खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको ।	एक थान व्याक हो लोडर, गाबेस कम्प्याक्टर दुई थान, डम्पर प्लेसर दुई थान डेलिभरी भइसकेको र संचालनमा समेत आइसकेको ।	व्याक हो : ४३७९ कम्प्याक्टर : १३५७८ डम्पर प्लेसर : ६३९०	कार्य सम्पन्न भएको ।	भुक्तानी भइसकेको ।	९७.३८%	१०० प्रतिशत		६५३	
१(२ ७)	इन्धन सफाई गाडी दमकल शव वाहन समेत कार्यालय प्रयोजन		३५०००	साफा सेवा सहकारीबाट	दैनिक रुपमा इन्धन खर्च भइरहेको	—	निरन्तर चलिरहने।	२४३६८.३२	७० प्रतिशत	—	३५०००	०	
२(२ ९)	सफाई गाडी दमकल एमबुलेन्स शव वाहन आदि मर्मत खर्च		१०५००	प्रोप्राइटरी खरिद तथा सोभै खरिद	नियमित मर्मत तथा सर्भिस भइरहेको	—	निरन्तर चलिरहने।	११४६९.३९४	१०० प्रतिशत	१०० प्रतिशत	करिब १०००००	—	यस आ.व.मा नयाँ सवारी साधन १५ थानभन्दा बढी खरिद भइसकेको तथा यस आ.व. को छुट्टयाईएको बजेट अपुग भएको र अत्यावश्यक सवारी साधनहरु मर्मत/सर्भिस निरन्तरताको लागि बजेट आवश्यक भइसकेको
३(३ १)	बिमा तथा नविकरण खर्च सवारी साधन तथा निर्माण भइसकेका सम्पत्ति		७५००	—	—	—	—	—	—	—	—	—	सवारी साधन दर्ता/नविकरण अघिल्लो आ.व. र सोभन्दा बढी समयदेखि नविकरण नभएको र उक्त कार्य तत्काल अगाडी बढाउनु पर्ने।
	वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति												
१.१	ल्याण्डफिल्ड साईट क्षेत्र विकास निर्माण		३५००	—	—	२०००	काम सम्पन्न भएको ।	२०००	५७.१४	१०० प्रतिशत	काम अनुसार हुने	काम अनुसार हुने	केन्द्रिय कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको ।
१.२	पार्क तथा हरियाली विकास निर्माण कार्यक्रम		१५००	नगर प्रहरी बलको गार्डेन बनाउने।	कार्य सम्पन्न भइसकेको	२४२	काम सम्पन्न भएको ।	२४२	१६.१३	१०० प्रतिशत	काम अनुसार हुने	काम अनुसार हुने	अन्य केही काम भए मात्र खर्चको विवरण थाहा हुने ।

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
महाशाखा/शाखा/इकाई/केन्द्र
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म असुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२.१	किटनाशक औषधि खरिद (फिनेल, नोवान, चुना, आदि)		२७५०	आवश्यकतानुसार खरिद भईरहेको	केही मात्रा खरिद भईसकेको	२०७३.९२५	निरन्तर चलि रहने।	२०७३.१२५	७५.३८	१०० प्रतिशत	काम अनुसार हुने	काम अनुसार हुने	पुनः आवश्यकतानुसार खरिद हुन सक्ने ।
२.२	सरसफाई सामान खरिद		२७५०	सरसफाई सामग्री सोफे खरिद भएको	केही मात्रा खरिद भईसकेको	२६६.००२	निरन्तर चलि रहने।	१९३९.५५४	७०.५२	१०० प्रतिशत	काम अनुसार हुने	काम अनुसार हुने	पुनः आवश्यकतानुसार खरिद हुन सक्ने ।
२.३	पर्यटक तथा अन्य क्षेत्र सरसफाइका लागि सफाईकर्मिहरुको व्यवस्थापन		१०००	सुरक्षा गार्डको व्यवस्था	सुरक्षा गार्डको व्यवस्था	८०.४७५	निरन्तर चलि रहने।	८०.४७५	०.८ प्रतिशत	१०० प्रतिशत	काम अनुसार हुने	काम अनुसार हुने	सुरक्षा गार्डको मासिक पारिश्रमिक
२.४	वेवारिसे शव व्यवस्थापन/सामुदायिक कुकुर/चौपाया व्यवस्थापन		८००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अन्य शिर्षकबाट खर्च देखाएको ।
२.५	बडा दशैं पूजा तथा विशेष चाडपर्व खर्च, ल्याण्डफिल्ड साईट समेत		१०००	चाडपर्वमा खर्च भएको	कार्य सम्पन्न भइसकेको	४२८	काम सम्पन्न भएको ।	४२८	४२.८	१०० प्रतिशत	-	-	
२.६	सरसफाईकर्मिहरुको लागि च्वाफी, अन्य भत्ता तथा खर्च व्यवस्थापन		२००	वितरण गरिसकेको ।	कार्य सम्पन्न भइसकेको	१४२	काम सम्पन्न भएको ।	१४२	७१	-	-	अधिकतम २ लाख सम्म	आ.व. को अन्त्यमा आवश्यक पर्ने
२.७	फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारीलाई रेनकोट (वर्षादी) छाता, डाँगी आदि खरिद		६००	खरिद भईसकेको	कार्य सम्पन्न भइसकेको	४९३.२४५	काम सम्पन्न भएको ।	४९३.२४५	८२.२	१०० प्रतिशत	पछि आवश्यक पर्न सक्ने	५८	
३.१	फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र कार्यालय मर्मत सम्भार		२०००	-	-	-	-	-	-	-	-	-	काम भएको तर खर्च अन्य शिर्षकबाट गरेको (पूर्वाधारबाट देखाइएको)
३.२	फोहरमैला Holding station मर्मत/सवारी साधन तथा कार्यशाला (Workshop) निर्माण		२५००	खरिद भईसकेको	कार्य सम्पन्न भइसकेको	८४९.५०२	काम सम्पन्न भएको ।	८४९.५०२	३३.९८	१०० प्रतिशत	पछि आवश्यक पर्न सक्ने	काम अनुसार हुने	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

पशु सेवा शाखा

बागमती प्रदेश, ललितपुर

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का संघिय कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्म को भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्त सम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	एक पालिका एक भेटेरिनरी डाक्टर	पटक	५०७		कार्यक्रम सम्पन्न		भएको	२५०	५०	१००	२५७	०	
२	आ.व.२०७९/०८० मा स्थापना भएको गाई/भैसी पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता	पटक	१०००		कार्यक्रम सम्पन्न			०	०.००	०	१०००	०	
३	इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ्ग	पटक	१२		कार्यक्रम भैरहेको		भैरहेको	०	०.००	१००	१२	०	
४	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	पटक	१३१		कार्यक्रम भैरहेको		भैरहेको	१००	७६.३३	१००	३१	०	
५	कृषि पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्याङ्क कार्यक्रम	आ.अ.	१००		कार्यक्रम सम्पन्न		भएको	०	०	१००	१००	०	
६	महामारी/आकास्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	संख्या	१००		कार्यक्रम सम्पन्न		भएको	८०	८०	८०	२०	०	
७	रेबिज नियन्त्रण कार्यक्रम	संख्या	१५०		कार्यक्रम सम्पन्न		भएको	१२०	८०	१००	२०	०	

ललितपुर महानगरपालिका
शहरी विकास योजना महाशाखा

सी.न.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु					वित्तीय	भौतिक			
	२	३	४	५	७	८	९	१०.००	११	१२	१३	१४
१	भूकम्प प्रतिरोधी तथा सम्पदामैत्री भवन निर्माण कालिगढ तालिम		२००००००		१९७०४१४।९०	सम्पन्न	१९६७१७०	९८.३६	१००	१९६७१७०	३२८३०	
२	जनचेतनामुलक रेडियो सन्देश (प्रचारप्रसार,मेडिया, कार्यक्रम आदि)		५०००००	D P	५,००,०००	सम्पन्न	४९७८७८.	९९.५८	१००	४९७८७८	२१२२	
३	सूचना प्रणालीमा आधारित विद्युतिय सेवा व्यवस्थितिकरण (e-bps, प्राविधिक सबलीकरण तथा व्यवस्थापन)		२००००००	D P		सम्पन्न बाकी	१२५२०००	६२.६०	१००	१२५२०००	७४८०००	
४	भवन निर्माण मापदण्ड र सहिता पालनाको अवस्था सम्बन्धि संरक्षण		५०००००	D P		सम्पन्न बाकी	९३९५०	१८.७९	१००	९३९५०	४०६०५०	
५	क्षमता विकास सम्बन्धि तालिम गोष्ठी (महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी)		२००००००		४,९२,११९।५२	सम्पन्न	४९१५१८	२४.५८	१००	४९१५१८	१५०८४८२	
६	अभिलेखीकरण कार्यविधि तथा प्रकृया सम्बन्धमा परामर्शदाता		५०००००				५०००००	१००.००		५०००००	०	
७	घर नम्बरिङ्ग परियोजना कार्यान्वयन (क्रमागत)		१५०००००			सम्पन्न बाकी	१५०००००	१००.००	१००	१५०००००	०	
८	विद्यमान GLD नक्शा अद्यावधिक तथा digitization		७५००००				०	०.००		०	७५००००	
९	नक्शा Digital तथा Physical Archive		१००००००			सम्पन्न बाकी	१४३५१२	१४.३५	१००	१४३५१२	८५६४८८	
१०	भवन निर्माण मापदण्ड तर्जुमाका लागि परामर्श खरिद तथा कार्यक्रम संचालन		२००००००				०	०.००		०	२००००००	
११	सार्वजनिक चोक, गल्ली र बडा कार्यालय परिसर सुदृढिकरण		६००००००			सम्पन्न बाकी	५९६९६१८.७७	९९.४९	१००	५९६९६१९	३०३८१	
१२	बडा नं. ४ र १४ मा पार्कको मूण्च तयार गर्ने		१००००००	S Q B	९,०६,०००	सम्पन्न बाकी	२२६५००	२२.६५	१००	२२६५००	७७३५००	अधुरो योजना मा राखिएको

शहरी विकास योजना महाशाखा

सी.न.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
			रु					वित्तीय	भौतिक			
१३	सम्पदामैत्री भवन Inventory तयार पार्ने तथा सहूलियत अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि		१७५००००	S Q B	१७,४८,४२६।४०	सम्पन्न	३३०४१२	१८.८८	१००	३३०४१२	१४१९५.८८	अधुरो योजना मा राखिएको
१४	Drone प्रविधि प्रयोग गरि orthophoto र Contour Map बनाउने		३००००००				३७२०११	१२.४०		३७२०११	२६२७९.८९	
१५	प्रबलीकरण स्वीकृत सम्बन्धि कार्यविधि तर्जुमा		५०००००	D P	----	सम्पन्न बाकी	९५७९१	१९.१६	१००	९५७९१	४०४२०९	अधुरो योजना मा राखिएको
	जम्मा		२५०००००	४७,१०,९६०।८२				०.००		१,७६,६५,४१४।९	७३,३४,५८५।१	
	पुनश्चः		२५००००००		४७१०९६१							
	१. क्र.स. लेखे											
	२. वार्षिक नगर विकास योजना अनुसारका कार्यक्रम उल्लेख गर्ने र प्रमुख/उप-प्रमुख ज्युका भैपरी शिर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रम समेत उल्लेख गर्ने											
	३. इकाईमा वटा, संख्या, कि.मि. लगायतका कार्यक्रम अनुसारका इकाई उल्लेख गर्ने											
	४. वार्षिक नगर विकास योजना अनुसारका कार्यक्रममा विनियोजित रकम उल्लेख गर्ने											
	५. सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम अनुसार सोझै खरिद/शिलवन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र/ उपभोक्ता समिति/संघ संस्था तथा ऐन/नियम अनुसार कुन विधिबाट खरिद प्रक्रिया भएको हो ? उल्लेख गर्ने र हालसम्मको अवस्था समेत उल्लेख गर्ने											

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सम्पदा संरक्षण केन्द्र
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का कार्यक्रमहरू

२०८०/०८१ मा भैपरी शिर्षक अन्तरगत संचालन भएका आयोजनाको विवरण

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वडा नं	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको		असार मसान्त	असार मसान्त	कैफियत
				रु						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	विश्वेश्वर पाटि निर्माण	१३	१	३,२००	उ.स.	कार्य भईरहेको	३,१९४	नभएको	१,०३८	६६	७०	२१५६	०	
२	रत्नाकार महाविहार जिर्णोद्धार	१६	१	२,५००	उ.स.	कार्य भईरहेको	२,४७१	सम्पन्न	२,४६२	१००	१००	९	०	
३	सरस्वती मन्दिर पुनःनिर्माण	८	१	३,०००	उ.स.	कार्य भईरहेको	३,८५१	सम्पन्न	२,५४०	८०	१००	१३११	०	९०० जनसहभागिता
४	सेता भैरव मन्दिरमा तामाको छाना राख्ने कार्य	२४	१	२,०००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,९७०	सम्पन्न	१,९६४	१००	१००	६	०	
५	भिमचन्द्र महाविहार पुनःनिर्माण (दोस्रो चरण)	७	१	२,०००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,९६९	सम्पन्न	१,२९९	६६	१००	६७०	०	
६	रत्नजय महाविहार पुनःनिर्माण (दोस्रो चरण)	८	१	१,०००	उ.स.	कार्य भईरहेको	९८४	सम्पन्न	६५०	६६	१००	३३४	०	
७	याकवहाल पुनःनिर्माण (दोस्रो चरण)	२०	१	१,८००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,७७३	सम्पन्न	१,१७०	६६	७०	६०३	०	
८	रुद्रवर्ण महाविहार जिर्णोद्धार (दोस्रो चरण)	६	१	१,४००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,३७९	सम्पन्न	१,३७७	१००	१००	२	०	
९	विद्याधारी मन्दिर पुनःनिर्माण (दोस्रो चरण)	६	१	१,८००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,७७३	सम्पन्न	५८५	३३	१००	११८८	०	
१०	नर नारायण मन्दिर पुनःनिर्माण (दोस्रो चरण)	६	१	१,८००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,७७३	नभएको	५८५	३३	१००	११८८	०	
११	ज्यातिवर्ण महाविहार पुनः निर्माण (चरण ४)	१२	१	१,१००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,०८४	सम्पन्न	७१५	६६	७०	३६९	०	
१२	सुनागुथि बगैचा फल्चा (पाटी) पुनः निर्माण	२७	१	१,८००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,७७२	सम्पन्न	१,७७२	१००	१००	०	०	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सम्पदा संरक्षण केन्द्र
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का कार्यक्रमहरू

२०८०/०८१ मा भेपरी शिर्षक अन्तरगत संचालन भएका आयोजनाको विवरण

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वडा नं	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको		असार मसान्त	असार मसान्त	कैफियत
				रु						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१३	बलाधर गुप्त महाविहार पुनःनिर्माण, दोस्रो चरण)	७	१	१,०००	उ.स.	कार्य भईरहेको	९,८५	सम्पन्न	६५०	६६	१००	३३५	०	
१४	ललितवर्ण महाविहार पुन निर्माण	११	१	१,२००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,२००	सम्पन्न	१,२००	१००	१००	०		
१५	भनिमण्डप मछिन्द्रनाथ बत्ति बाल्ने पाटि पुननिर्माण	४	१	२,२२७	उ.स.	कार्य भईरहेको	२,४३९	नभएको	८०५	३३	२०	१६३४		
१६	नख्खु सोह्रखुट्टे पाटि पुननिर्माण	४	१	२,७००	उ.स.	कार्य भईरहेको	२,६७६	नभएको	८८३	३३	१५	१७९३		
१७	सुरेशचन्द्र महाविहार पुन निर्माण	१६	१	१,८००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,७७३	नभएको	१,७६०	३३	३०	१३		
१८	पंचकन्या मन्दिर पुन निर्माण ३	२५	१	१,९००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,९१७	नभएको	६५०	३३	३५	१२६७		
१९	बलभद्र मन्दिर पुन निर्माण	१९	१	१,९००	उ.स.	कार्य भईरहेको	१,९७०	नभएको	६५०	३३	१०	१३२०		
	जम्मा रु			३६,१२७			३६,९५३		२२,७५५	६१.५८	६४	१४१९८	(८२६)	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई/लक्ष्य	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने रकम	असार मसान्त सम्म बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	महिला लक्षित कार्यक्रम												
१.१	सामुदायिक महिला विकास कार्यक्रम		८९८४										
१.१.१	महिला समूह अर्धवार्षिक बैठक	२ पटक	३००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	१८९०००	६३%	१००%		१११०००	
१.१.२	महिला समूह वार्षिक कार्यक्रम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रति समूह रु.१५ हजारको दरले	२८९ पटक	४३४०	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	४३४००००	१००%	१००%		०	
१.१.३	वडास्तरीय महिला समिति सञ्चालनसम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम प्रति वडा रु.१५ हजारको दरले	२९ वडा	४३५	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	४३५०००	१००%	१००%		०	
१.१.४	महिला क्षमता विकास गोष्ठी	१ पटक	३००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	३०००००	१००%	१००%		०	
१.१.५	वडास्तरीय महिला समूह बैठक प्रति वडा रु.६ हजार (रु. २ हजारका दरले ३ पटक)	२९ वडा	१७४	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	१७४०००	१००%	१००%		०	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई/लक्ष्य	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने रकम	असार मसान्त सम्म बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१.१.६	संस्थागत विकासका लागि समूह व्यवस्थापन तालिम	७ समूह	४००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	४०००००	१००%	१००%		०	
१.१.७	अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस	१ पटक	१५०	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	१५००००	१००%	१००%		०	
१.१.८	प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम	१ पटक	२००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२०००००	१००%	१००%		०	
१.१.९	उत्कृष्ट महिला समूह मूल्याङ्कन तथा घोषणा कार्यक्रम	१ पटक	६००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	६०००००	१००%	१००%		०	
१.१.१०	उत्कृष्ट महिला समूह कार्यक्रम सहयोग	११ वडा	५५०	उत्कृष्ट महिला समूह	सम्पन्न	०	सम्पन्न	५५००००	१००%	१००%		०	
१.१.११	उत्कृष्ट महिला समूह क्षमता अभिवृद्धि अन्तरक्रिया	१ पटक	४५०	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	४५००००	१००%	१००%		०	
१.१.१२	एकल महिला गठन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम (प्रति समूह रु.१५ हजारको दरले)	१७ समूह	४३५	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२५५०००	५८%	५९%		१८००००	
१.१.१३	घरेलुस्तरमा फोहर न्यूनिकरण सम्बन्धी सचेतना	७ वडा	३००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	३०००००	१००%	१००%		०	
१.१.१४	अर्जैविक फोहरमैला व्यवस्थापन	१२ महिना	३५०	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	३५००००	१००%	१००%		०	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर

[illegible]

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

[illegible]

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई/लक्ष्य	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने रकम	असार मसान्त सम्म बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१.३.५	लैंगिक हिंसा विरुद्ध आचार संहिता तर्जुमा तथा कार्यान्वयन		२००										
२	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम		६२३८										
२.१	बाल कार्यक्रम		५१३०										
२.१.१	बाल अधिकार समिति क्षमता अभिवृद्धि गोष्ठी (२९ वटा वडा)	१ पटक	३००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	३०००००	१००%	१००%		०	
२.१.२	वडास्तरीय बाल अधिकार समिति बैठक प्रति वडा रु.१० हजार (रु. २ हजारका दरले ५ पटक)	१४५ पटक	२९०	वडास्तरीय बाल अधिकार समिति	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२९००००	१००%	१००%		०	
२.१.३	नगरस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल वार्षिक कार्यक्रम तथा अन्तरक्रिया	१ पटक	२००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२०००००	१००%	१००%		०	
२.१.४	बाल दिवस	१ पटक	२००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२०००००	१००%	१००%		०	
२.१.५	तेश्रो नमूना बाल नगर सभा	१ पटक	४००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	४०००००	१००%	१००%		०	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई/लक्ष्य	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने रकम	असार मसान्त सम्म बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२.१.६	वडास्तरीय बालक्लब बैठक प्रति वडा रु.६ हजार (रु. २ हजारका दरले ३ पटक)	२९ वडा	१७४	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	१७४०००	१००%	१००%		०	
२.१.७	अतिरिक्त क्रियाकलाप	२ पटक	४००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२९५०००	७४%	१००%		१०५०००	
२.१.८	बालबालिकालाई भाषा, संस्कृति, जीवन उपयोगी सिपमूलक तालिम आदि)	२९ पटक	४५०	वडास्तरीय बाल अधिकार समिति	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२७००००	६०%	१००%		१८००००	
२.१.९	आपतकालीन बाल उद्धार कोष	१ पटक	१५०	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	१५००००	१००%	१००%		०	
२.१.१०	बालअधिकार सम्बन्धी गोष्ठी (विद्यालय शिक्षक, अभिभावक)		७००		कार्यान्वयनको नभएको		बाँकी	०	०	०		७०००००	
२.१.११	बाल मनोविमर्श सेवा (प्रति महिना रु. ८ हजारका दरले)	१२ महिना	९६	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	९६०००	१००%	१००%		०	
२.१.१२	मनोपरामर्श तालिम	१ पटक	२००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२०००००	१००%	१००%		०	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई/लक्ष्य	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने रकम	असार मसान्त सम्म बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२.१.१३	बाल विवाह/बालश्रम/बालमैत्री सचेतना कार्यक्रम (प्रति वडा रु.३० हजारका दरले २९ वटा वडा)	२९ पटक	८७०	वडास्तरीय बाल अधिकार समिति	सम्पन्न	०	सम्पन्न	८३३०००	१	१००%		०	
२.१.१४	बालअधिकार TOT तालिम	१ पटक	२००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२०००००	१००%	१००%		०	
२.१.१५	बाल हेल्प लाइन सचेतनाकार्यक्रम (बाल हेल्पलाइन १०९८)	२९ पटक	२००	वडास्तरीय बाल अधिकार समिति	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२०००००	१००%	१००%		०	
२.१.१६	फोकल पर्सन बैठक, बाल भेला, नगर स्तरीय बाल क्लब बैठक आदि	१२ पटक	३००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	३०००००	१००%	१००%		०	
२.२	बाल विकास केन्द्र र शिशु स्याहार केन्द्र		११०८										
२.२.१	नेपाल भाषा पठनपाठन थप सुविधा (वडा नं.२० क,ख,१७,१६,१४,८,५,४) प्रति केन्द्र रु. ३ हजार मासिक	१२ महिना	२८८	वडास्तरीय बाल अधिकार समिति	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२८८०००	१००%	१००%		०	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई/लक्ष्य	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने रकम	असार मसान्त सम्म बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२.२.२	बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अन्तरक्रिया कार्यक्रम	१ पटक	२००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२०००००	१००%	१००%		०	
२.२.३	अविभावक शिक्षा रु. १५ हजारको दरले	८ पटक	१२०	बाल विकास केन्द्र	सम्पन्न	०	सम्पन्न	१२००००	१००%	१००%		०	
२.२.४	शिक्षक/सहजकर्ता क्षमता अभिवृद्धि तालिम	१ पटक	२००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२०००००	१००%	१००%		०	
२.२.५	खेलकुद तथा शैक्षिक सामग्री (रु. ३० हजारको दरले)	८ पटक	२४०	बाल विकास केन्द्र	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२४००००	१००%	१००%		०	
२.२.६	बाल विकास केन्द्र बैठक नगर र वडा स्तर (प्रति वडा रु. ६ हजार-रु. २ हजारका दरले ३ पटक)	३ पटक	६०	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	६००००	१००%	१००%		०	
३	युवा लक्षित कार्यक्रम		२२१२										
३.१	युवा क्लब गठन तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम (प्रति वडा रु. २० हजारका दरले २९ वडाको लागि)	१० वटा	५८०	युवा क्लब	सम्पन्न	०	सम्पन्न	२०००००	१००%	१००%		०	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

[illegible]

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

[illegible]

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई/लक्ष्य	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने रकम	असार मसान्त सम्म बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४.६	ललितपुर महानगरपालिकामा रहेका सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूको अनुगमन		५०										
४.७	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पाटन दरवार स्क्वायर भित्र रहेको सुन्दरी चोक, केशव नारायण, हिरण्य विहार आदिको अवलोकनको व्यवस्था		२००										
४.८	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन		४५०										
५	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	३ वटा	८००	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र	सम्पन्न	०	सम्पन्न	८०००००	१००%	१००%		०	
६	दलित कार्यक्रम सहयोग	३ वटा	१०००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	८३९०००	८४%			१६१०००	
७	लभित वर्ग (आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको वर्ग)	४ वटा	१०००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	१०७००००	१०७	१००%		०	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई/लक्ष्य	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने रकम	असार मसान्त सम्म बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
८	सडक मानव उद्धार कार्यक्रम (मानव सेवा आश्रम)	१ संस्था	८००	मानव सेवा आश्रम	सम्पन्न	०	सम्पन्न	८०००००	१००%	१००%		०	
९	विशेष तालिम	४ संस्था	७००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	६८००००	९७%	१००%		२००००	
१०	गैरसरकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास	१ पटक	१००		कार्यान्वयन नभएको	०	बांकी	०	०	०		१०००००	
१०.१	गैरसरकारी संस्थाहरूको समीक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	१ पटक	१००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	५९०००	५९%			४१०००	
१०.२	संघ संस्था दर्ताको लागि सफ्टवेयर निर्माण तथा सञ्चालन	१ पटक	५००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	५०००००	१००%	१००%		०	
१०.३	टोल विकास संस्था समीक्षा गोष्ठीको लागि सहयोग		२००		कार्यान्वयन नभएको	०	बांकी	०	०	०		२०००००	
११	सामाजिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यशाला गोष्ठी		२००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	७००००	३५%			१३००००	
१२	उत्पादन र बिक्रीमूलक स्वरोजगार कार्यक्रम	१२ वटा	४५००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	४३०००००	९६%	१००%		२०००००	

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सामुदायिक विकास शाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई/लक्ष्य	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने रकम	असार मसान्त सम्म बचत हुने रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३	युवा तथा खेलकुद	४७ वटा	१६५००	सामुदायिक विकास शाखा	सम्पन्न	०	सम्पन्न	१४५००५००	८९%			१९९९५००	
१४	विविध		४६६					२४५०००	५३%			२२१०००	
	<u>सामुदायिक विकास तथा लक्षित वर्ग तर्फको जम्मा</u>		<u>४४३००</u>					<u>३८८६०६३२</u>	८८%				
	पुनर्घः												
	१. क्र.स. लेखे												
	२. वार्षिक नगर विकास योजना अनुसारका कार्यक्रम उल्लेख गर्ने र प्रमुख/उप-प्रमुख ज्युका भैपरी शिर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रम समेत उल्लेख गर्ने												
	३. इकाईमा वटा, संख्या, कि.मि. लगायतका कार्यक्रम अनुसारका इकाई उल्लेख गर्ने												
	४. वार्षिक नगर विकास योजना अनुसारका कार्यक्रममा विनियोजित रकम उल्लेख गर्ने												
	५. सार्वजनिक खरिद ऐन/नियम अनुसार सोझै खरिद/शिलवन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र/ उपभोक्ता समिति/संघ संस्था तथा ऐन/नियम अनुसार कुन विधिबाट खरिद प्रक्रिया भएको हो ? उल्लेख गर्ने र हालसम्मको अवस्था समेत उल्लेख गर्ने												

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति
बागमती प्रदेश, ललितपुर
वार्षिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयन को अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी भएको	असार मसान्त सम्म वचत भएको रकम	कैफियत
									वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	LMC Profile/Ward Profile		२०,००,०००।-					१९७०९८	९.८५			१८,०२,९०२	
२	सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम		२०,००,०००।-		कार्यक्रम सम्पन्न भएको		भएको	४,४३,३८६	२२.१७			१५,५६,६१४	
३	क्षमता विकास (Capacity Development) तालिम		१,०५,००,०००।-										
४	सुशासन सँग सम्बन्धित तालिम		१०,००,०००।-				भएको	४,९९,६२७.५	४९.९६			५,००,३७२.५	
५	प्रशासकीय कार्यविधि सम्बन्धी तालिम (वडा सचिव, सा.प र अन्य प्र.कर्मचारी)		१५,००,०००।-										
६	सार्वजनिक खरिद (कम्तीमा ३ वटा)		१५,००,०००।-										
७	जनप्रतिनिधिहरूलाई क्षमता विकास कार्यक्रम		२५,००,०००।-										
८	प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास कार्यक्रम		२५,००,०००।-				भएको	११,८२,०६५	४७.२८			१३,१७,९३५	
९	Appreciative Inquiry (AI) and Personality Development		१५,००,०००।-										
१०	कार्यालय व्यवस्थापन (Logistic प्रति वडा १ लाख को दरले)		२९,००,०००।-				भएको	१७,९५,८२९.१५	६३.९३			११,०४,१७०.८५	
११	Awareness Programme (प्रचार, प्रसार तथा प्रकाशन)		१०,००,०००।-										
१२	अनुगमन, मुल्यांकन		१०,००,०००।-										
१३	गुनासो व्यवस्थापन कक्ष		५,००,०००।-										
१४	कर्मचारी सम्मान, पुरस्कार कार्यक्रम तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई विदाई कार्यक्रम		१५,००,०००।-										
१५	IT सम्बन्धी Pilot Project (कम्तीमा २ वटा वडामा)		१५,००,०००।-				भएको	८,१९,३६३	५४.६२			६,८०,६३७	

१६	नागरिक सन्तुष्टी सर्वेक्षण (Exit Pole)		५,००,०००।-									
१७	सामाजिक परिक्षण तथा सार्वजनिक परिक्षण		२०,००,०००।-				भएको	४,९७,०८७	२४.८५			१५,०२,९१३
१८	ऐन, नियम कार्यविधि निर्माण		१८,००,०००।-				भएको	१,२०,०००	६.६७			१६,८०,०००
१९	सिफारिस सम्बन्धी सफ्टवेयर		१८,००,०००।-									
२०	नागरिक वडापत्र (महानगर तथा वडा कार्यालय)		२०,००,०००।-				भएको	१४,९४,०००	७४.७			५,०६,०००
२१	सामाजिक उत्तरदायित्वको खोजी		१,००,०००।-									
२२	महानगरपालिका र २९ वटै वडा कार्यालयको खर्चको विवरण सार्वजनिक		५,००,०००।-				भएको	१,१०,६०१	२२.१२			३,८९,३९९
२३	वडाको दिर्घकालिन योजना तयार		२९,००,०००।-									
२४	अन्तर निकाय/पालिका समन्वय		१५,००,०००।-									
	पुनश्च:		३,६०,००,०००				भएको	७१,५९,०५६.६५	१९.८८			२,८८,४०,९४३.३५

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पर्यटन, संस्कृति संरक्षण केन्द्र
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्त सम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
क.	संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्द्धन												
१	आ.व. २०७९/८० मा महानगरपालिकाभित्र बढि पर्यटक भित्राउने पर्यटन एजेन्सी/ गाईड सम्मान/ प्रोत्साहन तथा कार्यक्रम		४००				नभएको						
२	पर्यटन सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम		३००			२९२६७०	भएको	३०००००	१००.००				
३	होमस्टेहरुको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने ।		१५०				भएको	१५००००	१००.००				कानुन महाशाखालाई जिम्मेवारी दिएको
४	विश्व सगरमाथा दिवस		४००				नभएको						
५	होमस्टे प्रवर्द्धन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम		१०००				भएको	१००००००	१००.००				
६	विश्व सम्पदा दिवस कार्यक्रम		५००				भएको	५०००००	१००.००				
७	विश्व पर्यटन दिवस		१५००				भएको	१४७५०००	९८.३३				
८	विश्व म्यूजियम दिवस		३००				नभएको						सबै सरोकारवाल सँग समन्वय हुन नसकेको ।
९	पर्यटन लोकेशन संकेत चिन्हहरुको सामग्री खरिद		१५००				भएको	९९३०००	६६.२०				जिन्सी शाखालाई जिम्मेवारी दिएको
१०	समितिको वार्षिक प्रगति विवरण (भिडियो, फोटो, छपाई)		५००				भएको	४९४०००	९८.८०				
११	पर्यटन सम्बर्द्धनका लागि सरोकारवालाहरु सँग छलफल तथा		४५०				नभएको						
१२	प्रमुख शहर तथा एयरपोर्टहरुमा पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी Digital		९००				भएको	३७३७६०	४१.५३				
१३	पर्यटन वेबसाइट अपडेट/ प्रवर्द्धन		३००				नभएको						
१४	ललितपुर महानगरपालिकाको पर्यटन प्याकेज तयार		४५०				नभएको						
१५	प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा Digital Display राख्ने कार्यको लागि सामग्री खरिद		१५००				नभएको						
१६	प्रमुख सम्पदाहरुको QR Code राख्ने कार्यक्रम		१०००				भएको	९८००००	९८.००				जिन्सी शाखालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्त सम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१७	प्रमुख बाहवाहीहरुको Audio Visual तयार गर्ने		५००				भएको	४९९०००	९९.८०				
१८	महालक्ष्मी मन्दिर परिसरमा दशैं देखी तिहार सम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि एक महिना सम्म लाइटिङ राख्ने कार्यक्रम		१०००				भएको	१००००००	१००				पुर्वाधार महाशाखालाई सिफारिस
१९	सवै वडामा भएका प्रमुख जात्रा पर्वको विवरण तयार गरि छुपाई		५००				भएको	४८८०००	९८				जिन्सी शाखा जिम्मेवारी दिने निर्णय
२०	पाटन म्युजियम प्रवर्द्धनार्थ छलफल एवं विचार गोष्ठी कार्यक्रम		४५०				नभएको						
२१	अन्तर्पालिका समिति अध्ययन भ्रमण		९००				नभएको						
२२	सोकेला सिली अध्ययन तथा प्रकाशन(किराँत राई यायोक्खा ललितपुर)		४००				भएको	४०००००	१००				
२३	पर्यटक नक्सा त्रोसियर तथा सन्दर्भ सामग्री छुपाई		७००				भएको	६९९०००	१००				
२४	पर्यटन तथा साँस्कृतिक मेला		१५००				भएको	१५०००००	१००				
२५	मागमा आधारित पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रम		१०००				भएको	३८९०००	३९				ऐतिहासिक मन्दिर धातु मुर्तिकला उत्पादन क्षेत्रमा कलात्मक बत्ती जडान भएको
२६	होमस्टे सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम		५००				नभएको						
२७	स्थानिय पोसाक र योगनरेन्द्र मल्ल/ सिद्धिनरसिंह मल्ल/ अरनिकोको रिप्लिकाकामा फोटो खिच्ने कार्यक्रम		५००				नभएको						
२८	स्थानिय समुदायका चाडपर्व भाषा संस्कृतिको विकासको लागि कला, नाटक, जनचेतनामुलक सांस्कृतिक कार्यक्रम		४००				भएको	३९६६३०	९९				
२९	समिक्षा बैठक तथा समिति व्यवस्थापन कार्य		१०००				भएको	९०९०००	९९				
३०	कार्यक्रम भ्रमण(स्वदेश/ वैदेशिक)		२१००				नभएको						सवै सरोकारवाल सँग समन्वय हुन नसकेको।

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्त सम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३१	जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको लागी आन्तरिक पर्यटन भ्रमणको कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने		३००				नभएको		-				कानुन महाशाखा लाई जिम्मवरी दिइएको
३२	अनुगमन तथा निरीक्षण		३५०				नभएको						
३३	विविध भैपरी		३२००				भएको	३१३८०००	९८				
ख.	<u>उद्योग तथा वाणिज्य</u>		<u>८२००</u>										
१	हस्तकला प्रवर्द्धन तथा पर्यटन मेला सञ्चालन		१५००				भएको	१५०००००	१००				
२	फेस पेन्टिङ कार्यक्रम		५००				भएको	५०००००	१००				
३	मुखाकृति कार्यक्रम		१०००				भएको	६७२०००	६७				
४	मुर्तिहरुमा रंगरोगन तालिम कार्यक्रम		५००				भएको	५०००००	१००				
५	ललितपुर औद्योगिक मेला		१५००				नभएको						
६	ज्यापु समाजको संग्रालय स्तरोन्नतिका लागि सहयोग कार्यक्रम		१०००				भएको	१००००००	१००				
७	रेखाचित्र तालिम		५००				नभएको						
८	चाँदीको गहना बनाउने तालिम		५००				भएको	५०००००	१००				
९	काष्ठकला तालिम		५००				भएको	५०००००	१००				
१०	मागमा आधारित उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन		५००			३२४०००	भएको	४४८०००	९०				
११	अनुगमन निरीक्षण		२००				नभएको						
ग	<u>उपभोक्ता हित तथा बजार अनुगमन</u>		<u>३२००</u>										
१	समुदायस्तरमा उपभोक्ताको अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम(वडागत)		२०००				भएको	१९९९०००	१००				
२	विद्यालयस्तरमा तथा मागमा आधारित उपभोक्ताको अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम		१२००				नभएको						
घ	<u>अतिथि सत्कार/ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध</u>		<u>१९००</u>										
१	मायाको चिनोको नमुना छनोट		५००				नभएको						
२	मायाको चिनो खरिद		१०००				नभएको						
३	अतिथि सत्कार(स्वदेशी तथा विदेशी)		४००				भएको	३९६१८७	९९				
ङ	<u>कला संस्कृति संरक्षण</u>		<u>१०८००</u>										
१	कला संस्कृति संरक्षण(प्रति वडा २/२ लाखका दरले)		५८००				भएको	५७०००००	९८				
२	कोन्ति देउला बाँसुरी प्रशिक्षण कार्यक्रम		२५०				भएको	२५००००	१००				
३	सुनाकोठीको लाखे नाच प्रवर्द्धन		५००				भएको	५०००००	१००				
४	थात देउला बाँसुरी प्रशिक्षण कार्यक्रम		२५०				भएको	२५००००	१००				

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्त सम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५	जात्रा पर्वको वार्षिक क्यालेन्डर तयार र प्रकाशन		५००				भएको	२७१०००	५४				जिन्सी शाखालाई जिम्मेवारी दिइएको
६	प्रमुख वाहवाही चोकहरु तथा अन्य स्थानहरुमा साँस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन		१५००				भएको	१००००००	६७				
७	परम्परागत वाजा तथा संगित संरक्षण		४००				भएको	१०००००	२५				
८	सुवाली वाजा प्रशिक्षण कार्यक्रम		२५०				नभएको						
९	कला, संस्कृति, तालिम केन्द्र तथा हेन्डीक्राफ्ट हब सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन		३५०				नभएको						सामान्य प्रशासन महाशाखालाई जिम्मेवारी दिइएको
१०	दमोखी वाजा प्रशिक्षण कार्यक्रम(स्यस्य समाज)		५००				भएको	५०००००	१००				
११	मागमा आधारित कला संस्कृति संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन		५००				भएको	२५००००	५०				
च	जात्रा पर्व सहयोग कार्यक्रम		६७५०										
१	अष्टमातृका गः प्याखँ कार्यक्रम सहयोग		२५०				भएको	२५००००	१००				
२	महालक्ष्मी खट जात्रा कार्यक्रम सहयोग		६००				भएको	१९८०००	३३				
३	२५६८ औं बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम		१०००				भएको	१००००००	१००				
४	चामुण्डामाई जात्रा कार्यक्रम सहयोग		६००				भएको	६०००००	१००				
५	रातो मछिन्द्रनाथ जात्रा व्यवस्थापन(ज्यापु समाज)		१०००				भएको	१००००००	१००				
६	भोटो जात्रा व्यवस्थापन		१००				नभएको						यस आ.व.मा जात्रा नपरेको
७	चैते दशैं जात्रा व्यवस्थापन दोभान		१००				भएको	१०००००	१००				
८	रातो मछिन्द्रनाथ पर्व पुजा (जात्रा शुरु हुनु अघि र सम्पन्न पछि ६ वटा पुजा)		६०				भएको	६००००	१००				
९	छाथबहाल भिमसेन मन्दिर संरक्षण		६०				भएको	६००००	१००				
१०	बालकुमारी माता जात्रा		२००				भएको	२०००००	१००				
११	गंचा महादेव मन्दिरमा इन्द्रजात्रा पर्व		३०				भएको	३००००	१००				
१२	हकटोल चिवा मन्दिरमा सापारु र इन्द्रजात्रा पर्व		३०				भएको	३००००	१००				
१३	धालाछैं लोकेश्वर मन्दिर दैनिक नृत्य पुजा		२०				भएको	२००००	१००				
१४	गणेश चौथी वार्षिक खट जात्रा		२००				भएको	२०००००	१००				
१५	रानिर्बु मन्दिरमा वार्षिक पुजा		३०				भएको	३००००	१००				
१६	कुसुन्ती कुमार मन्दिरमा वार्षिक पुजा		३०				भएको	३००००	१००				
१७	मनकामना मन्दिरमा वार्षिक पुजा		३०				भएको	३००००	१००				

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्त सम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१८	विश्वेश्वर मन्दिरमा वार्षिक पुजा		३०				भएको	३००००	१००				
१९	रिङ्गरोड शिव मन्दिरमा वार्षिक पुजा		३०				भएको	३००००	१००				
२०	काः बाजा संरक्षण		२००				भएको	२००००	१००				
२१	चासोक तडनाम चाड मनाउने		१५०				भएको	१५००००	१००				
२२	विभिन्न जात्रा पर्व सहयोग कार्यक्रम		२०००				भएको	१४५६०००	७३				
छ	अमूर्त सम्पदा (वार्षिक दरबन्दी र जात्रा समेत)		७७००										
१	नाग पञ्चमी मेला, धापाखेल		१००				भएको	१०००००	१००				
२	आर्यनाम संगिति सापारु नाम संगिति कार्यक्रम		२०				भएको	२००००	१००				
३	कृष्ण जन्माष्टमीको लागी व्यवस्थापन		५०				भएको	५००००	१००				
४	भिमसेनजात्रा राती नगर परिक्रमा		२०				भएको	२००००	१००				
५	श्री नृसिंह जात्रा		७०				भएको	७००००	१००				
६	दशमहा विद्या पुजा नगर परिक्रमा		४०				भएको	४००००	१००				
७	बसुन्धारा देवी पुजा नगर परिक्रमा		४०				नभएको						
८	कृष्णाष्टमी र भोटो जात्रामा भक्तजनहरुको व्यवस्थापन		१५				नभएको						
९	अष्टमातृका नाच गं प्याख		४५०				भएको	४५००००	१००				
१०	बडा दशैमा मुलचोकमा नवदुर्गा नाच, कार्तिक नाच प्रदर्शनी		२००				भएको	२०००००	१००				
११	नेपाल संवत मनाउने कार्यक्रम		२००				भएको	२०००००	१००				
१२	भीमसेन पुजा नगर परिक्रमा व्यवस्था		५०				भएको	५००००	१००				
१३	नेपाल भाषा न्ह्यासः लिसः कासा		२५				नभएको						
१४	मछिन्द्रनाथ मृदङ्ग भजन संचालन		५०				भएको	५००००	१००				
१५	करुणामय नसं दाफा भजन		४०				भएको	४००००	१००				
१६	बुद्ध र बुद्ध धर्म सम्बन्धी हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता		१००				भएको	१०००००	१००				
१७	मछिन्द्रनाथको रथ बनाउने कार्य		४०				भएको	४००००	१००				
१८	जीवित कुमारीलाई हेरविचार		२५५				भएको	२५५०००	१००				
१९	आर्यनाम संगिति नाम संगिति पर्व कार्यक्रम		२५				नभएको						
२०	जलसमायोजन पुजा कार्य		१०				भएको	१००००	१००				
२१	न्हव पुजा		२०				भएको	२००००	१००				
२२	रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्राको क्रममा भैरव पुजा कार्य		९०				भएको	९००००	१००				
२३	बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम		१५०				भएको	९००००	६०				
२४	मिपवाः लाखे नाच		१००				भएको	१०००००	१००				
२५	हनुमान मन्दिर पुजा		२०				भएको	२००००	१००				
२६	न्यकुजात्रा मत्था जात्रा		७००				भएको	७०००००	१००				
२७	कृष्णाजन्माष्टमीको दिनमा कृष्ण झुला पुजा गर्न		२०				भएको	२००००	१००				

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्त सम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२८	रामनवमीमा पुजा आजा र प्रसादी वितरण		१५				नभएको						
२९	चतुरमासमा कथा वाचन गर्ने		३०				भएको	३००००	१००				
३०	महावीर भजमण्डलमा दैनिक नित्य पुजा		१५				नभएको						
३१	नेपाल संवत मनाउने कार्यक्रम		२०				भएको	१९९५०	१००				वडा नं १
३२	हरितालिका तिज ऋषी पञ्चमी		२०				नभएको						
३३	नेपाल संवत मनाउने कार्यक्रम		२०				नभएको						वडा नं २
३४	बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम		३०				भएको	३००००	१००				
३५	श्री रातो मछिन्द्रनाथलाई भुजा खुवाउने		२०				नभएको						
३६	श्री हासापोता गणेशथान		५०				भएको	५००००	१००				
३७	भनिमण्डल महादेव मन्दिरमा नित्य पुजा		२५				नभएको						
३८	ओमकरेश्वर शिव मन्दिरमा नित्य पुजा		२५				भएको	२५०००	१००				
३९	घोविघाट शिव मन्दिरमा नित्य पुजा		२५				नभएको						
४०	राम मन्दिरमा नित्य पुजा		२५				भएको	२५०००	१००				
४१	इन्द्रजात्राको उपलक्ष्यमा श्री सिद्धिविनायक मन्दिरको रंगरोगन तथा पुजा कार्यक्रम		१५०				भएको	१५००००	१००				
४२	महालक्ष्मी खड्गजात्रा र चैते दशैं खट जात्रा		३००				भएको	३०००००	१००				
४३	शिवरात्रीको दिन कुमारीपाटी स्थित जगन्नाथ मन्दिरमा पुजा		५०				भएको	५००००	१००				
४४	महालक्ष्मी मन्दिर भजन प्रतियोगिता		५०				भएको	५००००	१००				
४५	नियमित भजन कार्यक्रमलाई सञ्चालन		१३०				भएको	९००००	६९				
४६	मछिन्द्रनाथको जात्रा बेला गुजीवहाल तुत खलद्वारा रथ रहेको स्थानमा स्तोत्र पाठ		५०				नभएको						जात्रा यस आ.व. मा नपरेको
४७	ओकुवहाल तुतखलद्वारा रथ रहेको स्थानमा स्तोत्र पाठ		५०				भएको	२५०००	५०				
४८	बुङ्गमतिमा गई ओकुवहाल तुत खलद्वारा रथ रहेको स्थानमा एक महिना सम्म स्तोत्र पाठ		५०				भएको	५००००	१००				
४९	बालकुमारी जात्रा वर्षको २ पटक		३०				भएको	३००००	१००				
५०	घोडेजात्राको दिन बालकुमारीमा स्वयंसेवक व्यवस्था		१०				भएको	१००००	१००				
५१	का:बाजा (इन्द्रजात्रा) व्यवस्थापन		२५				भएको	२५०००	१००				
५२	शंखमुल घाटमा घाट वैद्यको लागी २०६३/८/३ को बोर्डको निर्णयानुसार व्यवस्था		३०				नभएको						
५३	झ्याल्वा नाच प्रदर्शनी		५०				भएको	५००००	१००				
५४	आकाश भैरव प्रदर्शनी		५०				भएको	५००००	१००				
५५	हरिहर मन्दिरमा कृष्ण जन्माष्टमीको पुजा		२०				भएको	२००००	१००				
५६	कुम्भेश्वर जनैपुर्णिमा मेला		१००				भएको	१०००००	१००				

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्त सम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५७	इन्द्रजात्रा झाँकी प्रदर्शनी		२०				नभएको						
५८	भिन्छोलाछ्ठी भीमसेन मन्दिरका विशेष पुजा तथा वर्षको ४ पटक जात्रा सञ्चालन गर्न		१५				नभएको						
५९	मणिकेशव नारायण मन्दिरमा नित्य पुजा तथा खट जात्रा गरी नगर परिक्रमा		१५				भएको	१५०००	१००				
६०	घोडा जात्रा		१५				भएको	१५०००	१००				
६१	उमा महेश्वर मन्दिर नित्य पुजा तथा इन्द्रजात्रा पर्वको कार्यक्रम		१५				भएको	१५०००	१००				
६२	पञ्चेश्वर मन्दिरको लागी सौस्कृतिक प्रवर्द्धन तथा सौस्कृतिक जात्रा पर्व		२५				भएको	२५,०००	१००				
६३	शिवरात्री जनै पुर्णिमामा लोहाचोक लोकेश्वर महादेवको पुजा		५०				भएको	५००००	१००				
६४	उमा महेश्वर मन्दिर मेला		५०				भएको	५००००	१००				
६५	कृष्ण पुजा नगर परिक्रमा		२०				नभएको						
६६	श्री सिद्धिनरसिंह मल्लद्वारा रचित ३२ भाग र गित प्रस्तुति		३०				नभएको						
६७	दरबार क्षेत्र भित्र महालक्ष्मी मन्दिर र भैरव मन्दिरमा नित्य पुजा सञ्चालन		१०				भएको	१०००	१००				
६८	गैँचा महादेव मन्दिरमा ईन्द्रजात्रा पर्व		६०				भएको	६००००	१००				
६९	हकटोल चिवा मन्दिरमा सापारु र इन्द्रजात्रा पर्व		२०				भएको	२००००	१००				
७०	श्री बत्सला देवि मन्दिरमा घोडेजात्राको दिन बत्ति बाली जागराम सहितको जात्रा		५०				भएको	५००००	१००				
७१	खड्का गाउँमा रहेको अष्ट भुजा देविको मन्दिरमा विशेष पुजा		२०				भएको	२००००	१००				
७२	आदिनाथ मार्गमा रहेको स्नान मण्डलमा चैते दशैँको दिन विशेष पुजा सञ्चालन		२०				भएको	२००००	१००				
७३	अग्निशाला मन्दिरमा माघे संक्रान्ति मेला		३०				भएको	३००००	१००				
७४	आर्यनाम संगिति		५०				भएको	५००००	१००				
७५	नियमित भजन कार्यक्रम		६०				भएको	६००००	१००				
७६	एपाघो जात्रा		५०				भएको	५००००	१००				
७७	महालक्ष्मी जात्रा		६०				भएको	६००००	१००				
७८	पिम्बहालको चैतेहरुमा व्हाईट बास गर्ने		२०				भएको	२००००	१००				
७९	जल विनायक खत जात्रा		१००				भएको	१०००००	१००				
८०	नेपाल संवत्मा पाटनढोका रंगरोगन		२०				भएको	२००००	१००				
८१	श्री सिकाली रुद्रायणी जात्रा पर्व सञ्चालन		१००				भएको	१०००००	१००				
८२	नेपाल संवत् न्हुदर्या भिन्तुना कार्यक्रम		३०				नभएको						सरोकारवाला सम्पर्कमा नआएको

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्त सम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
८३	घज्या जात्रा र दे पुखु जात्रा सञ्चालन		७०				भएको	७००३०	१००				
८४	वडा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने सरकारी पर्व पुजा खर्च		५०				भएको	५००००	१००				
८५	बुद्ध जयन्ती		३०				भएको	३००००	१०००				
८६	साँस्कृतिक पर्व मेला जात्रा र महोत्सवमा धर्मावलम्बीलाई पानी खुवाउने कार्य(सिकाली लः मंका र रुद्रायणी लः मंका)		५०				भएको	५००००	१००				
८७	वडा दशैं सरकारी पर्व पुजा सञ्चालन		१२०				भएको	१२००००	१००				
८८	खड्गजात्रा सञ्चालन		३०				भएको	३००००	१००				
८९	घोडेजात्रा तथा चैते दशैं सरकारी पर्वपुजा सञ्चालन		६०				भएको	६००००	१००				
९०	बुद्ध जयन्ती पर्व सञ्चालन		५०				भएको	५००००	१००				
९१	श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व सञ्चालन		२०				भएको	२००००	१००				
९२	न्हुदैया भिन्तुना (नेपाल संवत) प्रत्येक वर्ष मनाईने कार्यक्रम		३०				भएको	३००००	१००				
९३	मृत्या व्यवस्थापन		३०				नभएको						सरोकारवाला सम्पर्कमा नआएको
९४	भोटोजात्रामा नंकी ब्बो खुवाउने कार्यक्रम		१०				नभएको						यस आ.व.मा जात्रा नपरेको
९५	भिन्तुना कार्यक्रम २३,२४		६०				भएको	६००००	१००				
९६	बुद्धजयन्ती कार्यक्रम		३०				भएको	३००००	१००				
९७	कृष्ण अष्टमी		२०				भएको	२००००	१००				
९८	शिवरात्री पर्व		२०				भएको	२००००	१००				
९९	नौलिङ्गेध्वर मन्दिरमा मातातिर्थ औंशी मेला		३०				नभएको						सरोकारवाला सम्पर्कमा नआएको
१००	प्रभावती नदिमा माघे कुम्भमेला		३०				नभएको						सरोकारवाला सम्पर्कमा नआएको
१०१	साकेला पर्व (उधौली उभौली किराया ललितपुर)		२००				भएको	२०००००	१००				
१०२	सुनाकोठीमा मतया जात्रा		७०				भएको	७००००	१००				
१०३	भीमसेन पुजा		५०				भएको	५००००	१००				
१०४	भीन्तुना न्याली		६०				भएको	६००००	१००				
१०५	लिङ्गो ठड्याउने नायोमा जात्रा तथा चैते दशैं		१००				भएको	१०००००	१००				
१०६	योमरी पर्णे जात्रा		६०				भएको	६००००	१००				
१०७	माधवनारायण माघ स्नान पुजा		७०				भएको	७००००	१००				
१०८	बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम		३०				भएको	३००००	१००				
१०९	माख प्याख		२०				भएको	२००००	१००				
११०	गाईजात्रा पर्व		५०				भएको	५००००	१००				
१११	इन्द्रजात्रा पर्वमा सलाचा प्याखँ मृत्या सरकारी गद्धि आरोहण		३०				भएको	३००००	१००				
११२	दशैमा नौरथा पर्व पुजा		२००				भएको	२०००००	१००				
११३	योमरी पुर्णिमा सरकारी पुजा र गद्धि आरोहण		३०				भएको	३००००	१००				

[illegible]

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

महिला विकास शाखा

बागमती प्रदेश, ललितपुर

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने	असार मसान्त सम्म अमुमानित	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
	लैगकमैत्री महानगर कार्यक्रम												
१	लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अभिमुखिकरण	२६० जना	५००				सम्पन्न भएको		१००	१००			
२	दिवसीय कार्यक्रम	पटक	२५०				सम्पन्न भएको		१००	१००			
३	लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष	पटक	५०				सम्पन्न भएको			१००	६०००		
४	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध आचार संहिता तर्जुमा तथा कार्यान्वयन	पटक	२००				सम्पन्न भएको		१००	१००			
५	जनप्रतिनिधि तथा महिला कर्मचारी क्षमता (नेतृत्व) विकास तालिम	पटक	४००				सम्पन्न हुन बाँकी						
	जम्मा वजेट तथा खर्च		१४००					१३,९४,०००/				६०००/	
	महिला उद्दमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम												
१	महिला उद्दमशीलता सहजीकरण केन्द्र कार्यान्वयन समिति बैठक	पटक	६५		आवश्यकता अनुसार बैठक बसिरहेको								
२	महिला उद्दमशीलताको profile व्यवस्थापन गर्न र सुचना प्रवाह गर्नका लागि Mobile Apps निर्माण	पटक	२२५		काम भइरहेको				३३				
३	महिला उद्दमशीलता मेला	पटक	१५०				सम्पन्न भएको	१५०	१००	१००			
	महिला उद्दमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम												
४	महिला उद्दमशीलता मेला	पटक	२५००				सम्पन्न भएको	५,६७,६४९/					

ललितपुर महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

महिला विकास शाखा

बागमती प्रदेश, ललितपुर

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्पन्नता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने	असार मसान्त सम्म अनुमानित	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५	महिला उद्यमीहरुलाई उद्यम व्यवसाय स्तरोन्नती गर्न Mentorship प्रदान	२० जना	१५०				सम्पन्न भएको		१००	१००			
६	महिला उद्यमीहरुको तथ्याङ्क संकलन तथा उद्यमीहरुको अवस्था र आवश्यकता अध्ययन	पटक	३५०		काम भइरहेको				३३				
७	उद्यमीहरुको उद्यम अनुगमन	पटक	६०				सम्पन्न हुन बाँकी						
८	महिला उद्यमीहरुको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न विक्री केन्द्र स्थापना	पटक	३००				सम्पन्न हुन बाँकी						
	Meet and Greet Program	पटक	१००				सम्पन्न हुन बाँकी						
	जम्मा बजेट तथा खर्च		१४००					११,५०,८९९/-					
	अपांगता अधिकार प्रवर्धन कार्यक्रम												
१	अपांगता सम्बन्धी स्थानीय समन्वय समिति बैठक तथा परिचय पत्र यस आ व मा वितरण ८० र शुरु देखि हाल सम्म ८५३ जनाले प्राप्त गरेका	१२ पटक	१५०				निरन्तर						
२	ललितपुर महानगरपालिकाका दिवा सेवा केन्द्र र अपांगता सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुलाई सकारात्मक सोच र तनाव व्यवस्थापन तालिम(८४ जनाको सहभागिता भएको)	पटक	१००				सम्पन्न भएको		१००	१००			
३	अन्तराष्ट्रिय अपांगता दिवस	पटक	१५०				सम्पन्न भएको		१००	१००			

ललितपुर महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

महिला विकास शाखा

बागमती प्रदेश, ललितपुर

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने	असार मसान्त सम्म अनुमानित	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४	पूर्ण र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षक तथा अभिभावकहरुलाई हेरचाह सम्बन्धी ५ दिने तालिम	२५ जना	२५०				सम्पन्न भएको			१००			
५	वहिरा मध्यम र सामान्य अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम	१२३ जना	१५०				सम्पन्न भएको		१००	१००		११६५०/-	
६	अन्तराष्ट्रिय अपांगता दिवसको दिन अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पाटन दरवार स्क्वायर भित्र रहेको सुन्दरी चोक केशव नारायण हिरण्य विहार आदिको अवलोकन गराएको	८४३ जनाको सहभागिता रहेको	२००				सम्पन्न भएको		१००	१००			
७	अपांगता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन	पटक	४५०				वांकी						
८	ललितपुर महानगरपालिकाका दिवा सेवा केन्द्र र अपांगता सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुलाई सकारात्मक सोच र तनाव व्यवस्थापन तालिम(८४ जनाको सहभागिता भएको)	१ पटक	१००				सम्पन्न भएको					१५७५/-	
९	ललितपुर महानगरपालिकामा रहेका सार्वजनिक भौतिक संरचना अनुगमन	पटक	५०				वांकी						

बागमती प्रदेश, ललितपुर

[illegible]

बागमती प्रदेश, ललितपुर

[illegible]

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	१	घरदैलो फोहरमैला संकलन प्रशोधन तथा व्यवस्थापन		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
२	१	सार्वजनिक पार्कमा वृक्षारोपण कार्यक्रम		३०१०००			३०१०००	भएको	३०१०००	१००				
३	१	विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
४	१	स्वास्थ्य डिजिटल प्रोफाइल तथा सूचना व्यवस्थापन कार्यक्रम		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
५	१	ईन्द्र जात्रा संचालन		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
६	१	वृत्तचित्र निर्माण		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
७	१	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई जनशक्ति (ल्यावमा टेक्सिसियन र सहयोगी व्यवस्थापन)		४१००००			४१००००	भएको	४१००००	१००				
८	१	जनशक्ति पारिश्रमिक (नागरिक सहायता कक्ष संचालन तथा अफिस हेल्पर राख्नेवाट)		४४००००			४४००००	भएको	४४००००	१००				
९	१	संकटा पुल चारधाम मन्दिरमा ढुङ्गा विछ्याउने (७)		२६०००००			२६०००००	भएको	२५६१३१३	९९				
१०	१	एसईई र १२ कक्षा उत्तिर्ण विद्यार्थी सम्मान (युवा क्षमता विकास तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम)		१५१३५०			१५१३५०	भएको	१५१३५०	१००				
११	१	क्षमता विकास तथा प्रतिभा प्रस्फुटन अभिमुखिकरण (बालबालिका तथा अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१२	१	फायर एस्टिग्युजर रिफिल (३९ वाट १ लाख र भैपरिवाट १०४३९४/४०		२०४३९४			२०४३९४	भएको	२०४३९४	१००				
१३	१	न्दुदया भिन्तुना कार्यक्रम संचालन (३१)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४	१	प्रगति शिक्षा सदन माविमा साउण्ड सिस्टम जडान (भैपरि)		१४९९२३			१४९९२३	भएको	१४९९२३	१००				
१५	१	धिमै बाजा मर्मत (३३)		९९९६०			९९९६०	भएको	९९९६०	१००				
१६	१	वडा दशैँ दिपाली छटको शुभकामना (३२)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१७	१	टिभी तथा विद्युतिय रेक्सा मर्मत(भैपरि)		२१३००			२१३००	भएको	२१३००	१००				
१८	१	वडाको विभिन्न स्थानमा सिसि क्यामेरा जडान तथा व्यवस्थापन (४४)		४९९९४०			४९९९४०	भएको	४९९९४०	१००				
१९	१	फोहरमैला संकलनको लागि विद्युतिय रिक्सा (२०)		५२००००			५२००००	भएको	५२००००	१००				
२०	१	सरसफाई पारिश्रमिक (सरसफाईकर्मीको व्यवस्थापन)		१२००००			१२००००	भएको	१२००००	१००				
२१	१	संकटा मार्गमा ब्लक छान्ने (२)		१४४९५१४			१६१०५११	भएको	१५७८८०५	९८				
२२	१	डिजिटल वडा प्रोफाइल (२६)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
२३	१	स्वास्थ्य केन्द्रमा एसी जडान (भैपरि)		५४९००			५४९००	भएको	५४९००	१००				
२४	१	फर्निचर खरिद (भैपरि)		६६६७०			६६६७०	भएको	६६६७०	१००				
२५	१	गणेश गल्लीमा ब्लक छान्ने (६)		२६१००००			२९००००१	भएको	२६०५०७५	९०				
२६	१	सचेतनामूलक प्रचार स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम (१५)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२७	१	वडा कार्यालयमा फर्निचरको कार्य (भैपरि)		४९७२००			४९७२००	भएको	४९७२००	१००				
२८	१	जेष्ठ नागरिक स्क्रिनिङ्ग सेवा ता घरदैलो कार्यक्रम (१६)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२९	१	जेष्ठ नागरिक एकल महिला सम्मान तथा धार्मिक भ्रमण सि.न.३५ वाट ५ लाख नपुग भैपरिवाट १७४२१९।३५ समेत)		६७४२१९			६७४२१९	भएको	६७४२१९	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३०	१	हिमालय ब्रशरी अन्तराष्ट्रिय भेट्टान प्रतियोगिता (भैपरि)		३३६६०			३३६६०	भएको	३३६६०	१००				
३१	१	सिसि क्यामेरा मर्मत (भैपरि)		४५६१९			४५६१९	भएको	४५६१९	१००				
३२	१	डिजिटल मार्केटिङ तालीम (युवा क्षमता विकास तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम)		२९९०००			२९९०००	भएको	२९९०००	१००				
३३	१	भिडिओ एक्सरे मशिन खरिद (११)		७०००००			७०००००	भएको	७०००००	१००				
३४	१	ब्लड रोलर मेशिन र अल्ट्रासाउण्ड मेशिन प्रिन्टर खरिद		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
३५	१	वडा भेला तथा कार्ययोजना गोष्ठी (२७)		२९९२५०			२९९२५०	भएको	२९९२५०	१००				
३६	१	ल्याव विस्तारका लागि मेशिन खरिद		९९९२५९			९९९२५९	भएको	९९९२५९	१००				
३७	१	बखुण्डोल मेयर सावको घर तर्फ ब्लक छापने (४)		९७०५११			१०७८३४६	नभएको	३५५८५४	३३				
३८	१	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याव क्षमता विस्तारको लागि सामान खरिद (भैपरि)		३०५१०			३०५१०	भएको	३०५१०	१००				
३९	१	तिनखम्बा मार्गमा ढुङ्गा छपाई तथा मर्मत (१)		५४०९६९			६०१०७७	नभएको	१९८३५५	३३				
४०	१	नागस्थानमा ब्लक छापने (३)		७३२४१३			८१३७९२	भएको	६६९०५८	८२				
४१	१	वडा परिसर वगैचा र सार्कल पम्प ट्याक व्यवस्थापन (सि.न.२३ वाट ५ र सि.न.४५ वाट ५ लाख)		१००००००			१००००००	भएको	९५८६०३	९६				
४२	१	कोपुण्डोल फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि ट्रेस निर्माण (५ को वडावाट संशोधन भएको)		१७०००००			१७०००००	नभएको	५६१०११	३३				
४३	१	कौशी खेती प्रतियोगिता (		२५२०००			२५२०००	भएको	२५२०००	१००				
४४	१	सम्यक महादान प्रचार प्रसार (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
४५	१	भित्तिपात्रो डिजाईन (भैपरि)		४९९९०			४९९९०	भएको	४९९९०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४६	१	भित्तिपात्रे प्रकाशन (२८)		१४९९८८			१४९९८८	भएको	१४९९८८	१००				
४७	१	वडा भित्रका विभिन्न स्थानमा सडक वस्ती जडान (३४)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
४८	१	वडा भित्र मंगाल सफाई पारिश्रमिक (मर्मत)		३६०००			३६०००	भएको	३६०००	१००				
४९	१	फोहर संकलनको लागि विन खरिद (सि.न.१८ वाट ५ लाख र १९ वाट ४ लाख २० हजार समेत)		९२००००			९२००००	भएको	९२००००	१००				
५०	१	कौशी खेती प्रतियोगिता (महिला विकास लक्षित कार्यक्रम)		२४८०००			२४८०००	भएको	२४८०००	१००				
५१	१	डाईभिङ्ग तालीम (४१)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
५२	१	कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थान अध्ययन अवलोकन भ्रमण (पुर्नताजगिकरण कार्यक्रम)		७३७८५०			७३७८५०	भएको	७३७८५०	१००				
५३	१	कोपण्डोल खेलकुद मैदान निर्माण (सि.न.४ वाट २ लाख २० हजार, ६ वाट २ लाख ९० हजार र ४२ वाट १ लाख ८० हजार समेत)		६८९४९१			६८९४९१	नभएको	२२७५३२	३३				
५४	१	खेलकुद संरचना रेखदेख पारिश्रमिक (सरसफाईकर्मीको व्यवस्थापन)		४२०००			४२०००	भएको	४२०००	१००				
५५	१	योजना तथा कार्यक्रम वार्षिक समिक्षा तथा गोष्ठी (पुर्नताजगिकरण कार्यक्रम)		२६१६७०			२६१६७०	भएको	२६१६७०	१००				
५६	१	क्रियापुत्री भवन व्यवस्थापनको लागि सामान खरिद (८)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
५७	१	वडा भित्र ढल तथा मंगाल सफाई (ढल सरसफाई तथा मंगाल मर्मत)		९७६९७			९७६९७	भएको	९७६९७	१००				
५८	१	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ल्यावका उपकरणहरू जडान खर्च (भैपरि)		३९५५४			३९५५४	भएको	३९५५४	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५९	१	वडा कार्यालयको लागि कुर्सि र बुद्ध जयन्ती अवसरमा बौद्ध विहारको लागि २० हजार समेत (भैपरि)		५२२०५			५२२०५	भएको	५२२०५	१००				
६०	१	महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (९)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
६१	१	फोहर संकलनको लागि नयाँ व्याट्टि खरिद (मर्मत)		८९०००			८९०००	भएको	८९०००	१००				
६२	१	चराचुरुङ्गीको लागि वासस्थान निर्माण (भैपरि)		७८७१४			७८७१४	भएको	७८७१४	१००				
६३	१	वडाको विभिन्न स्थानमा कन्केभ मिटर जडान (४६)		९६६१५			९६६१५	भएको	९६६१५	१००				
६४	१	सरसफाईकर्मीको लागि रेनकोट र गमबुट खरिद (भैपरिबाट २० हजार र सि.न.२२ वाट ४७२३५ समेत)		६७२३५			६७२३५	भएको	६७२३५	१००				
६५	२	मनमोहन पार्क माली पारिश्रमिक (मनमोहन पार्क संरक्षणका लागि तीन जना मालीको व्यवस्थाबाट)		४९५०००			४९५०००	भएको	४९५०००	१००				
६६	२	ज्ञानोदय मार्गमा सरसफाई (वडाको विभिन्न स्थानमा सरसफाईबाट)		१७१००			१७१००	भएको	१७१००	१००				
६७	२	सानेपा मार्गमा वृक्षारोपण (वृक्षारोपण तथा हरियाली प्रवर्द्धनबाट)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
६८	२	महिला दिदीवहिनीहरूका लागि विशेष सिलाई तालीम कार्यक्रम		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
६९	२	स्वास्थ्य शिविर (स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमबाट)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
७०	२	विद्युत मर्मत पारिश्रमिक (सडक वती मर्मत तथा जडान गर्नका लागि एक जना ईलेक्ट्रिसियनको व्यवस्थापनबाट)		१९२०००			१९२०००	भएको	१९२०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
७१	२	वोट विरुवा संरक्षण माली (वडा भित्र वोटविरुवा संरक्षणका लागि एक जना मालीको व्यवस्थावाट)		१९२०००			१९२०००	भएको	१९२०००	१००				
७२	२	वडा परिसर सरसफाई (वडा कार्यालय परिसर सरसफाईवाट)		२१६०००			२१६०००	भएको	२१६०००	१००				
७३	२	सामुदायिक विद्यालय टिका विद्याश्रमको शैक्षिक गुणस्तर सुधार (२५)		७३२०००			७३२०००	भएको	७३२०००	१००				
७४	२	विपि पार्क संरक्षणका लागि एक जना मालीको व्यवस्था		१८००००			१८००००	भएको	१८००००	१००				
७५	२	विपि पार्क वगैचा निर्माण		९०००००			९०००००	भएको	८९७८९७	१००				
७६	२	सडक बत्ती मर्मत (सडक बत्ती मर्मत तथा जडानवाट)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
७७	२	विभिन्न स्थानमा सरसफाई (वडाको विभिन्न स्थानमा सरसफाईवाट)		२४३००			२४३००	भएको	२४३००	१००				
७८	२	टिका मावि स्कूलमा जाली वारमा रंगरोगन (भैपरिवाट)		४३६९२			४३६९२	भएको	४३६९२	१००				
७९	२	दशै कप फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम संचालनको लागिवाट)		१३००००			१३००००	भएको	१३००००	१००				
८०	२	वर्षातले मनमोहन पार्कमा हिलो सरसफाई (भैपरिवाट)		७०००००			७०००००	भएको	७०००००	१००				
८१	२	सानेपा क्लब भवन पुन निर्माण		१५०००००			१६६३९४२	भएको	१६६३९४२	१००				
८२	२	बागमती कोरिडोरमा रहेको पार्कमा खेलकुद तथा व्यायाम गर्न सामान खरिद (२६)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
८३	२	बल्खु पुल मुनि माटो सरसफाई (भैपरिवाट)		५९५००			५९५००	भएको	५९५००	१००				
८४	२	डेगु जनचेतनामलक (स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमवाट)		११३००			११३००	भएको	११३००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
८५	२	सिलिङ र वाल फयान (भैपरि)		४८९५५			४८९५५	भएको	४८९५५	१००				
८६	२	विपि पार्कमा लिङ्गे पिङ (भैपरि)		३५५००			३५५००	भएको	३५५००	१००				
८७	२	मनमोहन पार्क निर्माण		९०००००			९०००००	भएको	९०००००	१००				
८८	२	रक्तदान शिविर		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
८९	२	तिर्थ कुमारी एकल साभ (भैपरिवाट)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
९०	२	वडाको गतिविधि प्रसारण (४०)		३३९००			३३९००	भएको	३३९००	१००				
९१	२	नटुदया भिन्तुनावाट ४ लाख वाकी नपुग ८८ हजार भैपरिवाट)		४८८०००			४८८०००	भएको	४८८०००	१००				
९२	२	गुसिगालमा ढल मंगाल मर्मत (मर्मत)		८६६६७			८६६६७	भएको	८६६६७	१००				
९३	२	डिजिटल बोर्ड (वडाको हरेक सूचना तथा गतिविधि सम्प्रषणको लागि)		३९९९०७			३९९९०७	भएको	३९९९०७	१००				
९४	२	वडाका विद्यालयमा लागुपदार्थ दुर्व्यसन सचेतना कार्यक्रम (३३)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
९५	२	फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि गाडी (५६)		५२००००			५२००००	भएको	५२००००	१००				
९६	२	देवल मार्ग पूर्व तर्फ कच्ची वाटोमा ब्लक छाप्ने (५) भैपरिवाट १ लाख समेत		६०००००			६८४५६८	भएको	६७४४५१	९९				
९७	२	छठ पुजा		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
९८	२	कालिका मन्दिर वार्षिक नृत्य पुजा		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
९९	२	वार्षिक यमरी सास्कृतिक कार्यक्रम (५९)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१००	२	वडा दशै तथा दिपावली सन्देश प्रशारण (भैपरि)		७०००			७०००	भएको	७०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१०१	२	मौरी घर र सो मा प्रयोग हुने सामान खरिद (वडामा क्रियाशिल वडावासी/महिला समूहबाट आयमूलक तालीम)		९८०००			९८०००	भएको	९८०००	१००				
१०२	२	एडभान्स सिलाई तालीम (भैपरि)		१५००			१५५००	भएको	१५५००	१००				
१०३	२	शुभकामना सन्देश (वडाको गतिविधि प्रसारण)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१०४	२	राजतिर्थमा ब्लक छान्ने (मर्मत)		४१०२१६			४५५७९५	भएको	४४९०६०	९९				
१०५	२	नेपाल सम्वत शुभकामना सन्देश (वडाको गतिविधि प्रसारण)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१०६	२	शुभकामना सन्देश (वडाको गतिविधि प्रसारण)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१०७	२	वडामा रहेको मठमन्दिर सफाई (वडाको विभिन्न स्थानमा सरसफाईको लागि)		१८०००			१८०००	भएको	१८०००	१००				
१०८	२	सानेपा स्वास्थ्य चौकीमा पिसिसि तथा ब्लक छान्ने (भैपरि)		३१५४९४			३५०५४९	भएको	३४५३६८	९९				
१०९	२	सूचना प्रकाशन (वडाको गतिविधि प्रसारण)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
११०	२	मेयर कप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम संचालनको लागि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१११	२	हासापोता गणेश मन्दिर भजन किर्तन (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
११२	२	सानेपा स्वास्थ्य संस्था संचालन		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
११३	२	ईन्द्रायणी चौतारामा खानेपानी टयाङ्की राखेको स्थानमा ढलान (भैपरि)		९६८८२			९६८८२	भएको	९६८८२	१००				
११४	२	वडाको विभिन्न स्थानमा मंगाल मर्मत (भैपरि)		९८०३४			९८०३४	भएको	९८०३४	१००				
११५	२	टिका विद्याश्रममा मंच निर्माण (२२)		५०००००			५०००००	भएको	४९९१७०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
११६	२	विजयवस्तीमा ढल निर्माण (राजतिर्थमा रहेको एसियाली विकास बैंकबाट बनाईएको चौर संरक्षणका लागि)		२४७५८८			२७५०९८	भएको	२३५९८५	८६				
११७	२	वडाको मठमन्दिर तथा वाटो सफाई (वडाको विभिन्न स्थानमा सरसफाईको लागि)		२२५००			२२५००	भएको	२२५००	१००				
११८	२	ज्ञानमाला भजन खल सितार प्रशिक्षण (६२)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
११९	२	३ महिने पच्छिमा प्रशिक्षण (६६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१२०	२	रक्तदान शिविर (१९)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१२१	२	राजतिर्थबाट कालोपुलमा अपाङ्गमैत्री सडक पेटी निर्माण (१)		१४९८९८९			१४९८९८९	भएको	१४६६५७३	९८				
१२२	२	वडा स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा जनप्रतिनिधि क्षमता विकास अभिवृद्धि कार्यक्रम (सि.न.१५ वाट ५ लाख र १८ वाट १ लाख)		६०००००			६०००००	भएको	६०००००	१००				
१२३	२	स्वास्थ्य स्वयंसेविका र महिला विदीवहिनी र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई समेटि स्वास्थ्य परिक्षण तथा मनोपरामर्श कार्यक्रम (स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
१२४	२	रिक्सा चालक पारिश्रमिक (सरसफाई संकलनका लागि गाडी खरिद)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
१२५	२	ज्ञानालय पुस्तकालय भवन पुन निर्माण (सि.न.४ वाट १५ लाख र बाकी नपुग रकम रु.७९८५५१७३ सि.न.२७ वाट)		२२१८५५२			२२१८५५२	भएको	२०८३८२६	९४				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१२६	२	बडाका बालबालिकाको लागि खेलकुद ट्रेनिङ (२३)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१२७	२	कपडाको भोला वितरण (प्लाष्टिक न्युनिकरण गर्न कपडाको भोला वितरण)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१२८	२	भूमिसंस्मरण महोत्सव (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१२९	२	बोधीचर्या नेपाल (भैपरि)		६०००			६०००	भएको	६०००	१००				
१३०	२	कुमारी मन्दिर वार्षिक पुजा (६१)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
१३१	२	युवायुवतीको लागि सिपमूलक तालीम (३४)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१३२	२	साचल मार्गबाट पूर्वतर्फ गोरेटो बाटोमा ढल राखी ब्लक छान्ने (२)		१००००००			११५८०१३	भएको	११४०८९९	९९				
१३३	२	बडाको गतिविधि प्रसारण (४०)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१३४	२	टिका मावि खेलकुद सप्ताह (खेलकुद कार्यक्रम संचालनको लागि)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
१३५	२	बडा बुलेटिन (३८)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
१३६	२	बडाका भाईबहिनीहरुलाई उदघोषण तथा व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी तालीम (३२)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१३७	२	योग शिविर तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण (२१)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१३८	२	गुसिगालमा मार्गमा ब्लक छान्ने (भैपरि)		९९४६९			९९४६९	भएको	९९४६९	१००				
१३९	२	सूचना प्रसारण (बडाको गतिविधि प्रसारण)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
१४०	२	सानेपा क्लब (खेलकुद कार्यक्रम संचालनको लागि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१४१	२	सडक बत्ती खरिद (सडक बत्ती मर्मत तथा जडान)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४२	२	पिछडिएका विपन्न आदिवासी जनजाती उत्थान सिप विकास तालीम (३६)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१४३	२	महानगरीय प्रहरी प्रभाग भवन मर्मत		४०००००			४४४९५३	भएको	४३८३७८	९९				
१४४	२	गुसिगालमा मंगल मर्मत (मर्मत)		६७९३५			६७९३५	भएको	६७९३५	१००				
१४५	२	मोती क्रिप्टल तथा दुवोमाला बनाउने तालीम (वडामा रहेका विभिन्न महिला समूह)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१४६	२	शहिद स्मारक सि डिभिजन लिग (शहिद स्मारक लिग प्रतियोगिताका लागि स्थानीय क्लवहरू)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१४७	२	सानेपा स्वास्थ्य सस्थाको लागि औषधी खरिद (१३)		१९९८९३			१९९८९३	भएको	१९९८९३	१००				
१४८	२	आधारभूत स्वास्थ्य सस्थाको लागि औषधी खरिद (१४)		१९९१४२			१९९१४२	भएको	१९९१४२	१००				
१४९	२	कपडाको कुसुन र तन्ना बनाउने तालीम (वडामा रहेका विभिन्न महिला समूह)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१५०	२	सामुहिक ब्रतबन्ध (भैपरि)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१५१	२	सानेपा क्लव फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम संचालनको लागि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१५२	२	सानेपा क्लव (शहिद स्मारक लिग प्रतियोगिताका लागि स्थानीय क्लवहरू)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१५३	२	चिप्स, दालमोट निम्की बनाउने तालीम (वडामा रहेका विभिन्न महिला समूह)		१७५०००			१७५०००	भएको	१७५०००	१००				
१५४	२	सूचनामूलक प्रकाशन (वडाको गतिविधि प्रसारण)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नपा रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१५५	२	भित्तिपात्रोमा सूचनामूलक विज्ञापन प्रकाशन (वडाको गतिविधि प्रसारण)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१५६	२	लघुकथा संग्रह खरिद (भैपरि)		१२५००			१२५००	भएको	१२५००	१००				
१५७	२	सरसफाई पारिश्रमिक (वडाको विभिन्न स्थानमा सरसफाईको लागि)		५७६००			५७६००	भएको	५७६००	१००				
१५८	२	वेकरी तालीम (वडामा रहेका विभिन्न महिला समूह)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१५९	२	सामुदायिक सेवा केन्द्र भित्तिपात्रो प्रकाशन (वडाको गतिविधि प्रसारण)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१६०	२	देवाली मन्दिर संरक्षण तथा मर्मत संभार (६)		४९९४६८			४९९४६८	भएको	४९२०८७	९९				
१६१	२	वडाको गतिविधि प्रसारण (४०)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१६२	२	बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१६३	२	प्राध्यापक र सहप्राध्यापक रकम (भैपरि)		२५००			२५००	भएको	२५००	१००				
१६४	२	वृक्षारोपण (वृक्षारोपण तथा हरियाली प्रवर्द्धन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१६५	२	कपडाको जुता बनाउने तालीम (वडामा रहेका विभिन्न महिला समूह)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१६६	२	ईन्द्रायणी मन्दिरमा पश्चिम तर्फ ब्लक छाप्ने (७)		८०००००			९४२६२५	भएको	८९४०८७	९५				
१६७	२	शान्ति विहार भवन दधि अप्पावाट मर्मत तथा संभार (८)		८०००००			८९०००९	नभएको	५७८०००	६५				
१६८	२	शारिरीक व्यायाम सामान खरिद (खेलकुद कार्यक्रम संचालनको लागि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१६९	२	उत्कृष्ट महिला समूह सहासी महिला समूह (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१७०	२	वालवालाकाहरुलाई सैनिक संग्राहालय अवलोकन भ्रमण (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१७१	२	उदघोषण तालीम (उदघोषण तथा व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी तालीम)		१७००००			१७००००	भएको	१७००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१७२	२	सानेपा प्रहरी विट निमूण (४१)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१७३	२	स्वास्थ्य सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रम (स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम)		६८५००			६८५००	भएको	६८५००	१००				
१७४	२	गणेश चौथी शिवराशी तथा होली पर्व (६५)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
१७५	२	निशल्क स्वास्थ्य शिविर (स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१७६	२	विपद कोष		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१७७	२	कपडाको भोला वितरण (प्लाष्टिक न्युनिकरण गर्न कपडाको भोला वितरण)		१०००००			१०००००	नभएको	३३०००	३३				
१७८	२	कपडाको भोला छपाई तथा वितरण (प्लाष्टिक न्युनिकरण गर्न कपडाको भोला वितरण)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१७९	२	महिला समूहहरूको आयमूलक व्यावसायिककरण (बडामा क्रियाशिल वडावासी/महिला समूहबाट आयमूलक तालीम)		७०४०००			७०४०००	भएको	७०४०००	१००				
१८०	२	कालोपुल पार्क निर्माणका लागि बाल लगाउने (५२)		७८३६८९			७८३६८९	भएको	७२९१२९	९३				
१८१	२	संकटा मार्गमा अपाङ्गमैत्री सडक पेट्री निर्माण (सि.न.१० को संशोधन)		९९९०४०			९९९०४०	नभएको	३२४०००	३२				
१८२	२	साविक शहिद पार्क भित्र सार्वजनिक निर्माण (सि.न.)		६२९६८८			६२९६५३	नभएको	२२७०००	३२				
१८३	२	बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम (६४)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१८४	२	बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम (६४)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१८५	२	तार व्यवस्थापन (५७)		१०६२२			१०६२२	भएको	१०६२२	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१८६	२	विभिन्न पार्कमा बोटविरुवा काटिने तथा संरक्षण गर्न (भैरि)		४५०००			४५०००	भएको	४५०००	१००				
१८७	२	वडाको विभिन्न स्थानमा सरसफाई (वडाको विभिन्न स्थानमा सरसफाईको लागि)		३२४००			३२४००	भएको	३२४००	१००				
१८८	२	वडाको विभिन्न स्थानमा ढल सफा गरेको पारिश्रमिक ज्याला (वडाको विभिन्न स्थानमा सरसफाईको लागि)		३२४००			३२४००	भएको	३२४००	१००				
१८९	२	बालबालिको लागि उदघोषण तालीम (३५)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१९०	२	निशुल्क स्वास्थ्य शिविर (स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१९१	२	दुङ्गेधारा सत्संग भवन मर्मत तथा संभार (१२)		१४८०००			१४८०००	भएको	१४८०००	१००				
१९२	२	सिसि क्यामेरा जडान तथा मर्मत (५३)		८०००००			८०००००	भएको	८०००००	१००				
१९३	२	महिला समूहहरूलाई व्यावसायिकरण गर्न आवश्यक सामान खरिद (वडामा क्रियाशिल वडावासी/महिला समूहबाट आयमूलक तालीम)		८९०००			८९०००	भएको	८९०००	१००				
१९४	२	बुद्ध जयन्ती अवसरमा साईकल र्याली (खेलकुद कार्यक्रम संचालनको लागि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१९५	२	खेर गएको प्लाष्टिकको हस्तकलाको तालीम (वडामा रहेका विभिन्न महिला समूह)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१९६	२	अन्तराष्ट्रिय लागु पदार्थ विरुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम संचालनको लागि)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१९७	३	सफाई पारिश्रमिक (सफाईकर्मी पारिश्रमिकबाट)		३६००००			३६००००	भएको	३६००००	१००				
१९८	३	डिजिटल प्रोफाइल तथ्याङ्क संकलन (डिजिटल प्रोफाइल सिस्टमबाट)		२४००००			२४००००	भएको	२४००००	१००				
१९९	३	पारिश्रमिक (क्लिनिक संचालनको लागि रेडियोग्राफी मासिक २० हजार, ल्याव टेक्निसियन २५, नर्स २५, अनमी १५ र सफाईकर्मी १० हजार)		७८००००			७८००००	भएको	७८००००	१००				
२००	३	विद्यार्थी सम्मान (सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्न)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
२०१	३	वडा कार्यालयको मुल ढोकामा ढुङ्गाबाट बनेको सिंहको मुर्ति राख्ने (भैपरि)		२०३०००			२०३०००	भएको	२०३०००	१००				
२०२	३	विपद व्यवस्थापन कोष		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२०३	३	औषधी खरिद (क्लिनिक संचालनको लागि सामान खरिद)		२०५८१६			२०५८१६	भएको	२०५८१६	१००				
२०४	३	एसी जडान (भैपरि)		७८६००			७८६००	भएको	७८६००	१००				
२०५	३	पुच मोहिनी कप फुटबल प्रतियोगिता (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२०६	३	पुच मा पुच भवन निर्माण (२)		५०००००			६७९८९९	भएको	६५४०९१	९६				
२०७	३	एडभान्स व्युटिसियन तालीम (उद्यमशिल स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन)		३५००००			३५००००	भएको	३५००००	१००				
२०८	३	व्यावसायिक ट्रेनिङ भवन निर्माण (१)		१९०४८९५			१९०४८९५	भएको	१८७६१८७	९८				
२०९	४	निदान अस्पतालको दाया वाटो ढलान (८)		५०००००			५९६६०७	भएको	५५९४७६	९४				
२१०	३	सनराईज पछाडी को वाटो ब्लक छाप्ने (७)		८०००००			८८९०३८	भएको	८६७५८६	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२११	३	बखुण्डोल भूमिखेल र पुल्चोक स्मार्ट फुटपाथ निर्माण (४)		३४९९६२			३४९९६२	नभएको	२२७५८००	६५				
२१२	३	योजना तथा उपलब्धी तथा गतिविधि प्रकाशन (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
२१३	३	असाहय विद्यार्थीको लागि सामान वितरण (		६४३५०			६४३५०	भएको	६४३५०	१००				
२१४	३	जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा उपहार वितरण (भैपरि)		१४८७७६			१४८७७६	भएको	१४८७७६	१००				
२१५	३	अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागरिक एकल महिलाको लागि उपहार वितरण तथा तथ्याङ्क संकलन (वृद्ध वा वृद्धाको जन्मदिन वापत उपहार स्वरूप १००० मात्र का लागि (७५ वर्ष उमेर पुरा भएकाको हकमा मात्र लागु हुनेछ)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
२१६	३	नेपाल भाषा प्रवर्द्धन (३२ ढ)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
२१७	३	नाम संगति अक्षयकोष (१३)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२१८	३	डिजिटल प्रोफाइल सिस्टम		२६५५५			२६५५५	भएको	२६५५५	१००				
२१९	३	कम्प्युटर र नृत्य शिक्षक पारिश्रमिक (सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्न)		१२००००			१२००००	भएको	१२००००	१००				
२२०	३	नेपाल खेलकुद महासंघ (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
२२१	३	दिनेश चौधरी पुस्तक खिया (भैपरि)		२५००			२५००	भएको	२५००	१००				
२२२	३	मदनस्मारक रुकलमा भर्ना तथा मासिक शुल्क (सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर उकास्न)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२२३	३	वडास्तरीय मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (३२ छ)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२२४	३	वीउ खरिद		९८०००			९८०००	भएको	९८०००	१००				
२२५	३	रेडिओ प्रसारण (३२ ठ)		१०००००			१०००००	भएको	६००००	६०				
२२६	३	थ्रि फेज जडान (२३)		६११४४			६११४४	नभएको	६११४४	१००				
२२७	३	क्रिकेट बनावट सामान खरिद (महिला समूह विच सिप तालीम)		९६०५०			९६०५०	भएको	९६०५०	१००				
२२८	३	निशुल्क रगत (२९ ड)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२२९	३	रौ वाट फर्टिलाइजर बनावट तालीम (२५)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३०	३	वडा समितिको समिक्षा तथा सम्मान कार्यक्रम (अमृत संस्कृति गुरु तथा व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान)		९९७९०			९९७९०	भएको	९९७९०	१००				
२३१	३	पुरानो कागजबाट विग्रेट बनावट तालीम (२४)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३२	३	सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको सचेतना (चेतनाको लागि पुस्तक/कार्यक्रम)		९०४००			९०४००	भएको	९०४००	१००				
२३३	३	वडाको विभिन्न स्थानमा स्मार्ट स्ट्रिट लाईट जडान (सडक बत्ती)		४६५३६२			४६५३६२	भएको	४६५३६२	१००				
२३४	३	दलित विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद (सामुदायिक स्कुल तथा क्याम्पसमा स्नातक तहसम्म (प्राविधिक वाहेक) अध्ययन गर्न पहिलो वर्षको लागि छात्रवृद्धि र दलित विद्यार्थीको लागि सामग्री (मदन स्मारक ११ कक्षाको १० जना रु.११५ हजार) समेत)		१३५०००			१३५०००	भएको	१३५०००	१००				
२३५	३	सिप तालीम (महिला समूह विच सिप तालीम)		५५००००			५५००००	भएको	५५००००	१००				
२३६	३	वडा कार्यालय जिएसआई सर्भर व्यवस्थापन		४२५०००			४२५०००	भएको	४२५०००	१००				
२३७	३	छवास पाटी संरक्षण (१०)		८७३५०४			८७३५०४	भएको	८३७२०६	९६				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३८	३	शान्तिवस्ती मन्दिर संगै आरसिसि ढलान (९)		५०००००			५७३८४४	भएको	४९४०२५	७२				
२३९	३	वालवालिका अभिमुखिकरण (३२ घ)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२४०	३	हासापोता गणेश मन्दिर संगै ब्लक छाप्ने (शंशोधन भएको)		२३५१२६			२६१२५२	भएको	२४६९३२	९५				
२४१	३	ल्याब व्याग स्वास्थ्य परिक्षण (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२४२	३	मिटाभिन डि चेक गर्ने मेशिन खरिद (क्लिनिक संचालनको लागि सामान खरिद)		९५००००			९५००००	भएको	९५००००	१००				
२४३	३	क्यालेण्डर नोट बुक खरिद (३२(क)		४०९००४			४०९००४	भएको	४०९००४	१००				
२४४	३	कानून साक्षरता कार्यक्रम (३२ ज वाट ५० हजार , नपुग भैपरि)		९९९१०			९९९१०	भएको	९९९१०	१००				
२४५	३	औषधी खरिद (वडा रोगीको लागि एक महिनाको वा रु.१० हजारसम्मको औषधी व्यवस्था, दिर्घ रोगीको लागि औषधी व्यवस्था)		२००७९५			२००७९५	भएको	२००७९५	१००				
२४६	३	रोबर्ट (२२)		४९७०००			४९७०००	भएको	४९७०००	१००				
२४७	३	वागमती कोरिडोरमा फोहर व्यवस्थापन (शंशोधन)		१९८७७६१			१९८७७६१	भएको	१९५५५०२	९८				
२४८	३	व्यावसायिक टुनिड भवन निर्माण (१) फेज २		२०६७९८५			२०६७९८५	भएको	२०३६३४०	९८				
२४९	३	अपाङ्गता भएका व्यक्ति पुनस्थापना (२९ क)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५०	३	दुङ्गाखानी मार्गमा ब्लक तथा आरसिसि ढलान सि.न.१९ को वडावाट शंशोधन गरी आएको)		६१२७९०			७१४७८९	भएको	७०१८१९	९८				
२५१	३	हासापोता गणेश मार्ग ब्लक छाप्ने, शंशोधन भएको		२३५१२७			२६१२५२	नभएको	८४९००	३२				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२५२	३	जेष्ठ नागरिक चन्द्रागिरी अवलोकन भ्रमण (सि.न.३२ ख वाट १ लाख ५० हजार र भैपरिवाट १ लाख)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
२५३	३	महिला हिंसा र लैङ्गिक समानता (३२ च)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५४	३	रामायण भजन (भैपरि)		१२०००			१२०००	भएको	१२०००	१००				
२५५	३	व्यावसायिक ट्रेनिङ सेन्टरमा नया ईनार (शंशोधन भएको)		१३०००			१३०००	भएको	१३०००	१००				
२५६	३	व्यावसायिक ट्रेनिङ सेन्टरमा नया ईनार (शंशोधन भएको)		९७०४७			९७०४७	भएको	९७०४७	१००				
२५७	३	बुद्ध जयन्ती (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२५८	३	मेयर कप ब्योकुशिन कराते प्रतियोगिता (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२५९	३	एकल महिला चन्द्रागिरी अवलोकन भ्रमण (अमूर्त संस्कृति गुरु तथा व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२६०	३	सडक वती मर्मत (सडक वती)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
२६१	३	पाटन संयुक्त क्याम्पस स्नातक प्रथम वर्ष भर्ना (२८ क)		६०६५			६०६५	भएको	६०६५	१००				
२६२	३	मछिन्द्रनाथ जात्रा व्यवस्थापन अक्षयकोष (१२)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२६३	३	एकल महिला चन्द्रागिरी अवलोकन भ्रमण (भैपरि)		७८१९८			७८१९८	भएको	७८१९८	१००				
२६४	३	11.9 kw solar photovoltaic Grid Tied System installation		९१२२६२			९१२२६२	भएको	८९१५६१	९८				
२६५	३	मदनस्मारक स्कुलको छाना मर्मत (३०)		४५४८१६			४५४८१६	भएको	४५४४५४	१००				
२६६	३	शिक्षक तालीम (अनिवार्य विषयको क्षमता अभिवृद्धि (शिक्षक तालीम)		९९५००			९९५००	भएको	९९५००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२६७	३	सकरात्मक सोच तालीम (महिला समूह विच सप तालीम)		९९५००			९९५००	भएको	९९५००	१००				
२६८	३	मदन स्मारक र श्रमिक बाल विज्ञान स्कुलको क्यालेण्डर तथा अभ्यास पुस्तिका छपाई (२८)		४९७९२१			४९७९२१	भएको	४९७९२१	१००				
२६९	३	बौद्ध कला महाविद्यालय मनिष महर्जन (२८)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
२७०	३	वडा रेडक्रस कार्यक्रम (३२ ड)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२७१	३	जिआईएस प्रोगाम खरिद		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२७२	३	अक्षेश्वर महाविहार ड्रईड स्याण्ड (भैपरि)		८४७५०			८४७५०	भएको	८४७५०	१००				
२७३	३	हलक्योन ईन्टरनेशनल प्रालि (भैपरि)		१२३१५०			१२३१५०	भएको	१२३१५०	१००				
२७४	३	अक्षेश्वर महाविहार वेन्च मर्मत (भैपरि)		१९७७५०			१९७७५०	भएको	१९७७५०	१००				
२७५	३	मनकामना मार्गमा सववेश हाली मर्मत (भैपरि)		२१८४०			२१८४०	भएको	२१८४०	१००				
२७६	३	चक्रपथ दर्शकणमा ब्लक छाप्ने (सि.न.२७ संशोधन)		३०००००			३९५२०३	भएको	३७९२९२	९६				
२७७	३	क्यान्सर सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम (भैपरि)		१८००००			१८००००	भएको	१८००००	१००				
२७८	३	उदघोषण तालीम (महिला समूह विच सप तालीम)		९९९३२			९९९३२	भएको	९९९३२	१००				
२७९	३	व्यवसाय स्टिकर छपाई (भैपरि)		९९४४०			९९४४०	भएको	९९४४०	१००				
२८०	३	नेपाल भाषा तथा वाङ्मय पुस्तकालय स्थापनाको लागि कम्प्युटर तथा प्रिन्टर खरिद (३२ ड)		९९९४५			९९९४५	भएको	९९९४५	१००				
२८१	३	वडा कार्यालयको लागि टिसर्ट खरिद (भैपरि)		९९४४०			९९४४०	भएको	९९४४०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२८२	३	मदन स्मारक स्कुलका विद्यार्थीहरूको लागि ट्राकसुट खरिद (२८ क)		९८८७५			९८८७५	भएको	९८८७५	१००				
२८३	३	योगा म्याट खरिद (भैपरि)		४५२००			४५२००	भएको	४५२००	१००				
२८४	३	विकि केन्द्र रेडिओ प्रसारण (३२ ठ)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२८५	३	गोजी पात्रो छपाई (भैपरि)		१९५००			१९५००	भएको	१९५००	१००				
२८६	३	नेपाल भाषा तथा वाङ्मय पुस्तकालय स्थापना गर्न फर्निचर (३२ ड)		२१३५०८			२१३५०८	भएको	२१३५०८	१००				
२८७	३	11.9 kw solar photovoltaic Grid Tied System installation		४४३८०९			४४३८०९	भएको	४४३८०९	१००				
२८८	३	युवा अभिमुखिकरण कार्यक्रम (३२ ग)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२८९	३	सुत्केरीको लागि पौष्टिक आहार (३२ ङ)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२९०	३	पुर्नताजगी तथा क्षमता वृद्धि कार्यक्रम (३२ ट संशोधन)		९९४४९			९९४४९	भएको	९९४४९	१००				
२९१	३	मृत्यु दर्ता र मर्मत (२९ भ)		४८५६१			४८५६१	भएको	४८५६१	१००				
२९२	३	विद्युतिय उपकरण तथा सडक वती मर्मत (सडक वती)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२९३	३	मलेखुको घर अगाडी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण		४८६१३४			४८६१३४	भएको	०	०				
२९४	३	हाईड्रोजन प्लान्ट वनाउन (१४)		४८२०००			४८२०००	भएको	०	०				
२९५	३	ओमशान्ति मार्गमा ब्लक छान्ने (11.9 kw solar photovoltaic Grid Tied System		८८६७०			८८६७०	भएको	८८६७०	१००				
२९६	३	लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम (महिला समूह विच सिप तालीम)		९९९००			९९९००	भएको	९९९००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२९७	३	सडक वती खरिद (सडक वती)		३४६२३२			३४६२३२	भएको	३४६२३२	१००				
२९८	३	जिआईएस प्रोगाम खरिद (संशोधन १)		४४५०००			४४५०००	भएको	४४५०००	१००				
२९९	४	महिला समूहको सम्मान (भैपरिवाट)		६४८४७९			६४८४७९	भएको	६४८४७९	१००				
३००	४	धिमै बाजा तालीम (धिमै बाजा तालीम तथा सामग्री खरिदवाट)		३५००००			३५००००	भएको	३५००००	१००				
३०१	४	उपभोक्ता समितिको लागि तालीम (योजना मूल्याङ्कन व्यवस्थापन, उपभोक्ता समिति गठन, उपभोक्ता समितिलाई तालीम, समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमवाट)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३०२	४	पारिश्रमिक (विभिन्न संघ संस्थावाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचारवाट)		४६८००			४६८००	भएको	४६८००	१००				
३०३	४	पारिश्रमिक (विभिन्न संघ संस्थावाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचारवाट)		१४०४००			१४०४००	भएको	१४०४००	१००				
३०४	४	ईलेक्ट्रिक कर्मचारी (सडक वती जडान, मर्मत, ईलेक्ट्रिसियन कर्मचारी तलववाट)		१४०४००			१४०४००	भएको	१४०४००	१००				
३०५	४	हेल्प डेस्क कर्मचारी (निशुल्क सहायता कक्ष व्यवस्थापन (हेल्प डेस्क)		१४०४००			१४०४००	भएको	१४०४००	१००				
३०६	४	रेडिओ सगरमाथा कार्यक्रम		१९९९९२			१९९९९२	भएको	१९९९९२	१००				
३०७	४	हार्ट टु हार्ट नेपाल (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३०८	४	फुटसल प्रतियोगिता (वालवालिका तथा युवा लक्षित विभिन्न खेल शिक्षा प्रतिभा तथा तालीम कार्यक्रम)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३०९	४	यलकप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचारबाट)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३१०	४	शंखधर साख्वाको मुर्ति (भैपरि)		४९८०००			४९८०००	भएको	४९८०००	१००				
३११	४	धिमे बाजा तालीम (धिमे बाजा तालीम तथा सामग्री खरिदबाट)		१४९९९६			१४९९९६	भएको	१४९९९६	१००				
३१२	४	५ दिने महिला समूहहरूको लागि तालीम (सिपमूलक आयमुलक कार्यक्रम)		१००३१०			१००३१०	भएको	१००३१०	१००				
३१३	४	चक्रपथ क्षेत्र भित्र नया सडक वती जडान सेन्सर सहित (अव्यवस्थित तार, पोल तथा सडक वती जडान तथा व्यवस्थापन)		९८७९१४			९८७९१४	भएको	९८७९१४	१००				
३१४	४	पंचकुमारी विद्यालयमा स्कुल व्याग वितरण (विद्यालय सुधार, निर्माण क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, शिक्षक विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम)		५९१५६			५९१५६	भएको	५९१५६	१००				
३१५	४	खेल सामग्री खरिद (वालवालिका तथा युवा लक्षित विभिन्न खेल शिक्षा प्रतिभा तथा तालीम कार्यक्रम)		३३२००			३३२००	भएको	३३२००	१००				
३१६	४	कालिन्चोक अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण (लक्षित वर्ग क्षमता अभिवृद्धि सचेतना तथा आयमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३१७	४	मगर समुदायका माघे सक्रान्ती पर्व (जात्रा पर्व संस्कृति जगेर्ना तथा व्यवस्थापन)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३१८	४	पाठेघरको मुखको क्यान्सर कार्यक्रम (स्वास्थ्य शिक्षा र सरसफाई सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३१९	४	सडक बत्ती मर्मत तथा विविध कार्य (अव्यवस्थित तार, पोल तथा सडक बत्ती जडान तथा व्यवस्थापन)		९८६१०६			९८६१०६	भएको	९८६१०६	१००				
३२०	४	सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन (१)		४८४९६२			४८४९६२	भएको	४८४९६२	१००				
३२१	४	खेलकुद सामान खरिद (बालबालिका तथा युवा लक्षित विभिन्न खेल शिक्षा प्रतिभा तथा तालीम कार्यक्रम)		२६०००			२६०००	भएको	२६०००	१००				
३२२	४	प्रगति कप फुटबल प्रतियोगिता (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३२३	४	पोडेम खरिद (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		५४२४०			५४२४०	भएको	५४२४०	१००				
३२४	४	गव्युवा विकास समितिलाई धिमेवाजा ठुलो मेडियम र धिमे वेल्ड खरिद (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		९७१८०			९७१८०	भएको	९७१८०	१००				
३२५	४	ईक्विटी महिला समूहलाई बाजा सामान खरिद (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		८४१८५			८४१८५	भएको	८४१८५	१००				
३२६	४	बागडोल दोभान कभर्डहल अधुरो कार्य		३०००००			३३५९६५	भएको	३३१०००	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३२७	४	बाल बालिकाको लागि अवलोकन भ्रमण (बालबालिका तथा युवा लक्षित विभिन्न खेल शिक्षा प्रतिभा तथा तालीम कार्यक्रम)		५५०००			५५०००	भएको	५५०००	१००				
३२८	४	जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिला सम्मान कार्यक्रम तथा धार्मिक भ्रमण (७)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
३२९	४	उच्चमशिलता अध्ययन भ्रमण (सिपमूलक आयमूलक कार्यक्रम (सिपमूलक आयमूलक कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३३०	४	बागडोल बाटो ढलान (४७)		१००००००			११२४१४१	नभएको	३६५०००	३२				
३३१	४	स्वास्थ्य सम्बन्धी अवलोकन भ्रमण (स्वास्थ्य शिक्षा र सरसफाई सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
३३२	४	विर गणेशमान सिंह रनिङ फुटसल प्रतियोगिता (वडा खेलकुद प्रतियोगिता तथा खेलाडी सम्मान तथा प्रतिभावान व्यक्तित्वलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रम)		७५३२०			७५३२०	भएको	७५३२०	१००				
३३३	४	एकता टोल समिति भवन सुधार निर्माण (४५)		९९३८५७			११०४२८५	नभएको	३५९०००	३३				
३३४	४	अफलडोल क्रियापुत्री भवन (३७)		२४८६९६			२७६३२९	भएको	२७२२४७	९९				
३३५	४	दैनिक ज्यालादारी पारिश्रमिक (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		२३४००			२३४००	भएको	२३४००	१००				
३३६	४	होली पर्व (जात्रा पर्व संस्कृति जगेर्ना तथा व्यवस्थापन)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३३७	४	धोवीढाट लभ्लीहोम वाटो निर्माण (४१) यसको सि.न.४१ ५ लाख र सि.न.३० वाट ३ लाख २० हजार समेत)		८१८१८४			९०९०९३	नभएको	२९५०००	३२				
३३८	४	सनराईज टावर अगाडी फटपाथ निर्माण (४०)		२९९८२६			३३३१४०	नभएको	१०८०००	३२				
३३९	४	जावलाखेल भलिबल ग्राउण्ड (२६)		४९५५८८			५५५०९८	नभएको	१८००००	३२				
३४०	४	भिमसेन मार्ग वाटो ढलान (सि.न.४९ वाट ५ लाख सि.न.३० वाट १ लाख ५ हजार समेत)		६०५०००			६७५४०६	भएको	६६५४२६	९९				
३४१	४	सम्यक महादान पर्व प्रशारण (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३४२	४	जावलाखेल युथ क्लब लिग तयारी (१४)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
३४३	४	गवु युवा विकास समिति मौलिक भेषभुषा (जात्रा पर्व संस्कृति जगेर्ना तथा व्यवस्थापन)		९९९९४			९९९९४	भएको	९९९९४	१००				
३४४	४	ईनार चोक राष्ट्रपति मार्ग वाटो निर्माण ५०)		३९६४४७			४४०४९७	नभएको	१४३०००	३२				
३४५	४	लुगा वुनाई मेकअप हेयर कटिङ तालीमा(सिपमूलक आयमुलक कार्यक्रम)		६०००००			६०००००	भएको	६०००००	१००				
३४६	४	स्वास्थ्य क्लिनिकको लागि सामान खरिद (१५)		१९९३३२			१९९३३२	भएको	१९९३३२	१००				
३४७	४	सप्ताह ज्ञान महायज्ञ (जात्रा पर्व संस्कृति जगेर्ना तथा व्यवस्थापन)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३४८	४	क्रियापुत्री तथा जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण (वडा वजेट सि.न.५१ वाट ५ लाख र ढल शिर्षकको सि.न.४ को शंशोधन ३० लाख)		५०००००			३८५१२९२	नभएको	१२०४०००	३१				
३४९	४	वडाको विभिन्न स्थानमा लिङ्गे पिङ राख्न (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३५०	४	राष्ट्रिय विभूति शंखधर शाखाको शालिक अनावरण (जात्रा पर्व संस्कृति जगेर्ना तथा व्यवस्थापन)		४९७४०			४९७४०	भएको	४९७४०	१००				
३५१	४	पटिपा मलपोखरी वाटो ढलान (सि.न.३६ वाट ५ लाख र ३० वाट २ लाख ५० हजार)		७४९७८६			८३३०९५	नभएको	२७००००	३२				
३५२	४	भनिमण्डलमा फुटपाथ तथा चौतारा निर्माण (३९)		२९९५२२			३३२८०३	नभएको	१०८०००	३२				
३५३	४	पटिपा गणेश मन्दिर पाटी (सि.न.३५ वाट १५ लाख र ५२ वाट १० लाख संशोधन भएको)		२४७७८६९			२७५३९८७	नभएको	८९६०००	३३				
३५४	४	शान्ति चोक गल्लीमा ब्लक छाप्ने (३४)		४९९९२४			५५५४७९	नभएको	१८००००	३२				
३५५	४	धोवीघाट पार्क निर्माण (४२)		२९७८१४			३३०९०५	नभएको	१०७५००	३२				
३५६	४	रातो मछिन्द्रनाथको संग्रहालय भवन निर्माण (सि.न.३३ वाट ५ लाख, ४३ वाट १५, ४४ वाट २, ४६ वाट ३ गरी २५ लाख) संशोधन		२४७६२०४			२७५९३३८	नभएको	८९५०००	३३				
३५७	४	धोवीघाट सामुदायिक भवन मर्मत/शौचालय (३८)		१९८४४७			२२०४९७	नभएको	७१६००	३२				
३५८	४	टोलटोलमा प्रवेशद्वार (२५)		४९६८७८			५५२०८७	नभएको	१७९०००	३२				
३५९	४	रुद्रेश्वर मार्ग वाटो विस्तार (सि.न.३२ वाट ७ लाख र ३० वाट ७५ हजार मात्र)		७७२८८८			८५८७६५	नभएको	२७९०००	३२				
३६०	४	कम्प्युटर तालीम (१७)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३६१	४	बालबालिकाहरुको लागि आर्ट थेरापी कार्यक्रम (बालबालिका तथा युवा लक्षित विभिन्न खेल शिक्षा प्रतिभा तथा तालीम कार्यक्रम)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
३६२	४	बाल विकास समाजको भवनमा विविध कार्य (भैपरि)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३६३	४	उपभोक्ता भेला कार्यक्रम (योजना मूल्याङ्कन व्यवस्थापन, उपभोक्ता समिति गठन, उपभोक्ता समितिलाई तालीम, समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३६४	४	कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति कराते प्रतियोगिता (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		४४०००			४४०००	भएको	४४०००	१००				
३६५	४	आयमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम (लक्षित वर्ग क्षमता अभिवृद्धि सचेतना तथा आयमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट २ लाख रु)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३६६	४	सानेपा चौकी तथा वल्खु प्रहरी प्रभाग पूर्वाधार निर्माण (२७)		१९८५४३			२२०६०४	नभएको	७१७००	३३				
३६७	४	आधारभूत विद्यालयहरूको लागि प्लाष्टिकको कुर्सी खेलकुद सामान खरिद (विद्यालय सुधार, निर्माण क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, शिक्षक विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम)		९३२२५			९३२२५	भएको	९३२२५	१००				
३६८	४	पंचकुमारी वाटो ढलान (३९)		२९८६५५			३२१८३९	नभएको	१०७८००	३२				
३६९	४	सामाजिक उत्थान कार्यक्रम जुता तथा कपडा सिलाउने मेसिन (११)		४९७८००			४९७८००	भएको	४९७८००	१००				
३७०	४	zhiyun tech weebills handheld gimbal stabilizer (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		५५०००			५५०००	भएको	५५०००	१००				
३७१	४	स्मार्ट टिभि खरिद (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३७२	४	भूमिखेल महोत्सव ((विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		८०००			८०००	भएको	८०००	१००				
३७३	४	अफलडोल क्षेत्रमा खुल्ला व्यायाम स्थापना (वडा खेलकुद प्रतियोगिता तथा खेलाडी सम्मान तथा प्रतिभावान व्यक्तित्वलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रम)		५९९०००			५९९०००	भएको	५९९०००	१००				
३७४	४	आधारभुत विद्यालयहरूको लागि प्लाष्टिकको कुर्सी खेलकुद सामान खरिद (विद्यालय सुधार, निर्माण क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, शिक्षक विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम)		४६९८५			४६९८५	भएको	४६९८५	१००				
३७५	४	जनचेतनामूलक वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
३७६	४	बालबालिकाको लागि फुटसल प्रतियोगिता (बालबालिका तथा युवा लक्षित विभिन्न खेल शिक्षा प्रतिभा तथा तालीम कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३७७	४	वाद्यवादन सामान खरिद (२४)		२९९६४२			२९९६४२	भएको	२९९६४२	१००				
३७८	४	रुद्रायणी देवीको देवगणहरूलाई स्वागत (नेपाल सम्बत जात्रा तथा शंखधर शास्त्रा मूर्ति स्थापना र मगर भाषा तालीम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३७९	४	प्रोफाईल डिजिटलाईजेशन सफ्टवेयर तथा डाटा ईन्ट्री (२३)		४९८३३०			४९८३३०	भएको	४९८३३०	१००				
३८०	४	योजना मुल्याङ्कन व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति गठन तालीम (२२)		४९७२००			४९७२००	भएको	४९७२००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३८१	४	वडा अध्यक्षज्यूको कार्यकक्ष र फिजियोथेरापी कोठा निर्माण (विभिन्न छुटेका तथा अपुरो पुरा गर्ने आवश्यकता अनुसार बजेट)		९६३२६२			९६३२६२	भएको	९५२३२८	९९				
३८२	४	कम्प्युटर खरिद (योजना मूल्याङ्कन व्यवस्थापन, उपभोक्ता समिति गठन, उपभोक्ता समितिलाई तालीम, समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
३८३	४	रक्तदान (भैरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३८४	४	नसिङ जात्रा व्यवस्थापन (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३८५	४	स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान खरिद (स्वास्थ्य शिक्षा र सरसफाई सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३८६	४	शंखधर साख्वाको मूर्ति स्थापनाको लागि फाउण्डेसन निर्माण (नेपाल सम्वत जात्रा तथा शंखधर शाख्वा मूर्ति स्थापना र मगर भाषा तालीम)		९२२७६			९२२७६	भएको	९२२७६	१००				
३८७	४	जिल्ला परिसर अगाडी चौतारा निर्माण (विभिन्न छुटेका तथा अपुरो पुरा गर्ने आवश्यकता अनुसार बजेट)		९५१९९			९५१९९	भएको	९५१९९	१००				
३८८	४	नारद चौधरीको घर अगाडी पिसिसि ((विभिन्न छुटेका तथा अपुरो पुरा गर्ने आवश्यकता अनुसार बजेट)		८१४८५			८१४८५	भएको	८१४८५	१००				
३८९	४	पटिपा सुनिल दाईको घर अगाडी ब्लक छान्ने (मर्मत)		५४१६६			५४१६६	भएको	५४१६६	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३९०	४	नरहरी दाईको घर अगाडी बलक छान्ने (मर्मत)		५९८७६			५९८७६	भएको	५९८७६	१००				
३९१	४	ब्रम्हायणी मार्गमा पिसिसि (मर्मत)		९८१५८			९८१५८	भएको	९८१५८	१००				
३९२	४	वालवालिकाहरुलाई टिसर्ट वितरण (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३९३	४	रमा ढकालको घर अगाडी बलक छान्ने (विभिन्न छुटेका तथा अपुरो पुरा गर्ने आवश्यकता अनुसार बजेट)		९८७७२			९८७७२	भएको	९८७७२	१००				
३९४	४	नखु कोरिडोरमा वृक्षारोपण (स्वास्थ्य शिक्षा र सरसफाई सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३९५	४	टेवल टेनिस बोर्ड र व्याट खरिद, गवु टोल विकास समिति (वडा खेलकुद प्रतियोगिता तथा खेलाडी सम्मान तथा प्रतिभावान व्यक्तित्वलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रम)		३२४०००			३२४०००	भएको	३२४०००	१००				
३९६	४	साघुरा सडकमा मिरर राख्ने (२१)		२९९७१०			२९९७१०	भएको	२९९७१०	१००				
३९७	४	फिजियोथेरापी सेन्टर स्थापना गर्न (स्वास्थ्य शिक्षा र सरसफाई सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम)		४९५७०४			४९५७०४	भएको	४९५७०४	१००				
३९८	४	खाद्य अगाडी खुल्ला व्यायाम सामग्री राख्न पिसिसि (मर्मत)		९०५५०			९०५५०	भएको	९०५५०	१००				
३९९	४	जिल्ला स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता भाग लिन आवश्यक खेलकुद सामान सहयोग (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नपा रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४००	४	जानकी मार्गमा पिसिसि (मर्मत)		९४१५२			९४१५२	भएको	९४१५२	१००				
४०१	४	वागडोल हाईटमा पिसिसि (मर्मत)		९७९४४			९७९४४	भएको	९७९४४	१००				
४०२	४	मलपोखरीमा व्यायाम सामग्री राख्न पिसिसि (मर्मत)		४९३८८			४९३८८	भएको	४९३८८	१००				
४०३	४	विभिन्न खेलमा सहभागि हुने खेलाडीहरूलाई नाम र लोगो सहितको टिसर्ट (विभिन्न संघ संस्थाबाट माग भई आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा संचार)		९९२००			९९२००	भएको	९९२००	१००				
४०४	५	वडा कार्यालयमा सरसफाई भान्से ज्यामी पारिश्रमिक (वडामा चिया खाजा पकाउन र वडाको अन्य काम गर्न ज्यालादारीमा एक जना कामदारको ज्याला मासिक १६ हजारबाट)		१६५०००			१६५०००	भएको	१६५०००	१००				
४०५	५	फोहर व्यवस्थापन (सि.न.४० वाट)		२४९१६५			२४९१६५	भएको	२४९१६५	१००				
४०६	५	सरसफाई पारिश्रमिक (सि.न.४० वाट)		६७६५००			६७६५००	भएको	६७६५००	१००				
४०७	५	डेगु महामारी रोकथाम सम्बन्धी श्रव्यदृश्य सूचना प्रसारण (भैपरि आउने महामारी रोग सम्बन्धी कार्यक्रमबाट)		१६९५०			१६९५०	भएको	१६९५०	१००				
४०८	५	विर गणेशमान सिंह स्मृति किक बक्सिङ्ग (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्नबाट)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
४०९	५	नूँ पोखरी सरसफाई (सि.न.४० वाट)		५००७०			५००७०	भएको	५००७०	१००				
४१०	५	सरसफाई सम्बन्धी जनचेतनामूलक फेक्स बोर्ड राख्ने (सि.न.४० वाट)		१४५८०			१४५८०	भएको	१४५८०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४११	५	स्वास्थ्य चेकअप (भैरि आउने महामारी रोग सम्बन्धी कार्यक्रमबाट)		५५१६०			५५१६०	भएको	५५१६०	१००				
४१२	५	आखा पक्ने तथा डेगु रोग जनचेतनामूलक कार्यक्रम (भैरि आउने महामारी रोग सम्बन्धी कार्यक्रमबाट)		५९१५०			५९१५०	भएको	५९१५०	१००				
४१३	५	वडा प्रहरी कार्यालय सवारी साधन मर्मत (मर्मत तथा विभिन्न योजनामा नपुग रकमको व्यवस्थापनबाट)		९८०००			९८०००	भएको	९८०००	१००				
४१४	५	वालवालिका खाजा (वाल विकास केन्द्रका वालवालिकाहरुलाई शैक्षिक सहयोग तथा दिवा भोजनको व्यवस्था तथा अभिभावक भेला र विद्युत महशुल उपलब्ध गर्नेबाट)		४०५००			४०५००	भएको	४०५००	१००				
४१५	५	तिज विशेष महिला हिसां सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम (विगतदेखि चलि आएको जात्राहरुको निरन्तरताबाट)		५०४३५०			५०४३५०	भएको	५०४३५०	१००				
४१६	५	थाईल्याण्डमा आयोजित कराते (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्न)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
४१७	५	थसिखेल महिला समूह भाडा (३१)		१२००००			१२००००	भएको	१२००००	१००				
४१८	५	महिला समूहहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालीम तथा अन्य कार्यक्रम (७)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
४१९	५	वाल विकास केन्द्रलाई आवश्यक सामान खरिद (भैरि)		१९१७०५			१९१७०५	भएको	१९१७०५	१००				
४२०	५	जेहेन्दार विद्यार्थी सम्मान (१५)		१९६२३५			१९६२३५	भएको	१९६२३५	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४२१	५	महिला समूहबाट उत्पादित सामान हाट बजार (महिनाको १ पटक महिला समूहबाट उत्पादित वस्तुको विक्री गर्न हाटबजार संचालन गर्नेबाट १० हजार नपुग भैपरिबाट)		१९७४५			१९७४५	भएको	१९७४५	१००				
४२२	५	सुन्दरवस्तीमा ढल मर्मत (मर्मत तथा विभिन्न योजनामा नपुग रकमको व्यवस्थापन)		१९२००			१९२००	भएको	१९२००	१००				
४२३	५	तिज कार्यक्रम (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
४२४	५	फोहर व्यवस्थापन (सि.न.४० बाट)		८३०५५			८३०५५	भएको	८३०५५	१००				
४२५	५	छठ पर्व शुभकामना (विगतदेखि चलि आएको जात्राहरुको निरन्तरता)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
४२६	५	महिला समूहबाट उत्पादित सामान हाट बजार (महिनाको १ पटक महिला समूहबाट उत्पादित वस्तुको विक्री गर्न हाटबजार संचालन गर्ने)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
४२७	५	सूचनामूलक सन्देश तथा शुभकामना प्रकाशन (वडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञानको लागि)		११३००			११३००	भएको	११३००	१००				
४२८	५	प्लाष्टिकको डस्टबिन तथा गमला खरिद (सि.न.४० बाट)		३९९४५५			३९९४५५	भएको	३९९४५५	१००				
४२९	५	अनलाईन पत्रिका सूचना प्रकाशन (वडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञानको लागि)		१२०००			१२०००	भएको	१२०००	१००				
४३०	५	दक्षिणकाली टोलमा क्याच पिट निर्माण (मर्मत तथा विभिन्न योजनामा नपुग रकमको व्यवस्थापन)		२१५००			२१५००	भएको	२१५००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४३१	५	डाईभिङ तालीम (२९)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
४३२	५	मेयर कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्न)		७३०००			७३०००	भएको	७३०००	१००				
४३३	५	यलकप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्न)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
४३४	५	वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्न)		४८०००			४८०००	भएको	४८०००	१००				
४३५	५	कपडाको भोला वितरण (स्वच्छ सफा हराभरा धुवा धुलो रहित सुरक्षित स्वास्थ्य वडा बनाउने अभियान अन्तर्गत वडा सरसफाईको लागि दैनिक कुचिकार ज्यालादारीमा ४ जना राख्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सफाई सम्बन्धी सामान वितरण गर्ने , कपडाको भोला वितरण साथै विश्व वातावरण दिवस मनाउन रयाली तथा सम्मान विभिन्न स्थानमा डस्वीन तथा ट्रासविनको व्यवस्थापन)		९९८९२			९९८९२	भएको	९९८९२	१००				
४३६	५	महिला हिंसा तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी जनचेतना (१९)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
४३७	५	वृत्तचित्र निर्माण (वडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञानको लागि)		४९९८००			४९९८००	भएको	४९९८००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४३८	५	सम्पदा यात्रा (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
४३९	५	विभिन्न स्थानमा धुपी रोप्ने (स्वच्छ सफा हराभरा धुवा धुलो रहित सुरक्षित स्वास्थ्य वडा बनाउने अभियान अन्तर्गत वडा सरसफाईको लागि दैनिक कुचिकार ज्यालादारीमा ४ जना राख्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सफाई सम्बन्धी सामान वितरण गर्ने , कपडाको भोला वितरण साथै विश्व वातावरण दिवस मनाउन रयाली तथा सम्मान विभिन्न स्थानमा डस्वीन तथा ट्रासविनको व्यवस्थापन)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
४४०	५	मच्छेश्वर मन्दिर रंगरोगन (मर्मत तथा विभिन्न योजनामा नपुग रकमको व्यवस्थापन)		१५७३९			१५७३९	भएको	१५७३९	१००				
४४१	५	नेतृत्व विकास तालीम (युवाहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि)		९७२७०			९७२७०	भएको	९७२७०	१००				
४४२	५	मानभवनमा गणेश मन्दिर निर्माण (मर्मत तथा विभिन्न योजनामा नपुग रकमको व्यवस्थापन)		७०००००			७७९३२५	नभएको	५०६७५३	६५				
४४३	५	टेबल टेनिस बोर्ड तथा अन्य सामान खरिद (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्न)		७९६६५			७९६६५	भएको	७९६६५	१००				
४४४	५	वडाको गतिविधि प्रशारण (वडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञानको लागि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४४५	५	सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ स्मृति फुटसल (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्ने)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
४४६	५	एडभान्स व्युटिसियन तालिम (३०)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
४४७	५	विज्ञापन प्रकाशन (बडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञानको लागि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
४४८	५	महिला समूहबाट उत्पादित सामानहरूको हाट बजार संचालन (महिलाको १ पटक महिला समूहबाट उत्पादित वस्तुको विक्री गर्न हाटबजार संचालन गर्ने)		१९७५०			१९७५०	भएको	१९७५०	१००				
४४९	५	नो पाकिङ तथा ईन्ट्री बोर्ड (भैपरि)		५५५९६			५५५९६	भएको	५५५९६	१००				
४५०	५	ट्रवील लक (ट्राफिक व्यवस्थापन)		५५०००			५५०००	भएको	५५०००	१००				
४५१	५	शहर सफाको लागि स्टीकर तथा पम्पेल टास गर्ने (स्वच्छ सफा हराभरा धुवा धुलो रहित सुरक्षित स्वास्थ्य वडा बनाउने अभियान अन्तर्गत वडा सरसफाईको लागि दैनिक कुचिकार ज्यालादारीमा ४ जना राख्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सफाई सम्बन्धी सामान वितरण गर्ने , कपडाको भोला वितरण साथै विश्व वातावरण दिवस मनाउन रयाली तथा सम्मान विभिन्न स्थानमा डस्वीन तथा ट्रासविनको व्यवस्थापन)		२१४१०			२१४१०	भएको	२१४१०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४५२	५	हामी पाच सूचना मूलक लेख (वडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञानको लागि)		११३००			११३००	भएको	११३००	१००				
४५३	५	महिला समूह र टोल विकास संस्थालाई लेखा सम्बन्धी तालीम (१७)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
४५४	५	निशुल्क रगत व्याग (२८)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
४५५	५	मेयर कप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्ने)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
४५६	५	वडाको विभिन्न स्थानमा स्पिड ब्रेकर तथा मिरर जडान (दुर्घटनाबाट बच्न सडकमा कन्भेक्स को सिसा जडान)		४९४०९३			४९४०९३	भएको	४९४०९३	१००				
४५७	५	स्वस्थ्य जिवनका लागि अध्यात्म कार्यक्रम (भैपरि)		३९७७६			३९७७६	भएको	३९७७६	१००				
४५८	५	विपद व्यवस्थापन कोष (४८)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
४५९	५	जेष्ठ नागरिक समाज (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
४६०	५	वार्षिक साधारण सभा (वडाका संघ संस्थाहरु महानगरपालिकामा दर्ता भई संचालीत संघ संस्थालाई वार्षिक कार्यक्रम गर्नको लागि रु.१० हजार रकम सहयोग गर्ने)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
४६१	५	वार्षिक साधारण सभा (वडाका संघ संस्थाहरु महानगरपालिकामा दर्ता भई संचालीत संघ संस्थालाई वार्षिक कार्यक्रम गर्नको लागि रु.१० हजार रकम सहयोग गर्ने)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
४६२	५	एडभान्स वारिष्टा तालीम (३९)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४६३	५	बाल क्लबहरुको लागि प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
४६४	५	फुटसल प्रतियोगिता सहभागिता (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्न)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
४६५	५	प्राकृतिक उपचार प्रशिक्षण (योग कक्षा संचालन र जुम्बा कक्षा संचालन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
४६६	५	वडाका विभिन्न स्थानमा नया वस्ती जडान तथा व्यवस्थापन (६)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
४६७	५	महिला समूहबाट उत्पादित सामान हाट बजार (महिनाको १ पटक महिला समूहबाट उत्पादित वस्तुको विक्री गर्न हाटबजार संचालन गर्ने)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
४६८	५	भुकम्पबाट बच्ने तथा बचाउने तालीम (भैपरि आउने महामारी रोग सम्बन्धी कार्यक्रम)		४९९९७			४९९९७	भएको	४९९९७	१००				
४६९	५	कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति कराते प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्न)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
४७०	५	अपाङ्गता भएका महिलाको लागि लैङ्गिक हिंसा कार्यक्रम (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न सहयोग कार्यक्रम)		३४३१०			३४३१०	भएको	३४३१०	१००				
४७१	५	वाट वपै ईन्द्रायणी जात्रा (भैपरि)		२२९००			२२९००	भएको	२२९००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४७२	५	महिला समूहबाट उत्पादित सामानहरूको हाट बजार संचालन (महिनाको १ पटक महिला समूहबाट उत्पादित वस्तुको विक्री गर्न हाटबजार संचालन गर्ने)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
४७३	५	वृहत स्वास्थ्य शिविर (२५)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
४७४	५	युवायुवतीको लागि रोजगारी तालीम (वाल क्लबहरूको लागि प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम तथा क्षमता अभिवृद्धि)		९९८००			९९८००	भएको	९९८००	१००				
४७५	५	वडाको कर्मचारी जनप्रतिनिधि सल्लाहकार भेला तथा क्षमता अभिवृद्धि छलफल कार्यक्रम (४३)		१७२०४३			१७२०४३	भएको	१७२०४३	१००				
४७६	५	महालक्ष्मी मन्दिर प्राङ्गणमा वृहत स्वास्थ्य शिविर (२५)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
४७७	५	दोश्रो उपत्यका व्यापी कराते प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्न)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
४७८	५	वार्षिक साधारण सभा (वडाका संघ संस्थाहरु महानगरपालिकामा दर्ता भई संचालीत संघ संस्थालाई वार्षिक कार्यक्रम गर्नको लागि रु.१० हजार रकम सहयोग गर्ने)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
४७९	५	विभिन्न बाटो छेउमा रहेका पुराना रुखहरु काटछाट गर्न (भैपरि आउने महामारी रोग सम्बन्धी कार्यक्रम)		५००००			५००००	नभएको	१६५००	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४८०	५	थसिखेल सिद्धिविनायक मार्गमा ब्लक छाप्ने (पाटन अस्पताल देखि महालक्ष्मी मन्दिर हुदै थसिखेल (चक्रपथ) सम्म अपाङ्गमैत्री फुटपाथ निर्माण) संशोधन		८५४१७४			९४९०८२	भएको	९२९७५१	९८				
४८१	५	भूमिखेल महोत्सव (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
४८२	५	कुमारीपाटी दक्षिणकाली मार्ग डिज्यवल फुटपाथ निर्माण (यसको सि.न.१ वाट ४० लाख र सि.न.२ वाट कट्टा हुने गरी रु.७९६९९२/८७ शोशोन भएको)		४७९६९९३			४७९६९९३	नभएको	१५५९६१३	३३				
४८३	५	फायर एक्सटिङ्गुईसर जडान तथा रिफिलिङ गर्ने		२७१४५४			२७१४५४	भएको	२७१४५४	१००				
४८४	५	शहिद स्मारक फुटवल प्रतियोगिताको लागि फुटवल बट र जर्सी सेट खरिद (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्न)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
४८५	५	शेयर तालीम (३७)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
४८६	५	स्वास्थ्य स्वयंसेवी डब्लुएचआईसि टिएचपि हरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि मुस्ताङ अवलोकन भ्रमण (२२)		२९९९७०			२९९९७०	भएको	२९९९७०	१००				
४८७	५	दक्षिणकाली सिद्धि विनायक मार्ग ब्लक छाप्ने (२) संशोधन		६३००००			७०००३६	भएको	६८३९६५	९८				
४८८	५	जिल्ला प्रशासन कार्यालय हाताभिन्न व्याटमिन्टन कोर्ट (सर्मत तथा विभिन्न योजनामा नपुग रकमको व्यवस्थापन)		९१४८			९१४८	भएको	९१४८	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
४८९	५	ईलेमिन क्लवमा रंगरोगन तथा वत्ती जडान (मर्मत तथा विभिन्न योजनामा नपुग रकमको व्यवस्थापन)		९६१२३			९६१२३	भएको	९६१२३	१००				
४९०	५	जनतेचनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम (भैपरि)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
४९१	५	बुद्ध जयन्ती पात्रोमा विज्ञापन (वडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञानको लागि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
४९२	५	महिला दिवस रयाली (२१)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
४९३	५	जुम्बा तथा शरिर शोधन कार्यक्रम (योग कक्षा संचालन र जुम्बा कक्षा संचालन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
४९४	५	सदभाव पूर्ण प्रेमको होली (विगतदेखि चलि आएको जात्राहरुको निरन्तरता)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
४९५	५	स्यस्य समाज यल स्थापना दिवस (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
४९६	५	राष्ट्रिय बहिरा महिला सेभेन ए साईड फुटबल प्रतियोगिता (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
४९७	५	गरिव जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको लागि शैक्षिक सहयोग (९)		१९९५५०			१९९५५०	भएको	१९९५५०	१००				
४९८	५	दक्षिणकाली माताको पुजा (४६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
४९९	५	बाल विकास केन्द्र भवन उदघाटन तथा अभिभावक भेला (बाल विकास केन्द्रका बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सहयोग तथा दिवा भोजनको व्यवस्था तथा अभिभावक भेला र विद्युत महशुल उपलब्ध गर्ने)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
५००	५	शुभकामना विज्ञापन (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५०१	५	वडाको विभिन्न स्थानमा सिर्स क्यामेरा जडान (५)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
५०२	५	पुरानो सम्पदा संरक्षणको लागि साईकल रयाली (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
५०३	५	महालक्ष्मी व्यवस्थापन समिति मुखपत्र विज्ञापन (भैपरि)		५०८५०			५०८५०	भएको	५०८५०	१००				
५०४	५	वडा कार्यालयको लागि टेबल र फाईल रयाक खरिद (भैपरि)		८४१८५			८४१८५	भएको	८४१८५	१००				
५०५	५	महालक्ष्मी जात्रा (विगतदेखि चलि आएको जात्राहरूको निरन्तरता)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
५०६	५	पुस्तक प्रकाशन विज्ञापन (वडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञापनको लागि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
५०७	५	वडा कार्यालयको लागि कम्प्युटर टेबल र फाईल रयाक खरिद (भैपरि)		७४५८०			७४५८०	भएको	७४५८०	१००				
५०८	५	कुमारीपाटी जगन्नाथ मार्गमा ब्लक छाप्ने (पाटन अस्पताल देखि महालक्ष्मी मन्दिर हुदै थसिखेल (चक्रपथ) सम्म अपाङ्गमैत्री फुटपाथ निर्माण)		९४७९१२			९४७९१२	भएको	९३०६७९	९८				
५०९	५	वृद्ध जयन्ती समिति (वडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञापनको लागि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
५१०	५	महिला फुटबल चितवन (खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडास्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्न)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
५११	५	वडा कार्यालयको दैनिक कार्य संचालन गर्न कम्प्युटर सम्बन्धी सामान खरिद (भैपरि)		८९७२२			८९७२२	भएको	८९७२२	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५१२	५	वडामा रहेको विभिन्न मठ मन्दिरहरूको मर्मत रंगरोगन गर्ने (सि.न.५२ वाट ८ लाख र नपुग रकम रु.१८९३८१/००)मर्मत तथा विभिन्न योजनामा नपुग रकमको व्यवस्थापनवाट		९८९३८१			९८९३८१	भएको	९७०३११	९८				
५१३	५	त्रिपदम हरिक स्मारिका शुभकामना (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
५१४	५	युवा विद्यार्थीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (विभिन्न संघ संस्था महिला समूहवाट माग भई आएको कार्यक्रम साथै अन्य)		९९७६०			९९७६०	भएको	९९७६०	१००				
५१५	५	गणेशमान सिंह शान्ति प्रतिष्ठान रंगरोगन तथा मर्मत (मर्मत तथा विभिन्न योजनामा नपुग रकमको व्यवस्थापन)		५९५२०			५९५२०	भएको	५९५२०	१००				
५१६	५	वडाको विभिन्न स्थानमा स्पिड बकर (ट्राफिक व्यवस्थापनवाट ४ लाख ४५ हजार र मर्मत तथा विभिन्न योजनामा नपुग रकमको व्यवस्थापनवाट रु.३५०२४१०० समेत)		४८००२४			४८००२४	भएको	४८००२४	१००				
५१७	५	संस्कृति संरक्षण तथा युवा उद्यमशिल विकासमा जनसहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रम (१६)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
५१८	५	कौशी खेती तालीम (४१)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
५१९	५	एकल महिला क्षमता अभिवृद्धि तालीम कार्यक्रम (१२)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
५२०	५	वडावासीको लागि निशुल्क कानूनी सचेतना कार्यक्रम (४५)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५२१	५	कपडाको भोला (भैरि)		९६०००			९६०००	भएको	९६०००	१००				
५२२	५	महालक्ष्मीस्थान देखि अक्सव्रिज कलेज रिभाईभ रेष्टुरेन्ट ढल निर्माण (ढलको सि.न.५ वाट ३० लाख र वडा वजेट सि.न.३ वाट ३ लाख समेत) डिभिजन सडक कार्यालयको नाममा रु.७९९३५७/७२		३०००००			४०७३५३९	नभएको	१६५७७९९	४९				
५२३	५	हलि नेवा दबु विज्ञापन (वडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञापनको लागि)		१२०००			१२०००	भएको	१२०००	१००				
५२४	५	दक्षिणकाली मार्ग ब्लक छान्ने (मर्मत तथा विभिन्न योजनामा नपुग रकमको व्यवस्थापन)		७३९८६			७३९८६	भएको	७३९८६	१००				
५२५	५	पौष्टिक आहार वितरण (८)		६०००००			६०००००	भएको	६०००००	१००				
५२६	५	विज्ञापन प्रकाशन (वडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञानको लागि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
५२७	५	सिद्धि विनायक मन्दिर देखि वडा नं ५ र १४ को सिमाना अपाङ्गमैत्री फुटपाथ निर्माण (सि.न.४ वाट १० लाख र सि.नं वाट ८८७३७६/०१ समेत)		१८७२४८९			१८७२४८९	नभएको	६०८७९०	३३				
५२८	५	महालक्ष्मी क्षेत्र जोखिमपूर्ण अवस्थाका रुख कटान (भैरि)		९८४४०			९८४४०	भएको	९८४४०	१००				
५२९	५	विश्व वातावरण दिवस मनाउन (४०)		३६८००५			३६८००५	भएको	३६८००५	१००				
५३०	५	न्यु पोखरी सरसफाई (४०)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
५३१	५	युवाहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धिवाट २०२७३०/०० र नपुग भैरिवाट ४५६७०/००		२४८४००			२४८४००	भएको	२४८४००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५३२	५	कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरू सल्लाहकार वडाका विधिष्ट व्यक्तिहरूको भेला तथा क्षमता अभिवृद्धि		२५१८७५			२५१८७५	भएको	२५१८७५	१००				
५३३	५	नेम प्लेट छपाई (भैपरि)		१७५००			१७५००	भएको	१७५००	१००				
५३४	५	अपाङ्गता भएका गरिव नागरिकको लागि ट्वील चेयर खरिद (१४)		९९४४०			९९४४०	भएको	९९४४०	१००				
५३५	५	८० थान स्पीड ब्रकर खरिद गरेको नपुग रकम (मर्मत)		३५०२४			३५०२४	भएको	३५०२४	१००				
५३६	५	शुभारम्भ महिला समूह (वडाका संघ संस्थाहरू महानगरपालिकामा दर्ता भई संचालीत संघ संस्थालाई वार्षिक कार्यक्रम गर्नको लागि रु.१० हजार रकम सहयोग गर्ने)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
५३७	५	डिजिटल लिट्रेसी तालीम युवायुवतीहरूको लागि (२६)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
५३८	५	व्हील चेयर खरिद (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सहयोग कार्यक्रमबाट ६५६९० र भैपरिबाट ३३७५०)		९९४४०			९९४४०	भएको	९९४४०	१००				
५३९	५	दक्षिणकाली मार्ग आमा मिलन केन्द्र नजिकको भित्री वाटोमा ब्लक छान्ने (पाटन अस्पताल देखि महालक्ष्मी मन्दिर हुदै थसिखेल (चक्रपथ) सम्म अपाङ्गमैत्री फुटपाथ निर्माण)		४९७४२८			४९७४२८	भएको	४८७०३३	९८				
५४०	५	थसिखेल सिद्धिविनायक मार्गमा मोहृती केसीको घर जाने वाटोमा ब्लक ((पाटन अस्पताल देखि महालक्ष्मी मन्दिर हुदै थसिखेल (चक्रपथ) सम्म अपाङ्गमैत्री फुटपाथ निर्माण)		६०८१८८			६०८१८८	भएको	५९५२१३	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५४१	५	जोखिम अवस्थामा रहेको रूख कटान (भैपरि)		९८४४०			९८४४०	भएको	९८४४०	१००				
५४२	५	सर्फ वनाउने मेशिन खरिद (३२)		१९९७२८			१९९७२८	भएको	१९९७२८	१००				
५४३	५	वोट विरुवा रोपी हरियाली वनाउने (स्वच्छ सफा हराभरा धुवा धुलो रहित सुरक्षित स्वास्थ्य वडा वनाउने अभियान अन्तर्गत वडा सरसफाईको लागि दैनिक कृचिकार ज्यालादारीमा ४ जना राख्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सफाई सम्बन्धी सामान वितरण गर्ने , कपडाको भोला वितरण साथै विश्व वातावरण दिवस मनाउन रयाली तथा सम्मान विभिन्न स्थानमा डस्वीन तथा ट्रासविनको व्यवस्थापन)		१२८३५०			१२८३५०	भएको	१२८३५०	१००				
५४४	५	वडाको विभिन्न स्थानमा सडक बत्ती जडान (६)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
५४५	५	कौसी खेतीको लागि सामान वितरण (कोशी खेतीका लागि तालीम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
५४६	५	वडा कार्यालयको लागि आवश्यक सामान खरिद (भैपरि)		९८३१०			९८३१०	भएको	९८३१०	१००				
५४७	५	वडावासीहरूलाई पारदर्शिताको लागि वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा तथा योजना माग वडा भेला र स्मारिका विमोचन (२०)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
५४८	५	वडावासीको लागि औषधी वितरण (२४)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
५४९	५	फायर एक्जीग्युसर जडान तथा रिफिल (फायर एक्स्टिङ्गुईसर जडान तथा रिफिलिङ गर्ने)		१५४२४५			१५४२४५	भएको	१५४२४५	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५५०	५	प्रजनन स्वास्थ्य तथा स्तन तथा पाठेघरको क्यान्सर सम्बन्धी तालीम (विभिन्न संघ संस्था महिला समूहबाट माग भई आएको कार्यक्रम साथै अन्य)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
५५१	६	महिला सशक्तिकरण तालीम (४४)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
५५२	६	डिजिटल मार्केटिङ तालीम (४२)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
५५३	६	स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन सूचना प्रसारण (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमबाट)		१६९५०			१६९५०	भएको	१६९५०	१००				
५५४	६	गाईजात्रा लाखे नाच (भैरवाट)		२३०००			२३०००	भएको	२३०००	१००				
५५५	६	थायगु कार्यक्रम (भैरवाट)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
५५६	६	विशेषाङ्गमा शुभकामना (भैरवाट)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
५५७	६	प्रज्ञा पारमिता पाठ वाचन (भैरवाट)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
५५८	६	तिज कार्यक्रम (भैरवाट)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
५५९	६	नेपाल विवृत शिक्षक दर्पण पुस्तक (भैरवाट)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
५६०	६	नाम संगति पाठ सिकाउने (भैरवाट)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
५६१	६	विद्यालयका विद्यार्थीहरूको विदाई तथा शैक्षिक भ्रमण शैक्षिक कार्यक्रमबाट)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
५६२	६	ईन्द्रजात्राको दिन गणेश पुजा (भैरवाट)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
५६३	६	ल्याव टेक्सिसियन पारिश्रमिक (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमबाट)		१९६१६४			१९६१६४	भएको	१९६१६४	१००				
५६४	६	मतया वाजा १५ वाहा दर्शन (४)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
५६५	६	खोकना १२ वर्षे जात्रा भिडिओ खिच्ने (भैरवाट)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५६६	६	दशमहाविद्या पुजा संचालन (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
५६७	६	बुद्ध धर्मदेशना कार्यक्रम (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
५६८	६	कृष्ण मन्दिरमा आखी भ्याल (६९)		५५००००			५५००००	भएको	५३५८४०	९७				
५६९	६	वडाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी एवं सल्लाहकार मुस्ताङ्ग भ्रमण (२५)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
५७०	६	शुभ कामना शन्देश (भैपरि)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
५७१	६	न्हुदया कार्यक्रम (११)		२०००००			२०००००	नभएको	१२००००	६०				
५७२	६	ओकुवहा बहिमा फलचा मर्मत (४९)		३९९९९६			३९९९९६	भएको	३९०५९६	९८				
५७३	६	एकल महिला दीक्षिणकाली मन्दिर दर्शन (२६)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
५७४	६	वसुन्धरा देवीको व्रत एवं पुजा (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
५७५	६	नाम संगति पाठ वाचन (नाम संगति)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
५७६	६	प्रयागपोखरी देखि कनिवहालसम्म साईडड्रेन निर्माण (५८)		६०००००			६६८४८६	भएको	६५७७३९	९८				
५७७	६	विभिन्न रोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमबाट)		१०६७५			१०६७५	भएको	१०६७५	१००				
५७८	६	टेवल टेनिस खेलाडी स्तर वृद्धिको लागि (टेवल टेनिस)		८५०००			८५०००	भएको	८५०००	१००				
५७९	६	विजया दशमी, दिपावली छुट पर्वको शुभकामना (सूचना तथा संचार)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
५८०	६	शुभकामना विज्ञापन (भैपरि)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
५८१	६	धावाजा		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
५८२	६	सौगल कृष्ण चोकमा लक्ष्मी नारायण मन्दिर जिर्णोद्धार (५३)		५९९०७६			५९९०७६	भएको	५८५६८३	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
५८३	६	वडा टेवल टेनिस प्रतियोगिता (टेवल टेनिस)		९७८१०			९७८१०	भएको	९७८१०	१००				
५८४	६	कराते खेलाडी सम्मान एसिला गुरुङ्ग (अन्य खेलकुद)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
५८५	६	वालवालिका सम्बन्धी कार्यक्रम (भैपरि)		१०७८५			१०७८५	भएको	१०७८५	१००				
५८६	६	महालक्ष्मी पुजा (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
५८७	६	जसश्री महाविहार नाम संगति पाठ (नाम संगति)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
५८८	६	उग्रचण्डी वुलेटिन (भैपरि)		१२०००			१२०००	भएको	१२०००	१००				
५८९	६	विश्व पर्यटन दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पदा यात्रा (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
५९०	६	नेपाल सम्बत शुभकामना (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
५९१	६	यशोधरा मावि नगरकोट कार्यक्रम (१९)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
५९२	६	दमोखि वाजा वजाई नगर परिक्रमा (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
५९३	६	कात्तिक नाच (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
५९४	६	लखुसी ईन्द्र जात्रा कार्यक्रम (८)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
५९५	६	वडा कार्यालय सभाहलमा स्मार्ट टिभी जडान (मर्मत)		९९०१५			९९०१५	भएको	९९०१५	१००				
५९६	६	वडाको विभिन्न स्थानमा सडक वत्ती (सडक वत्ती जडान)		९९८३६			९९८३६	भएको	९९८३६	१००				
५९७	६	वडाको विभिन्न टोलमा सडक वत्ती (सडक वत्ती जडान)		९९१५१			९९१५१	भएको	९९१५१	१००				
५९८	६	विजया दशमी, दिपावली छुट पर्वको शुभकामना (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
५९९	६	वडाको विभिन्न टोलमा सडक वत्ती (सडक वत्ती जडान)		९९३२४			९९३२४	भएको	९९३२४	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
६००	६	युवाको लागि नेतृत्व तथा क्षमता अभिवृद्धि गोष्ठी कार्यक्रम (युवा लक्षित कार्यक्रम)		२९९५००			२९९५००	भएको	२९९५००	१००				
६०१	६	यल कप व्याटमिन्टन (२३)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
६०२	६	बडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता (अन्य खेलकुद)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
६०३	६	स्वयंमसेवक टिसर्ट पोशाक वितरण (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम)		७१२३०			७१२३०	भएको	७१२३०	१००				
६०४	६	दाफा भजन खेल (धा: वाजा)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
६०५	६	जनप्रतिनिधि भनाई प्रसारण (सूचना तथा संचार)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
६०६	६	थपागल्ली मातागि मन्दिर वनाउने थप (६०)		३९९८२३			३९९८२३	भएको	३७५१४३	९४				
६०७	६	अंग्रेजी भाषा विकास (शैक्षिक कार्यक्रम)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
६०८	६	भित्ति क्यालेण्डरमा शुभकामना सन्देश (भैपरि)		६०००			६०००	भएको	६०००	१००				
६०९	६	नेपाल सम्वतमा विभिन्न कार्यक्रम (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
६१०	६	नाम संगति		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
६११	६	जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम पौष्टिक आहार वितरण (३०)		५०००००			५०००००	नभएको	३३१६२५	६६				
६१२	६	योग व्यायामको लागि म्याट (अन्य खेलकुद)		३८५००			३८५००	भएको	३८५००	१००				
६१३	६	सुन्धारा भजनलाई स्पीकर (१)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
६१४	६	नेपाल सम्वत तथा छठको शुभ कामना सन्देश (भैपरि)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
६१५	६	गाडीमा हुट राखेको (भैपरि)		१३०००			१३०००	भएको	१३०००	१००				
६१६	६	बटुक भैरव वडा प्रहरी पानी तान्ने मेशिन(भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
६१७	६	डिजिटल प्रविधि व्यवस्थापन (१५)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
६१८	६	अष्टमातृका नाच (भैरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
६१९	६	मतया जात्रा (९)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
६२०	६	मेयर कप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (अन्य खेलकुद)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
६२१	६	सरसफाई सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा महिला समूह मार्फत सरसफाई अभियान (सरसफाई कार्यक्रमबाट)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
६२२	६	थेरापी मेशिन खरिद (थेरापी संचालन)		३९९०००			३९९०००	भएको	३९९०००	१००				
६२३	६	गुजिवहाल दछे जोगाम्वर पर्खाल निर्माण (६४)		५०००००			५५६०००	भएको	५०३७२५	९९				
६२४	६	मेयर कप वडा टेवल टेनिस सहभागित खेलाडी (अन्य खेलकुद)		१४५७५०			१४५७५०	भएको	१४५७५०	१००				
६२५	६	मेयर कप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (अन्य खेलकुद) सि.न.२२		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
६२६	६	विरामी (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
६२७	६	नेवा संस्कृति भल्कने भित्ते पात्रो (भैरि)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
६२८	६	प्रयागपोखरीमा ढलको व्यवस्था (५७)		५९२९३८			६५८८२९	भएको	४९२३६६	७५				
६२९	६	जेष्ठ नागरिक स्मारिका (भैरि)		७०००००			७०००००	भएको	७०००००	१००				
६३०	६	ग्याष्ट्रिक रोग शिविर (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
६३१	६	आखा तथा मुटु शिविर (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम)		१३७५०			१३७५०	भएको	१३७५०	१००				
६३२	६	मतया आउने धर्मावलीलाई औषधी उपचार (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम)		२०९०००			२०९०००	भएको	२०९०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
६३३	६	बालबालिकाको लागि विन्टर क्याम्प (शैक्षिक कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
६३४	६	बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग (२७)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
६३५	६	बालबालिकाको लागि उदघोषण तालीम (बालबालिकाको क्षमता विकास कार्यक्रम)		१२०७७५			१२०७७५	भएको	१२०७७५	१००				
६३६	६	वडाको विभिन्न स्थानमा सिसि क्यामेरा मर्मत (सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन)		९९७५१			९९७५१	भएको	९९७५१	१००				
६३७	६	रुदवर्ण महाविहार परिसर गठिचामा तेलिया ईट्टा छान्ने (४८)		६९९५४२			६९९५४२	भएको	६८७८३६	९८				
६३८	६	विर गणेशमान सिंह फुटसल प्रतियोगिता (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
६३९	६	लिटिल स्टार नेपाल भाषा म्ये कासा कार्यक्रम (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
६४०	६	वाह्र वर्ष रुद्रायणी नाच (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
६४१	६	हस्तकला प्रदर्शनी कार्यक्रम विजयी कलाकार (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
६४२	६	त्रैलोक्य विजय मन्दिर उत्तर पटीको देवालयमा दाचि अप्पा छान्ने (६५)		७४९५५७			७४९५५७	भएको	७३६११९	९८				
६४३	६	मण्डपहिटी नाग खयमा पाटी निर्माण (५५)		६९९०८६			६९९०८६	नभएको	२२७०००	३२				
६४४	६	बालकुमारीमा मसानघाट निर्माण (वडा नं ६ को ३४ वाट ६ लाख, ७ को १९ वाट ३ लाख, वडा नं ८ को २४ वाट १० लाख वडा नं १७ कृ २५ वाट ५ लाख गरी २४ लाख)		६०००००			२४०२२४१	नभएको	१५६२०००	६५				
६४५	६	गुजिवहाल स्थित सिद्धि वाचामा मन्दिर मर्मत (मर्मत)		२३१०९			२३१०९	भएको	२३१०९	१००				
६४६	६	सिसिटिभि मर्मत (सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन)		९९५५३			९९५५३	भएको	९९५५३	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
६४७	६	सिसिटिभि मर्मत (सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन)		९९८८१			९९८८१	भएको	९९८८१	१००				
६४८	६	गणेश टोल देखि राजेश मानन्धर घरसम्म ब्लक छाप्ने (६६)		२५०००००			२७७८१४१	भएको	२४२४६३२	८७				
६४९	६	क्षमता अभिवृद्धि तथा महिला समूह बीच अन्तरक्रिया (४७)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
६५०	६	कपडाको भोला बनाउने तालीम (४५)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
६५१	६	गणेशमान सिंह रनिङ कप फुटसल प्रतियोगिता (युवा लक्षित कार्यक्रम)		१४८१४१			१४८१४१	भएको	१४८१४१	१००				
६५२	६	वडा व्यापी अन्तर विद्यालय फुटसल प्रतियोगिता (अन्य खेलकुद)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
६५३	६	उद्यमीहरूको लागि स्टल राखी व्यवसाय प्रवर्द्धन (भैपरि)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
६५४	६	उपत्यका व्यापी सितेरियो कराते (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
६५५	६	बुद्ध जयन्ती पात्रोमा विज्ञापन (भैपरि)		१६०००			१६०००	भएको	१६०००	१००				
६५६	६	नास दय दिगि र मु आगको कोठामा प्लाष्टर (भैपरि)		३९६५७			३९६५७	भएको	३९६५७	१००				
६५७	६	वडा कार्यालयमा पार्टसन (मर्मत)		६२००००			६२००००	भएको	६२००००	१००				
६५८	६	राष्ट्रिय बहिरा महिला सेभेन ए साईड फुटबल प्रतियोगिता (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
६५९	६	लगनखेल हनुमान मन्दिरमा तामाको छाता राख्ने (मर्मत)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
६६०	६	वडाको गतिविधि प्रशारण (सूचना तथा संचार)		१२५०००			१२५०००	भएको	१२५०००	१००				
६६१	६	स्मारिका प्रकाशन (भैपरि)		१७५००			१७५००	भएको	१७५००	१००				
६६२	६	नामसंगीती वाचन (नाम संगति)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
६६३	६	शिक्षा सम्बन्धी अभिमुखिकरण (शैक्षिक कार्यक्रम)		११५००			११५००	भएको	११५००	१००				
६६४	६	जशश्री महाविहार रंगरोगन (मर्मत)		२३०००			२३०००	भएको	२३०००	१००				
६६५	६	वडाको विभिन्न स्थानमा सिसि क्यामेरा मर्मत (सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन)		९९१७०			९९१७०	भएको	९९१७०	१००				
६६६	६	सम्यक महादान (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
६६७	६	मिडाट अस्पताल गल्लीमा ब्लक छापी ढल व्यवस्था (५६)		११२९४५१			१२५४९४६	भएको	१२०२७८२	९६				
६६८	६	वडाको विभिन्न स्थानमा सिसि क्यामेरा मर्मत (सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन)		९९७१५			९९७१५	भएको	९९७१५	१००				
६६९	६	सम्यक महादान प्रशारण (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
६७०	६	उदघोषण तालीम (४३)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
६७१	६	बेसिक सिलाई (४६)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
६७२	६	चन्द्र ज्योति वाचा मर्मत (६२)		१५९२००			१५९२००	भएको	१५५०२६	९७				
६७३	क्र	महाबु वहा जिर्णोद्धार (५०)		७९९९४६			७९९९४६	भएको	७६८६५७	९६				
६७४	६	थेरापी कोठामा धुलावाट सुरक्षित (मर्मत)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
६७५	६	नाम संगति वाचन कार्यक्रम (नाम संगति)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
६७६	६	मेयर कप राष्ट्रिय फुट कन्याकट कराते प्रतियोगिता (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
६७७	६	सिकुचा बाहातु चोकमा तेलिया इष्टा छापने (५२)		४०००००			४४५१२०	नभएको	१४४०००	३२				
६७८	६	यल कप व्याटमिन्टनको लागि औषधी खरिद (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम)		९३५८			९३५८	भएको	९३५८	१००				
६७९	६	महाबुद्ध मन्दिर ज्याठा जाने बाटोमा ढल मर्मत (मर्मत)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
६८०	६	वडा कार्यालय शौचालय मर्मत (मर्मत)		८१२००			८१२००	भएको	८१२००	१००				
६८१	६	दिपंकर बुद्ध वाजा गाजा सहित सम्यक भगवानहरु लानको लागि (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
६८२	६	सुन्दारा कृष्ण मन्दिर जिर्णोद्धार (५४)		२९९०२२			२९९०२२	भएको	२९२४९२	९८				
६८३	६	गौला लाखे नाच (७)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
६८४	६	सम्पदा क्षेत्रमा रुट म्याप (३८)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
६८५	६	वडाको संस्कृति भल्किने पुस्तक प्रकाशन (३९)		१६००००			१६००००	भएको	१६००००	१००				
६८६	६	कनिवहाल क्षत्रमा रहेको चैत्य, ईनार हिटी रंगरोगन (मर्मत)		१८०००			१८०००	भएको	१८०००	१००				
६८७	६	सडकको दायावाया कलात्मक वस्ती जडान (सि.न.३५ वाट ४ लाख र ३६ वाट २ लाख)		६०००००			६०००००	भएको	६०००००	१००				
६८८	६	अन्तर विद्यालय सास्कृतिक कार्यक्रम (३७ संशोधन)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
६८९	६	ईन्टर प्रेनरसिप कोर्स (शैक्षिक कार्यक्रम)		६०००			६०००	भएको	६०००	१००				
६९०	६	धा: वाज संरक्षण (धा: वाजा)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
६९१	६	गुजिवहाल वैशवर्ण मापुच नामसंगति (नाम संगति)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
६९२	६	सिन्चाहिटी व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (अन्य खेलकुद)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
६९३	६	नयावर्षको शुभकामना (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
६९४	६	वडा सूचना विज्ञापन (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
६९५	६	हस्तकला प्रवर्द्धन मेलामा स्वयंसेवकको लागि टिसर्ट खरिद (युवा लक्षित कार्यक्रम)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
६९६	६	रातो मछिन्द्रनाथको रथ तानेको फेसबुक मार्फत प्रशारण (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
६९७	६	धुलिखेल अस्पताल क्षमता अभिवृद्धि (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम)		६५०००			६५०००	भएको	६५०००	१००				
६९८	६	स्वास्थ्य कोठा पार्वेसन (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम)		८१०००			८१०००	भएको	८१०००	१००				
६९९	६	बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम (		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
७००	६	उत्कृष्ट महिला समूह (भैपरि)		१४५००			१४५००	भएको	१४५००	१००				
७०१	६	बुद्ध जयन्ती बाजागाजा सहितको कार्यक्रम (बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
७०२	६	थेरापी संचालन गर्न सामान खरिद (थेरापी संचालन)		२११२०			२११२०	भएको	२११२०	१००				
७०३	६	बालबालिकालाई सम्पदा भ्रमण (बालबालिकाको क्षमता विकास कार्यक्रम)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
७०४	६	मछिन्द्रनाथ रथ परिक्रमा (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
७०५	६	बुद्ध जयन्ती बाजागाजा सहित नगरपरिक्रमा (बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
७०६	६	रातो मछिन्द्रनाथको रथ जात्रा भक्तजनको लागि पानी वितरण (भैपरि)		१५६००			१५६००	भएको	१५६००	१००				
७०७	६	लखुसी पोखरी पुन निर्माण (५९)		९७३६०३			९७३६०३	नभएको	३१६५००	३३				
७०८	६	कक्षाकोठा व्यवस्थापन (शैक्षिक कार्यक्रम)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
७०९	६	खेलकुद कार्यक्रम (टेवल टेनिस)		१७०००			१७०००	भएको	१७०००	१००				
७१०	६	बुद्ध जयन्ती दिप यात्रा (१०)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
७११	६	तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया (शैक्षिक कार्यक्रम)		३६५००			३६५००	भएको	३६५००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
७१२	६	वडा कार्यालय वती तथा पंखा जडान (मर्मत)		७५८५०			७५८५०	भएको	७५८५०	१००				
७१३	६	नव प्रशिक्षणको लिएकाहरुको लागि नाम संगति (नाम संगति)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
७१४	६	विपि स्मृति खुल्ला राष्ट्रिय उस्तु प्रतियोगिता (अन्य खेलकुद)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
७१५	६	कपडाको भोला वितरण (सरसफाई कार्यक्रम)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
७१६	६	गणेशमान सिंह मेमोरियल बुद्धिचाल प्रतियोगिता (अन्य खेलकुद)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
७१७	६	रेण्टल क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेसको वार्षिक अवसरमा स्मारिका (भैपरि)		९९९९४			९९९९४	भएको	९९९९४	१००				
७१८	६	संस्कृति सम्पदा र पर्यटन प्रवर्द्धनमा संचार माध्यमको भूमिका सम्बन्धी कार्यक्रम (भैपरि)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
७१९	६	वडा कार्यालय मा आवश्यक सामान खरिद (मर्मत)		५८२५०			५८२५०	भएको	५८२५०	१००				
७२०	६	वडा कार्यालयको अण्डरग्राउण्ड कोठा मर्मत र रंगरोगन (मर्मत)		४५०००			४५०००	भएको	४५०००	१००				
७२१	७	विभिन्न टोलमा सास्कृतिक कार्यक्रम (पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मुर्त/अमुर्तवाट)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
७२२	७	सको भवन निर्माण (५४)		९७८१०१			१०७०७१८	भएको	१०६८७४८	१००				
७२३	७	ग्वाको टोलमा ढल सफाई (भैपरिवाट)		८०३२७			८०३२७	भएको	८०३२७	१००				
७२४	७	मत्या जात्रामा सहभागी हुनेलाई चिया, ओषधी खर्च (पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मुर्त/अमुर्तवाट)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
७२५	७	दुपा धिमय खेल महिला प्रशिक्षण (६)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
७२६	७	सारक्षता कक्षा संचालन (व्युटिसियन, सिलाई, मखमल जुता (महिला समूहलाई)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
७२७	७	सिपमूलक सामग्री प्रदर्शनी (३८)		२०००००			२०००००	नभएको	१२००००	६०				
७२८	७	फोहर व्यवस्थापनको लागि कर्मचारी (२२)		९२४०००			९२४०००	भएको	९२४०००	१००				
७२९	७	ग्वार्को गुण सिनेमा निर सडक वत्ती (५३)		१०२५८५			१०२५८५	भएको	१०२५८५	१००				
७३०	७	ग्वार्को गुण सिनेमा निर सडक वत्ती (५३)		९७४१५			९७४१५	भएको	९७४१५	१००				
७३१	७	दशमहाविद्या पुजा संचालन (पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मुर्त/अमूर्तवाट)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
७३२	७	विभिन्न टोलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम (पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मुर्त/अमूर्तवाट)		१८५०००			१८५०००	भएको	१८५०००	१००				
७३३	७	जय मंगल विहारमा तेली ईडा छापे (मर्मत तथा संभार)		९६३१७			९६३१७	भएको	९६३१७	१००				
७३४	७	जय मंगल विहारमा रंगरोगन (मर्मत तथा संभार)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
७३५	७	यलकप व्यटमिन्टन प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
७३६	७	प्रतिविम्ब मचापुच (पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मुर्त/अमूर्त)		१७७५५			१७७५५	भएको	१७७५५	१००				
७३७	७	वासुरी तथा ढोलक प्रशिक्षण (४५)		६०००००			६०००००	भएको	६०००००	१००				
७३८	७	कल्याण तारा ग्रुप (खेलकुद (मैत्री क्लव, दुपा ल्याम्ह पुच, कल्याण तारा ग्रुप)		९९८००			९९८००	भएको	९९८००	१००				
७३९	७	दुपाट टोल सुधार समितिले मर्मत गरेको (मर्मत तथा संभार)		७७९३०			७७९३०	भएको	७७९३०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
७४०	७	त्यागल टोलमा चपाछे रंगरोगन (मर्मत तथा संभार)		९८४३७			९८४३७	भएको	९८४३७	१००				
७४१	७	त्यागल टोलमा चपाछे रंगरोगन (मर्मत तथा संभार)		९४३५१			९४३५१	भएको	९४३५१	१००				
७४२	७	त्यागल टोलमा चपाछे रंगरोगन (मर्मत तथा संभार)		९८४२९			९८४२९	भएको	९८४२९	१००				
७४३	७	च: क्वो वाटो ढलान (३०)		९९५२९५			११०५८८३	भएको	१०८४२६३	९८				
७४४	७	मंका खल (वालवालिका तथा यूवा) क्षमता अभिवृद्धि (४८)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
७४५	७	सिलाई मेशिन तथा अन्य सामान खरिद (व्युटिसियन, सिलाई, मखमल जुता (महिला समूहलाई))		८०००००			८०००००	भएको	८०००००	१००				
७४६	७	वडा मेयर कप टेवल टेनिस प्रतियोगिताको लागि टिसर्ट वितरण (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		४७२५०			४७२५०	भएको	४७२५०	१००				
७४७	७	वडा मेयर कप टेवल टेनिस प्रतियोगिताको लागि ट्राक सुट र स्पोर्ट्स जुता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
७४८	७	सुन्धारामा ढलको मंगाल मर्मत (मर्मत तथा संभार)		१९०००			१९०००	भएको	१९०००	१००				
७४९	७	शुभकामना (पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मुर्त/अमुर्त)		२२६००			२२६००	भएको	२२६००	१००				
७५०	७	खेलकुद (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
७५१	७	न्हुद मन्द कासा कार्यक्रम (पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मुर्त/अमुर्त)		११५०००			११५०००	भएको	११५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नपा रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
७५२	७	युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (व्युटिसियन, सिलाई, मखमल जुता (महिला समूहबाट २ लाख र खेलकुद (मैत्री क्लब, दुपा ल्याम्ह पुच, कल्याण तारा गुपवाट १ लाख समेत)		३०००००			३०००००	नभएको	९९०००	३३				
७५३	७	पिन्ड्रे मापुच भवन निर्माण (१)		३९९१५६			४४३५०७	भएको	४३६७७१	९८				
७५४	७	पिन्ड्रे देखि वईचासम्म बाटो ढलान (३२)		६९५३९९			७७२६६५	भएको	७४२०२६	९६				
७५५	७	दूक महादेव भजन (४७)		९६०००			९६०००	भएको	९६०००	१००				
७५६	७	सडक वती		२२२१८७			२२२१८७	भएको	२२२१८७	१००				
७५७	७	सुवहाल मुर्दा गुठी (२)		६९९७३३			६९९७३३	भएको	६८९१९३	९८				
७५८	७	भैगिननी पाटीमा रेलिङ (मर्मत)		८५९५०			८५९५०	भएको	८५९५०	१००				
७५९	७	दुपा योग व्यायाम (१०)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
७६०	७	पिलाछे योग व्यायाम (१५)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
७६१	७	फोटोग्राफी तालीम (२४)		२९९९०२			२९९९०२	भएको	२९९९०२	१००				
७६२	७	वडाको गतिविधि यु टयुवमा प्रकाशित गर्न (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
७६३	७	पिलाछे मकाछे भवन पुन निर्माण (२६)		१००००००			११११९९५	भएको	१०९२३७१	९८				
७६४	७	वडाको गतिविधि प्रकाशित (भैपरि)		१०००००			१०००००	नभएको	३३०००	३३				
७६५	७	भिन्ड्रेवहाल र दुपाटमा सडक वती मर्मत (सडक वती जडान, मर्मत तथा व्यवस्थापन)		९५५००			९५५००	भएको	९५५००	१००				
७६६	७	भिन्ड्रेवहाल र दुपाटमा सडक वती मर्मत (सडक वती जडान, मर्मत तथा व्यवस्थापन)		९९४६३			९९४६३	भएको	९९४६३	१००				
७६७	७	पिन्ड्रे मापुच भवन अगाडी पर्खालको जग खन्ने (मर्मत)		५४८९८			५४८९८	भएको	५४८९८	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
७६८	७	पिन्ड्रे मापुच भवन अगाडी पर्खाल उठाउने (मर्मत)		९३२१२			९३२१२	भएको	९३२१२	१००				
७६९	७	पिन्ड्रे मापुच भवन अगाडी पर्खाल प्लाष्टर गराउने (मर्मत)		६३१०८			६३१०८	भएको	६३१०८	१००				
७७०	७	जेष्ठ नागरिक पौष्टिक आहार वितरण (३९)		५०००००			५०००००	भएको	३०००००	६०				
७७१	७	सिलाई तालीम (व्युटिसियन, सिलाई, मखमल जुता (महिला समूहलाई))		८०००००			८०००००	नभएको	४८००००	६०				
७७२	७	हरितकोलनी टोलमा वृक्षारोपण (पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मुर्त/अमुर्त)		१७५९०			१७५९०	भएको	१७५९०	१००				
७७३	७	गणेशमानसिंह कप फुटसल प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		१२५९६५			१२५९६५	भएको	१२५९६५	१००				
७७४	७	गणेशमानसिंह कप फुटसल प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
७७५	७	ईलेक्ट्रिक हिटर २थान (भैपरि)		१७०००			१७०००	भएको	१७०००	१००				
७७६	७	दुपा नाम संगति प्रशिक्षण लुम्बिनि अवलोकन भ्रमण (९)		९९९८५			९९९८५	भएको	९९९८५	१००				
७७७	७	हरितकोलनीमा पार्केट राख्ने (४९)		१९९९६८			२२२१८७	भएको	२१८९०३	९९				
७७८	७	बालकुमारीमा मसानघाट निर्माण (वडा नं ६ को ३४ वाट ६ लाख, ७ को १९ वाट ३ लाख, वडा नं ८ को २४ वाट १० लाख वडा नं १७ को २५ वाट ५ लाख गरी २४ लाख)		३०००००			२४०२२४१	नभएको	१५६२०००	६५				
७७९	७	भिन्ड्रेवहाल करुणामय भवन पुन निर्माण (११)		१९९५३८१			१९९५३८१	भएको	१८९६३९१	९५				
७८०	७	साउथ एशियन गेमको तयारी (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
७८१	७	कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति कराते प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
७८२	७	त्यागल मुर्दा भवनमा तेलिया ईट्टा र टुस राख्ने (२९)		६९९५३१			७७७२५७	भएको	७६५७२३	९९				
७८३	७	विर गणेशमान सिंह किक वक्सिङ प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
७८४	७	दुपाट टोल मुग्नननी पा गुठी भवनमा रेलिङ्गको भयाल (मर्मत)		७६८९६			७६८९६	भएको	७६८९६	१००				
७८५	७	वैज्ञानिक योग केन्द्र (३६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
७८६	७	दोश्रो उपत्यका व्यापी कराते प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
७८७	७	सुवहाल पुला चपा (३)		५०००००			५५५५८७	नभएको	१८०६३४	३३				
७८८	७	ई लाईब्ररीको लागि ५ वटा सिपियु खरिद (मर्मत तथा सभार)		८७५००			८७५००	भएको	८७५००	१००				
७८९	७	विभिन्न स्थानमा स्पिड ब्रेकर राख्ने (३पेरि)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
७९०	७	सम्यक महादान (पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मुर्त/अमुर्त)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
७९१	७	जेष्ठ नागरिक भ्रमण कार्यक्रम (२३)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
७९२	७	पौष्टिक आहार वितरण (३९)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
७९३	७	भिन्ड्रेवहाल ज्ञानमाला हिरक जयन्ती (१२)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
७९४	७	वडा कार्यालयमा वाल फयान जडान (सडक वत्ती जडान, मर्मत तथा व्यवस्थापन)		१५२००			१५२००	भएको	१५२००	१००				
७९५	७	भिन्ड्रेवहाल दाफा भजन अक्षयकोष (१३)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
७९६	७	धालाछे नाम संगति सास्कृति अवलोकन भ्रमण (५०		९९६००			९९६००	भएको	९९६००	१००				
७९७	७	त्यागल सुन्धारा चंकीमा सडक वत्ती जडान (४२)		३९२६०			३९२६०	भएको	३९२६०	१००				
७९८	७	त्यागल सुन्धारा चंकीमा सडक वत्ती जडान (४२)		९७९४०			९७९४०	भएको	९७९४०	१००				
७९९	७	सामुहिक व्रतवन्ध (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
८००	७	पिन्ड्रे मापुच भवन फिनिशिङ (सि.न.१४ को शसोधन भएका)		४०००००			४४४५५९	भएको	४३७९८२	९९				
८०१	७	टोल व्यापी फुटवल प्रतियोगिता (खेलकुद (मैत्री क्लव, दुपा ल्याम्ह पुच, कल्याण तारा गुप))		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
८०२	७	वडा स्वास्थ्य कार्यक्रम (१६)		७०००००			७०००००	भएको	७०००००	१००				
८०३	७	वाटोमा रेलिङ लगाउने (मर्मत)		९९६५३			९९६५३	भएको	९९६५३	१००				
८०४	७	धार्मिक जात्रा मतयामा भक्तजनको लागि जुस (भैपरि)		१०२७०			१०२७०	भएको	१०२७०	१००				
८०५	७	पुष्पलाल स्मृति व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
८०६	७	स्कूटर खरिद (भैपरि)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
८०७	७	सिठीनखमा सरसफाई (४०)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
८०८	७	विपि स्मृति उसु सान्दा पतियोगिता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
८०९	७	मेयर कप राष्ट्रिय फुट कन्यावट कराते प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
८१०	७	मयुर वर्ण महाविहार सुधार समिति (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
८११	७	प्रहरी प्रभाग मंगलबजार गाडी मर्मत (भैपरि)		२५५३८			२५५३८	भएको	२५५३८	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
८१२	७	बालकुमारी जात्रा अक्षयकोष (४३)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
८१३	७	बडा भवन मर्मत रंगरोगन तथा ट्रेस निर्माण (३५)		७४८९६३			७४८९६३	नभएको	२४३५०५	३३				
८१४	७	रातो मछिन्द्र नाथको जात्रा (पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मुर्त/अमुर्त)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
८१५	७	त्याग खानवाननीमा तेली ईट्टा तथा ढल निर्माण (२७)		२९९७३२			३३३०३५	भएको	३२८१०५	९९				
८१६	७	गणेश भगवान भजन कृतन (२७)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
८१७	७	दुपा गणेश गजुर मर्मत तथा जलप लगाउने (३३)		३००००००			३००००००	भएको	३००००००	१००				
८१८	७	सांस्कृतिक अवलोकन भ्रमण (८)		१५०००००			१५०००००	भएको	१५०००००	१००				
८१९	७	अमेरिका आयोजित कराते प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
८२०	७	उत्तमवहालमा तेली ईट्टा छान्ने (२१)		४९९७७८			५५५४२०	भएको	५४६७८७	९८				
८२१	७	सेभेन ए साईड डोलकप फुटबल (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		५५८०००			५५८०००	भएको	५५८०००	१००				
८२२	७	प्रहरी प्रभाग ईमाडोल स्नान घर निर्माण (भैपरि)		९८००००			९८००००	भएको	९८००००	१००				
८२३	७	चपट याक फल्वा पोखरी (५२)		४७६७४२			५२९७१४	नभएको	१७२२२२	३३				
८२४	७	बुद्ध जन्म दिवस (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
८२५	७	पाको महादेव वाटो दायावाय ड्रेन निर्माण (५५)		४८४५१२			५३८३४७	भएको	१७५०२९	३३				
८२६	७	बुद्ध जयन्ती (भैपरि)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
८२७	७	मछिन्द्रनाथ रथ परिक्रमा (भैपरि)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
८२८	७	तेता टोल ईनार मर्मत (४६)		१९९८९४			२२२१०५	भएको	२०८७००	९४				
८२९	७	तेता टोलको गुथी घर मर्मत (८)		४७८६७५			५३१८६१	नभएको	१७२९२०	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
८३०	७	पोशाक तयारी र खत मर्मत (भैपरि)		१४००००			१४००००	भएको	१४००००	१००				
८३१	७	विपद व्यवस्थापन कोष		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
८३२	७	वडा भित्र सिसि क्यामेरा जडान (४१)		६९७००७			६९७००७	भएको	६९०७४१	९९				
८३३	७	दुपा स्वास्थ्य क्लिनिक र जेष्ठ नागरिक दिवासेवा संचालन अक्षयकोष (५)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
८३४	७	पिलाछे सनागुठी भवन रंगरोगन (३१)		९८९९३४			१०९९९२६	नभएको	३५७६१२	३३				
८३५	७	वडाको विकास निर्माण सम्बन्धी गतिविधि (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
८३६	७	कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कुलेखानी माखु (२५)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
८३७	७	नेपाल भाषाको संरक्षण (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
८३८	७	हरितकोलनी सिद्धि गणेश मन्दिर मर्मत (५१)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
८३९	७	हार्मोनियम खरिद (भैपरि)		२९०००			२९०००	भएको	२९०००	१००				
८४०	७	विद्युतिय सामान खरिद (भैपरि)		९९९३७			९९९३७	भएको	९९९३७	१००				
८४१	७	वाषिर्क साधारण सभा (भैपरि)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
८४२	७	नुवाकोट अध्ययन भ्रमण (पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मूर्त/अमूर्त)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
८४३	७	गणेशमान सिंह वुद्धिचाल प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
८४४	७	आत्महत्या रोकथाम तथा मानसिक स्वास्थ्य तालीम (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
८४५	८	डेगु महामारी रोकथाम सम्बन्धी श्रव्यदृश्य सूचना प्रसारण (वडा स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
८४६	८	सार्वजनिक स्थल सफाई (वडामा सरसफाई कर्मचारीबाट)		१८२२००			१८२२००	भएको	१८२२००	१००				
८४७	८	हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता (वालवालका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमबाट)		१३००००			१३००००	भएको	१३००००	१००				
८४८	८	पिच्छे देखि सकोसम्म स्पिड कन्ट्रोल राख्ने (मर्मतबाट)		६०५११५			६०५११५	भएको	६०५११५	१००				
८४९	८	वसुन्धरा देवीको व्रत एवं पुजा (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
८५०	८	भोलहोका देखि विकासको घरसम्म फुटपाथ बनाउने कार्य (६)		९९०६४३			११००७१४	भएको	१०६४४१४	९७				
८५१	८	शुभदिपावली तथा छठको शुभकामना विज्ञापन (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
८५२	८	फुटसल प्रतियोगिता (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
८५३	८	खेलाडी सम्मान तथा शुभकामना (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
८५४	८	ग्याष्ट्रिक शिविर (वडा स्वास्थ्य कार्यक्रम)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
८५५	८	यल कप व्याटमिन्टन (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
८५६	८	नेपाल सम्वत तथा शुभदिपावली चियापान (भैपरि)		८१५००			८१५००	भएको	८१५००	१००				
८५७	८	दिपावली तथा छठको शुभकामना (भैपरि)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
८५८	८	दिपावली तथा छठको शुभकामना सन्देश छपाई (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
८५९	८	दिपावली तथा छठको शुभकामना सन्देश छपाई (भैपरि)		६०००			६०००	भएको	६०००	१००				
८६०	८	इलेक्ट्रिक वाटर डिस्पेन्सर (भैपरि)		२८०००			२८०००	भएको	२८०००	१००				
८६१	८	लोल खड्की टोलमा बाटो निर्माण (२)		१४८५७६६			१६५०८५१	भएको	१६१९३१५	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
८६२	८	व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
८६३	८	भोलढोका देखि विकास संस्था रत्नलदान तथा आखा शिविर (वडा स्वास्थ्य कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
८६४	८	सांस्कृतिक कार्यक्रम (बालबालिका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
८६५	८	छठ पर्व शुभ कामना (भैपरि)		६०००			६०००	भएको	६०००	१००				
८६६	८	पाठेघर स्तन क्यान्सर शिविर (वडा स्वास्थ्य कार्यक्रम)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
८६७	८	मुटु उपचार खर्च (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
८६८	८	योग केन्द्र संचालन (भैपरि)		५५०००			५५०००	भएको	५५०००	१००				
८६९	८	मेयर कप राष्ट्रिय व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
८७०	८	वासवाट वन्ने हस्तकला सम्बन्धी तालीम (महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
८७१	८	बालकुमारीमा मसानघाट निर्माण (वडा नं ६ को ३४ वाट ६ लाख, ७ को १९ वाट ३ लाख, वडा नं ८ को २४ वाट १० लाख वडा नं १७ को २५ वाट ५ लाख गरी २४ लाख)		१००००००			२४०२२४९	नभएको	१५६२०००	६५				
८७२	८	दिपावली तथा छठको शुभकामना सन्देश छपाई (भैपरि)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
८७३	८	दिपावली तथा छठको शुभकामना सन्देश छपाई (भैपरि)		५६५०			५६५०	भएको	५६५०	१००				
८७४	८	तुलसीलाल स्मृति राष्ट्रिय क्लब वृद्धिचाल च्याम्पियनसिप (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
८७५	८	विर गणेशमान सिंह रनिङ कप फुटसल प्रतियोगिता (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
८७६	८	सको समी चपाछे मर्मत (१७)		१४६५८९४			१४६५८९४	भएको	१४४०५७६	९८				
८७७	८	सुबहाल सामुदायिक भवन फिनिसिङ (१९)		१४८५९१०			१६५१०१२	नभएको	५३६०००	३२				
८७८	८	सुबहाल गणेश मन्दिर मर्मत (२७)		१४९९०९८			१४९९०९८	नभएको	४८७०००	३२				
८७९	८	दापा भजन तथा नाम संगति (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
८८०	८	यलमुल न्हुछेवाहाल मन्दिर निर्माण (१८)		११९९५९७			११९९५९७	नभएको	३९००००	३३				
८८१	८	बालकुमारी मन्दिर वगैचा सरसफाई तथा फुलविरुवा (भैपरि)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
८८२	८	नागरिक शिक्षाका विषयमा तालीम तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम (भैपरि)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
८८३	८	सम्यक महादान कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
८८४	८	दोश्रो अन्तराष्ट्रिय रक्त सम्मेलन (भैपरि)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
८८५	८	चपट गणेश मन्दिर मर्मत (१६)		४९९९६६			४९९९६६	भएको	४८२८२८	९७				
८८६	८	अखपाली भवन फिनिसिङ (२२)		५०००००			५६१०१०	नभएको	१८२०००	३२				
८८७	८	होल वडी चेक अप (वडा स्वास्थ्य कार्यक्रम)		१४३०००			१४३०००	भएको	१४३०००	१००				
८८८	८	गुईत पोखरी निर्माण (२१)		१४८५८४२			१४८५८४२	भएको	१४६३६४४	९९				
८८९	८	ललित मावि शौचालय मर्मत (सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम)		१९९९९६			१९९९९६	भएको	१९९९९६	१००				
८९०	८	जेष्ठ नागरिक सम्मान (११)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
८९१	८	विजुली वत्ती जडान (२६)		८०००००			८०००००	भएको	८०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
८९२	८	वाजा मर्मत (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
८९३	८	नाम संगिति पाटी मर्मत (मर्मत)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
८९४	८	वारिष्ठा तालीम (महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
८९५	८	श्री शान्ति विद्याश्रम मावि (सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
८९६	८	नेपाल भाषा र लिपी प्रवर्द्धन (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
८९७	८	कपडाको व्याग वनाउने तालीम (महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
८९८	८	ज्यापु समाज जेष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन भवन अक्षयकोष (१)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
८९९	८	स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
९००	८	भिन्डोलाछी टोल सुधार समिति (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९०१	८	नाम संगिति (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९०२	८	कृति सौग मंका खल कृति सौग यल नाम संगिति (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
९०३	८	सौगल टोलमा न्युक जात्रा व्यवस्थापन (१५)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
९०४	८	कट्टी सौगल मंकाछे मर्मत गर्ने कार्य (१४)		४९५६६१			५५०७३५	भएको	४८९०५८	८९				
९०५	८	यल नेवा समाज (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
९०६	८	पिच्छे बुद्ध मन्दिर निर्माण तथा रंगरोगन (२०)		९९०२२४			११००२४९	नभएको	७१४०००	६५				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
९०७	८	गुईत दोमारमा व्यायाम सामान जडान तथा ब्लक छापी फलामको बार लगाउने (मर्मत)		४२११०८			४६७८९८	नभएको	१५२०००	३२				
९०८	८	बुद्ध जयन्ती (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
९०९	८	भजन कार्यक्रम (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९१०	८	लोल टोलमा ढल मर्मत तथा ब्लक छाप्ने (१३)		७७६५५२			८६२८३६	भएको	६३४४८९	७४				
९११	८	महसिका पुस्तक खरिद (भैपरि)		८७५०			८७५०	भएको	८७५०	१००				
९१२	८	विद्यालय आधारभुत प्राथमिक उपचार कार्यक्रम (बालबालिका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		३९०००			३९०००	भएको	३९०००	१००				
९१३	८	मछिन्द्रनाथ रथ परिक्रमा (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९१४	८	यगुवहाल महादेव मन्दिर पछाडी बगैचा निर्माण (३०)		६९५४३४			७७२७०४	नभएको	२५१०००	३२				
९१५	८	नाम संगति (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९१६	८	हस्तकला संघको भित्तिपात्रोमा विज्ञापन (भैपरि)		६०००			६०००	भएको	६०००	१००				
९१७	८	दाफा भजन तथा नामसंगति (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९१८	८	हात्महत्या रोकथाम तथा मानसिक सम्बन्धी कार्यक्रम (भैपरि)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
९१९	८	विजयादशमी दिपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा खेलकुद कार्यक्रम (खेलकुद)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९२०	८	व्यायाम सामान जडान (३१)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
९२१	८	कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि क्षमता अभिवृद्धि (८)		२५१३१२			२५१३१२	भएको	२५१३१२	१००				
९२२	८	स्वास्थ्य स्वयंसेविका कलेखानी भ्रमण (३)		१०७०००			१०७०००	भएको	१०७०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
९२३	८	वडाको गतिविधि प्रकाशित (भैपरि)		९९४४०			९९४४०	भएको	९९४४०	१००				
९२४	८	लगया वुगद्यो जात्रा व्यवस्थापन समिति (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९२५	८	विभिन्न टोलहरुमा डस्टविन र भाडु खरिद (फोहरमैला व्यवस्थापन)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
९२६	८	मेयर कप कराते प्रतियोगिता (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
९२७	८	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई खाद्यान्न वितरण (२९)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
९२८	८	प्रहरी प्रभाग ईमाडोल ईडा सहयोग (भैपरि)		२५०१८			२५०१८	भएको	२५०१८	१००				
९२९	८	रातो मछिन्द्रनाथको छायाङ्कन (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
९३०	८	बालकलवको लागि सामान खरिद (बालबालिका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		६३५००			६३५००	भएको	६३५००	१००				
९३१	८	आत्मरक्षा अभ्यास तालीम ((बालबालिका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम))		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
९३२	८	सिसि टिभि जडान तथा व्यवस्थापन (२५)		८०००००			८०००००	भएको	८०००००	१००				
९३३	८	उपत्यका व्यापी कराते प्रतियोगिता (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
९३४	८	उद्यमशिलता तथा बजारिकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम (महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम)		१४९८५२			१४९८५२	भएको	१४९८५२	१००				
९३५	८	ईलेक्ट्रोनिक्स तथा फर्निचर सामान खरिद २३)		५५५१५४			५५५१५४	भएको	५५५१५४	१००				
९३६	८	टहरा भत्काउने (भैपरि)		५५०००			५५०००	भएको	५५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
९३७	८	तुल्य वन्येगु कार्यक्रम संचालन (भैरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
९३८	८	विभिन्न महिला समूहहरूलाई स्पीकर तथा माईक उपलब्ध गराउन (भैरि)		२८९६००			२८९६००	भएको	२८९६००	१००				
९३९	८	गणेशमान सिंह बुद्धिचाल प्रतियोगिता (भैरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
९४०	८	नेपाल भाषा राष्ट्रिय मासिक पत्रिकामा विज्ञापन (भैरि)		९०००			९०००	भएको	९०००	१००				
९४१	८	निशुल्क नाक कान घाटी आखा शिविर (भैरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
९४२	९	का मंका अक्षयकोष स्थापना		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
९४३	९	विश्व हिन्दु परिषद (भैरि आउनेवाट)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
९४४	८, ९, १७, २८	वडाको विभिन्न स्थानमा ढल मर्मत (वडा नं ९ को वडा बजेट मर्मतबाट ४ लाख बाकी ढल मर्मतबाट)		४०००००			९६९८३९	भएको	९५५९०८	९९				
९४५	९	खपिन्छे, मंकाछे, फिनिसिङ (७)		२००००००			२९९५००९	भएको	२९९५००९	१००				
९४६	९	च्यासल दुङ्गेधारामा पानी ल्याउनको लागि पाईप राख्ने (भैरि आउनेवाट)		९९९०३			९९९०३	भएको	९९९०३	१००				
९४७	९	सप्तखेल टोल सुधार समिति फर्निचर खरिद (भैरि आउनेवाट)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
९४८	९	जगतगुरु आश्रमको लागि भजन सामान खरिद (भैरि आउनेवाट)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
९४९	९	सप्तखेल टोल सुधार समिति व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
९५०	९	तण्डुकार गुठी भवन पुन निर्माण (४)		७०००००			७७९९५९	भएको	७६८४३२	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
९५१	९	ज्यापु समज गोष्ठी कार्यक्रम		१२००००			१२००००	भएको	१२००००	१००				
९५२	९	देवनगरमा चौतारा निर्माण (१५)		१५००००			१६६७९३	भएको	१६४३२८	९९				
९५३	९	शुभकामना तथा चियापान (युवा तथा खेलकुद)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९५४	९	रातो चिभा चोकमा तेलिया ईष्ट छान्ने (१६)		५०००००			५५९४९६	भएको	५४८५९५	९८				
९५५	९	लोल मुर्दा गुठी घर निर्माण (९)		५०००००			५५५६४५	भएको	५४७४३३	९९				
९५६	९	भेलाछेमा ढल तथा तेलिया ईष्ट छान्ने (६)		५०००००			५५६४५३	भएको	५४८२२९	९९				
९५७	९	वर्लिन म्याराथन सहभागिता (युवा तथा खेलकुद)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
९५८	९	वर्लिन म्याराथन सहभागिता (युवा तथा खेलकुद)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
९५९	९	घरेलु तथा साना उद्योग व्यापार मेला (भैरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
९६०	९	वैजन्ती नारायण मन्दिर निर्माण (१०)		७०००००			७०००००	भएको	६९२९३६	९९				
९६१	९	यलकप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
९६२	९	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तथा हरितालिका तिज सेभेनस्टार फोरके टेलिभिजन (सूचना तथा संचार)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
९६३	९	विजया दशमी तथा दिपावली छठको शुभकामना विज्ञापन (भैरि)		२२६००			२२६००	भएको	२२६००	१००				
९६४	९	रक्तदान कार्यक्रम (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
९६५	९	मंका भवन निर्माण (१)		३००००००			३३३४९९९	भएको	३२८५६२७	९९				
९६६	९	नेपाल सम्बतको उपलक्ष्यमा गरिएको साताव्यापी कार्यक्रम (युवा तथा खेलकुद)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
९६७	९	युवा आमन्त्रित फुटबल प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		९६०००			९६०००	भएको	९६०००	१००				
९६८	९	वडा कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		३२००००			३२००००	भएको	३२००००	१००				
९६९	९	कलाकार तथा स्वयंसेवकको लागि खाजा (भैपरि)		१४००००			१४००००	भएको	१४००००	१००				
९७०	९	वडा कार्यालयबाट गर्दै आईरहेको विभिन्न तालीम तथा कार्यक्रमहरूको वृत्तचित्र निर्माण (सूचना तथा संचार)		२९९९६३			२९९९६३	भएको	२९९९६३	१००				
९७१	९	नाम संगति पाठ संचालन (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९७२	९	छुस्याफल बाटो मर्मत (भैपरि)		१४९७९			१४९७९	भएको	१४९७९	१००				
९७३	९	नाम संगति एवं ज्ञानमाला भजन समूहको लागि दैनिक पुजा तथा खाजा (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९७४	९	निशुल्क स्वास्थ्य शिविर (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
९७५	९	वडावासी रक्त सेवा (२७)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
९७६	९	क्रिकेट टूर्नामेन्ट (युवा तथा खेलकुद)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
९७७	९	भिटामिन ए तथा सचेतना रयाली (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		२८२००			२८२००	भएको	२८२००	१००				
९७८	९	क्वलाछीमा योग प्रशिक्षण तथा व्यायाम (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
९७९	९	कौशी खेती लागु औषध तथा महिला अन्तरक्रिया कार्यक्रम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		१०१४१०			१०१४१०	भएको	१०१४१०	१००				
९८०	९	वडावासीको लागि रक्त सेवा (२७)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
९८१	९	नगर स्वास्थ्य केन्द्रको लागि फ्रिज खरिद (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन)		२७६८५०			२७६८५०	भएको	२७६८५०	१००				
९८२	९	सुखावासमा परियत्ति शिक्षा संचालन (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		४८०००			४८०००	भएको	४८०००	१००				
९८३	९	विर गणेशमान सिंह फुटसल प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
९८४	९	तनाव व्यवस्थापन अन्तरक्रिया (भैपरि)		१८०००			१८०००	भएको	१८०००	१००				
९८५	९	खपिनछे योग कक्षा कार्यक्रम (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		१२००००			१२००००	भएको	१२००००	१००				
९८६	९	चतुर्मास दाफा भवन समूह पुजा (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
९८७	९	लक्ष्य चैत्य गुठी संरक्षण (२१)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
९८८	९	रत्नाकार महाविहार निर्माण (वडा नं ९ को सि.न १२ बाट ९ लाख र वडा नं ११ को सि.न.४ बाट ४ लाख)		९०००००			१४५०२०४	भएको	१४२८११३	९८				
९८९	९	खोकना बाह्रवर्षे मेला जात्रा प्रत्यक्ष प्रशारण (सूचना तथा संचार)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९९०	९	योमरी पुर्णिमा कार्यक्रम (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
९९१	९	निजी श्रोत कार्यरत शिक्षक पारिश्रमिक (२३)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
९९२	९	युवा लक्षित व्यक्तित्व विकास एवं क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम (युवा लक्षित रोजगारमूलक तालीम)		१८००००			१८००००	भएको	१८००००	१००				
९९३	९	धुम्बहाल टोल चोक गल्ली मन्दिर वरिपरि मर्मत (भैपरि)		८८१९०			८८१९०	भएको	८८१९०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
९९४	९	फुटसल प्रतियोगिता तथा बालबालिका उदघोषण तालीम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		३६८६१९			३६८६१९	भएको	३६८६१९	१००				
९९५	९	उद्यमशिलता तथा बजारिकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		१९८६०२			१९८६०२	भएको	१९८६०२	१००				
९९६	९	हराएको मुर्ति फेरा पारिएकोले बाजागाजा सहित रयाली (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		९८०००			९८०००	भएको	९८०००	१००				
९९७	९	रक्तदान तथा आखा डेन्टल शिविर कार्यक्रम (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
९९८	९	तायछेननी र छुस्याफलमा ब्लक छाप्ने (सि.न.१४ वाट ७ लाख र १९ वाट २ लाख समेत)		९०००००			१००५५४६	भएको	९९०६८६	९९				
९९९	९	का मंका भवन निर्माण (३)		१८०००००			२०००३५१	भएको	१९७०७८९	९९				
१०००	९	वृहत रक्तदान (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१००१	९	शहिदको सम्मनामा द्विप प्रज्वलन माल्यार्पण (भैपरि)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
१००२	९	खुल्ला रक्तदान (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		१२०००			१२०००	भएको	१२०००	१००				
१००३	९	स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक सन्देश प्रकाशन (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१००४	९	होनननी फल्वा पुन निर्माण (८)		५०००००			५६०३९६	भएको	५१९४९८	९३				
१००५	९	स्वास्थ्य स्वयंसेविका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अवलोकन भ्रमण (३७)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१००६	९	स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहायक प्रशिक्षण कार्यक्रम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१००७	९	सम्यक पर्व प्रशारण (सूचना तथा संचार)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१००८	९	ज्यापु समाजको वार्षिक साधारण सभामा अन्तर टोल व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (ज्यापु समाज)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१००९	९	कविलास नाटयेश्वर मन्दिरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		८५०००			८५०००	भएको	८५०००	१००				
१०१०	९	शंखमुल पार्क संरक्षण तथा सफाई (शंखमुल पार्क व्यवस्थापन)		३०७४००			३०७४००	भएको	३०७४००	१००				
१०११	९	क्वयलाछी च्यास टोल सुधार समिति (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
१०१२	९	चतुर्मास दाफा भजन समूह (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१०१३	९	नाम संगति संचालन (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१०१४	९	चवुगाहिटी मंकाछे फिनिसिड ((वडा नं ११ को सि.न.१२ वाट २० लाख र वडा नं ९ को सि.न.१८ वाट ९ लाख समेत)		९०००००			२९६४८८४	नभएको	९६३९५२	३३				
१०१५	९	वृहत स्वास्थ्य शिविर (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
१०१६	९	युवा लक्षित रोजगार तथा उद्यमशिलता अभिवृद्धि तालीम (युवा लक्षित रोजगारमूलक तालीम)		२८००००			२८००००	भएको	२८००००	१००				
१०१७	९	कौशी खेती तालीम (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१०१८	९	विर गणेशमान सिंह फुटसल प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
१०१९	९	ज्ञान संगति भक्तजनको लागि चियापान (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१०२०	९	भजन कृतन समूह प्रसाद वितरण (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१०२१	९	चतुर्मास दाफा भजन समूह (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
१०२२	९	फोहर संकलन सवारी चालक पारिश्रमिक (वातावरण सुधार कार्यक्रम)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
१०२३	९	शंखमलेश्वर भजन समूह प्रसाद (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१०२४	९	बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		१४००००			१४००००	भएको	१४००००	१००				
१०२५	९	जेसिस भवन मर्मत (१३)		५०००००			५७७५४६	भएको	५५३६६९	९६				
१०२६	९	तः स्वा छो पुन निर्माण (५)		९०९३७			१०१०४१	भएको	१०१०४१	१००				
१०२७	९	च्यासल रुद्रायणी देवीको नाच प्रदर्शन (जेष्ठ नागरिक सम्मान)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१०२८	९	बुद्ध भजन श्रव्य दृश्य वनाई प्रचार प्रसार (सूचना तथा संचार)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१०२९	९	ज्यापु समाज जेष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन भवन संचालन अक्षयकोष (ज्यापु समाज)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
१०३०	९	खपिन्छमा ढल निर्माण (तः स्वा छो पुन निर्माण, संशोधन भएको)		२०९०००			२३२६२०	नभएको	७५०००	३२				
१०३१	९	खपिन्छे मंकाछे फिनिसिङ्ग (सि.न.११ संशोधन भएको)		८०००००			८९३५७०	नभएको	२९००००	३२				
१०३२	९	का मंका भवन निर्माण (२ संशोधन भएको)		१००००००			१११२५२३	नभएको	३६१०००	३२				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१०३३	९	रक्तदान (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१०३४	९	लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरण कार्यक्रम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१०३५	९	सेल्फमेकअप नेल आर्ट तालीम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
१०३६	९	ललित कल्याण केन्द्र आधारभुत विद्यालय भक्ता (भैरवि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१०३७	९	कला संस्कृति दैमासिक पत्रिका प्रकाशन (२५)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
१०३८	९	लप्सी क्याण्डि बनाउने तालीम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		१७५०००			१७५०००	भएको	१७५०००	१००				
१०३९	९	नेपाल भाषा र नेपाल लिपीको विकास संरक्षण (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१०४०	९	बालकुमारी मन्दिर परिसरमा रंगरोगन (भैरवि)		९०००			९०००	भएको	९०००	१००				
१०४१	९	प्रधानध्यापक तथा सहायकको लागि भक्ता (भैरवि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१०४२	९	नाम संगति (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१०४३	९	निशुल्क आखा शिविर (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१०४४	९	ललित कल्याण केन्द्र आधारभुत विद्यालय (२४)		३९८९५०			३९८९५०	भएको	३९८९५०	१००				
१०४५	९	योग प्रशिक्षण कार्यक्रम (भैरवि)		१२००००			१२००००	भएको	१२००००	१००				
१०४६	९	चतुर्मास दाफा भजन समूह (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१०४७	९	नामसंगति पाठ एवं ज्ञानमाला भजन समूह अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१०४८	९	नामसंगति पाठ एवं ज्ञानमाला भजन समूह अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१०४९	९	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कानून सचेतना कार्यक्रम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		३८०००			३८०००	भएको	३८०००	१००				
१०५०	९	प्रथम मेयर कप खुल्ला बुद्धिचाल क्विज प्रयोगिता (भैरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१०५१	९	मातृभाषा पत्रकारिता शताब्दी वर्ष (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१०५२	९	जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		८५०००			८५०००	भएको	८५०००	१००				
१०५३	९	बुद्ध जयन्ती समारोह (सूचना तथा संचार)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
१०५४	९	मछिन्द्र नाथको रथ यात्रा (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
१०५५	९	उदघोषण तथा नेतृत्व क्षमता विकास तालीम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
१०५६	९	खपिन्डे स्वास्थ्य चौकी फिनिसिङ (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन)		११२२९७२			११२२९७२	भएको	११०५०३८	९८				
१०५७	९	मछिन्द्रनाथ रथयात्रा जुस वितरण (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१०५८	९	अभिभावक शिक्षा सम्बन्धी तालीम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
१०५९	९	ज्ञानमाला भजन (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१०६०	९	सक्रात्मक सोच तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तालीम (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
१०६१	९	सडक बत्ती तथा सिसि टिभि मर्मत पारिश्रमिक (३६)		१९७४००			१९७४००	भएको	१९७४००	१००				
१०६२	९	बुद्ध मूर्तिमा पर्वा स्थापना, सप्तखेल (१७)		६९८०००			६९८०००	भएको	६९८०००	१००				
१०६३	९	वडा कार्यालयको लागि प्रिन्टर, टेबल, चियर खरिद (भैपरि)		६४०९५			६४०९५	भएको	६४०९५	१००				
१०६४	९	सडक बत्ती जडान (३४)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
१०६५	९	क्यारियर गाईडेन्स (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		१३००००			१३००००	भएको	१३००००	१००				
१०६६	९	वडा बाल अधिकार (वातावरण सुधार कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१०६७	९	रोजगार मूलक कार्यक्रम (युवा लक्षित रोजगारमूलक तालीम)		१६००००			१६००००	भएको	१६००००	१००				
१०६८	९	फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको लागि सचेतना कार्यक्रम (महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		१०३०००			१०३०००	भएको	१०३०००	१००				
१०६९	९	वृत्तचित्र बनाई प्रसारण (सूचना तथा संचार)		९८०००			९८०००	भएको	९८०००	१००				
१०७०	९	सिथि नख पर्व (वातावरण सुधार कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१०७१	९	इलेक्ट्रोनिक तथा फर्निचर खरिद, भि मुना पुचः (भैपरि)		९८४८०			९८४८०	भएको	९८४८०	१००				
१०७२	९	स्टील टेबल ज्यापु समाज (भैपरि)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
१०७३	९	नसर्ने रोग सचेतना कार्यक्रम (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१०७४	९	तेक्वाण्डो सम्बन्धी सामान खरिद, च्यासल तेक्वाण्डो डोजाङ्ग (भैपरि)		९९३२७			९९३२७	भएको	९९३२७	१००				
१०७५	९	वाद्यवादन सामान खरिद (भैपरि)		१७७४१०			१७७४१०	भएको	१७७४१०	१००				
१०७६	९	इलेक्ट्रोनिक खरिद, नगर स्वास्थ्य केन्द्र: (भैपरि)		१९९५९६			१९९५९६	भएको	१९९५९६	१००				
१०७७	९	डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी तालीम (युवा लक्षित रोजगारमूलक तालीम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१०७८	९	विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सामान खरिद (भैपरि)		९९७७९			९९७७९	भएको	९९७७९	१००				
१०७९	९	वडाको गतिविधि वृत्तचित्र वनाई नेपाल मण्डल टेलिभिजनबाट प्रसारण (सूचना तथा संचार)		१२००००			१२००००	भएको	१२००००	१००				
१०८०	९	धिम्रे बाजा तथा नृत्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (अमूर्त सम्पदा संरक्षण)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१०८१	१०	पारिश्रमिक (वडा कार्यालय परिसर तथा वडाभरी सरसफाई गर्नको लागि सफाईकर्मी ३ जना र ईलेक्ट्रिसियन १ जना र सरसफाई सामग्री खरिदका लागिवाट)		६५४७२०			६५४७२०	भएको	६५४७२०	१००				
१०८२	१०	वडा भवन निर्माण (वडा वजेटबाट १५ लाख र वडा भवनबाट ५० लाख समेत)		१५०००००			६४९७७६४	भएको	६३०३३११	९७				
१०८३	१०	डेगु रोग औषधी छर्कने (वडा कार्यालय परिसर तथा वडाभरी सरसफाई गर्नको लागि सफाईकर्मी ३ जना र ईलेक्ट्रिसियन १ जना र सरसफाई सामग्री खरिदका लागिवाट)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१०८४	१०	वडा कार्यालय मुल ढोका पुजा (भैपरि)		४६६६२			४६६६२	भएको	४६६६२	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१०८५	१०	जन्मदत्ता खर्च (वच्चा जन्मेको ३५ दिन भित्र जन्मदत्ता गरेमा उपहार कार्यक्रमबाट)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
१०८६	१०	मृत्युदत्ता खर्च (मृत्यु भएको ३५ दिन भित्र मृत्यु दत्ता गरेमा किरिया खर्च दिने कार्यक्रमबाट)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
१०८७	१०	विभिन्न ठाउँमा ढल निर्माण (मर्मत)		७०७६२			७०७६२	भएको	७०७६२	१००				
१०८८	१०	फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको श्रव्यदृश्य डकुमेन्ट्री निर्माण (२२)		४९७९९९			४९७९९९	भएको	४९७९९९	१००				
१०८९	१०	यलकप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१०९०	१०	न्हुदया भिन्तुना कार्यक्रम		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१०९१	१०	महिला सम्बन्धी पोषण सचेतना (वडामा क्रियाशिल महिला समूह र महिला विकास कार्यक्रम)		२७२४३			२७२४३	भएको	२७२४३	१००				
१०९२	१०	हरियाली मार्गमा ढलान (मर्मत)		५४४५६७			५४४५६७	भएको	५३५१११	९८				
१०९३	१०	ईलेक्ट्रिकल दुई पाग्रे साधन र ट्राईसाईकल खरिद (४२)		८०००००			८०००००	भएको	८०००००	१००				
१०९४	१०	वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
१०९५	१०	तीजको कार्यक्रम (महिलाहरूको तीज तथा नारी दिवस कार्यक्रम)		१९८५००			१९८५००	भएको	१९८५००	१००				
१०९६	१०	नवदुर्गा पुजा (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१०९७	१०	पाटन दरवार स्क्वायर भ्रमण (बालबालिका/बालक्लव तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम)		१९६५०			१९६५०	भएको	१९६५०	१००				
१०९८	१०	वाग्मती पुल मुनि सफाई (वडा कार्यालय परिसर तथा वडाभरी सरसफाई गर्नको लागि सफाईकर्मी ३ जना र ईलेक्ट्रिसियन १ जना र सरसफाई सामग्री खरिदका लागि)		३०७४०			३०७४०	भएको	३०७४०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१०९९	१०	चाकुपाट दोभार मन्दिर परिसर गेट निर्माण (मर्मत)		१८२८०			१८२८०	भएको	१८२८०	१००				
११००	१०	किशोर श्रेष्ठको गल्लीमा ब्लक छान्ने (७)		७७८०१२			७७८०१२	भएको	७६६५१५	९९				
११०१	१०	तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक कार्यक्रम		३३४५४५			३३४५४५	भएको	३३४५४५	१००				
११०२	१०	जेष्ठ नागरिक सम्मान (जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम)		६३०१५			६३०१५	भएको	६३०१५	१००				
११०३	१०	लामपाटीमा ब्लक मर्मत (९)		१०८३०४४			१०८३०४४	भएको	१०६३२२०	९८				
११०४	१०	अर्थोपेटिका देखि चस्मा घरसम्म ब्लक छान्ने (५)		१६६७६०९			१६६७६०९	भएको	१५२२३७०	९१				
११०५	१०	वडा कार्यालयमा सामान सारेको (भैपरि)		७७९२५			७७९२५	भएको	७७९२५	१००				
११०६	१०	ज्वागल छवास मार्ग तथा रियो मार्गमा स्पीड ब्रेकर राखेको (स्पी ब्रेकर निर्माण)		९६९५४			९६९५४	भएको	९६९५४	१००				
११०७	१०	नया निर्माण वडा भवनमा पर्दा खरिद (वडा कार्यालयमा मेशिनरी सामान तथा फर्निचर खरिद कार्य)		६७४३८			६७४३८	भएको	६७४३८	१००				
११०८	१०	नया वडा भवनमा नेम प्लेट (वडा कार्यालयमा मेशिनरी सामान तथा फर्निचर खरिद कार्य)		१९६४७			१९६४७	भएको	१९६४७	१००				
११०९	१०	ईरिक्सा मर्मत (भैपरि)		१०८५०			१०८५०	भएको	१०८५०	१००				
१११०	१०	प्रहरी प्रभाग पाटनढोका मोटरसाईकल मर्मत (सवारी साधन ईन्धन, मर्मत वडा कार्यालय र प्रहरी प्रभाग)		१०३००			१०३००	भएको	१०३००	१००				
११११	१०	प्रहरी प्रभाग हनुमानस्थान रंगरोगन तथा मर्मत (सवारी साधन ईन्धन, मर्मत वडा कार्यालय र प्रहरी प्रभाग)		१०५००			१०५००	भएको	१०५००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१११२	१०	प्रहरी प्रभाग पुल्चोक मोटरसाईकल मर्मत (सवारी साधन ईन्धन, मर्मत वडा कार्यालय र प्रहरी प्रभाग)		१९०००			१९०००	भएको	१९०००	१००				
१११३	१०	वडाको प्रयोजनमा ईन्धन (सवारी साधन ईन्धन, मर्मत वडा कार्यालय र प्रहरी प्रभाग)		१४१८०			१४१८०	भएको	१४१८०	१००				
१११४	१०	खेलकुद (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		८६७००			८६७००	नभएको	२८०००	३२				
१११५	१०	नया भवनमा ईन्टरकम जडान (वडा कार्यालयमा मेशिनरी सामान तथा फर्निचर खरिद कार्य)		२१०३४९			२१०३४९	भएको	२१०३४९	१००				
१११६	१०	स्वास्थ्य केन्द्रलाई औषधी खरिद (३४)		१४४३८४			१४४३८४	भएको	१४४३८४	१००				
१११७	१०	नेशनलाईड स्टुडेन्ट पावरलिफ्टिङ मिट (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१११८	१०	स्वास्थ्य शिविर संचालन खर्च (वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिद्वारा स्वास्थ्य शिविर तथा अवलोकन र स्वास्थ्य सामग्री खरिद)		१०५००			१०५००	भएको	१०५००	१००				
१११९	१०	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम (वडामा क्रियाशिल महिला समूह र महिला विकास कार्यक्रम)		२४७५०			२४७५०	भएको	२४७५०	१००				
११२०	१०	भिन्तुना कार्यक्रममा सम्वजी तथा नेवारी पोशाक वितरण (न्हुदया भिन्तुना कार्यक्रम)		९९२३०			९९२३०	भएको	९९२३०	१००				
११२१	१०	हस्तकला व्यापार मेलामा सहभागिता (वडामा क्रियाशिल महिला समूह र महिला विकास कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
११२२	१०	विभिन्न स्थानमा सडक वती		९४७८८			९४७८८	भएको	९४७८८	१००				
११२३	१०	ल्होसार पर्व (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
११२४	१०	लामपाटी ढल निकास (मर्मत)		२१८८६१			२४३१७९	भएको	१८५७५१	७६				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
११२५	१०	वडा भवन उदघाटन व्यवस्थापनवाट २ लाख र नपुग रकम भैपरिवाट)		३५५०५७			३५५०५७	भएको	३५५०५७	१००				
११२६	१०	जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य जाच (आधुनिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा प्रशासनिक खर्च तथा ल्याव टेक्निसियनको तलब)		३८४२०			३८४२०	भएको	३८४२०	१००				
११२७	१०	सि.न.२८वाट प.अ.भक्तको लागि ३० हजार, सि.न.३१ जेहेन्दार विपन्न विद्यार्थी छात्रवृद्धिको लागि १ लाख ५० हजार र सि.न.३२ वाट सिप कार्यक्रमको लागि ४ लाख समेत		५८००००			५८००००	भएको	५८००००	१००				
११२८	१०	सरसफाई सामान खरिद (वडा कार्यालय परिसर तथा वडाभरी सरसफाई गर्नको लागि सफाईकर्मी ३ जना र ईलेक्ट्रिसियन १ जना र सरसफाई सामग्री खरिदका लागि)		७७२६९			७७२६९	भएको	७७२६९	१००				
११२९	१०	जेष्ठ नागरिक एकल महिला धैव धार्मिक अवलोकन भ्रमण (जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम)		३३५३२७			४३५०००	भएको	३३५३२७	७७				
११३०	१०	शिक्षक तालीम कार्यक्रम (३०)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
११३१	१०	ईन्जिनियरिङ कलेजमा रहेको रुखहरु जोखिम भएकोले कटान (भैपरि)		४५२३५५			४५२३५५	भएको	४५२३५५	१००				
११३२	१०	डाक्टर सेवा (आधुनिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा प्रशासनिक खर्च तथा ल्याव टेक्निसियनको तलब)		१९५००			१९५००	भएको	१९५००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
११३३	१०	स्वास्थ्यकर्मीको लागि ज्याकेट (आधुनिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा प्रशासनिक खर्च तथा ल्याब टेक्निसियनको तलब)		२४४९९			२४४९९	भएको	२४४९९	१००				
११३४	१०	वागमती करिडोर फुटबल चौरमा गोलपोष्ट निर्माण (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		३५४९७			३५४९७	भएको	३५४९७	१००				
११३५	१०	छवास गल्लीमा सोकपिट निर्माण (मर्मत)		१५९०५			१५९०५	भएको	१५९०५	१००				
११३६	१०	वडा कार्यालय अगाडी विजुलीको खम्बा राखिएको (मर्मत)		२६८०३			२६८०३	भएको	२६८०३	१००				
११३७	१०	फ्लेक्स प्रिन्ट तथा फ्रेम खरिद (वडा कार्यालय परिसर तथा वडाभरी सरसफाई गर्नको लागि सफाईकर्मी ३ जना र ईलेक्ट्रिसियन १ जना र सरसफाई सामग्री खरिदका लागि)		२४९२७			२४९२७	भएको	२४९२७	१००				
११३८	१०	वडा भवनमा लाईम एटेन्डेन्स सिस्टम जडान (वडा कार्यालयमा मेशिनरी सामान तथा फर्निचर खरिद कार्यवाट २ लाख ५५ हजार र भैपरिवाट १६९२९२)		४९६२९२			४९६२९२	भएको	४९६२९२	१००				
११३९	१०	वडा कार्यालयमा फर्निचर (वडा कार्यालयमा मेशिनरी सामान तथा फर्निचर खरिद कार्य)		४६६९५७			४६६९५७	भएको	४६६९५७	१००				
११४०	१०	तिलोत्तमा तथा सिमरा कप फुटबल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		७०००००			७०००००	भएको	७०००००	१००				
११४१	१०	अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रदान (वडामा क्रियाशिल महिला समूह र महिला विकास कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	नभएको	३३०००	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
११४२	१०	महादान कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
११४३	१०	दोश्रो हिमालय वृक्षी अन्तराष्ट्रिय भेट्टान फुटबल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		७११००			७११००	भएको	७११००	१००				
११४४	१०	स्वास्थ्य सेवा पारिश्रमिक (आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा प्रशासनिक खर्च तथा ल्याब टेक्निसियनको तलब)		७९६२५			७९६२५	भएको	७९६२५	१००				
११४५	१०	पानीको प्वाइन्ट जडान (मर्मत)		२४४७९			२४४७९	भएको	२४४७९	१००				
११४६	१०	डिएभि होस्टेलको पश्चिम बाटोमा ढल निर्माण (४)		८४५५३४			९३९४८२	भएको	९००२४८	९६				
११४७	१०	वडा भवनको लागि फाईल रयाक निर्माण (मर्मत)		७४०२१			७४०२१	भएको	७४०२१	१००				
११४८	१०	भेट्टान फुटबल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
११४९	१०	सरस्वती मार्ग चाकुपाट ब्लक छाप्ने (१)		७८३७७७			८७०८६४	भएको	८५१०२८	९८				
११५०	१०	माई क्लियर व्याग खरिद (पंजिकरण व्यवस्थापन तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रसं माई क्लियर व्याग प्रदान)		३३६१७			३३६१७	भएको	३३६१७	१००				
११५१	१०	भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली छापीएको (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
११५२	१०	ईन्धन (सवारी साधन ईन्धन, मर्मत वडा कार्यालय र प्रहरी प्रभाग)		२८८८४			२८८८४	भएको	२८८८४	१००				
११५३	१०	सरसफाई सामान खरिद (वडा कार्यालय परिसर तथा वडाभरी सरसफाई गर्नको लागि सफाईकर्मी ३ जना र ईलेक्ट्रिसियन १ जना र सरसफाई सामग्री खरिदका लागि)		६५१४४			६५१४४	भएको	६५१४४	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
११५४	१०	डायमण्ड मार्गमा ब्लक छान्ने (यसको सि.न.३ १२ लाख, सि.न.६ वाट ३ लाख र सि.न.१४ वाट ६ लाख समेत) शोधन भएको		२१०००००			२३८७८९७	भएको	२३३६९६५	९८				
११५५	१०	अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रम (वडामा क्रियाशिल महिला समूह र महिला विकास कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
११५६	१०	फाईल खरिद (पंजिकरण व्यवस्थापन तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रसं माई क्लियर व्याग प्रदान)		९७८८६			९७८८६	भएको	९७८८६	१००				
११५७	१०	राजश्वको लागि क्वीआर कोड (भैपरि)		३४९००			३४९००	भएको	३४९००	१००				
११५८	१०	व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रको लागि नेपाली कागज खरिद ((पंजिकरण व्यवस्थापन तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रसं माई क्लियर व्याग प्रदान)		१८३००			१८३००	भएको	१८३००	१००				
११५९	१०	पाटन संयुक्त क्याम्पस प्राध्यापक तथा कर्मचारी महिला समूहको स्थापना दिवस (महिलाहरूको तीज तथा नारी दिवस कार्यक्रम)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
११६०	१०	पोखरा र घान्द्रुक अवलोकन भ्रमण (वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिद्वारा स्वास्थ्य शिविर तथा अवलोकन र स्वास्थ्य सामग्री खरिद)		२८२५००			२८२५००	भएको	२८२५००	१००				
११६१	१०	कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अवलोकन भ्रमण (वडाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		२७११०९			२७११०९	भएको	२७११०९	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
११६२	१०	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई औषधी खरिद (आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा प्रशासनिक खर्च तथा ल्याब टेक्सिसियनको तलब)		१९४२०५			१९४२०५	भएको	१९४२०५	१००				
११६३	१०	बागमती करिडोर स्थित पार्क र पार्किङ्ग स्थलमा विभिन्न निर्माण कार्य (सि.न.४० वाट ८ लाख र २० को ३ लाख मध्ये १ लाख ५० हजार समेत)		९१३१२४			१०१४५८२	भएको	९७५७७३	९६				
११६४	१०	ग्रासरूट फुटबल कार्यक्रम (बालबालिका/बालक्लब तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
११६५	१०	प्रसूति गृह नजिक ढल व्यवस्थापन (४८ तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक कार्यक्रम संशोधन)		१५४५८७			१७१७६३	भएको	१६४६७०	९६				
११६६	१०	गणेशमान सिंह बुद्धिचाल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
११६७	१०	वडास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी (वडा भेला तथा प्रगति समिक्षा कार्यक्रम)		८५८८०			८५८८०	भएको	८५८८०	१००				
११६८	१०	योजना तर्जुमा कार्यक्रम (वडामा क्रियाशिल महिला समूह र महिला विकास कार्यक्रम)		६२३३०			६२३३०	भएको	६२३३०	१००				
११६९	१०	समूह व्यवस्थापन तालीम (वडामा क्रियाशिल महिला समूह र महिला विकास कार्यक्रम)		४६६००			४६६००	भएको	४६६००	१००				
११७०	१०	सफाई सामान खरिद (३९)		४७२४६			४७२४६	भएको	४७२४६	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
११७१	१०	वालक्लवका सदस्यहरूलाई छाउनी संग्रहालय र स्वयम्भु अवलोकन भ्रमण (वालवालिका/वालक्लव तथा वालवालिका लक्षित कार्यक्रम)		३६९३०			३६९३०	भएको	३६९३०	१००				
११७२	१०	सवारी ईन्धन (सवारी साधन ईन्धन, मर्मत वडा कार्यालय र प्रहरी प्रभाग)		१७१३६			१७१३६	भएको	१७१३६	१००				
११७३	१०	वडा कार्यालयलाई आवश्यक सामान खरिद		१४६१६६			१४६१६६	भएको	१४६१६६	१००				
११७४	१०	करदाता फाईल खरिद (४१)		६१००३			६१००३	भएको	६१००३	१००				
११७५	१०	सूचना प्रकाशन (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		६०००			६०००	भएको	६०००	१००				
११७६	१०	बुद्ध जयन्ती (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
११७७	१०	मन्द लेखन प्रतियोगिता (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
११७८	१०	बागमती पुल पश्चिम पट्टी निर्माण भएको दुईधारा र सत्तलको कार्य पुरा गर्ने (वडामा क्रियाशिल महिला समूह र महिला विकास कार्यक्रम)		३०५५६१			३०५५६१	भएको	२९४५०९	९६				
११७९	१०	बाराही मन्दिरमा मेटल मेन्स लगायत निर्माण कार्य (संशोधन)		७६५०३९			७६५०३९	भएको	७६२८४५	१००				
११८०	१०	शेरम्याम्प नजिकको वाटोमा सोक पिट बनाउने (संशोधन १९)		९७६२२			९७६२२	भएको	९७६२२	१००				
११८१	१०	कोपण्डोल बागमती करिडोरमा ढल व्यवस्थापन (संशोधन १९)		७६४८६			७६४८६	भएको	७६४८६	१००				
११८२	१०	नयाँ वडामा सामान सार्दा मर्मत जडान खर्च (१०)		९९६१२३			९९६१२३	भएको	९९६१२३	१००				
११८३	१०	विभिन्न स्थानमा स्पिड ब्रेकर राख्ने (संशोधन)		१९०४७१			१९०४७१	भएको	१९०४७१	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
११८४	१०	जेष्ठ नागरिक उपचार घर दैले कायुक्रम (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा प्रशासनिक खर्च तथा ल्याव टेक्सिसियनको तलब)		७३५००			७३५००	भएको	७३५००	१००				
११८५	१०	विभिन्न सरसफाई तथा स्टेशनरी सामान खरिद (भैपरि)		५३३१९			५३३१९	भएको	५३३१९	१००				
११८६	१०	ज्वागल चोकमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जडान (१३)		९८८४११			९८८४११	भएको	९८८४११	१००				
११८७	१०	स्ट्रिट लाईट र विद्युतिय सामान खरिद (सडक वत्ती जडान तथा मर्मत)		५४३२८३			५४३२८३	भएको	५४३२८३	१००				
११८८	१०	खेलकुद सामान खरिद (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		७४७४९			७४७४९	भएको	७४७४९	१००				
११८९	१०	विभिन्न सफाई तथा स्टेशनरी सामान खरिद (भैपरि)		१९४७०			१९४७०	भएको	१९४७०	१००				
११९०	१०	वडावासीको स्वास्थ्य जाच (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा प्रशासनिक खर्च तथा ल्याव टेक्सिसियनको तलब)		२११२५			२११२५	भएको	२११२५	१००				
११९१	१०	प्रगति शिक्षा सदन मावि साधारण चेकजाच कार्यक्रम (वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिद्वारा स्वास्थ्य शिविर तथा अवलोकन र स्वास्थ्य सामग्री खरिद)		५०१००			५०१००	भएको	५०१००	१००				
११९२	११	चामुण्डा माई भजन खल (सम्पदा संरक्षणवाट)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
११९३	११	पुरुषोत्तम महात्म्य कथा वाचन कार्यक्रम (सम्पदा संरक्षणवाट)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
११९४	११	सडक वत्ती		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नपा रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
११९५	११	कुम्भेश्वर आधारभुत विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाजा (भैपरि)		६६०००			६६०००	भएको	६६०००	१००				
११९६	११	वडा कार्यालय सरसफाई		१८००००			१८००००	भएको	१८००००	१००				
११९७	११	कुम्भेश्वर मन्दिर परिसर मर्मत (मर्मत)		६७२१६			६७२१६	भएको	६७२१६	१००				
११९८	११	खेलकुद सामान खरिद (युवा तथा खेलकुद)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
११९९	११	ईन्द्र जात्राको अवसरमा सास्कृतिक कार्यक्रम (भैपरि)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
१२००	११	नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज (भैपरि)		११०००			११०००	भएको	११०००	१००				
१२०१	११	शंखमुलघाट आसपास क्षेत्र सरसफाई (ममत)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१२०२	११	मेयर कप वडा टेवल टेनिस प्रतियोगिता (३३)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
१२०३	११	सूचना प्रकाशन (भैपरि)		४०००			४०००	भएको	४०००	१००				
१२०४	११	७ दिने डिजिटल मार्केटिङ तालीम (एकल महिला/जेष्ठ नागरिक क्षमता विकास तथा सहयोग कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	नभएको	१८००००	६०				
१२०५	११	एसईई उत्तिर्ण विद्यार्थी सम्मान (शिक्षा सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१२०६	११	समूह व्यवस्थापन तालीम (युवा तालीम तथा विकास)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१२०७	११	वेकरी तालीम (युवा तालीम तथा विकास)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१२०८	११	वाजागाजा खरिद (सम्पदा संरक्षणबाट)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१२०९	११	यम्बाको गुठीछेमा पानी टयाङ्की तथा तेलिया ईट्टा छान्ने (११)		९५०२१२			१०५५७९१	भएको	१०१४३३८	९६				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१२१०	११	नाम संगति कार्यक्रम (सम्पदा संरक्षण)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
१२११	११	मेयर कप वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		४२१०००			४२१०००	भएको	४२१०००	१००				
१२१२	११	स्कुटर खरिद (भैपरि)		३०५९००			३०५९००	भएको	३०५९००	१००				
१२१३	११	महिला उद्यमी मेला (एकल महिला/जेष्ठ नागरिक क्षमता विकास तथा सहयोग कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१२१४	११	१ दिने फोहर व्यवस्थापन कार्यक्रम (एकल महिला/जेष्ठ नागरिक क्षमता विकास तथा सहयोग कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१२१५	११	शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरुलाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण (बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्षमता विकास)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१२१६	११	बालबालिकाको लागि उदघोषण तथा व्यक्तित्व विकास तालीम (बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्षमता विकास)		२०५०००			२०५०००	भएको	२०५०००	१००				
१२१७	११	जेष्ठ नागरिकको लागि घरदैलो निशुल्क स्वास्थ्य शिविर (स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम)		३९५०००			३९५०००	भएको	३९५०००	१००				
१२१८	११	हाम्रो नियम र तबला खदिर (भैपरि)		८७०००			८७०००	भएको	८७०००	१००				
१२१९	११	सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालन (सम्पदा संरक्षणबाट)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१२२०	११	बालबालिकाको लागि फुटसल कार्यक्रम (बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्षमता विकास)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१२२१	११	बालबालिकाको रोबोटिक्स तालीम (शिक्षा सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम)		२८७०००			२८७०००	भएको	२८७०००	१००				
१२२२	११	श्री आय मन्जुश्री नाम संगिति प्रशिक्षण (सम्पदा संरक्षण)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
१२२३	११	जनै पुर्णिमा स्वास्थ्य शिविर (स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम)		१२००००			१२००००	भएको	१२००००	१००				
१२२४	११	मणिङो टोलमा ढलको ढक्कन (मर्मत)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१२२५	११	ब्रगलामुखी मन्दिरको बालमा रंगरोगन (मर्मत)		९८५२९			९८५२९	भएको	९८५२९	१००				
१२२६	११	प्रहरी प्रभाग पुल्चोकलाई सोफा खरिद (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१२२७	११	लाओस राईको पुस्तक खरिद (भैपरि)		१८०००			१८०००	भएको	१८०००	१००				
१२२८	११	प्रवर्द्धनमा युवाको भुमिका विषयक वडास्तरीय सम्मेलन (भैपरि)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१२२९	११	सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन (शंखमुल प्लानिङ) (२)		९५००००			९५००००	भएको	९५००००	१००				
१२३०	११	हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता (शिक्षा सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम)		१०४०००			१०४०००	भएको	१०४०००	१००				
१२३१	११	लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान (एकल महिला/जेष्ठ नागरिक क्षमता विकास तथा सहयोग कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१२३२	११	जेष्ठ नागरिक भ्रमण तथा सम्मान (एकल महिला/जेष्ठ नागरिक क्षमता विकास तथा सहयोग कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१२३३	११	सडक वत्ती व्यवस्थापन		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१२३४	११	दथुल गणेश मन्दिरमा पित्तलको छाना राख्ने (१९)		४७८०८३			४७८०८३	भएको	४६९५६१	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१२३५	११	जनैपुर्णको दिन वंगलामुखी मन्दिरमा रंगारोगन (मर्मत)		६८४०५			६८४०५	भएको	६८४०५	१००				
१२३६	११	खेलकुद सामान खरिद (युवा तथा खेलकुद)		३५८५००			३५८५००	भएको	३५८५००	१००				
१२३७	११	उत्कृष्ट विद्यार्थी प्रोत्साहन (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१२३८	११	प्रधानध्यापक भक्ता (१५)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१२३९	११	पाटन हाईस्कूल १०० वर्षको उपलक्ष्यमा (१४)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१२४०	११	शुभकामना सन्देश (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१२४१	११	शुभकामना सन्देश (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१२४२	११	ईलेभेन स्टार क्लबमा शौचालय तथा वाउण्ड्री निर्माण (सि.न.२३ बाट ३ लाख र मर्मतबाट ३ लाख समेत)		५९९३८२			६६५९८०	भएको	६२८६८८	९४				
१२४३	११	प्रधानध्यापक भक्ता (१५)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१२४४	११	लेखा व्यवस्थापन तालीम (शिक्षा सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम)		१०९०००			१०९०००	भएको	१०९०००	१००				
१२४५	११	सैथु गणेश मन्दिर परिसरमा मर्मत तथा जिर्णोद्धार (१७)		७९९६८०			७९९६८०	भएको	७८५२७३	९८				
१२४६	११	उपचार खर्च भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१२४७	११	प्रस्तावना तथा प्रतिवेदन लेखन तालीम (बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्षमता विकास)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१२४८	११	ईमुखेल मण्डो सिमिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन (३१)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१२४९	११	स्वयम्भु नाथ भगवान र मञ्जुश्री गुरुको आराधना (भैपरि)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
१२५०	११	महिल समूह व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकास तालीम (युवा तालीम तथा विकास)		५१०००			५१०००	भएको	५१०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१२५१	११	रत्नाकार महाविहार निर्माण (वडा नं ९ को सि.न १२ वाट ९ लाख र वडा नं ११ को सि.न.४ वाट ४ लाख)		४०००००			१४५०२०४	नभएको	४७१०००	३२				
१२५२	११	सूचना मूलक सन्देश प्रकाशन (भैपरि)		३०००			३०००	भएको	३०००	१००				
१२५३	११	रामायण भजन सम्पन्न प्रसाद (मर्मत)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१२५४	११	वीर गणेशमानसिंह रनिङ कप फुटसल प्रतियोगिता सहभागिताको लागि खर्च (मर्मत)		१२४०००			१२४०००	भएको	१२४०००	१००				
१२५५	११	अचार बनाउने तालीम (एकल महिला/जेष्ठ नागरिक क्षमता विकास तथा सहयोग कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१२५६	११	एकल महिला गठन तथा नेतृत्व विकास तालीम (एकल महिला/जेष्ठ नागरिक क्षमता विकास तथा सहयोग कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१२५७	११	वडाको लागि मोटर खरिद तथा वायरिङ (भैपरि)		१५०५६			१५०५६	भएको	१५०५६	१००				
१२५८	११	वीर गणेशमान सिंह रनिङ कप फुटसल प्रतियोगिता (मर्मत)		१२४०००			१२४०००	भएको	१२४०००	१००				
१२५९	११	महिला समूहद्वारा चार गणेश पुजा र सम्यवजी कार्यक्रम (मर्मत)		३२०००			३२०००	भएको	३२०००	१००				
१२६०	११	कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति कराते प्रतियोगिता (मर्मत)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१२६१	११	भिन्तुना विज्ञापन शुभकामना सन्देश प्रकाशन (भैपरि)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१२६२	११	निराजन खड्गीको घर भत्कीई घरायसी सामान क्षति भएकोले सहयोग (मर्मत)		३२०००			३२०००	भएको	३२०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१२६३	११	नेपाल राष्ट्रिय खड्गी समाज साधारण सभा (मर्मत)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
१२६४	११	क्यान्सर पिडित सहयोग (स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१२६५	११	क्यान्सर पिडित सहयोग (स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१२६६	११	अष्टमातृका नाच (मर्मत)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१२६७	११	पुष्पलाल स्मृति व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (मर्मत)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१२६८	११	धा वाजा तथा खि वाजा प्रशिक्षण (सम्पदा संरक्षण)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१२६९	११	लागु औषध र मदिरा विरुद्ध सचेतना अभियान (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१२७०	११	चण्डी मावि प्र.अ भक्ता (वडा भरीका स्कुलका प्रधानध्यापकहरुलाई भक्ता)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१२७१	११	नेपाल भाषामा स्वास्थ्य सम्बन्धी लेखहरुको संगालो छपाई (स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
१२७२	११	एशियन कप ओपन चेस प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१२७३	११	ईखाछे भगवती लाछी देखि तापाहिटीसम्म ढल तथा ब्लक छान्ने (९)		७९६८४१			८८५३७९	नभएको	२८७८५७	३३				
१२७४	११	युएन पार्क भित्र माटो सम्प्राउने (मर्मत)		३८९५३			३८९५३	भएको	३८९५३	१००				
१२७५	११	एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिक क्षमता विकास तथा सहयोग (एकल महिला/जेष्ठ नागरिक क्षमता विकास तथा सहयोग कार्यक्रम)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१२७६	११	ईखाछे बुद्ध जयन्ती (५)		१००००००			१००००००	नभएको	३३००००	३३				
१२७७	११	तापाहिटी टोल उत्तर पट्टी ढल तथा पाईप मंगाल निर्माण (भैपरि)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
१२७८	११	चवुगाहिटी मंकाछे फिनिसिड ((वडा नं ११ को सि.न.१२ वाट २० लाख र वडा नं ९ को सि.न.१८ वाट ९ लाख समेत)		१७६८३९६			२९६४८८४	नभएको	९६३९५२	३३				
१२७९	११	ईखाछे श्याम दाईको चौकमा ढल तथा ढुङ्गाको मर्मत (१०)		५०००००			५५८४१२	भएको	५४८४४०	९८				
१२८०	११	लोसन ह्याण्डवास फिनेल बनाउने तालीम (एकल महिला/जेष्ठ नागरिक क्षमता विकास तथा सहयोग कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१२८१	११	चाकुपाट ईडेन गार्डेन स्कुलको पूर्वपट्टीको बाटो तथा ढल मर्मत (खोल्चा पोखरी चिनारी गेट निर्माण)		४९२३९०			४९२३९०	भएको	४८१६५३	९८				
१२८२	११	जगतपाल महाविहार चिलन्चोमा नाम संगति पाठ कार्यक्रम (सम्पदा संरक्षण)		८०००			८०००	भएको	८०००	१००				
१२८३	११	बुद्ध पुजा कार्यक्रम (सम्पदा संरक्षण)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१२८४	११	भुटापोल टोल भित्रका ठाउँहरूमा ब्लक तथा ढल मर्मत (३)		९९८१५१			९९८१५१	भएको	०	०				
१२८५	११	सूचना प्रकाशन (मर्मत)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१२८६	११	उपत्यकाव्यापी सितेरियो कराते प्रतियोगिता (मर्मत)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१२८७	११	तापाहिटी गणेश मन्दिर अगाडीकू पाटी पुन निर्माण (२)		९९५३३६			९९५३३६	नभएको	३२३६०७	३३				
१२८८	११	सम्यक महादानको अवसरमा फोटोग्राफी (मर्मत)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१२८९	११	बालबालिकाको लागि नृत्य तालीम (बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्षमता विकास)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१२९०	११	टेबल टेनिस बोर्ड खरिद (मर्मत)		६५०००			६५०००	भएको	६५०००	१००				
१२९१	११	जापानीज भाषा तालीम (शिक्षा सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१२९२	११	शाक्य वज्राचार्य ग्वाली खेल अक्षयकोष (७)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१२९३	११	तितौरा वनाउने तालीम (मर्मत)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
१२९४	११	पुजाविधि समिति अक्षयकोष (६)		६०००००			६०००००	भएको	६०००००	१००				
१२९५	११	चाकुपाट चोवुगाहिटी चोबुननीमा बाटो मर्मत तथा ढुङ्गा छपाई ढलान (सि.न.१३ वाट ५ लाख र ३० को शंशोधनवाट)		६९५४७०			६९५४७०	भएको	०	०				
१२९६	११	गणेशमान सिंह स्मृति बुद्धिचाल प्रयोगिता (भैपरि)		११०००			११०००	भएको	११०००	१००				
१२९७	११	मेयर कप फुल कन्याकट कराते प्रतियोगिता (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१२९८	११	ज्यापु कल्याण भवन (८)		२४५३०४			२७२५६०	नभएको	८८६१५	३३				
१२९९	११	सैथु गणेश मन्दिरको पाटी मर्मत तथा संरक्षण (१८ संशोधन भएको)		६९९७१९			६९९७१९	नभएको	२२७४९५	३३				
१३००	११	दथुल दक्षिण मोहडा ब्लक छापने (सि.न.९ संशोधन)		२४३७९७			२७०८८६	भएको	२६६०७०	९८				
१३०१	११	थाईल्याण्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता (भैपरि)		५२९५०			५२९५०	भएको	५२९५०	१००				
१३०२	११	ढकादह पिच मर्मत तथा जेब्राक्रस र वाटो कलर (१)		२९७०३९			२९७०३९	नभएको	०	०				
१३०३	११	बालबालिकाको लागि वक्तृत्व कला प्रतियोगिता (बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्षमता विकास)		१४५०००			१४५०००	भएको	१४५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३०४	११	पाटन हाईस्कूल प्र.अ भक्ता (वडा भरीका स्कूलका प्रधानध्यापकहरुलाई भक्ता)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१३०५	११	तननी मंका खलद्वारा भजन मण्डल लाई भजन सामान खरिद (		६५०००			६५०००	भएको	६५०००	१००				
१३०६	११	अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (मर्मत)		३५००			३५००	भएको	३५००	१००				
१३०७	११	बुद्ध जयन्ती लेख रचना सहित शुभकामना (मर्मत)		१९०००			१९०००	भएको	१९०००	१००				
१३०८	११	ईमुखलेमा सडक मर्मत (मर्मत)		८६६५२			८६६५२	भएको	८६६५२	१००				
१३०९	११	चाकुपाट खडगी कुलदेवताको मन्दिरमर्मत (ईखाछे, भगवती लाछी देखि तापाहिटीसम्म ढल तथा ब्लक छाप्नेवाट ५० हजार र सि.न.१२वाट २ लाख समेत))		२४९९६१			२४९९६१	नभएको	८१२६८	३३				
१३१०	११	ईखाछेमा ढल मर्मत (मर्मत)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१३११	११	चियर खरिद चामुण्डा माई जात्रा व्यवस्थापन (मर्मत)		१४२५०			१४२५०	भएको	१४२५०	१००				
१३१२	११	पच्याङ्ग पात्रोमा शुभकामना (मर्मत)		८०००			८०००	भएको	८०००	१००				
१३१३	११	सफाई सामान खरिद (वडा कार्यालय सरसफाई)		९८८५			९८८५	भएको	९८८५	१००				
१३१४	११	विपद व्यवस्थापन (२४)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१३१५	११	वागमीत प्रदेशबाट भाषा विधेयक पारित विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम (मर्मत)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१३१६	११	मणिडो दोमारमा शौचालय निर्माण र पानी टयाङ्की लगायत पाईपलाईन व्यवस्थित गर्ने (मर्मत)		६१९६५			६१९६५	भएको	६१९६५	१००				
१३१७	११	ह्याण्डिक्रफ्ट एसोसियसन शुभकामना सन्देश प्रकाशन (मर्मत)		६०००			६०००	भएको	६०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नपा रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३१८	१२	दशमहाविद्या पुजा (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि वाट)		४०००००			४०००००	भएको	२४००००	६०				
१३१९	१२	कुचिकार ज्याला (वडा कार्यालयको लागि १ जना कुचिकारको ज्यालावाट)		१८४१५०			१८४१५०	भएको	१८४१५०	१००				
१३२०	१२	सफाई कर्मचारी पारिश्रमिक (फोहर व्यवस्थापन तथा सरसफाई (१ जना ड्राईभर र १ जना सफाई कर्मचारीको ज्याला समेत)		१७४७२५			१७४७२५	भएको	१७४७२५	१००				
१३२१	१२	हल्का सवारी चालक पारिश्रमिक (फोहर व्यवस्थापन तथा सरसफाई (१ जना ड्राईभर र १ जना सफाई कर्मचारीको ज्याला समेत)		१९१५९५			१९१५९५	भएको	१९१५९५	१००				
१३२२	१२	वृद्ध धर्म सम्बन्धी हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि वाट)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१३२३	१२	दशमहाविद्या पुजा संचालन (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
१३२४	१२	अन्तरवडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३२५	१२	बसुन्धरा देवी व्रत एवं पुजा (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१३२६	१२	समूह व्यवस्थापन तालीम (महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१३२७	१२	लेखा व्यवस्थापन तालीम (महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		१७५०००			१७५०००	भएको	१७५०००	१००				
१३२८	१२	टेबल टेनिस प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१३२९	१२	कृष्ण भुला पर्व (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१३३०	१२	सूचना तथा विज्ञापन		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१३३१	१२	कृष्ण भुला कार्यक्रम (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१३३२	१२	वाजा संरक्षणको लागि अभ्यास तथा प्रस्तुति (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३३३	१२	छुसीकाननी स्थित ऐतिहासिक पाटी मर्मत पेटि निर्माण रंगरोगन		४०००००			४०००००	भएको	३९६९३२	७९				
१३३४	१२	कात्तिक नाच (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खी वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१३३५	१२	कृष्ण जन्माष्टमी तथा भिमसेन पुजा (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खी वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१३३६	१२	शाक्य सिंह विहारमा स्वास्थ्य क्लिनिक निर्माण (३४)		२००००००			२००००००	भएको	१९५५६७०	९८				
१३३७	१२	सांगितिक कार्यक्रम (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खी वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१३३८	१२	भजन संचालन तथा खि वाजा र गायन प्रशिक्षण (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खी वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१३३९	१२	शाक्य सिंह परियति तथा पौड शिक्षालय (४०)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१३४०	१२	स्पीड ब्रेकर तथा मिरर जडान (मर्मत)		६९००००			६९००००	भएको	६९००००	१००				
१३४१	१२	चोछे पाटी मर्मत (१६)		३०००००			३३३६८०	भएको	३२५४५७	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३४२	१२	सडक बत्ती (५५)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१३४३	१२	मण्डल लेखन प्रतियोगिता (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१३४४	१२	लामगुलको भित्री चोकमा ढुङ्गा छान्ने (७)		३०००००			३३३३५०	भएको	३२६७२९	९८				
१३४५	१२	थैना चोकदेखि नौडोसम्म सडक पेटीमा ईट्टा छान्ने (९)		६०००००			६६६१४५	भएको	५९१३०४	८९				
१३४६	१२	खि वाजा मर्मत तथा आरतीको लागि घिउ खरिद (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१३४७	१२	फुटसलको लागि (युवा तथा खेलकुद)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१३४८	१२	साउण्ड सिस्टम जडान (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		१८००००			१८००००	भएको	१८००००	१००				
१३४९	१२	फेसन डिजाईन तालीम (महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१३५०	१२	चोखे आवा छे भवन निर्माण (सि.न.१५ वाट १० लाख र सि.न.१६ वाट १ लाख समेत)		११०००००			१२२२२२५	भएको	११०३५४९	९०				
१३५१	१२	वडा कार्यालयको लागि साउण्ड सिस्टम कम्प्युटर फर्निचर सामान खरिद (६१)		६४६७५६			६४६७५६	भएको	६४६७५६	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३५२	१२	तुल्सीलाल मेमोरियल चैस च्याम्पियनसिप (युवा तथा खेलकुद)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१३५३	१२	वाह्र वर्षे रुद्रायणी नाच प्रत्यक्ष प्रशारण (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, बाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१३५४	१२	आजु अजि आगछे मर्मत (मर्मत)		४०००००			४५६६१५	भएको	४३९९३५	९६				
१३५५	१२	पुस्तक खरिद (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, बाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१३५६	१२	वडाको गतिविधिहरूको वृत्तचित्र निर्माण तथा बुलेटिन प्रकाशन (५९)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
१३५७	१२	नामसंगिति (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, बाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१३५८	१२	हौगल टल्को ऐतिहासिक जरु मर्मत (३०)		२०००००			२२२५९४	भएको	२१६५६२	९७				
१३५९	१२	नामसंगिति (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, बाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१३६०	१२	बल्खु कार्रजित गुठी छेमा तला थप (३२)		१००००००			१११२०४९	भएको	१०३५२६३	९३				
१३६१	१२	पुष्पलाल स्मृति व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नपा रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३६२	१२	जेष्ठ नागरिक र एकल महिला पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम (४८)		७०००००			७०००००	भएको	७०००००	१००				
१३६३	१२	चावहा नाम संगति खललाई सामान खरिद ((विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खी वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि))		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१३६४	१२	स्वयंसेविकाको लागि ड्रेसको व्यवस्था (स्वास्थ्य (१ जना चिकित्सक, १ जना सहयोगीलाई पारिश्रमिक समेत)		१८१८१७			१८१८१७	भएको	१८१८१७	१००				
१३६५	१२	सरफाई सम्बन्धी कार्य (फोहर व्यवस्थापन तथा सरसफाई (१ जना ड्राईभर र १ जना सफाई कर्मचारीको ज्याला समेत))		७१८००			७१८००	भएको	७१८००	१००				
१३६६	१२	वालकृमारी मन्दिर संरक्षण तथा सुधार समिति (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खी वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि))		१२०००			१२०००	भएको	१२०००	१००				
१३६७	१२	नाम संगिति पर्व (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खी वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नपा रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३६८	१२	दाफा भवन प्रशिक्षणलाई वाजा खरिद (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१३६९	१२	नामसंगति भजनको लागि सामान खरिद (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२८५००			२८५००	भएको	२८५००	१००				
१३७०	१२	भिन्दोलाछीमा ढल निर्माण (२६)		२०००००			२२२२३६	नभएको	७३३३८	३३				
१३७१	१२	भिन्दोलाछीमा ब्लक छान्ने (२४)		३०००००			३३३३७९	नभएको	११००१५	३३				
१३७२	१२	भिन्दोलाछी बाजेको चोकमा तेलिया ईष्टा छान्ने (२७)		८०००००			८८९६२४	नभएको	२९३५७६	३३				
१३७३	१२	प्रयागपोखरी चोकदेखि लगनखेल पेट्रोलपम्पसम्म सडक पेटीको उचाई उठाउने (११)		६०००००			६६७०३०	भएको	५८६४६२	८८				
१३७४	१२	स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		१५९०००			१५९०००	भएको	१५९०००	१००				
१३७५	१२	बालबालिकाहरुको लागि उदघोषण तालीम (महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम)		७८५००			७८५००	भएको	७८५००	१००				
१३७६	१२	चावहा चिवामा ईष्टा छान्ने (१८)		५०००००			५५५५७३	नभएको	१८०६३०	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३७७	१२	मछिन्द्र महालमा धर्म देशना ज्ञानमाला भजन प्रस्तुती कार्यक्रम (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खी वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१३७८	१२	टेबल टेनिस प्रतियोगिताको लागि खेल र प्रशिक्षण कोरियाको लागि (युवा तथा खेलकुद)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१३७९	१२	वल्ड टेबल टेनिस डे (युवा तथा खेलकुद)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१३८०	१२	खपिन्छे विभिन्न चोकमा ब्लक छापने (२)		८०००००			८८८९३४	नभएको	२८९०१३	३३				
१३८१	१२	मछिन्द्र नाथको जात्राको लागि जर्सीसेट र टोपी (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खी वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		३१४००			३१४००	भएको	३१४००	१००				
१३८२	१२	मछिन्द्रनाथ मूदङ्ग भजन मण्डल (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खी वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१३८३	१२	कला संस्कृति सम्बन्धी छलफल (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खी वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३८४	१२	कृष्ण चोकमा बलक/दुङ्गा छान्ने (१३)		४०००००			४४४९२७	भएको	४३३१८८	९७				
१३८५	१२	अन्नपूर्ण म्याराथन (युवा तथा खेलकुद)		६०००			६०००	भएको	६०००	१००				
१३८६	१२	तयारी पोशाक व्यापार संघ (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, बाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं बाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१३८७	१२	फोहर बोक्ने गाडी मर्मत (मर्मत)		१६०००			१६०००	भएको	१६०००	१००				
१३८८	१२	टंगल दुङ्गेधाराको उत्तरपट्टीको बाटो देखि खिचो गल्ली जाने बाटोमा दुङ्गा छान्ने (२२)		५०००००			५५५६४१	नभएको	१८०६५२	३३				
१३८९	१२	हनुमान मन्दिरको छाना छाउने (१९)		१००००००			१०००३८५	नभएको	३०५२४८	३१				
१३९०	१२	हखा तनुनी चोकमा बलक छान्ने (६)		३०००००			३३३४२३	नभएको	१०८४०४	३३				
१३९१	१२	हखा टोलको दायाबाया सडकमा साईडड्रेन निर्माण (५)		७०००००			७७७८२१	नभएको	२५२८८८	३३				
१३९२	१२	लामुगल चोकमा दुङ्गा छान्ने (७)		३०००००			३३३३३९	नभएको	१०८३७६	३३				
१३९३	१२	विपद कोष (३५)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१३९४	१२	हखा टोलमा महादेव मन्दिर मर्मत (४)		१५००००			१५००००	नभएको	४८७६८	३३				
१३९५	१२	भजन खलको सामान मर्मत तथा खरिद (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, बाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं बाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१३९६	१२	परिवर्तित कक्षा संचालन (३६)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१३९७	१२	न्यकु जात्रा संचालन समिति (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१३९८	१२	तुम्बहाल टोल कृष्ण मन्दिर जिणोद्वार (१३)		१४९९९५३			१४९९९५३	भएको	१४७०८२	९८				
१३९९	१२	नाम संगति (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		३००००००			३००००००	भएको	३००००	१००				
१४००	१२	विभिन्न कार्यक्रम (३७)		१५००००००			१५००००००	भएको	१५००००	१००				
१४०१	१२	बल्खु चिवामा दुङ्गा छान्ने (२९)		६४८००५७७			७२०००६४२	भएको	६७००३३	९३				
१४०२	१२	लियो रन गर्न (युवा तथा खेलकुद)		१००००००			१००००००	भएको	१००००	१००				
१४०३	१२	मछिन्द्रनाथको जात्राको लागि सहयोग (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		२००००००			२००००००	भएको	२००००	१००				
१४०४	१२	मछिन्द्रनाथको रथयात्राको लागि टिसर्ट तथा क्याप खरिद (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, वाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं वाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		३००००००			३००००००	भएको	३००००	१००				
१४०५	१२	क्वयलाछी परवाननीमा ढल मर्मत र ब्लाक छान्ने (१७)		२३०२४८७५			२५५८३९५	भएको	१९२५७६	७५				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४०६	१२	योग शिविर संचालन सहयोग (स्वास्थ्य (१ जना चिकित्सक, १ जना सहयोगीलाई पारिश्रमिक समेत))		१००००००			१००००००	भएको	१००००	१००				
१४०७	१२	मातङ्गी माताको स्थानको जिर्णोद्धार (१)		१९९९३४४९			१९९९३४४९	नभएको	६५००३	३३				
१४०८	१२	फोटोग्राफि तथा भिडिओग्राफि कार्यक्रम (युवा तथा खेलकुद)		४०००००००			४०००००००	भएको	४०००००	१००				
१४०९	१२	बल्खु लक्ष्मी नारायण मन्दिर परम्परागत शैलीमा निर्माण (३३)		१९९९७७९००			१९९९७७९००	नभएको	६५०१७५	३३				
१४१०	१२	करुणा मन्दिरमा पाटी मर्मत (२०)		९९९५९४६७			९९९५९४६७	नभएको	३२४९९१	३३				
१४११	१२	तार व्यवस्थापन (युवा तथा खेलकुद)		४०००००००			४०००००००	नभएको	१३२०००	३३				
१४१२	१२	कुलिम्व भगवान चोकमा भगवान मन्दिर बनाई छाना छाउने (३१)		१९९९९७९५			१९९९९७९५	नभएको	६५०२४	३३				
१४१३	१२	भिन्दोलाछीमा परम्परागत शैलीमा इनामहरू निर्माण (२३)		३०००००००			३३३३६३३९	नभएको	१०८३८४	३३				
१४१४	१२	सुस्तमनस्थिति कल्याण ट्रष्ट निर्माण (सि.न.२५ संशोधन)		४०००००००			४४४४७६५०	नभएको	१४४५१०	३३				
१४१५	१२	खपिन्छे बलक छाप्ने (सि.न.१२ संशोधन)		२०००००००			२२२३९१००	नभएको	७२३०५	३३				
१४१६	१२	थटिमा चोकमा ढुङ्गा छाप्ने (सि.न.१० संशोधन)		६५२९२९७८			७२५४७७५४	नभएको	२३५८७०	३३				
१४१७	१२	टंगल तोलमा सरस्वती मन्दिर निर्माण तथा ढुङ्गा छाप्ने (सि.न.३ वाट १ लाख ५० हजार, ८ वाट ३ लाख र १७ वाट २ लाख ७० हजार)		७२००००००			७९९७९३५०	नभएको	२६००३१	३३				
१४१८	१२	करुणा मन्दिरमा पाटी निर्माण (२१ संशोधन)		१९९९५८२०२			१९९९५८२०२	नभएको	६५०११०	३३				
१४१९	१२	हनुमानस्थान गल्लीमा ढलान (बल्खु चिबामा ढुङ्गा छाप्ने संशोधन)		२८१८२३६५			३१३१३७३९	नभएको	१०१८०८	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४२०	१२	वडा भेला (५८)		२९९५३००			२९९५३००	भएको	२९९५६३	१००				
१४२१	१२	चोबहाल चोकमा ढुङ्गा छान्ने (मर्मत)		९३९६३२१			९३९६३२१	भएको	९३९६३	१००				
१४२२	१२	कम्पोष्ट विन र डस्टविन खरिद (फोहर व्यवस्थापन तथा सरसफाई (१ जना डाईभर र १ जना सफाई कर्मचारीको ज्याला समेतबाट १ लाख ८० हजार र कौशी खेती तालीम र सामग्री वितरणबाट ३ लाख समेत)		४७८००६९५			४७८००६९५	भएको	४७८००७	१००				
१४२३	१२	भिमसेन पूजा (विभिन्न जात्रा, चाडपर्व, बाजागाजा, नामसंगती, भजनकिर्तन, धिमे/खीं बाजा र नृत्य प्रशिक्षण तथा अन्य मुर्त अमुर्त संस्कृतिको लागि)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१४२४	१२	प्रयागपोखरी साईडड्रेन मर्मत (मर्मत)		७७००१			७७००१	भएको	७७००१	१००				
१४२५	१२	अग्नी नियन्त्रण ग्यास सिलिण्डर राख्ने (५४)		२९९१६८			२९९१६८	भएको	२९९१६८	१००				
१४२६	१२	आखा शिविर कार्यक्रम (स्वास्थ्य (१ जना चिकित्सक, १ जना सहयोगीलाई पारिश्रमिक समेत))		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१४२७	१२	जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर (स्वास्थ्य (१ जना चिकित्सक, १ जना सहयोगीलाई पारिश्रमिक समेत))		३३६२०			३३६२०	भएको	३३६२०	१००				
१४२८	१२	श्रमिक शान्ति क्याम्पस स्मारिका प्रकाशन विज्ञापन (वडा कार्यालयको लागि कम्प्युटर, फोटो कपी मेशिन, साउण्ड सिस्टम, एसी, फर्निचर लगायत कार्यालय सामान खरिद)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४२९	१२	चाईनिज भाषा प्रशिक्षण (युवा तथा खेलकुद)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१४३०	१२	एडभान्स फेशन डिजाईन कक्षा संचालन (मर्मत)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१४३१	१२	फर्निचर सामान खरिद (वडा कार्यालयको लागि कम्प्युटर, फोटो कपी मेशिन, साउण्ड सिस्टम, एसी, फर्निचर लगायत कार्यालय सामान खरिद)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१४३२	१२	आदर्श कन्या निकेतन माविको लागि सिसि क्यामेरा खरिद (४१)		४५००००			४५००००	भएको	४५००००	१००				
१४३३	१२	आदर्श कन्या निकेतन माविको लागि दिवा खाजा (४१)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१४३४	१२	वडाको सफाई गाडीको लागि व्याट्री र ब्रेक टार खरिद (फोहर व्यवस्थापन तथा सरसफाई (१ जना ड्राईभर र १ जना सफाई कर्मचारीको ज्याला समेत))		२५१५०			२५१५०	भएको	२५१५०	१००				
१४३५	१२	वडाको कम्प्युटर मर्मत तथा व्यवस्थापन (वडा कार्यालयको लागि कम्प्युटर, फोटो कपी मेशिन, साउण्ड सिस्टम, एसी, फर्निचर लगायत कार्यालय सामान खरिद)		४१६५०			४१६५०	भएको	४१६५०	१००				
१४३६	१२	रक्त अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन प्रकाशित विशेषांक सहयोग (स्वास्थ्य (१ जना चिकित्सक, १ जना सहयोगीलाई पारिश्रमिक समेत)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१४३७	१२	सुस्तमनस्थिति कल्याण भएका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक ड्रेस उपलब्ध (३९)		९७५००			९७५००	भएको	९७५००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४३८	१२	आदर्शकन्या कलेज मंगलवजारको लागि आवश्यक सामान खरिद (४२)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१४३९	१२	डेगु सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम (स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रमबाट)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
१४४०	१२	कुसुन्ती फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद विकासबाट)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
१४४१	१२	महिला समूह क्षमता विकास कार्यक्रम (महिला लक्षित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमबाट)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
१४४२	१२	निबन्ध लेखन प्रतियोगिता (बालबालिका, जेष्ठ, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि क्षमता विकास कार्यक्रमबाट)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
१४४३	१२	खुल्ला दौड प्रतियोगिता (खेलकुद विकासबाट)		१५००००			१५००००	नभएको	९००००	६०				
१४४४	१२	निशुल्क स्वास्थ्य शिविर (स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रमबाट)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१४४५	१२	खेलकुद सामान खरिद (खेलकुद विकासबाट) भाद्र		१९५६०००			१९५६०००	भएको	१९५६००	१००				
१४४६	१२	खेलकुद सामान खरिद (खेलकुद विकासबाट) श्रावण		१९५६०००			१९५६०००	भएको	१९५६००	१००				
१४४७	१२	कुसुन्ती दोश्रो खुल्ला फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद विकासबाट)		७५००००			७५००००	भएको	७५०००	१००				
१४४८	१२	शहिदको सम्मान कार्यक्रम (भैरवाट)		४०००००			४०००००	भएको	४००००	१००				
१४४९	१२	कुसुन्ती कुमार मन्दिर स्तल ढोका (मर्मतबाट)		३५००००			३५००००	भएको	३५०००	१००				
१४५०	१२	वडा दशै, दिपावली, छठ, न्युदया भिन्तुना शुभकामना (मर्मतबाट)		९५००००			९५००००	भएको	९५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४५१	१३	सुगम, मगराती, दामोदर, खरिवोट र पवन मार्गमा ब्लक छाप्ने (सि.नं १ वाट २७, ५ वाट २, ६ वाट १५, ७ वाट १० र १० वाट १० लाख गरी जम्मा ६४ लाख)		६४००००००			७११२७९५०	भएको	६९९९६२६	९८				
१४५२	१३	विभिन्न ठाउँमा पिङ्ग हालेको (भैपरि)		९५००००			९५००००	भएको	९५०००	१००				
१४५३	१३	लक्ष्मी पुजा (भैपरि)		९८००००			९८००००	भएको	९८०००	१००				
१४५४	१३	मेयर कप फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास)		९९००००			९९००००	भएको	९९०००	१००				
१४५५	१३	खेलकुद सामान खरिद (खेलकुद विकास)		१९८६०००			१९८६०००	भएको	१९८६००	१००				
१४५६	१३	महेन्द्र भृकुटी माविद्वारा अतिरिक्त क्रियाकलाप (भैपरि)		२५८७५०			२५८७५०	भएको	२५८७५	१००				
१४५७	१३	मेयर कप टेबल टेनिस (खेलकुद विकास)		९९७०००			९९७०००	भएको	९९७००	१००				
१४५८	१३	नगर स्वास्थ्य केन्द्रलाई फिज खरिद (स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम)		३८४२०००			३८४२०००	भएको	३८४२००	१००				
१४५९	१३	वन्दीपुर अस्पताल अवलोकन भ्रमण (स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम)		५०००००			५०००००	भएको	५००००	१००				
१४६०	१३	प्रस्तावना तथा प्रतिवेदन लेखन तालीम (महिला लक्षित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		१२५००००			१२५००००	भएको	१२५०००	१००				
१४६१	१३	कुसुन्ती मेयर कप भेट्टान फुटबल पुरस्कार (भैपरि)		२२५००००			२२५००००	भएको	२२५०००	१००				
१४६२	१३	खिष्टमस शुभकामना (भैपरि)		९०८२००			९०८२००	भएको	९०८२०	१००				
१४६३	१३	संस्कृतिक जागरण तथा नैतिक उत्थान कक्षा संचालन गर्न (शिक्षक थप तथा विद्यालय व्यवस्थापन)		२५०००००			२५०००००	भएको	२५००००	१००				
१४६४	१३	खुल्ला वक्तृत्व कला कार्यक्रम (भैपरि)		२५००००			२५००००	नभएको	१५०००	६०				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४६५	१३	एकान्तकुना क्रियापुत्री भवन मर्मत (१५)		२९९८८०५			२९९८८०५	भएको	२९३७६०	९८				
१४६६	१३	नगर स्वास्थ्य केन्द्रलाई औषधी खरिद (स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम)		९८००००			९८००००	भएको	९८०००	१००				
१४६७	१३	कुसुन्ती शिव मन्दिर पुजा (भैरव)		९५००००			९५००००	भएको	९५०००	१००				
१४६८	१३	विष्टपाखामा विश्वेश्वर पाटी निर्माण (वडाका विभिन्न ठाउँहरूमा ढलवाट ७ लाख र भैरववाट २५ लाख समेत) सम्पदावाट भएको कार्यक्रम		७००००००			७००००००	भएको	७०००००	१००				
१४६९	१३	महेन्द्र भुक्टी मावि शैक्षिक तथा भौतिक गुणस्तर (शिक्षक थप तथा विद्यालय व्यवस्थापन)		९००००००			९००००००	भएको	९०००००	१००				
१४७०	१३	मिलीजुली टोल क्रियापुत्री भवन निर्माण (सि.न.१६ वाट १० लाख र सि.न.२ वाट २ लाख ५ हजार समेत)		१२०४५९८६			१२०४५९८६	भएको	११७९७५०	९८				
१४७१	१३	सुनार टोल, दिव्यनगर, पदमको घर संगै र ईरिस स्कूल संगै ब्लक छान्ने (सि.न.३ वाट ७ लाख, सि.न.४ वाट २० लाख, सि.न.८ वाट १५ लाख र सि.न.९ वाट २० लाख र नपुग रकम रु.५ लाख सि.न.२ वाट)		६६६९३७९६			७४१०४२९८	भएको	७२९४९६०	९८				
१४७२	१३	बालबालिका अवलोकन भ्रमण (बालबालिका, जेष्ठ, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम)		२१०००००			२१०००००	भएको	२१००००	१००				
१४७३	१३	कुसुन्ती मेयर कप भेट्टान फुटबल (भैरव)		१५०००००			१५०००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४७४	१३	कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति कराते प्रतियोगिता (शिक्षक थप तथा विद्यालय व्यवस्थापन)		५०००००			५०००००	भएको	५००००	१००				
१४७५	१३	शैक्षिक गतिविधि (शिक्षक थप तथा विद्यालय व्यवस्थापन)		७५००००			७५००००	भएको	७५०००	१००				
१४७६	१३	जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सहभागि (शिक्षक थप तथा विद्यालय व्यवस्थापन)		९५००००			९५००००	भएको	९५०००	१००				
१४७७	१३	कम्प्युटर सम्बन्धी सामान मर्मत (मर्मत)		२४२५००			२४२५००	भएको	२४२५०	१००				
१४७८	१३	दौड तथा कविता प्रतियोगिता (महिला लक्षित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		५०००००			५०००००	भएको	५००००	१००				
१४७९	१३	कुसुन्ती कुमार मन्दिरमा काठको वार (मर्मत)		४२३७५०			४२३७५०	भएको	४२३७५	१००				
१४८०	१३	कुसुन्ती हाईट रिङ्गरोड शिव मन्दिरमा काठको आखी भयाल राख्ने (मर्मत)		६३२८००			६३२८००	भएको	६३२८०	१००				
१४८१	१३	रानीवु टोलमा ढल मर्म (वडाका विभिन्न ठाउँहरूमा ढल)		९०००००			९०००००	भएको	९००००	१००				
१४८२	१३	पञ्चेश्वर महादेव मन्दिर समुदघाटन (भैपरि)		९५००००			९५००००	भएको	९५०००	१००				
१४८३	१३	कपडाको जुता बनाउने तालीम (दलित लक्षित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		१००००००			१००००००	भएको	१०००००	१००				
१४८४	१३	वडा क्लबलाई खेलकुद सामान वितरण (भैपरि)		९७४०००			९७४०००	भएको	९७४००	१००				
१४८५	१३	कुसी तथा टुल खरिद (मर्मत)		५०००००			५०००००	भएको	५००००	१००				
१४८६	१३	रक्तदान (स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम)		१५००००			१५००००	भएको	१५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४८७	१३	सुत्केरी आमा (स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम)		१६८०००			१६८०००	भएको	१६८००	१००				
१४८८	१३	व्यक्तित्व विकास तथा वाककला तालीम कार्यक्रम (बालबालिका, जेष्ठ, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम)		७०००००			७०००००	भएको	७००००	१००				
१४८९	१३	मेयर कप राष्ट्रिय फुट कन्याकट कराते प्रतियोगिता (भैरपुर)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१४९०	१३	सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने (सि.न.२ बाट रु.१७९५०००, सि.न.११ बाट १५ लाख, १२ बाट ८ लाख १० हजार, २२ बाट ५ लाख र मर्मतबाट १७५५७५०)		६३५९६०८			६३५९६०८	नभएको	२०६७६५५	३३				
१४९१	१३	कुसुन्ती नयानगर शिवमार्गमा बाटो चौडा तथा मर्मत (भैरपुर)		६०३२७९			६७०३१०	भएको	६६०४०४	९९				
१४९२	१३	कुसुन्ती महादेव मन्दिर रेलिङ्ग वार लगाउने (मर्मत)		१७३५१८			१७३५१८	भएको	१७०१७३	९८				
१४९३	१३	जेष्ठ नागरिक घरदैलो चेकजाच (स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम)		४८४४०			४८४४०	भएको	४८४४०	१००				
१४९४	१३	कपडाको जुता बनाउने एडभान्स तालीम (दलित लक्षित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१४९५	१३	बालबालिका, जेष्ठ, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चन्द्रागिरी अवलोकन भ्रमण (२३)		७९००००			७९००००	भएको	७९००००	१००				
१४९६	१३	धार्मिक भ्रमण (शिक्षक थप तथा विद्यालय व्यवस्थापन)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४९७	१३	वारिष्ठा तालीम (बालबालिका, जेष्ठ, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि क्षमता विकास कार्यक्रमबाट १ लाख ३८ हजार र भैपरिबाट १२ हजार समेत)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१४९८	१३	जनप्रतिनिधि, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि (२५)		५०००००			५०००००	नभएको	३०००००	६०				
१४९९	१३	पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम (स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम)		९९६९०			९९६९०	भएको	९९६९०	१००				
१५००	१३	रिङ्गरोड सिद्धेश्वर महादेव मन्दिरमा त्रिशूल दियो घण्टी राखेको (भैपरि)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
१५०१	१३	कौशी खेती तथा करेसावारी विउविजन खरिद (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१५०२	१३	सरसफाई (भैपरि)		९३४२०			९३४२०	भएको	९३४२०	१००				
१५०३	१३	सिलाई बुनाई एडभान्स तालीम (महिला लक्षित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		४२५०००			४२५०००	भएको	४२५०००	१००				
१५०४	१३	लागु औषध दुर्य्यशनी तथा एचआईभि सम्बन्धी कार्यक्रम (स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१५०५	१३	वासुकी मार्गमा बाटो मर्मत (विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम)		९९५९६			९९५९६	भएको	९९५९६	१००				
१५०६	१३	वडाको मुल ढोका अगाडी अपाङ्गमैत्री स्टिलको रेलिङ्ग बार र टवाईलेटमा अपाङ्गमैत्री स्टेयाण्ड राख्ने (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१५०७	१३	वडा दशैं तथा दिपावलीको शुभकामना सन्देश प्रकाशन (भैपरि)		६५८०			६५८०	भएको	६५८०	१००				
१५०८	१३	वडा कार्यालयमा पंखा र माईक जडान (भैपरि)		१७०००			१७०००	भएको	१७०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१५०९	१३	महेन्द्र भुक्तानी माविमा स्मार्ट डिजिटल इन्टेक्टिभ बोर्ड राख्न (शिक्षक थप तथा विद्यालय व्यवस्थापन)		१७००००			१७००००	भएको	१७००००	१००				
१५१०	१३	वडाको विभिन्न स्थानमा सडक वती (१४)		२९८७१२			२९८७१२	भएको	२९८७१२	१००				
१५११	१३	वडाको विभिन्न स्थानमा सिसि टिभि जडान (१३)		९९३४००			९९३४००	भएको	९९३४००	१००				
१५१२	१३	विभिन्न कार्यक्रम तालीमको लागि एक थान ल्यापटप खरिद (विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम)		९८०००			९८०००	भएको	९८०००	१००				
१५१३	१४	सपाजस्ता सिमेन्ट ब्लक छाप्ने (३)		८३५३०६			९२८११८	भएको	८९६७०२	९७				
१५१४	१४	एसईई उतिर्ण विद्यार्थीहरूलाई सम्मान (६८)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१५१५	१४	बुढाथोकी मार्ग बाटो ढलान (७)		१००००००			११०१६४१	भएको	११०१६४२	१००				
१५१६	१४	आन्तरिक व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (४७)		१०००००			१०००००	भएको	६००००	६०				
१५१७	१४	कर नविकरण सूचना प्रकाशन (सूचना विज्ञापन)		४०००			४०००	भएको	४०००	१००				
१५१८	१४	वालालिकाको लागि हाजिरी तथा फुटसल प्रतियोगिता (७३)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१५१९	१४	जम्बो टोलमा पिसिसि तथा ब्लक छाप्ने (सि.न ११ बाट १० लाख र १९ बाट ४ लाख समेत)		१३४०९३७			१४६७९११	भएको	१४६२४९८	१००				
१५२०	१४	पारिश्रमिक (भैपरि)		२१३३००			२१३३००	भएको	२१३३००	१००				
१५२१	१४	सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन (सूचना विज्ञापन)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१५२२	१४	सन्देशमूलक विज्ञापन (सूचना विज्ञापन)		७०००			७०००	भएको	७०००	१००				
१५२३	१४	त्रिपदम मावि हिरक महोत्सव (सूचना विज्ञापन)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१५२४	१४	बास्केटबल प्रतियोगिता (नखिपोट युथ क्लब)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१५२५	१४	जुपिटर टोलमा ब्लक छान्ने (१७)		४४५२७४			४९४७४८	भएको	४८७४३७	९९				
१५२६	१४	नेपाली ढाका टोपी बनाउने तालीम (३४)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१५२७	१४	बच्चाको उनी कपडा सिलाई बुनाई तालीम (३६)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१५२८	१४	जुता बनाउने तालीम (३२)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१५२९	१४	शिववस्ती टानेलमा ब्लक छान्ने (१)		७९३०३७			८८११५२	भएको	८६३४४५	९८				
१५३०	१४	सामुदायिक शिशु स्याहार केन्द्र (६०)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१५३१	१४	सन्देशमूलक विज्ञापन (सूचना विज्ञापन)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१५३२	१४	सन्देशमूलक विज्ञापन (सूचना विज्ञापन)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१५३३	१४	महालक्ष्मी मावि मर्मत (सामुदायिक विद्यालय भवन मर्मत)		९९३४४			९९३४४	भएको	९९३४४	१००				
१५३४	१४	थसिखेल ल्याण्डमार्क र ब्लक छान्ने (सि.न.८ वाट ८ लाख र १६ वाट ३ लाख)		१०९७२८६			१२१९२०७	भएको	११९१५२८	९८				
१५३५	१४	बृद्ध मार्गमा पर्खाल भत्काई वाटो विस्तार (१४)		४०००००			४६६२१०	भएको	४५९३२१	९९				
१५३६	१४	मित्रमार्गमा ब्लक छान्ने (२०)		३९८४३५			४४२७०६	भएको	४२१८१५	९५				
१५३७	१४	प्रवर्द्धनात्मक सामग्री सम्प्रेषण (सूचना विज्ञापन)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१५३८	१४	वडा प्रोफाइल (२७)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१५३९	१४	लोहाचोक चौईना विना स्कूलमा रेलिङ राख्ने (सामुदायिक विद्यालय भवन मर्मत)		९९१२७			९९१२७	भएको	९९१२७	१००				
१५४०	१४	चुमलुङ किरात पुजा (९१)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१५४१	१४	नखिपोट क्लासिक जिम अगाडी टुटेपानीमा ब्लक छाप्ने (२)		६३७४३८			७०८२६५	भएको	६८३६०१	९७				
१५४२	१४	जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी व्यक्तित्व विकास तथा तनाव व्यवस्थापन तालीम (२९)		१९६०४०			१९६०४०	भएको	१९६०४०	१००				
१५४३	१४	पेपर व्याट बनाउने तालीम (३५)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१५४४	१४	रानीवु गणेश मन्दिर जात्रा कार्यक्रम (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१५४५	१४	सुदन डोटेलको घर देखि श्याम कार्कीको घरसम्म रानीवुमा पिसिसि गर्ने (१३)		१४३०९४३			१५८९९३७	भएको	१५६२८९४	९८				
१५४६	१४	च्यारिटी सो (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१५४७	१४	पवित्र टोल भवन मर्मत (१८)		३९२६२१			४३६२४६	नभएको	१४१८३४	३३				
१५४८	१४	सभ्यतानगर क्रियापुत्री भवन मर्मत (२१)		२९५२५९			३२८०६६	भएको	२९६३५१	९०				
१५४९	१४	१२ वर्षे रुद्रायणी नाच सम्बन्धी जानकारी प्रशासन (सूचना विज्ञापन)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१५५०	१४	बालबालिका अभिभावक अन्तरक्रिया (६६)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१५५१	१४	ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम (६९)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१५५२	१४	शोभानगर श्रीधर शारदा सन्जेलको घरतर्फ वाटो ढलान (९)		२५००००			२८७०६४	भएको	२८२८२२	९९				
१५५३	१४	बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन तथा वर्गिकरण (६३)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१५५४	१४	नयावस्ती लोहाचोक राजु घलेको घरबाट ओरालो वाटो ढलान (५)		९९७७८२			११०८६४७	भएको	१०९२२६३	९९				
१५५५	१४	मेयर कप राष्ट्रिय फुट कन्याकट कराते प्रतियोगिता (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१५५६	१४	भुलपाखा उत्तरपटी नारायण प्रधान घरसम्म ब्लक छाप्ने (१२)		४०००००			४५८४०३	भएको	४५१६२९	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१५५७	१४	खोजतलास मिडिया प्रालि (सूचना विज्ञापन)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१५५८	१४	सोसाई मासुतात्सु आयोमा कराते क्योकुशिन (५२)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१५५९	१४	७ स्ट्रिट युथ एगेन्थ ड्रग फुसटल प्रतियोगिता (भैरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१५६०	१४	योग सम्बन्धी कार्यक्रम (५८)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१५६१	१४	सामुदायिक भवनमा पार्टसन कार्य (मर्मत)		११०२७०५			११११५१८	भएको	१०७२८५४	९७				
१५६२	१४	आशिष टोलमा माटो भर्ने (मर्मत)		७२९२६			७२९२६	भएको	७२९२६	१००				
१५६३	१४	सूचना विज्ञापन (२६)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१५६४	१४	वडा स्मारिका प्रकाशन (२४)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१५६५	१४	जिवन उपयोगी सिप तथा क्यारियर काउन्सिलिङ (६५)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१५६६	१४	बालबालिका को लागि स्वास्थ्य तथा पोषण (६७)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१५६७	१४	लोहाचोक देखि चौतारा र कान्तिपुर कोलोनी खानेपानी विस्तार (४४)		१००००००			११२८३९७	भएको	१०९७९१३	९७				
१५६८	१४	ताल्छीखेल पिपलवोट ब्लक छान्ने (४)		३०००००			३३३६१९	नभएको	१०८६२७	३३				
१५६९	१४	लोहाचोक वाटो विस्तार (१०)		४९८५०९			५५३८९९	नभएको	१८००८५	३३				
१५७०	१४	अभिभावक संघ (भैरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१५७१	१४	महालक्ष्मी चोक वाटो विस्तार (मर्मत)		९९९२३			९९९२३	भएको	९९९२३	१००				
१५७२	१४	महालक्ष्मी चोकमा मंगल मर्मत (मर्मत)		४५८२२			४५८२२	भएको	४५८२२	१००				
१५७३	१४	थसिखेल वाटो विस्तार (मर्मत)		९९९२७			९९९२७	भएको	९९९२७	१००				
१५७४	१४	धारापाखा देखि लोहाचोक शोभाहिटी ग्राभेल (मर्मत)		२००००००			२२२७६९८	भएको	२१७६४८६	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१५७५	१४	रानीव छिमेकी टोल ढल निर्माण गरी ब्लक छान्ने (मर्मतवाट रु.२७६८९४।०० र भैपरिवाट रु.५६५८९८।०० समेत)		८४२७९२			९३६४३५	भएको	९०९३९२	९७				
१५७६	१४	डाईफुट बनाउने तालीम (३३)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१५७७	१४	सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१५७८	१४	कफी क्लव (भैपरि)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१५७९	१४	सूचना विज्ञापन (२६)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१५८०	१४	वडा कार्यालय भवन रहेको सामुदायिक भवनमा सिसिटिभि वाईरिङ्ग र एसी जडान (भैपरि)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१५८१	१४	तिखेदेवलमा क्रियापुत्री भवन मर्मत (२२)		४९९५२६			४९९५२६	नभएको	१६२४०८	३३				
१५८२	१४	रुद्रायणी क्लव (भैपरि)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१५८३	१४	जुपिटर टोलमा ब्लक छान्ने (मर्मत)		९९४१३			९९४१३	भएको	९९४१३	१००				
१५८४	१४	नखु खोला प्रभावती मकर मेला (८९)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
१५८५	१४	व्याटमिन्टन टुर्नामेन्ट (नखिपोट युथ क्लव)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१५८६	१४	तीज व्यापार मेला (विभिन्न दिवसहरूको अवसरमा कार्यक्रम संचालन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१५८७	१४	सिसिटिभि जडान (७५)		९७९५५२			९७९५५२	भएको	९७९५५२	१००				
१५८८	१४	डाईभिङ्ग तालीम (७९)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१५८९	१४	सूचना विज्ञापन (भैपरि)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१५९०	१४	कौशी खेती तथा विउ विजन सम्बन्धी तालीम तथा विउ वितरण (७८)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१५९१	१४	उमा महेश्वर क्लक छान्ने (२३)		१८९९०५			२११००५	नभएको	६८६०३	३३				
१५९२	१४	बुद्धमार्गमा क्लक छान्ने (१५)		२९७५३३			३२७५३३	भएको	०	०				
१५९३	१४	स्वास्थ्य परिक्षण ल्याव व्यवस्थापन सामान खरिद (निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण ल्याव व्यवस्थापन तथा सामग्री खरिद तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम)		१६४९४०			१६४९४०	भएको	१६४९४०	१००				
१५९४	१४	सिसिटिभि जडान (तल्लो भेग) ७६		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
१५९५	१४	विपद व्यवस्थापन कोष		२००००००			२००००००	भएको	२००००००	१००				
१५९६	१४	बजार तथा योजना अनुगमन खर्च (८७)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
१५९७	१४	सडक बत्ती (७७)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
१५९८	१४	पिस जर्नल विज्ञापन (२६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१५९९	१४	पञ्चकन्या पुजा भुलपाखा (९०)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
१६००	१४	ताल्लिखेल चोकमा जेब्रा क्रसिङ्ग बनाउने (भैपरि)		४९३९०			४९३९०	भएको	४९३९०	१००				
१६०१	१४	निम्न वर्गका बालबालिकालाई कम्प्युटर वितरण (८०)		२००००००			२००००००	भएको	२००००००	१००				
१६०२	१४	पूजी बजार तथा लगानी बजार सम्बन्धी तालिम (४९)		१५०००००			१५०००००	भएको	१५०००००	१००				
१६०३	१४	डिजिटल मार्केटिङ डुप सिपिड उद्यमशिलता सम्बन्धी तालिम (४५)		१५०००००			१५०००००	भएको	१५०००००	१००				
१६०४	१४	महिला तथा युवाहरूलाई वाद्यवादन तालिम (३८)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
१६०५	१४	बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम (भैपरि)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
१६०६	१४	वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवा लाई प्रकाशन तथा प्रसारण (२६)		७५००००			७५००००	भएको	७५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१६०७	१४	वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवा लाई प्रकाशन तथा प्रसारण (२६)		९६०००			९६०००	भएको	९६०००	१००				
१६०८	१४	सरसफाई सामान खरिद (८४)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१६०९	१४	अभिलेख व्यवस्थापन तथा डिजिटलाईजेशन (२५)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१६१०	१४	वातावरण दिवस कार्यक्रम (८५)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१६११	१४	वडाको विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपण कार्यक्रम (८२)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१६१२	१४	फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने घरलाई स्टिकर टास कार्यक्रम (८३)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१६१३	१४	सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रद्वारा विविध कार्यक्रम (७४)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१६१४	१४	वडामा विविध कार्यक्रम (सि.न.७० वाट ५० हजार, सि.न.६४ वाट ५० हजार, ७२ वाट २५ हजार, ७१ वाट २५ हजार र ६२ वाट २५ हजार)		१७५०००			१७५०००	भएको	१७५०००	१००				
१६१५	१५	अनलाईन पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति)वाट)		५५००			५५००	भएको	५५००	१००				
१६१६	१५	कोरियन मार्शल आर्टस एकेडेमी (खेलकुद कार्यक्रमवाट)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१६१७	१५	खुमलटार युवा क्लव अनुदान (२७)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१६१८	१५	भैल्पा मन्दिर सफाई (वडा भित्र रहेका विभिन्न मठ मन्दिरहरूका लागि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१६१९	१५	सातदोवाटो युथ क्लव अनुदान		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१६२०	१५	दशमहाविद्या पुजा संचालन (भैपरि तर्फबाट)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१६२१	१५	नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१६२२	१५	पारिश्रमिक (वडा भित्र सरसफाई, कुचिकार, चौकिदार)		३७८१००			३७८१००	भएको	३७८१००	१००				
१६२३	१५	ईलेक्ट्रिसियन पारिश्रमिक (सडक वती व्यवस्थापन/मर्मत)		२०१६००			२०१६००	भएको	२०१६००	१००				
१६२४	१५	राष्ट्रिय युवा संघ कार्यक्रम (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१६२५	१५	वडा कार्यालय शुभकामना सन्देश (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति)वाट)					५०००	भएको	५०००	१००				
१६२६	१५	त्रिपदम मावि हिरक महोत्सव (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१६२७	१५	उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी क्षमता विकास कार्यक्रम (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१६२८	१५	सामान खरिद (भैपरि तर्फबाट)		८३४८१			८३४८१	भएको	८३४८१	१००				
१६२९	१५	वडा कार्यालयमा सफाईको सामान साथै चिया नास्ता वनाउने सामान खरिद (भैपरि)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
१६३०	१५	विजया दशमी शुभकामना सन्देश (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१६३१	१५	साउनेमुल महिला समूह (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१६३२	१५	सडक वती जडान		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
१६३३	१५	सडक वती जडान तथा मर्मत		९९८९२			९९८९२	भएको	९९८९२	१००				
१६३४	१५	पोल स्ट्याण्ड खरिद (सडक वती व्यवस्थापन/मर्मत)		९९८९२			९९८९२	भएको	९९८९२	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१६३५	१५	श्रद्धाञ्जली प्रकाशन (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति)		२०००९			२०००९	भएको	२०००९	१००				
१६३६	१५	जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिला लक्षित कार्यक्रम चितवन तथा नवलपरासी धार्मिक कार्यक्रम (२०)		७२५०००			७२५०००	भएको	७२५०००	१००				
१६३७	१५	विभिन्न कार्यक्रमको डकुमेन्ट्री निर्माण (भैपरि)		१९९९५			१९९९५	भएको	१९९९५	१००				
१६३८	१५	शान्तिनगर टोल सफाई (वडाका विभिन्न ठाउँहरूमा सरसफाई)		५८२९०			५८२९०	भएको	५८२९०	१००				
१६३९	१५	शान्तिनगर टोलमा खेलकुद कार्यक्रम (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१६४०	१५	विजया दशमी दिपावली छठको शुभकामना आदान प्रदान (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१६४१	१५	महिला समूहहरूको पदाधिकारी अवलोकन भ्रमण (महिला लक्षित कार्यक्रम)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१६४२	१५	महिला समूहको लागि स्टिल दराज (भैपरि)		७६२७५			७६२७५	भएको	७६२७५	१००				
१६४३	१५	सिद्धि विनायक गणेश मन्दिर पुजा		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१६४४	१५	मोटर ड्राईभिङ तालीम (भैपरि)		९९९००			९९९००	भएको	९९९००	१००				
१६४५	१५	टु प्यानल व्याकेट खरिद (मर्मत)		२२०००			२२०००	भएको	२२०००	१००				
१६४६	१५	युट्युवमा न्युज वनाई प्रचार प्रसार (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति)		१९४९२५			१९४९२५	भएको	१९४९२५	१००				
१६४७	१५	ग्यास हिटर खरिद (भैपरि)		५९९५९			५९९५९	भएको	५९९५९	१००				
१६४८	१५	भैल्या मन्दिर सफाई (वडा भित्र रहेका विभिन्न मठ मन्दिरहरूका लागि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१६४९	१५	आरोग्य टाल सडक ढलान र ढल निर्माण (सि.न.२)		३९९९२३			४४४३५९	भएको	३९९६५७	८८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१६५०	१५	खड्गी समाज वार्षिक साधारण सभा (भैरि)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
१६५१	१५	कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति कराते प्रतियोगिता (भैरि)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
१६५२	१५	दलित अल्पसंख्यक निम्न वर्गको लागि व्याङ्क्रेट र खाद्यान्न वितरण (२१)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१६५३	१५	वडा कार्यालयको सन्देश दिव्य प्रशासन (भैरि)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१६५४	१५	कान्तिनगर टोल विकास प्लाष्टिक कुर्सी ३० थान (भैरि)		३०५१०			३०५१०	भएको	३०५१०	१००				
१६५५	१५	वडाका महिला समूहलाई दराज खरिद (भैरि)		७६२७५			७६२७५	भएको	७६२७५	१००				
१६५६	१५	भेल्या टोलमा सडक/ढल/वाटो ढलान (५)		४०००००			४४८६९९	भएको	४४०५१२	९८				
१६५७	१५	कान्तिनगर टोलमा सडक ढल ढलान वाटो मर्मत (७)		९९५६२५			११०६२५०	भएको	१०७७०४५	९७				
१६५८	१५	सुन्दर टोल वाटोमा ब्लक छान्ने (१६)		१८०००००			२००४७६९	भएको	१९६७२४०	९८				
१६५९	१५	विर गणेशमान सिंह स्मृति फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम)		३८०००			३८०००	भएको	३८०००	१००				
१६६०	१५	ल्याण्ड स्याण्ड खरिद (सडक वती व्यवस्थापन/मर्मत)		९९४४०			९९४४०	भएको	९९४४०	१००				
१६६१	१५	केदार रानाभाटको घर अगाडी मोडमा मिरर जडान (भैरि)		४०००			४०००	भएको	४०००	१००				
१६६२	१५	शुभकामना सहित संस्कृति प्रवर्द्धन प्रकाशन (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति))		४०००			४०००	भएको	४०००	१००				
१६६३	१५	भित्तिपात्रो प्रकाशन (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति))		७०००			७०००	भएको	७०००	१००				
१६६४	१५	बालबालिका सम्बन्धी कार्य (भैरि)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१६६५	१५	३० वाटको लिड बल्ब खरिद (सडक वत्ती व्यवस्थापन/मर्मत)		९५६००			९५६००	भएको	९५६००	१००				
१६६६	१५	विभिन्न इलेक्ट्रिक सामान खरिद गरी मर्मत (सडक वत्ती व्यवस्थापन/मर्मत)		७७३२५			७७३२५	भएको	७७३२५	१००				
१६६७	१५	लकर खरिद (भैपरि)		३७८००			३७८००	भएको	३७८००	१००				
१६६८	१५	कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि क्षमता विकास कार्यक्रम मकवानपुर चित्लाङ्ग (कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास)		९९१००			९९१००	भएको	९९१००	१००				
१६६९	१५	खुमलटार महिला समूहको लागि स्पीकर तथा गमला खरिद (भैपरि)		२२७००			२२७००	भएको	२२७००	१००				
१६७०	१५	खुमलटार सातदोबाटो गैरीमार्गमा सिसिटिभि जडान (टोल टोलमा सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
१६७१	१५	पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१६७२	१५	गैरीमार्गको विभिन्न ठाउँहरूमा बाटो ढलान (११)		८०००००			८९००२७	भएको	८७६८७४	९९				
१६७३	१५	खुमलटोल ईसिमोड संगैको बाटो ढलान (१७)		९९८७६०			११०९७३४	भएको	१०९०६८७	९८				
१६७४	१५	कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि क्षमता विकास कार्यक्रम मकवानपुर चित्लाङ्ग (कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास)		११३१८८			११३१८८	भएको	११३१८८	१००				
१६७५	१५	वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१६७६	१५	फुटसल प्रतियोगिता (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१६७७	१५	नागदह पर्यटन सहकारीबाट प्रकाशित क्यालेण्डरमा शुभकामना (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१६७८	१५	साउनेमल गणेश मन्दिरमा गेट निर्माण (वडा भित्र रहेका विभिन्न मठ मन्दिरहरूका लागि)		२८००००			३०३८२४	भएको	२९८८१६	९८				
१६७९	१५	प्रगति मार्ग खुमलटारमा ब्लक छान्ने (१० मा ८ लाख र मर्मतबाट ४ लाख समेत)		१२०००००			१३४०७२६	भएको	१२५७३५८	९४				
१६८०	१५	डोजो ललितपुर टवाईलेट मर्मत (मर्मत)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
१६८१	१५	विन्दवासिनी मन्दिर जाने बाटोमा भरेड निर्माण (मर्मत)		६७०००			६७०००	भएको	६७०००	१००				
१६८२	१५	नमुना मछिन्द्र मावि शैक्षिक सुधार (क्वयलाछी च्यास टोल सुधार समिति)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१६८३	१५	बोधीग्राम एरियमा सरसफाई (वडाका विभिन्न ठाउँहरूमा सरसफाई)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१६८४	१५	युलेन्स अगाडीको मन्दिर मर्मत (मर्मत)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
१६८५	१५	खुमलटारको पुरानो टोलको विभिन्न ठाउँमा ब्लक छान्ने (१५)		१४९४७५२			१६६०८३५	भएको	१६१८८३२	९७				
१६८६	१५	जिन वैक पछाडी बाटोमा ढुङ्गा छान्ने (मर्मत)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१६८७	१५	विद्यार्थीहरूका लागि नागरिक शिक्षा कार्यक्रम (शिक्षा कार्यक्रम (शैक्षिक विकास कोष)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१६८८	१५	डाईभिङ्ग तालीम (मैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१६८९	१५	लगनखेल स्तुपा सफाई (वडाका विभिन्न ठाउँहरूमा सरसफाई)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१६९०	१५	एसईई दिएर वसेका बालबालिकाको लागि उदघोषण तथा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता (बालबालिका लक्षित कार्यक्रम)		४०००००			४०००००	नभएको	१३२०००	३३				
१६९१	१५	साउनेमुल र जिल्ला अदालत परिसर सिसि क्यामेरा जडान (मर्मत)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१६९२	१५	औषधी खरिद (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		११०३०५			११०३०५	भएको	११०३०५	१००				
१६९३	१५	गणेशमान सिंह स्मृति वृद्धिचाल प्रतियोगिता (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१६९४	१५	नयावस्ती टुटेपानीको बाटो विस्तार (१२ शंशोधन भएको)		१००००००			११११७२६	भएको	१०७४१२०	९७				
१६९५	१५	जयश्रीराम टोलको विभिन्न ठाउँहरूमा बाटो ढलान र मर्मत (१३)		४९९९६६			५५५५१८	भएको	४९३२४७	८९				
१६९६	१५	विश्व मजदुर दिवस (भैपरि)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१६९७	१५	शान्तिनगरको विभिन्न टोलहरूमा सडक/ढलान/ढल/मर्मत (सि.न.१)		१००००००			११११७४२	भएको	१०८०७३६	९७				
१६९८	१५	विद्युत् महशुल (सडक वती व्यवस्थापन/मर्मत)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१६९९	१५	सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१७००	१५	यल नेवा समाज (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१७०१	१५	काली मन्दिर मर्मत (मर्मत)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१७०२	१५	अन्तरक्रिया तथा अवलोकन भ्रमण (कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास)		४७३१५६			४७३१५६	भएको	४७३१५६	१००				
१७०३	१५	जननी मार्गको विभिन्न ठाउँहरूमा बाटो ढलान तथा मर्मत (१४)		८०००००			८८८९२१	भएको	८७२१२१	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१७०४	१५	रेनकोट खरिद (भैपरि)		६५०००			६५०००	भएको	६५०००	१००				
१७०५	१५	वाल फेन खरिद (मर्मत)		१३९९९			१३९९९	भएको	१३९९९	१००				
१७०६	१५	हात्तिवनमा रमेश वस्नेतको घर देखि उकालोसम्मको वाटो ढलान (सि.न.३ वाट १० लाख र सि.न.६ वाट ४ लाख समेत, शंसोधन भएको)		१३९९९७७			१५५५५३०	भएको	१४८००८७	९५				
१७०७	१५	बोधीग्राम ज्ञाननगरर विभिन्न ठाउँमा ढल/ढलान (८)		४९९९६८			५५५५२०	भएको	५१५०८३	९३				
१७०८	१५	निर्मलेश्वर मन्दिर पुन निर्माण (संशोधन ४)		४९८०६५			४९८०६५	भएको	१६४३६१	३३				
१७०९	१५	सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१७१०	१५	सन्तना देखि वतौलाको घरम्म वाटोमा ब्लक छाप्ने (खुमलहाईटको विभिन्न ठाउँमा सडक/ढल/ढलान, संशोधन)		६०००००			६६६८९३	भएको	६५३६१०	९८				
१७११	१५	खुमलहाईट को विभिन्न ठाउँहरूमा सडक ढल ढलान (खुमलहाईटको विभिन्न ठाउँमा सडक/ढल/ढलान)		६९५६०१			७७२८९०	भएको	७५७६७२	९८				
१७१२	१५	अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम अपाङ्गमैत्री क्लिचियर कम्प्युटर खरिद (२२)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१७१३	१५	जिल्ला सहकारी संघ ग्रनाईड छाप्ने (ममुत)		२०००००			२२४८०२	भएको	२१८३८८	९७				
१७१४	१५	शेयर मार्केट तालीम (१८)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१७१५	१५	दिगो विकासका लागि युवाको भूमिका कार्यक्रम (युवा लक्षित कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१७१६	१५	वडा अध्यक्ष फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम)		२४००००			२४००००	भएको	२४००००	१००				
१७१७	१५	महिला लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू (१८)		१७२४०००			१७२४०००	भएको	१७२४०००	१००				
१७१८	१५	जिवन कला र नेतृत्व विकास कार्यक्रम (महिला लक्षित कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१७१९	१५	सर्फ फिनेल लाईजर बनाउने मेशिन खरिद ((महिला लक्षित कार्यक्रम))		१९५०००			१९५०००	भएको	१९५०००	१००				
१७२०	१५	भेल्या टोलमा बाकी बाटो ढलान (मर्मत)		२४१५०९			२६८३४३	भएको	२५७७७२	९६				
१७२१	१५	भेल्या मन्दिरमा भ्याल ढोका राख्ने (निर्मलेश्वर मन्दिर पुन निर्माण)		४०००००			४०५७१८	नभएको	१३२०००	३३				
१७२२	१५	वडा कार्यालयको लागि कुर्सि खरिद (मर्मत)		३६७२५			३६७२५	भएको	३६७२५	१००				
१७२३	१५	कम्प्युटर प्रिन्टर सामान मर्मत तथा खरिद (मर्मत)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१७२४	१५	महिला दिदिबहिनीहरूको लागि डिजिटल तथा सामाजिक संचाल कार्यशाला कार्यक्रम (महिला लक्षित कार्यक्रम)		२९८१५१			२९८१५१	भएको	२९८१५१	१००				
१७२५	१५	टोल टोलमा सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन		९८८६८२			९८८६८२	भएको	९८८६८२	१००				
१७२६	१५	कान्तिनगर टोलमा खानेपानी मर्मत (मर्मत)		९९५००			९९५००	भएको	९९५००	१००				
१७२७	१५	सन्देशमूलक विज्ञापन (सूचना प्रचार प्रसार समिक्षा (तालीम-उपभोक्ता समिति))		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
१७२८	१५	औषधी खरिद (स्वास्थ्य कार्यक्रम)		८९४७१			८९४७१	भएको	८९४७१	१००				
१७२९	१५	खोकनामा महानगर व्यापी फुटसल प्रतियोगिता (भेपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१७३०	१५	वर्डलिङ्ग छेउ, ट्रिनिटी क्याफे र युलेन्स स्कूल छेउमा पानी रोक्न हम्स निर्माण (मर्मत)		८०८४५			८०८४५	भएको	८०८४५	१००				
१७३१	१५	सितलमार्ग विभिन्न ठाउँमा ढल सफाई (वडाका विभिन्न ठाउँहरूमा सरसफाई)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
१७३२	१५	कार्यालयमा सूचना प्रविधिको व्यवस्थाको लागि सफ्टवेयर अपडेट (३६)		३९७०००			३९७०००	भएको	३९७०००	१००				
१७३३	१५	परियोजना प्रतिवेदन लेखन तालीम (महिला लक्षित कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१७३४	१५	बालबालिका सम्बन्धी कार्य (१९)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
१७३५	१६	खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम (रक्तदान कार्यक्रमबाट)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१७३६	१६	डेगु रोग जनचेतना (वडा स्वास्थ्य सेवा विभिन्न कार्यक्रमबाट)		३९३८५			३९३८५	भएको	३९३८५	१००				
१७३७	१६	स्वास्थ्य शिविर (वडा स्वास्थ्य सेवा विभिन्न कार्यक्रम)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१७३८	१६	सरसफाई, वसी जडान तथा पानीको फोहोरा किन्न (हरियाली तथा वातावरण सुधार, सरसफाई, व्यवस्थाबाट)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१७३९	१६	मताया जात्रा धावाजा खल (विभिन्न टोलहरूलाई परम्परागत वाद्यवादन प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नेबाट)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१७४०	१६	ललितपुर जिल्ला व्यापी गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१७४१	१६	श्रीकृष्ण पुजा नगरपरिक्रमा		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१७४२	१६	नास पुजा गरे डाफा भजन खि बाजा पशिक्षण (विभिन्न टोलहरुलाई परम्परागत वाद्यवादन प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नेवाट)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१७४३	१६	लिटिल स्टार नेपाल भाषा (भैरवाट)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१७४४	१६	वर्कशप कार्यक्रम (युवा विकास कार्यक्रमबाट)		५२६८०			५२६८०	भएको	५२६८०	१००				
१७४५	१६	महिला उद्यमशिलता तथा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम (महिलाहरुको लागि विभिन्न तालीम कार्यक्रमबाट)		१५१३८०			१५१३८०	भएको	१५१३८०	१००				
१७४६	१६	वाल अधिकार समर क्याम्प (गर्मी महिनाको शिविरबाट ५० हजार र नपुग रकम वाले मेलाको २ लाखवाट २४ हजार)		७४०००			७४०००	भएको	७४०००	१००				
१७४७	१६	मुटु स्वास्थ्य शिविर (निशूलक स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम पाचवटा)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१७४८	१६	अन्तिम रिपोर्ट वडा प्रोफाईल (वत्ती जडान, सिर्सिटिभि जडान तथा वडा प्रोफाईल अद्यावधिक)		४९४०००			४९४०००	भएको	४९४०००	१००				
१७४९	१६	निशूलक दन्त शिविर (निशूलक स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम पाचवटा)		१४०००			१४०००	भएको	१४०००	१००				
१७५०	१६	लक्ष थायगु गुठी संचालन (विभिन्न टोलहरुलाई परम्परागत वाद्यवादन प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नेवाट)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१७५१	१६	अन्तर वडा टेवल टेनिस प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		३२५०००			३२५०००	भएको	३२५०००	१००				
१७५२	१६	विभिन्न ठाउमा सरसफाई (युवा विकास कार्यक्रमबाट)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१७५३	१६	बुवहालमा च्यारिटी सास्कृतिक कार्यक्रम (युवा विकास कार्यक्रमबाट)		४५०००			४५०००	भएको	४५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१७५४	१६	करको विज्ञापन (भैरवाट)		१२०००			१२०००	भएको	१३०००	१००				
१७५५	१६	न्हु प्रस्टिज नेपा पत्रिका विज्ञापन (भैरवाट)		१०७००			१०७००	भएको	१०७००	१००				
१७५६	१६	भजन किर्तन कलाको संरक्षण (विभिन्न टोलहरुलाई परम्परागत वाद्यवादन प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नेवाट)		१०००००			१०००००	नभएको	६००००	६०				
१७५७	१६	कम्प्युटर मसी र टोनर खरिद (भैरपरि)		४१८००			४१८००	भएको	४१८००	१००				
१७५८	१६	युवा क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यक्तित्व विकास अन्तरक्रिया कार्यक्रम (युवा विकास कार्यक्रम)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१७५९	१६	नवदुर्गा नाच (जात्रा पर्व व्यवस्थापन गर्नेवाट)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
१७६०	१६	विजया दशमी, दिपावली, नेपाल सम्वत छठ शुभकामना (भैरपरि)		१००२५०			१००२५०	भएको	१००२५०	१००				
१७६१	१६	स्व.प्रेमध्वज प्रधानज्यूको गितमा छायाङ्कन ((जात्रा पर्व व्यवस्थापन गर्नेवाट)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
१७६२	१६	वालफल योग साधना केन्द्रलाई सामान खरिद (योग साधना केन्द्र)		४५००००			४५००००	भएको	४५००००	१००				
१७६३	१६	अधिराज्य व्यापी गित प्रतियोगिता (विविध)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१७६४	१६	ललितपुर जिल्ला खेलकुद महोत्सव (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१७६५	१६	पाचौ साधारण सभा शुभकामना विज्ञापन (भैरपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१७६६	१६	अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान तथा सम्मान कार्यक्रम (अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुविधा तथा अन्य कार्यक्रम)		२१८०००			२१८०००	भएको	२१८०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१७६७	१६	वैठकको खाजा खर्च (भैपरि)		५११२५			५११२५	भएको	५११२५	१००				
१७६८	१६	बुवहाल चिभा चोक भित्र ढुङ्गा छाप्ने र ढलको व्यवस्था (१०)		१९७२८६			२१९२०७	भएको	२१५९६९	९९				
१७६९	१६	स्तन क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम (वडा स्वास्थ्य सेवा विभिन्न कार्यक्रम)		४०४५०			४०४५०	भएको	४०४५०	१००				
१७७०	१६	शुभदिपावली तथा छठको शुभकामना विज्ञापन (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१७७१	१६	अथवहा: विहार पुन निर्माण (४३)		५०००००			५०००००	भएको	४९३४०४	९९				
१७७२	१६	धिमे बाज प्रशिक्षण (विभिन्न टोलहरुलाई परम्परागत वाद्यवादन प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१७७३	१६	यल कप व्याटमिन्टन (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१७७४	१६	रक्तदान (वडा स्वास्थ्य सेवा विभिन्न कार्यक्रम)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१७७५	१६	नेपाल भाषा म्ये भिडिओ खर्च (भैपरि)		१४९९७४			१४९९७४	भएको	१४९९७४	१००				
१७७६	१६	वीर गणेश मान सिंह फुटसल (युवा विकास कार्यक्रम)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
१७७७	१६	बालबालिकालाई हाईकिड शिवपुरी हाईकिड (बाल मेला)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
१७७८	१६	एकल महिला क्षमता अभिवृद्धि तथा धार्मिक भ्रमण (सि.न. २९ वाट १ लाख र नपुग रकम रु.१३४५०/०० सि.न. २८ वाट)		११३४५०			११३४५०	भएको	११३४५०	१००				
१७७९	१६	निशुल्क फिजियोथेरापी आयुर्वेदिक उपचार शिविर (निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम पाचवटा)		७६१०००			७६१०००	भएको	७६१०००	१००				
१७८०	१६	ऐतिहासिक कुलिम्ह पाक फल्वा पुन निर्माण (सि.न.१ वाट १० लाख र भैपरिवाट १५ लाख समेत)		१००००००			२५००६४०	भएको	२३४२७७०	९४				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नपा रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१७८१	१६	नेल आर्ट तालीम (महिलाहरुको लागि विभिन्न तालीम कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१७८२	१६	नेपाल सम्बत मोटर साईकल रयाली (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१७८३	१६	सिटि टुर गाईड तालीम संचालन (युवा विकास कार्यक्रम)(		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१७८४	१६	नृसिंह जात्रा प्रत्यक्ष प्रशारण (विभिन्न टोलहरुलाई परम्परागत वाद्यवादन प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१७८५	१६	विजया दशमी शुभकामना तथा ललितपुर पब्लिकेशन प्रालिमा नविकरण (भैपरि)		२१२००			२१२००	भएको	२१२००	१००				
१७८६	१६	ईलाननी रचना फिजियोथेरापी उपभार केन्द्रको लागि मेशिन खरिद		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
१७८७	१६	महापाल पट्को र धपगाल एरियामा खानेपानी पाईप लाईन जडान (मर्मत)		२६८५४४			२६८५४४	भएको	८८६२०	३३				
१७८८	१६	स्पिड कन्ट्रोलर (मर्मत)		५६४४४			५६४४४	भएको	५६४४४	१००				
१७८९	१६	सन्देश टाईम्स एफएम शुभकामना सन्देश (भैपरि)		७०००			७०००	भएको	७०००	१००				
१७९०	१६	पवित्र स्थल लुम्बिनीमा नाम संगति वाचन (विभिन्न टोलहरुलाई परम्परागत वाद्यवादन प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
१७९१	१६	उद्यमी महिला समूह साधारण सभा (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१७९२	१६	मेयरकप टेवल टेनिस प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१७९३	१६	मण्डला लेखन प्रतियोगिता (युवा विकास कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१७९४	१६	होली कम्युनिटी चाईल्ड संचालन सामान खरिद (		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१७९५	१६	नागवहा गेट र ईडा छपाई (६७)		३४९९५३			३४९९५३	भएको	३४४७८२	९९				
१७९६	१६	जेष्ठ नागरिक अभिनन्दन (जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम)		१९६००			१९६००	भएको	१९६००	१००				
१७९७	१६	कायगुननी टोलमा सामान राख्न दराज खरिद (विभिन्न टोलहरुलाई परम्परागत वाद्यवादन प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१७९८	१६	कार्यालय सहयोगी पारिश्रमिक (कार्यालय सहयोगी)		१२६०००			१२६०००	भएको	१२६०००	१००				
१७९९	१६	कार्यालय सहयोगी पारिश्रमिक (कार्यालय सहयोगी)		१२६०००			१२६०००	भएको	१२६०००	१००				
१८००	१६	विभिन्न टोलहरु सरसफाई तथा सामान खरिद (हरियाली तथा वातावरण सुधार, सरसफाई, व्यवस्था)		४५००००			४५००००	भएको	४५००००	१००				
१८०१	१६	शुभकामना विज्ञापन (भैपरि)		१२०००			१२०००	भएको	१२०००	१००				
१८०२	१६	सत्य नारायण बहादुर श्रेष्ठ स्मृति फुटसल (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१८०३	१६	नेवा संस्कृति भल्कने आकर्षक भित्तिपात्र प्रकाशन (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१८०४	१६	कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति कराते प्रतियोगिता (मर्मत)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१८०५	१६	तुल्सीलाल स्मृति बुद्धिचाल प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१८०६	१६	कायगुननी टोल भजन मण्डलमा दराज सहयोग (आकस्मिक सेवा)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नपा रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१८०७	१६	बुद्ध भगवान मन्दिर पाटी मर्मत कार्यमा जलपान तथा समयवजि खर्च (भैपरि)		२२०७०			२२०७०	भएको	२२०७०	१००				
१८०८	१६	ईतिलहने सम्यक महादान पर्व (मर्मत)		३०००००			३०००००	नभएको	१८००००	६०				
१८०९	१६	लुम्बिनीमा नाम संगिति वाचन (आकस्मिक सेवा)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
१८१०	१६	हेल्य प्याकेज शिविर (वडा स्वास्थ्य सेवा विभिन्न कार्यक्रम)		१९४४००			१९४४००	भएको	१९४४००	१००				
१८११	१६	देश्रो उपत्यका व्यापी सितेरियो कराते प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१८१२	१६	धार्मिक स्थलमा सरसफाई तथा नमोबुद्ध अवलोकन (युवा विकास कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१८१३	१६	सलिले मंका घर पछाडी चोक र धपगालको सार्वजनिक शौचालय पछाडी चोकमा ब्लक छाप्ने (विभिन्न पूर्वाधार मर्मत संभारको कार्यको लागि)		४०४३०७			४०४३०७	भएको	३९२७०९	९७				
१८१४	१६	मेलमिलाप केन्द्र दैनिक चिया नास्ता खर्च (आकस्मिक सेवा)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१८१५	१६	वडाका महिला समूहहरुको लागि लेखा व्यवस्थापन तथा प्रस्ताव र प्रतिवेदन लेखन कार्यक्रम (महिलाहरुको लागि विभिन्न तालीम कार्यक्रम)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१८१६	१६	सावुन तथा सर्फ वनाउने तालीम (महिलाहरुको लागि विभिन्न तालीम कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१८१७	१६	वार्षिक साधारण सभा (रक्तदान कार्यक्रम)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१८१८	१६	Discovering Gems through the Hearts of Patan (युवा विकास कार्यक्रमबाट २ लाख ३९ हजार र नेवा संस्कृति वाक राम्पवाट ६१ हजार समेत)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१८१९	१६	वनवहाल उजोतदेव विहार जिर्ण भएकोले पुन निर्माण (९)		९९९४५५			९९९४५५	भएको	९८४६८५	९९				
१८२०	१६	हार्मोनियम र भोक्ल प्रशिक्षण कार्यक्रम (परम्परागत वाद्यवादन र संस्कृति सम्बन्धी सास्कृतिक कार्यक्रम गर्ने)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१८२१	१६	नाम सँगित पाठ पुजा गर्न जानकारी लागि खर्च (उत्कृष्ट वरिष्ठ उद्यमीहरुलाई सम्मान गर्ने)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
१८२२	१६	धर्मादित्य धर्माचार्य पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम (युवा विकास कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१८२३	१६	नृसिंह जात्रा (परम्परागत वाद्यवादन र संस्कृति सम्बन्धी सास्कृतिक कार्यक्रम गर्ने)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
१८२४	१६	हार्मोनियम र तबला खरिद (जात्रा पर्व व्यवस्थापन गर्ने)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१८२५	१६	अन्नपुर्ण होटलमा व्यापार मेला (३३)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१८२६	१६	होलिया मेला (७)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१८२७	१६	सम्यक महादान पर्व (आकस्मिक सेवा)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१८२८	१६	स्मृति ग्रन्थ पुस्तक प्रकाशन (उत्कृष्ट वरिष्ठ उद्यमीहरुलाई सम्मान गर्ने)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१८२९	१६	बालबालिकाको लागि खेलकुद प्रशिक्षण (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		२८०००			२८०००	भएको	२८०००	१००				
१८३०	१६	नवही मंकाखलवाट धिमेय बाजा धिमय नृत्य प्रशिक्षण (उत्कृष्ट वरिष्ठ उद्यमीहरुलाई सम्मान गर्ने)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
१८३१	१६	दशमहाविद्या नगरपक्रिमा पर्व अक्षयकोष (१७)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१८३२	१६	बहिराको लागि फुटबल प्रतियोगिता (अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुविधा तथा अन्य कार्यक्रम)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१८३३	१६	स्यस्य समाजको स्थापना दिवसमै स्वास्थ्य जाच तथा रक्तदान (भैपरि)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
१८३४	१६	सम्यक महादान पर्वको व्यवस्थान (भैपरि)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१८३५	१६	योग साधनाको लागि कटन कपडा खरिद (योग साधना केन्द्र)		९००७०			९००७०	भएको	९००७०	१००				
१८३६	१६	नायलखु टोल ढल निकास (मर्मत)		१८४६२			१८४६२	भएको	१८४६२	१००				
१८३७	१६	डिजिटल मार्केटिङ तालीम (युवा विकास कार्यक्रम)		२५९९००			२५९९००	भएको	२५९९००	१००				
१८३८	१६	मेयर कप राष्ट्रिय फुट कन्याकट कराते प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१८३९	१६	नकबहिल मंकाछेमा ट्रेस निर्माण (२१)		३०००००			३३६०७६	भएको	३११३७६	९३				
१८४०	१६	बौद्ध वक्तृत्व कला प्रतियोगिता (युवा विकास कार्यक्रम)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१८४१	१६	पानी टयाङ्की निमृण (सि.नं११ संशोधन भएको)		५०००००			५५६४७१	भएको	५२७७६६	९५				
१८४२	१६	कायगुननी चोकमा तेलिया ईहा छान्ने (सि.न.१५ को संशोधन भएको)		१९६३८७			२१८२०८	भएको	२१४९८३	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१८४३	१६	बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम (वडा स्वास्थ्य सेवा विभिन्न कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	नभएको	३३०००	३३				
१८४४	१६	ईलाननी रचना फिजियोथेरापी उपभार केन्द्र (४४)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
१८४५	१६	वालवालिकाको क्षमता अभिवृद्धि (२६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१८४६	१६	कौशी खेती तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम (महिलाहरुको लागि विभिन्न तालीम कार्यक्रम)		२४०००			२४०००	भएको	२४०००	१००				
१८४७	१६	बृवहाल गजुर राख्ने (६८ संशोधन भएको)		८२०००			८२०००	भएको	८२०००	१००				
१८४८	१६	ईचगुनारायण मन्दिरमा सरस्वती पुजापाठ (विभिन्न टोलहरुलाई परम्परागत वाद्यवादन प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१८४९	१६	सल्लाहकार समितिको बैठक (भैरपुर)		१०९८०			१०९८०	भएको	१०९८०	१००				
१८५०	१६	श्रृष्टा तथा व्यक्तित्वहरु तथा वडावासीहरु वृहत अन्तरक्रिया (परम्परागत नृत्य तथा गायन वाद्यवादन प्रशिक्षण कला स्याने कुथी संचालन)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१८५१	१६	स्वयंसेविकाको निशुल्क स्वास्थ्य विमा (वडा स्वास्थ्य सेवा विभिन्न कार्यक्रम)		५०७५०			५०७५०	भएको	५०७५०	१००				
१८५२	१६	रुद्रायणी देवीको १२ वर्षे नाच (नेवा संस्कृति वाक राम्प)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
१८५३	१६	वडामा रहेका संस्कृति कला भाषा परम्परा गतिविधि नेपाल भाषामा प्रशारण (हरियाली तथा वातावरण सुधार, सरसफाई, व्यवस्था)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१८५४	१६	घरजग्गा र मालपोत सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम (उत्कृष्ट वरिष्ठ उद्यमीहरूलाई सम्मान गर्ने)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१८५५	१६	न्यायिक समितिको लागि खाजा तथा खाना (आकस्मिक सेवा)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
१८५६	१६	जुजुकाजी गायन क्षेत्र कदर (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१८५७	१६	गणेशमान सिंह स्मृति बुद्धिचाल प्रतियोगिता (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१८५८	१६	दौवहाल गणेश मन्दिरचाके रंगरोगन (मर्मत)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
१८५९	१६	भारोत्तोलन प्रतियोगिताको लागि (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१८६०	१६	निशुल्क योग अभ्यास (जेष्ठ तथा अशक्त नागरिक परिक्षण कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१८६१	१६	योग अभ्यास सम्बन्धी कार्यक्रम (जेष्ठ तथा अशक्त नागरिक परिक्षण कार्यक्रम)		४१०००			४१०००	भएको	४१०००	१००				
१८६२	१६	कोठुननी चोक तथा मंगलबजार पान पसल चोकमा ढल मर्मत तथा ढुङ्गा छाप्ने (सि.न.१२ बाट ५ लाख र १३ बाट ७ लाख समेत)		१२०००००			१३३४८१६	नभएको	४३०७५५	३२				
१८६३	१६	युवाहरुको लागि आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि कार्यक्रम (प्राथमिक उपचारबाट १ लाख र नेवा सस्कृति वाक राम्रबाट १ लाख समेत)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१८६४	१६	कृष्ण मन्दिरमा भजन सामान खरिद (परम्परागत नृत्य तथा गायन वाद्यवादन प्रशिक्षण कला स्याने कुथी संचालन)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नपा रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१८६५	१६	मछिन्द्रनाथको श्रव्य दृश्य हिमालय टेलि भ्वाइस प्रालि माफर्त प्रशारण (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१८६६	१६	उद्यमशिलता तालीम कार्यक्रम (युवा विकास कार्यक्रम)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
१८६७	१६	अन्तराष्ट्रिय मातृभाषा सम्मेलन (नेवा सस्कृति वाक राम्र)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
१८६८	१६	नेवार जातीको संस्कृति हरूको खोज पहिचान संरक्षण (त्रैमासिक रुपमा रात्रीकालीन मेला हाटवजार र सडक महोत्सव आयोजना गर्ने)		२०००००			२०००००	भएको	१२००००	६०				
१८६९	१६	स्वास्थ्य अवलोकन भ्रमण (जेष्ठ तथा अशक्त नागरिक परिक्षण कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१८७०	१६	मणिमण्डप महाविहार पाता राख्ने र मर्मत (६९ को संशोधन)		५४७७०५			५४७७०५	नभएको	१७९८७०	३३				
१८७१	१६	अकिवहा ढल निकास र चोक मर्मत (६२)		२१०६२३			२३४०२६	नभएको	२३०५६८	९९				
१८७२	१६	नागवहाल चोक उत्तर मर्मत तथा ढुङ्गा छान्ने (सि.न.१४ को संशोधन)		५०००००			५५६१०९	भएको	१८२६३०	३३				
१८७३	१६	विभिन्न पर्व जात्राहरुमा वाजा वजाई नगरपरिक्रमा अक्षयकोष (आकस्मिक सेवा)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१८७४	१६	शान्ति दिप यात्रा कार्यक्रम (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१८७५	१६	बुवहाल क्वापा यो अगाडी बुवहाल चोकमा ढुङ्गा छान्ने (१८ संशोधन)		५४९३९१			५४९३९१	नभएको	१८०४२०	३३				
१८७६	१६	न्याखाचोक पार्कमा वृक्षारोपण (वाल मेला)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१८७७	१६	सलिछे टोललाई जात्रा व्यवस्थापन (हरियाली तथा वातावरण सुधार, सरसफाई, व्यवस्था)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१८७८	१६	सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन		९९५९७८			९९५९७८	भएको	९९५९७८	१००				
१८७९	१६	न्याखाचोकमा ब्लक छाप्ने (मर्मत)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१८८०	१६	वडा कार्यालयको प्रयोजनका लागि ल्यापटप आईप्याड र मोनिटर खरिद (५६)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१८८१	१६	मछिन्द्रनाथको रथ यात्रामा जुस वितरण (आकस्मिक सेवा)		२७०००			२७०००	भएको	२७०००	१००				
१८८२	१६	वडाको ऐतिहासिक धार्मिक गतिविधि प्रशारण (भैपरि)		३०००			३०००	भएको	३०००	१००				
१८८३	१६	नेवार दिवस मनाउन (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१८८४	१६	सलिछे मंका खल धिमे बाजा प्रशिक्षण (विभिन्न टोलहरूलाई परम्परागत वाद्यवादन प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१८८५	१६	दौवहाल गणेश मन्दिरको छाना तथा मुर्तिहरूको मर्मत तथा सफाई (मर्मत)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
१८८६	१६	बालबालिका मार्शल आर्टस तालीम (बाल मेला)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
१८८७	१६	तुत तथा चर्या नृत्य प्रशिक्षण (३५)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१८८८	१६	शुभम प्रिन्टिड प्रेसको पछाडी चोकमा ढल निर्माण गरी तथा ब्लक छाप्ने		६५९००६			७३२२२९	नभएको	२४४०७६	३३				
१८८९	१६	स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना विज्ञापन (४६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१८९०	१६	वक्ती जडान तथा मर्मत (वक्ती जडान, सिसिटिभि जडान तथा वडा प्रोफाईल अद्यावधिक)		९९९०००			९९९०००	भएको	९९९०००	१००				
१८९१	१६	सिलाई सम्बन्धी तालीम (महिलाहरूको लागि विभिन्न तालीम कार्यक्रम)		२३५०००			२३५०००	भएको	२३५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१८९२	१६	रात्रिकालीन मेलाका लागि महिला उद्यमीहरूका लागि डुसको डिजाइन तथा कपडा खरिद (पर्यटन मेला)		९९७००			९९७००	भएको	९९७००	१००				
१८९३	१६	दौबहाल चौकली महाविहारको चाकमा दुइ छाप्ने (मर्मत)		६५३५४			६५३५४	भएको	६५३५४	१००				
१८९४	१६	न्याखाचोकमा धपगालमा दुइ छाप्ने (संशोधन, १४)		९२८१२			९२८१२	भएको	९२८१२	१००				
१८९५	१६	विभिन्न देवी देवताको कलेवर फेर्ने परम्परा (विभिन्न टोलहरूलाई परम्परागत वाद्यवादन प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१८९६	१६	अहोरात्र नाम संगति पाठ कार्यक्रम (परम्परागत नृत्य तथा गायन वाद्यवादन प्रशिक्षण कला स्याने कुशी संचालन)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१८९७	१६	सर्ट सर्किटको कारण आगलागी कारण वस्ती जडान मर्मत (विभिन्न पूर्वाधार मर्मत संभारको कार्यको लागि)		६६८४५			६६८४५	भएको	६६८४५	१००				
१८९८	१६	लाईट खरिद (वहा वहीमा तथा सडक वस्तीको व्यवस्थापन)		९९९९३७			९९९९३७	भएको	९९९९३७	१००				
१८९९	१६	महारानी पोखरी मर्मत तथा संरक्षण (५७)		३०३०५१			३०३०५१	भएको	३०३०५१	१००				
१९००	१६	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि फस्ट एड वक्स लगायत सामान हस्तान्तरण (अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुविधा तथा अन्य कार्यक्रम)		९८०००			९८०००	भएको	९८०००	१००				
१९०१	१६	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चियर एडल्ट डाईपर लगायत सामान (अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुविधा तथा अन्य कार्यक्रम)		९८०२६			९८०२६	भएको	९८०२६	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१९०२	१६	योजना तर्जुमा वृहत छलफल (पर्यटन मेला)		९९४००			९९४००	भएको	९९४००	१००				
१९०३	१६	शुभकामना सन्देश (भैपरि)		५६५०			५६५०	भएको	५६५०	१००				
१९०४	१६	नेपाल सम्बत शुभकामना (ललितपुर जिल्ला व्यापी गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता तथा समापन तथा पुरस्कार वितरण तथा सम्मान)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१९०५	१६	पाउ र आलु चिप्स बनाउने तालीम (३०)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१९०६	१६	मातृभाषाको पत्रकारिता प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहको भूमिका अन्तरक्रिया कार्यक्रम (पर्यटन मेला)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१९०७	१६	सिथि नख सरसफाई नकबहि मा पुच (विभिन्न पूर्वाधार मर्मत संभारको कार्यको लागि)		८०००			८०००	भएको	८०००	१००				
१९०८	१६	सिथि नख सरसफाई नकबहिल मा पुच (विभिन्न पूर्वाधार मर्मत संभारको कार्यको लागि)		३४२१०			३४२१०	भएको	३४२१०	१००				
१९०९	१६	वडाबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको प्रवाह प्रशारण (हरियाली तथा वातावरण सुधार, सरसफाई, व्यवस्था)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
१९१०	१६	जाडो महिलनाको वृहत योग शिविर (२७)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१९११	१६	जेष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य चेकजाच तथा औषधी र सम्मान (सि.न.२२ वाट २ लाख ५५ हजार, २३ वाट २ लाख ६ हजार र ४० वाट ६९ हजार समेत)		५३००००			५३००००	भएको	५३००००	१००				
१९१२	१६	आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक मेला (पर्यटन मेलाबाट)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१९१३	१६	जेष्ठ कुल गुरुहरुलाई सम्मान (सि.न.३७ वाट १ लाख र ३८ वाट २ लाख समेत)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१९१४	१६	वडा चिनारी स्मारिका प्रकाशन (५४)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
१९१५	१६	रात्रिकालीन मेला आयोजना (त्रैमासिक रुपमा रात्रीकालीन मेला हाटवजार र सडक महोत्सव आयोजना गर्ने)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
१९१६	१६	पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पाटन क्षेत्रमा सास्कृतिक कार्यक्रम (पर्यटन मेला)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१९१७	१६	स्वास्थ्य तथा रक्तदान कार्यक्रमलाई कभरेज गरी प्रचार (रक्तदान कार्यक्रम)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१९१८	१६	खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम यल नेवा समाज (रक्तदान कार्यक्रमवाट)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
१९१९	१६	नेपाल भाषा र नेपाल लिपि संरक्षण र प्रचार प्रसार (विभिन्न खेलकुद विकास कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१९२०	१६	सरसफाई पारिश्रमिक मिना राजभण्डारी, उमा कर्माचार्य, राममाया महर्जन (कार्यालय सहयोगी माली)		१७१०००			१७१०००	भएको	१७१०००	१००				
१९२१	१६	जगमदु पुरकु मार्गको गल्लीमा मर्मत तथा ब्लक (मर्मत)		४१८१८			४१८१८	भएको	४१८१८	१००				
१९२२	१६	म्युजिक भिडियो निर्माण प्रयोगात्मक वर्कशप (६)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
१९२३	१७	पारिश्रमिक (सरसफाई विपद तथा सवारी साधन, चालक पारिश्रमिक तथा सवारी मर्मत)		२९९५००			२९९५००	भएको	२९९५००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१९२४	१७	विजुलीको सामान खरिद (वत्ती मर्मत तथा सिस्मिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन, सडक वत्ती अन्य सामान प्रोजेक्टर, डिएसएलआर क्यामेरा खरिद)		५४४०५०			५४४०५०	भएको	५४४०५०	१००				
१९२५	१७	वडा मेयर कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता (यस वडामा दर्ता भएका मापुच महिला समूह तथा युवाहरुलाई तालीम प्रशासनिक सामान, खेलकुद सामान खरिद तथा वितरण)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
१९२६	१७	मचागा र विर्नावि पछाडीको वाटो आरसिसि ढलान गर्ने र ढल मर्मत (सि.न.३ वाट १५ लाख नपुग मर्मतवाट रु.५९८६०५)		२०९८६०५			२३३१७८२	भएको	२२८८२८२	९८				
१९२७	१७	सफाईको टयाक्टरमा सामान फेरेको (सरसफाई विपद तथा सवारी साधन, चालक पारिश्रमिक तथा सवारी मर्मत)		११५००			११७००	भएको	११७००	१००				
१९२८	१७	नगर स्वास्थ्य केन्द्र लाई फ्रिज खरिद (नगर स्वास्थ्य केन्द्र संचालन र टोलहरुमा स्वास्थ्य शिविर संचालन)		२७६८५०			२७६८५०	भएको	२७६८५०	१००				
१९२९	१७	ईखाछे सनागुठी भवन मर्मत गनु (१६)		८०००००			८९१८६३	भएको	८८६८४५	९९				
१९३०	१७	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्दा सेट (नगर स्वास्थ्य केन्द्र संचालन र टोलहरुमा स्वास्थ्य शिविर संचालन)		१८०२०			१८०२०	भएको	१८०२०	१००				
१९३१	१७	फस्ट एड बक्स वितरण (नगर स्वास्थ्य केन्द्र संचालन र टोलहरुमा स्वास्थ्य शिविर संचालन)		३७५००			३७५००	भएको	३७५००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१९३२	१७	शिवनगर भेल्या श्रृजना वस्ती एन्फा तर्फ ढुङ्गा छाप्ने, ढलान गर्ने र ढलको व्यवस्थाको लागि सि.न.९ मा १० लाख र नपुग रकम मर्मतवाट रु.८४८४९३/८७)		१८४८४९४			२०५३८८२	भएको	२००४३१७	९८				
१९३३	१७	डिजिटल नागरिक वडा पत्र (४१)		४९९९९९			४९९९९९	भएको	४९९९९९	१००				
१९३४	१७	नो पार्किङ बोर्ड (भैपरि)		२८३४५			२८३४५	भएको	२८३४५	१००				
१९३५	१७	स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिचय पत्र तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम (नगर स्वास्थ्य केन्द्र संचालन र टोलहरुमा स्वास्थ्य शिविर संचालन)		३७९००			३७९००	भएको	३७९००	१००				
१९३६	१७	विपद व्यवस्थापन कोष (३८)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१९३७	१७	आर्थिक सहयोग (वडामा संचालन भएको क्लवहरुलाई वडास्तरीय खेलकुद संचालन)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१९३८	१७	श्रमजित स्कुल स्काउट ट्रेस (सामुदायिक स्कुल, वालविकास र महिला स्कुलको लागि)		९७६३२			९७६३२	भएको	९७६३२	१००				
१९३९	१७	श्रमजित स्कुलको लागि फोल्डिङ कुर्सी (सामुदायिक स्कुल, वालविकास र महिला स्कुलको लागि)		३७२०००			३७२०००	भएको	३७२०००	१००				
१९४०	१७	स्वास्थ्य सामान खरिद (नगर स्वास्थ्य केन्द्र संचालन र टोलहरुमा स्वास्थ्य शिविर संचालन)		६६०००			६६०००	भएको	६६०००	१००				
१९४१	१७	वडाको खेलाडीहरुलाई खेलकुद पोशाक वितरण (वडामा संचालन भएको क्लवहरुलाई वडास्तरीय खेलकुद संचालन)		१५०२९०			१५०२९०	भएको	१५०२९०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१९४२	१७	ट्राफिक प्रहरी सातदोवाटो भान्छा कोठा मर्मत (मर्मत)		९६७४६			९६७४६	भएको	९६७४६	१००				
१९४३	१७	स्वास्थ्य केन्द्रको लागि सामान खरिद (नगर स्वास्थ्य केन्द्र संचालन र टोलहरुमा स्वास्थ्य शिविर संचालन)		६२८७५			६२८७५	भएको	६२८७५	१००				
१९४४	१७	नुग लुहिटी टोल सुधारलाई प्रिन्टर प्रदान (वत्ती मर्मत तथा सिस्टिभि जडान तथा व्यवस्थापन, सडक वत्ती अन्य सामान प्रोजेक्टर, डिएसएलआर क्यामेरा खरिद)		३१६४०			३१६४०	भएको	३१६४०	१००				
१९४५	१७	नेपाल भाषा मंका खल (अमूर्त संस्कृति तथा स्थानीय पूर्वाधार (सम्पदा संरक्षण))		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१९४६	१७	त्यागल महादेव मन्दिर पुन निर्माण (२४)		१४९९०८४			१६६५६४९	नभएको	१०८३०००	६५				
१९४७	१७	कृष्ण तथा वसुन्धरा पुजा (अमूर्त संस्कृति तथा स्थानीय पूर्वाधार (सम्पदा संरक्षण))		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
१९४८	१७	बालकुमारीमा मसानघाट निर्माण (वडा नं ६ को ३४ वाट ६ लाख, ७ को १९ वाट ३ लाख, वडा नं ८ को २४ वाट १० लाख वडा नं १७ को २५ वाट ५ लाख गरी २४ लाख)		५०००००			२४०२२४१	नभएको	१५६२०००	६५				
१९४९	१७	प्रभात माविका विद्यार्थीको लागि खेलकुद पोशाक खरिद (सामुदायिक स्कुल, बालविकास र महिला स्कुलको लागि)		१०११३५			१०११३५	भएको	१०११३५	१००				
१९५०	१७	बाफल शिवनगरमा पिसिसि ढलान (९)		९९९०२५			१११००२८	नभएको	३६१०००	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१९५१	१७	ग्वाको सार्वजनिक शौचालय मर्मत तथा प्लान एकेडेमी अगाडी ब्लक राखी मर्मत (मर्मत)		९९६९२			९९६९२	भएको	९९६९२	१००				
१९५२	१७	श्रमजित मावि ब्लक छान्ने (मर्मत)		९८६७६			९८६७६	भएको	९८६७६	१००				
१९५३	१७	बोधीग्राम मार्गमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने (सि.न.४ बाट ४ लाख नपुग रकम रु.२११४५।३८ मर्मतबाट)		४२११४५			४६७९३९	भएको	४४५७५८	९५				
१९५४	१७	सेल्फ मेकअप तालीम (यस वडामा दर्ता भएका मापुच महिला समूह तथा युवाहरुलाई तालीम प्रशासनिक सामान, खेलकुद सामान खरिद तथा वितरण)		१९८१५०			१९८१५०	भएको	१९८१५०	१००				
१९५५	१७	दोश्रो उपत्यका व्यापी कराते प्रतियोगिता वडामा संचालन भएको क्लवहरुलाई वडास्तरीय खेलकुद संचालन)		११३००			११३००	भएको	११३००	१००				
१९५६	१७	सडक वत्ती तथा अन्य सामान खरिद (वत्ती मर्मत तथा सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन, सडक वत्ती अन्य सामान प्रोजेक्टर, डिएसएलआर क्यामेरा खरिद)		२९०९१८			२९०९१८	भएको	२९०९१८	१००				
१९५७	१७	सडक वत्ती तथा अन्य सामान खरिद (वत्ती मर्मत तथा सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन, सडक वत्ती अन्य सामान प्रोजेक्टर, डिएसएलआर क्यामेरा खरिद)		८०९९०			८०९९०	भएको	८०९९०	१००				
१९५८	१७	छाडा कुकुरलाई भ्याक्सिन (सामुदायिक कुकुर चौपाया नियन्त्रण)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
१९५९	१७	विभिन्न मापुचहरुलाई वृक्षारोपण (जेपरि)		१९३८९९			१९३८९९	भएको	१९३८९९	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१९६०	१७	वडा स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम मुस्ताङ (३०)		६०००००			६०००००	भएको	६०००००	१००				
१९६१	१७	वाफल सुर्य विनायक टोलमा ढल मर्मत गरी ढुङ्गा छान्ने (६)		१२०००००			१३३७०९६	भएको	१०५०४११	७९				
१९६२	१७	धाल्छेमा पिसिसि ढलान (१८)		२७२६९८			३०२९९८	भएको	२९५६७४	९८				
१९६३	१७	विभिन्न मितिमा खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी खर्च (भैपरी)		४६५३५			४६५३५	भएको	४६५३५	१००				
१९६४	१७	ग्वाको चक्रपथमा जिआईको रेलिड वार लगाउने (मर्मत)		४६९६३३			५२१८१४	भएको	५१४१०३	९९				
१९६५	१७	सिन्हाहिटी महिला विद्यालय प्रौढको लागि कापीको व्यवस्था (सामुदायिक स्कूल, बालविकास र महिला स्कूलको लागि)		३९१६८			३९१६८	भएको	३९१६८	१००				
१९६६	१७	जेष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष सम्मान तथा सामान वितरण (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त, युवा, बालबालिका लक्षित कार्यक्रम)		६१२१५०			६१२१५०	भएको	६१२१५०	१००				
१९६७	१७	वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिको स्थापना दिवश (भैपरी)		२०५०००			२०५०००	भएको	२०५०००	१००				
१९६८	१७	मेयर कप राष्ट्रिय फुट कन्याकट कराते प्रतियोगिता (भैपरी)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
१९६९	१७	प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर स्क्रीन र डिएसएलआर क्यामेरा खरिद (वती मर्मत तथा सिर्सिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन, सडक वती अन्य सामान प्रोजेक्टर, डिएसएलआर क्यामेरा खरिद)		१९५०००			१९५०००	भएको	१९५०००	१००				
१९७०	१७	ग्वाको लापाको घर तर्फ आरसिसि ढलान (७)		८०००००			८८९०४४	भएको	८६६६८८	९७				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१९७१	१७	शंखधर मार्ग कनिष्ठाल लुखुसी प्रभात स्कूल तर्फ ढलान (सि.न.२ वडाबाट संशोधन भएको)		१२०००००			१३३२७६६	नभएको	८६६६००	६५				
१९७२	१७	भिन्धोलाछी त्वा यलवाट पुजा (अमूर्त संस्कृति तथा स्थानीय पूर्वाधार (सम्पदा संरक्षण))		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१९७३	१७	कला संस्कृति सम्बन्धी छलफल (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१९७४	१७	बालकुमारी मन्दिर संरक्षण तथा सुधार समिति (अमूर्त संस्कृति तथा स्थानीय पूर्वाधार (सम्पदा संरक्षण))		१२६०३			१२६०३	भएको	१२६०३	१००				
१९७५	१७	चौबीस वडाबाट आयोजित फुटबल प्रतियोगिता (यस वडामा दर्ता भएका मापुच महिला समूह तथा युवाहरुलाई तालीम प्रशासनिक सामान, खेलकुद सामान खरिद तथा वितरण)		४९०३०			४९०३०	भएको	४९०३०	१००				
१९७६	१७	ग्वाको चोकमा ढल मंगल सफा तथा सिसि टिभि जडान (१३)		४०००००			४४६३७७	नभएको	१४५१२७	३३				
१९७७	१७	वाफल कर्मनासा खोला तर्फ पिसिसि ढलान (१२ वाट ६ लाख र नपुग मर्मतबाट रु.४३९४९९/३९)		१०३९४९९			११४६११०	भएको	११२९१७३	९९				
१९७८	१७	श्रमजित किशोर माविमा सिसि क्यामेरा जडान (सामुदायिक स्कूल, बालबिकास र महिला स्कूलको लागि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१९७९	१७	विपद व्यवस्थापन कोष (३८)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
१९८०	१७	वाफलमाढलको व्यवस्था तथा ब्लक तथा ढुङ्गा छाप्ने (२०)		१४८९०४३			१६५४४९२	भएको	१५९७५५४	९७				
१९८१	१७	प्रभात मावि रंगरोगन तथा मर्मत (सामुदायिक स्कूल, बालबिकास र महिला स्कूलको लागि)		९९७६७			९९७६७	भएको	९९७६७	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१९८२	१७	स्वास्थ्य स्वयंसेविका टिसर्ट (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त, युवा, बालबालिका लक्षित कार्यक्रम)		५८७६०			५८७६०	भएको	५८७६०	१००				
१९८३	१७	कुकुरको लागि रेविज खोप (सामुदायिक कुकुर चौपाया नियन्त्रण)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
१९८४	१७	बाल विकास केन्द्रको लागि सामान खरिद (सामुदायिक स्कूल, बालविकास र महिला स्कूलको लागि)		४१०४५			४१०४५	भएको	४१०४५	१००				
१९८५	१७	सिन्वाहिटी व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (यस वडामा दर्ता भएका मापुच महिला समूह तथा युवाहरूलाई तालीम प्रशासनिक सामान, खेलकुद सामान खरिद तथा वितरण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
१९८६	१७	रक्तदान (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
१९८७	१७	मंगलबजार प्रहरी प्रभागको गाडी मर्मत (सरसफाई विपद तथा सवारी साधन, चालक पारिश्रमिक तथा सवारी मर्मत)		२२०३५			२२०३५	भएको	२२०३५	१००				
१९८८	१७	विभिन्न टोलमा सडक वती जडान (वती मर्मत तथा सिर्सिटीभि जडान तथा व्यवस्थापन, सडक वती अन्य सामान प्रोजेक्टर, डिएसएलआर क्यामेरा खरिद)		१९८७५			१९८७५	भएको	१९८७५	१००				
१९८९	१७	जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि भ्रमण (३३)		२२८२९७			२२८२९७	भएको	२२८२९७	१००				
१९९०	१७	रातो मछिन्द्रनाथको रथ तान्न व्यवस्थापन (अमृत संस्कृति तथा स्थानीय पूर्वाधार (सम्पदा संरक्षण))		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
१९९१	१७	रातो मछिन्द्रनाथको छायाङ्कन (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नपा रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१९९२	१७	मुननी फल्चा मर्मत (सि.न.१४ बडाबाट संशोधन)		२९९००७			३३२२३०	भएको	३२७३२०	९९				
१९९३	१७	मण्डपहिटी सामुदायिक भवनमा ट्रेस राखी छाना छाउने र पिसिसि ढलान (सि.न.१ वाट ५ लाख र सि.न.१९ वाट ४ लाख) संशोधन भएको		८९४८३४			९९४२६०	नभएको	३२३२५०	३३				
१९९४	१७	वाफल पिसिसि ढलान (१०)		४९८९६२			५५४४०३	भएको	३५७५७५	६४				
१९९५	१७	तथ्याङ्क संकलनको लागि टयाव खरिद (तथ्याङ्क संकलन)		२०६०००			२०६०००	भएको	२०६०००	१००				
१९९६	१७	बालकमारी मन्दिर सत्तल किचेन रयाक निर्माण लगायत अन्य (१५)		३३७८००			३७५३३३	नभएको	१२२०३०	३३				
१९९७	१७	ईलाचा सुन्धारामा बाटो मर्मत र महादेव मन्दिरमा रंगरोगन तथा वर्तीको कार्य (१७)		६५४६६६			७२७४०७	नभएको	२३६४९०	३३				
१९९८	१७	हारमोनिम र माईक्रोफोन खरिद (अमृत संस्कृति तथा स्थानीय पूर्वाधार (सम्पदा संरक्षण))		४२०००			४२०००	भएको	४२०००	१००				
१९९९	१७	हकटोल दवुचा देखि थुल्ल्याचासम्म क्लक दुङ्गा छाप्ने र हकत्वा लुखुसी सनागुठी घर मर्मत (११)		९२५४५७			१०२८२८६	नभएको	३३४३२०	३३				
२०००	१७	बिएण्ड वि उत्तर तर्फ बाटो आरसिसि ढलान र प्रभात स्कुलमा पानी चुहिएको मर्मत (मर्मत)		६२९९६०			६९९०६६	भएको	२२७२८०	३३				
२००१	१७	प्रहरी प्रभाग ईमाडोल शौचालय तथा स्नान घर निर्माण (भैपरि)		२२०००			२२०००	भएको	२२०००	१००				
२००२	१७	वृद्ध जयन्ती कार्यक्रम (अमृत संस्कृति तथा स्थानीय पूर्वाधार (सम्पदा संरक्षण))		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२००३	१७	रातो मछिन्द्रनाथ र मिननाथ अगाडी विधिवत पुजा ((अमृत संस्कृति तथा स्थानीय पूर्वाधार (सम्पदा संरक्षण)))		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
२००४	१७	वडा कार्यालयको लागि कार्पेट सोफासेट टि टेबल डोरम्याट अफिस टेबल आदि)भैपरि)		३६६६२८			३६६६२८	भएको	३६६६२८	१००				
२००५	१७	सर्फ वनाउने मेशिन खरिद (उद्यमशिल स्वरोजगार कार्यक्रम)		३२०९५०			३२०९५०	भएको	३२०९५०	१००				
२००६	१७	सिसिटिभि खरिद तथा जडान (वत्ती मर्मत तथा सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन, सडक वत्ती अन्य सामान प्रोजेक्टर, डिएसएलआर क्यामेरा खरिद)		१८५००			१८५००	भएको	१८५००	१००				
२००७	१७	वडाको विभिन्न स्थानमा सडक वत्ती जडान (वत्ती मर्मत तथा सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन, सडक वत्ती अन्य सामान प्रोजेक्टर, डिएसएलआर क्यामेरा खरिद)		१७९५९९			१७९५९९	भएको	१७९५९९	१००				
२००८	१७	स्पिड ब्रेकर (भैपरि)		२९१५४०			२९१५४०	भएको	२९१५४०	१००				
२००९	१७	वडा प्रोफाईल तथ्याङ्क संकलनको लागि ल्यापटप र प्रिन्टर खरिद (तथ्याङ्क संकलन)		२७३०००			२७३०००	भएको	२७३०००	१००				
२०१०	१७	युवा क्लब तथा टोल विकास संस्थालाई टेबल टेनिस बोर्ड फुटबल टिसर्ट वितरण (यस वडामा दर्ता भएका मापुच महिला समूह तथा युवाहरुलाई तालीम प्रशासनिक सामान, खेलकुद सामान खरिद तथा वितरण)		२६४८७२			२६४८७२	भएको	२६४८७२	१००				
२०११	१७	विपद सम्बन्धी सामान खरिद (विपद व्यवस्थापन)		११६७१८			११६७१८	भएको	११६७१८	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२०१२	१७	सर्फ उत्पादन गर्न प्रयोग हुने विभिन्न सामान खरिद (उद्यमशिल स्वरोजगार कार्यक्रम)		४४८५०			४४८५०	भएको	४४८५०	१००				
२०१३	१७	वडाको भित्री सडकमा दुर्घटना न्युनिकरणको लागि मिरर (मर्मत)		४१७०६			४१७०६	भएको	४१७०६	१००				
२०१४	१७	स्वास्थ्य सामान खरिद (यस वडामा दर्ता भएका मापुच महिला समूह तथा युवाहरूलाई तालीम प्रशासनिक सामान, खेलकुद सामान खरिद तथा वितरण)		९९९७७			९९९७७	भएको	९९९७७	१००				
२०१५	१७	मापुच र महिला समूहहरूलाई स्पिकर र माईक्रोफोन खरिद (भैपरि)		३१०५००			३१०५००	भएको	३१०५००	१००				
२०१६	१७	१ सेट डेक्सटप कम्प्युटर खरिद (यस वडामा दर्ता भएका मापुच महिला समूह तथा युवाहरूलाई तालीम प्रशासनिक सामान, खेलकुद सामान खरिद तथा वितरण)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
२०१७	१७	जेष्ठ नागरिकको लागि लन्च बक्स खरिद (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त, युवा, बालबालिका लक्षित कार्यक्रम)		३३५०००			३३५०००	भएको	३३५०००	१००				
२०१८	१७	विभिन्न टोल, गार्को चोक देखि क्यान हुदै एन्फा सम्म बाटोमा सडक बत्ती मर्मत (मर्मत)		३५७००			३५७००	भएको	३५७००	१००				
२०१९	१७	वडाको भित्री सडकमा दुर्घटना न्युनिकरणको लागि विग साईजको मिरर (मर्मत)		९०५९४			९०५९४	भएको	९०५९४	१००				
२०२०	१७	सरसफाई सामा खरिद (फोहरमैला व्यवस्थापन)		१५३०९८			१५३०९८	भएको	१५३०९८	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२०२१	१८	बाल कुमारी आधारभुत विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि तथा शिक्षक अनुदान तथा दिवा खाजा		१३५००००			१३५००००	भएको	१३५००००	१००				
२०२२	१८	घुम्टि मार्ग सडक ढलान (१७)		४९५२९			५५५०३२	भएको	५३२२६३	९६				
२०२३	१८	मगरगाउँ स्थित पशुपति मन्दिर व्यवस्थापन तथा साउण्ड सिस्टम खरिद (६२)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२०२४	१८	केसी टोलमा रेलिङ्ग निर्माण (३७)		५०००००			५५७४०७	भएको	५४९१७०	९९				
२०२५	१८	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन व्यवस्थापन (५४)		११५००००			११५००००	भएको	११५००००	१००				
२०२६	१८	आदिनाथ मार्गमा बाटो निर्माण (यसबाट ५ लाख र मर्मतबाट १ लाख समेत)		६०००००			६६००८२	भएको	६६००८२	१००				
२०२७	१८	लेदर शु उत्पादनलाई सहयोग (उद्यमशिलताको विकासको लागि उत्पादन तथा विक्रीमूलक स्वरोजगार कार्यक्रम/ हाट बजार व्यवस्थापन समेतबाट)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२०२८	१८	सार्वजनिक शौचालय सरसफाई पारिश्रमिक (सार्वजनिक शौचालय सरसफाई कामदारबाट)		२४०१२०			२४०१२०	भएको	२४०१२०	१००				
२०२९	१८	वगैँचा हेरचाह र व्यवस्थापन पारिश्रमिक (वडामा रहेको वगैँचा हेरचाह तथा व्यवस्थापनबाट)		१८३४२५			१८३४२५	भएको	१८३४२५	१००				
२०३०	१८	वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य कार्यालय सरसफाई (वडा कार्यालय/ स्वास्थ्य कार्यालय सरसफाई तथा गणेश मन्दिर व्यवस्थापनबाट)		२००१००			२००१००	भएको	२००१००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२०३१	१८	वोटविरोधा तथा सामान खरिद (फुल विरोधा/मल/औषधी/औजार खरिदवाट)		१३६४५५			१३६४५५	भएको	१३६४५५	१००				
२०३२	१८	खुसीलेन मार्ग सडक ढलान		२०००००			२२३९९७	भएको	२२००७५	९८				
२०३३	१८	बालकुमारी विद्यार्थी टाकसुट वितरण (शैक्षिक विकास तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम (छोरी वुहारी छात्रवृत्ति) समेत)वाट		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
२०३४	१८	बालकुमारी आधारभुत विद्यालय कम्पाउण्ड बाल निर्माण (३२)		६४९६७३			६४९६७३	भएको	६४००७२	९९				
२०३५	१८	एसईई उतिर्ण विद्यार्थी सम्मान (भैपरि)		१५६८७०			१५६८७०	भएको	१५६८७०	१००				
२०३६	१८	वडामा रहेका भवन ररोगन (मर्मत)		३८२००			३८२००	भएको	३८२००	१००				
२०३७	१८	सडक वत्ती जडान (सडक वत्ती जडान)		९३९५०			९३९५०	भएको	९३९५०	१००				
२०३८	१८	दुङ्गेधारा शान्तिमार्गमा सडक ढलान (१४)		५०००००			५४७३५२	भएको	५४६२९६	१००				
२०३९	१८	स्वास्थ्य सेवा (स्वास्थ्य (विज्ञ/विशेषज्ञ/प्राविधिक समेतको लागि)		६३९५२५			६३९५२५	भएको	६३९५२५	१००				
२०४०	१८	आल्मुनियम पार्टसन (मर्मत)		९९८२०			९९८२०	भएको	९९८२०	१००				
२०४१	१८	भैसेपाटी कोलनी खानेपानी पाईप मर्मत (मर्मत)		७४७४६			७४७४६	भएको	७४७४६	१००				
२०४२	१८	हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता (भैपरि)		१०११४			१०११४	भएको	१०११४	१००				
२०४३	१८	आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले छात्रवृत्ति (शैक्षिक विकास तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम (छोरी वुहारी छात्रवृत्ति) समेत)		४९९००			४९९००	भएको	४९९००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२०४४	१८	आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले छात्रवृत्ति (शैक्षिक विकास तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम (छोरी बृहारी छात्रवृत्ति) समेत)		४९९००			४९९००	भएको	४९९००	१००				
२०४५	१८	प्राङ्गिक बजार अधुरो योजना (२९)		६९९६५३			६९९६५३	भएको	६८७४६६	९८				
२०४६	१८	ठाडोखोल्सी खानेपानी लाईन विस्तार (मर्मत)		१७००००			१८९३०९	भएको	१८६५१२	९९				
२०४७	१८	व्याटमिन्टन प्रतियोगिता संचालन (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२०४८	१८	राजश्व संकलन कोठा पाटेंसन (मर्मत)		४९००८			४९००८	भएको	४९००८	१००				
२०४९	१८	घिमे मर्मत (भैपरि)		४९७२०			४९७२०	भएको	४९७२०	१००				
२०५०	१८	सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा ल्याईब्रेरी व्यवस्थापन गर्न (४८)		२०००००			२०००००	भएको	१२००००	६०				
२०५१	१८	कृतिम खुट्टा माकुरी मिजार (भैपरि)		४३१११			४३१११	भएको	४३१११	१००				
२०५२	१८	सूचनामूलक फ्लेक्स बोर्ड (भैपरि)		१९९२४			१९९२४	भएको	१९९२४	१००				
२०५३	१८	भञ्ज्याङ्ग तछलादेवी सडक सुधार (८)		५०००००			५५६२४५	भएको	५३५३२६	९६				
२०५४	१८	तीज कार्यक्रम (महिला लक्षित कार्यक्रम/तालीम संचालन)		९३७००			९३७००	भएको	९३७००	१००				
२०५५	१८	मिलनवस्ती भिन बहादुर बलालको घर जाने बाटोमा बाल तथा सडक निर्माण (१५,१६)		१००००००			१११४२७८	भएको	१०९७७८१	९९				
२०५६	१८	बन व्यवस्थापन, भाँडी सुधार कार्यालय व्यवस्थापन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन गर्न बालकुमारी सामुदायिक उपभोक्ता समिति		५५७८२५			६१९८०६	भएको	६१०६४६	९९				
२०५७	१८	सर्वसुलभ तरकारी विक्री वितरण (भैपरि)		९६९००			९६९००	भएको	९६९००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२०५८	१८	गौतम टोलमा ढल निर्माण गरी ब्लक छाप्ने (सि.न.२ वाट २ लाख र १९ वाट २ लाख र मर्मतवाट १ लाख २० हजार समेत समेत)		५२००००			५७८६४९	भएको	५२७५३१	९१				
२०५९	१८	फोहर व्यवस्थापन (६६)		४९५८८९			४९५८८९	भएको	४९५८८९	१००				
२०६०	१८	स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम (स्वास्थ्य विज्ञ/विशेषज्ञ/प्राविधिक समेतको लागि)		५३३३५०			५३३३५०	भएको	५३३३५०	१००				
२०६१	१८	तिज कार्यक्रम (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२०६२	१८	नृत्य प्रशिक्षक (महिला लक्षित कार्यक्रम/तालीम संचालन)		२२००००			२२००००	भएको	२२००००	१००				
२०६३	१८	शान्तिमार्ग रोशन गिरीको घरबाट दक्षिणतर्फ बाटो ढलान (४)		५०००००			५५६१३०	भएको	५४९४९९	९९				
२०६४	१८	सप्तऋषि तथा राधा माधव सरसफाई (धर्म संस्कृति संरक्षणको लागि धार्मिक संस्थाहरु व्यवस्थापन तथा संचालन)		२४०००			२४०००	भएको	२४०००	१००				
२०६५	१८	सप्तऋषि मार्गमा सडक विस्तार (३)		६०००००			६६६८१३	भएको	६५५५५५	९८				
२०६६	१८	सिकाली मार्गमा ग्राभेल (मर्मत)		२९६०००			३२९४४६	भएको	३२४५७८	९९				
२०६७	१८	राष्ट्रव्यापी खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		१८७१००			१८७१००	भएको	१८७१००	१००				
२०६८	१८	पुस्तक खरिद गोसाईकुण्ड देखि न्युयोर्कसम्म (भैपरि)		९०००			९०००	भएको	९०००	१००				
२०६९	१८	कालिका मन्दिर मर्मत (३४)		१९९८२४			१९९८२४	भएको	१६८९१८	८५				
२०७०	१८	दिपाली तथा छठ पर्वको सजावटको पुजा सामान खरिद (भैपरि)		५४१३५			५४१३५	भएको	५४१३५	१००				
२०७१	१८	ओमशाला भवन माथि रहेको तार व्यवस्थापन (भैपरि)		५३१०१			५३१०१	भएको	५३१०१	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२०७२	१८	बालकुमारी सभा भवन जाने बाटोमा ब्लक छाप्ने (मर्मत)		६५६४८			६५६४८	भएको	६५६४८	१००				
२०७३	१८	राधेश्यामको घर जाने बाटो र कृष्णहरी घर निस्कने बाटोमा ढल राखी ब्लक छाप्ने (सि.न.१० वाट २ लाख र ११ वाट ३ लाख नपुग ७७ हजार मर्मतबाट)		५७७०००			६४१९१८	भएको	५२६३२०	८२				
२०७४	१८	सामुदायिक भवन बाहुन गाउँ अधुरो योजना (३०)		४९९५१२			४९९५१२	भएको	४७२६०९	९५				
२०७५	१८	ईन्धन (भैपरि)		२५०५०			२५०५०	भएको	२५०५०	१००				
२०७६	१८	जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिला/एकल पुरुष सम्मान कार्यक्रम		८०००००			८०००००	भएको	८०००००	१००				
२०७७	१८	कफी मेकर, धुप, अचार, आलु चिप्स, दालमोठ, फुरुन्दा, उदघोषण तथा लेखा, बुनाई तालीम (तालीम तथा क्षमता विकास)		८८९८००			८८९८००	भएको	८८९८००	१००				
२०७८	१८	मोर्डन ग्रान्डेड ईङ्गलिस स्कूल फि (शैक्षिक विकास तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम (छोरी वुहारी छात्रवृत्ति) समेत))		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२०७९	१८	विजया दशमी दिपावलीमा पिङ्ग बनाएको (भैपरि)		१३८००			१३८००	भएको	१३८००	१००				
२०८०	१८	दात आखा महिला रोग सम्बन्धी शिर्षार (स्वास्थ्य (विज्ञ/विशेषज्ञ/प्राविधिक समेतको लागि))		८४०००			८४०००	भएको	८४०००	१००				
२०८१	१८	उपचार खर्च (भैपरि)		२४८२०			२४८२०	भएको	२४८२०	१००				
२०८२	१८	बालकुमारी सभा भवन बाल निर्माण तथा भान्सा घर निर्माण (२६)		६५००००			७२३०१३	भएको	६९५०१२	९६				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२०८३	१८	केसी टालमा सामुदायिक भवन निर्माण (३५)		४९९३६६			४९९३६६	भएको	४६१६४१	९२				
२०८४	१८	कुसुन्ती मेयर कप फुटबल (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
२०८५	१८	वडा कार्यालयको मेनलाईन तार फेरिएको (भैपरि)		७०४०			७०४०	भएको	७०४०	१००				
२०८६	१८	निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा खाजा खर्च (भैपरि)		१४६००			१४६००	भएको	१४६००	१००				
२०८७	१८	पुष्पलाल योगदान विषयमा गोष्ठी (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२०८८	१८	गणेशमान सिंह फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
२०८९	१८	जारकाटे दोवाटो पश्चिम तर्फ ढल निर्माण (१)		६०००००			६६७००९	भएको	६५७१५२	९९				
२०९०	१८	भुकम्प सुरक्षा सचेतना प्राथमिक उपचार (भैपरि)		९०००			९०००	भएको	९०००	१००				
२०९१	१८	उपराचार्य खर्च (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२०९२	१८	खड्का गाड ढल मर्मत (मर्मत)		९५४५०			९५४५०	भएको	९५४५०	१००				
२०९३	१८	कलेज फि छात्रवृद्धि (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२०९४	१८	लागु पदार्थ दुर्व्यवस्था जीवन उपयोगी शिगा तालीम (भैपरि)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
२०९५	१८	भैसेपाटी कोलनी फुटसल जाने बाटो सडक ढलान (मर्मत)		२८५०००			३१७३३३	भएको	२८०५५१	८८				
२०९६	१८	शिव नारायण मन्दिर पाटी निर्माण (३१)		३९९९१४			३९९९१४	भएको	३५९६५४	९०				
२०९७	१८	प्राङ्गरिक वजारमा शौचालय निर्माण (मर्मत)		९३९०१			९३९०१	भएको	९३९०१	१००				
२०९८	१८	दिपाली तथा छठ पर्व नेपाल सम्बत सांस्कृतिक कार्यक्रम (भैपरि)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२०९९	१८	भूमिखेल महोत्सव कार्यक्रममा अतिथि तथा स्वयंसेवकको लागि खाजा तथा खाना खर्च (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२१००	१८	स्कूटर तालीम (तालीम तथा क्षमता विकासबाट १ लाख १५ हजार र महिला लक्षित कार्यक्रम/तालीम संचालनबाट १ लाख २५ हजार)		२४००००			२४००००	भएको	२४००००	१००				
२१०१	१८	पुष्पलाल स्मृति व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२१०२	१८	ढल र शौचालय सरसफाई (भैपरि)		७२०००			७२०००	भएको	७२०००	१००				
२१०३	१८	डान्स कक्षा संचालन गर्न एना र कार्पेट खरिद (भैपरि)		८०२४४			८०२४४	भएको	८०२४४	१००				
२१०४	१८	रियाप सेन्टरको लागि आर्थिक सहयोग (भैपरि)		१७५००			१७५००	भएको	१७५००	१००				
२१०५	१८	भाडी फडानी गरी सरसफाई (भैपरि)		३८०००			३८०००	भएको	३८०००	१००				
२१०६	१८	वायु रोग उपभार केन्द्र (भैपरि)		२४९९०			२४९९०	भएको	२४९९०	१००				
२१०७	१८	विभिन्न स्थानमा सडक वती जडान (सडक वती जडान)		९९९००			९९९००	भएको	९९९००	१००				
२१०८	१८	वडाको लागि व्याट्री खरिद (भैपरि)		६४६९५			६४६९५	भएको	६४६९५	१००				
२१०९	१८	विभिन्न स्थानमा सडक वती जडान (सडक वती जडान)		५२३५०			५२३५०	भएको	५२३५०	१००				
२११०	१८	फलामको स्टेयण्ड सहित फलेक्स बोर्ड (भैपरि)		५२००३			५२००३	भएको	५२००३	१००				
२१११	१८	कर्ण भण्डारीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले पठाओ मोटरसाईकल मर्मत		७५१५			७५१५	भएको	७५१५	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२११२	१८	फर्निचर दराज खरिद (उच्चमशिलताको विकासको लागि उत्पादन तथा विक्रीमूलक स्वरोजगार कार्यक्रम/हाट बजार व्यवस्थापन समेत)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२११३	१८	थानागाउँ बुद्ध सर्किट सिडी निर्माण (१३)		५५००००			६११६२८	भएको	५४८०४२	९०				
२११४	१८	पशुपति मन्दिरमा शिवरात्री पर्व (धर्म संस्कृति संरक्षणको लागि धार्मिक संस्थाहरु व्यवस्थापन तथा संचालन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२११५	१८	नेपाल सम्बत शुभकामना (भैपरि)		७०००			७०००	भएको	७०००	१००				
२११६	१८	धनेश्वर महिला सत्संग परिवार सहयोग (३३)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
२११७	१८	स्वास्थ्य स्वयंसेविका मिसन अस्पताल भ्रमण (महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका क्षमता विकास तथा अध्ययन अनुसन्धान/खाजा)		६०००००			६०००००	भएको	६०००००	१००				
२११८	१८	पाखागाउँमा रेलिङ निर्माण (३८)		४९९९८७			५५५५४२	भएको	५३८६३६	९७				
२११९	१८	भञ्ज्याङ्गमा क्रियापुत्री भवन निर्माण दोश्रो चरण (२८)		८९९४८१			८९९४८१	भएको	८३९७३८	९३				
२१२०	१८	खानेपानी टयाङ्की ढलान (मर्मत)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२१२१	१८	देवगण नाच प्रदर्शन (भैपरि)		६८००			६८००	भएको	६८००	१००				
२१२२	१८	माउण्ट मकालु स्कुलसँगै ब्लक छाप्ने		३९९५७४			४४३९७१	भएको	४३७४१०	९९				
२१२३	१८	वालकुमारी सभा भवनमा रंगरोगन तथा विविध कार्य (मर्मत)		११०१०२			११०१०२	भएको	१०८४७५	९९				
२१२४	१८	वडा क्यालेण्डर प्रकाशित (सूचना प्रचार प्रसार/समिक्षा/तालीम (उपभोक्ता समिति) भित्तेपात्रो समेत)		९८९८८			९८९८८	भएको	९८९८८	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२१२५	१८	अशोक थापा घर देखि पिपलवोट तर्फ ढल निर्माण गरी ब्लक छान्ने (सि.न.२३ वाट १ लाख ५० हजार र २४ वाट १ लाख ५० हजार गरी ३ लाख) संशोधन भएको		३०००००			३३७२८२	भएको	३२५१२३	९६				
२१२६	१८	सृजना टोलमा सडक चौडा गर्ने (१८)		५०००००			५५८३७४	भएको	५५०१२२	९९				
२१२७	१८	फुल कन्याक्ट कराते प्रतियोगिता (खेलकूद विकास कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२१२८	१८	मिलनवस्तीमा खानेपानी (भैरि)		४९६५१			४९६५१	भएको	४९६५१	१००				
२१२९	१८	बालबालिका लक्षित पुरातत्व ऐतिहासिक दरवार अवलोकन भ्रमण (४९)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२१३०	१८	कोसेली घर उदघाटन (भैरि)		४१४००			४१४००	भएको	४१४००	१००				
२१३१	१८	बुटिक कोर्स (दलित उत्पीडित उत्थान कार्यक्रम)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
२१३२	१८	मगरगाउँ चौतारा पुन निर्माण (६७)		४९८४५७			४९८४५७	भएको	४८५४३०	९७				
२१३३	१८	पाखागाउँमा ढल निर्माण (मर्मतवाट रु.१४७००० र भैरिवाट रु.१६५०००)		३११४९०			३४६१०२	भएको	३४०९८७	९९				
२१३४	१८	कौशी खेती र करेसावारी तालीम (उद्यमशिलताको विकासको लागि उत्पादन तथा विक्रीमूलक स्वरोजगार कार्यक्रम/हाट बजार व्यवस्थापन समेत)		१८३०००			१८३०००	भएको	६०३९०	३३				
२१३५	१८	ओम आलय भवन अधुनो योजना (२५)		६५००००			६५७४७४	भएको	५९९१८५	९१				
२१३६	१८	धनेश्वर आवास सडकमा ब्लक र ढल निर्माण (१२)		३०००००			३३३४३२	नभएको	१०८०००	३२				
२१३७	१८	गोठ सुधार योजना (पशु विकास कार्यक्रम)		५९११६९			६५६८५४	भएको	६४६७९७	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२१३८	१८	पूरुक्षेत्तम थापाको घर जाने बाटोमा ईट्टा छान्ने (मर्मत)		१६९२१३			१८८०१४	भएको	१८५२३६	९९				
२१३९	१८	पाखागाउँ सामुदायिक भवन निर्माण (३६)		४९९८४३			४९९८४३	भएको	४९२२०२	९८				
२१४०	१८	एकल डाडामा ग्राभेल (भैरि)		९९३५७			९९३५७	भएको	९९३५७	१००				
२१४१	१८	चौबीस वडा आयोजित फुटबल प्रतियोगिता (युवा/युवती स्वरोजगार (युवा क्षमता विकास))		४४२६५			४४२६५	भएको	४४२६५	१००				
२१४२	१८	उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई क्षमता विकास तालीम संचालन गर्न (सूचना प्रचार प्रसार/समिक्षा/तालीम (उपभोक्ता समिति) भित्तिपात्रो समेत)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२१४३	१८	आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले सहयोग (भैरि)		२६५४०			२६५४०	भएको	२६५४०	१००				
२१४४	१८	सैवु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति खानेपानी संचालन मर्मत अनुदान (३९)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
२१४५	१८	खर्क चौरमा ब्लक छान्ने (मर्मत)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
२१४६	१८	संगित तालीम (तालीम तथा क्षमता विकास)		४९५०००			४९५०००	भएको	४९५०००	१००				
२१४७	१८	स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम (स्वास्थ्य (विज्ञ/विशेषज्ञ/प्राविधिक समेतको लागि))		२८६७२५			२८६७२५	भएको	२८६७२५	१००				
२१४८	१८	धर्म संस्कृति संरक्षणको लागि (६९)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२१४९	१८	संगित पाठ, बुद्ध वाचन, ज्ञानमाला भजन कार्यक्रम (धर्म संस्कृति संरक्षणको लागि धार्मिक संस्थाहरु व्यवस्थापन तथा संचालन)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२१५०	१८	बालकुमारी श्रृजना क्लव व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (खेलकुद विकास कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२१५१	१८	थानागाड बुद्ध शालिक परिसरमा फोकस लाईट जडान (धर्म संस्कृति संरक्षणको लागि धार्मिक संस्थाहरू व्यवस्थापन तथा संचालन)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
२१५२	१८	परिक्षा कापी खरिद (शैक्षिक विकास तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम (छोरी वुहारी छात्रवृत्ति) समेत))		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२१५३	१८	विभिन्न ठाउँमा सडक बत्ती जडान (सडक बत्ती जडान)		१९९८००			१९९८००	भएको	१९९८००	१००				
२१५४	१८	कुवेर टोलमा ब्लक छान्ने (भैरि)		३७०००			३७०००	भएको	३७०००	१००				
२१५५	१८	कौशी खेती तालीम (उद्यमशिलताको विकासको लागि उत्पादन तथा विक्रीमूलक स्वरोजगार कार्यक्रम/हाट बजार व्यवस्थापन समेत)		१८४०२०			१८४०२०	भएको	१८४०२०	१००				
२१५६	१८	शान्तिमार्ग पूर्व रेलिङको कार्य (सि.न.२० र २१ को संशोधन)		३५५०००			३५५२७५	भएको	३४६०८३	९९				
२१५७	१८	कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास कार्यक्रम (५९)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२१५८	१८	सिद्धार्थ कोलोनीमा रेलिङ (२०)		८५५७४			८५५७४	भएको	८५५७४	१००				
२१५९	१८	नखु चोक देखि भन्याङ्गसम्म सडकको दायाबाया हरियालीको वृक्षारोपण (६४ ड)		२०९६८०			२०९६८०	भएको	२०९६८०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२१६०	१८	सफाई औजार तथा कम्प्युटर सामान खरिद (वन व्यवस्थापन, भाडी सुधार, कार्यालय व्यवस्थापन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन गर्न वालकुमारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति)		४४२०००			४४२०००	भएको	४४२०००	१००				
२१६१	१८	वडा स्मारिका तथा वडाको गतिविधि (५७)		५०००००			५०००००	नभएको	३०००००	६०				
२१६२	१८	सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा ल्याईवेरी व्यवस्थापन गर्न		११६०००			११६०००	भएको	११६०००	१००				
२१६३	१८	ईण्डक्सन खरिद (४२)		४२५०००			४२५०००	भएको	४२५०००	१००				
२१६४	१८	सल्लाघारी वन क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसाबले पर्यटनको विकास डिपिआर (		९४८३३			९४८३३	भएको	९४८३३	१००				
२१६५	१८	उत्पादित सामान बजारिकरण तथा व्यापार प्रवर्द्धन सम्बन्धी तालीम (उद्यमशिलताको विकासको लागि उत्पादन तथा विक्रीमूलक स्वरोजगार कार्यक्रम/हाट बजार व्यवस्थापन समेत)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२१६६	१८	विभिन्न स्थानमा सडक वस्ती मर्मत (४०)		५२२००			५२२००	भएको	५२२००	१००				
२१६७	१८	केस कटाई तालीम (उद्यमशिलताको विकासको लागि उत्पादन तथा विक्रीमूलक स्वरोजगार कार्यक्रम/हाट बजार व्यवस्थापन समेत)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२१६८	१८	फेशन डिजाईन अध्ययन (शैक्षिक विकास तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम (छोरी वृहारी छात्रवृत्ति) समेत)		२४८७०			२४८७०	भएको	२४८७०	१००				
२१६९	१८	तरकारी विउ विजन वितरण (कृषि विकास कार्यक्रम)		९९७५०			९९७५०	भएको	९९७५०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२१७०	१८	नर्सरी तालीम (युवा/युवती स्वरोजगार (युवा क्षमता विकास))		५४९९५			५४९९५	भएको	५४९९५	१००				
२१७१	१८	गोठ जिर्ण भई मर्मत, (पशु विकास कार्यक्रम)		९९९०६			९९९०६	भएको	९९९०६	१००				
२१७२	१८	युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि डिजिटल मार्केटिङ तालीम (युवा/युवती स्वरोजगार (युवा क्षमता विकास))		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२१७३	१९	जेष्ठ नागरिक सम्मान (जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम तथा जेष्ठ नागरिक दिवा सेवावाट)		४७५००			४७५००	भएको	४७५००	१००				
२१७४	१९	तामोचोक बाहिरी भित्रीमा ब्लक छाप्ने (१)		७४५५२१			८२८३५७	भएको	८१६११५	९९				
२१७५	१९	रक्तदान कार्यक्रम (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमवाट)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२१७६	१९	सेफ्टी टयाङ्की सफाई सामान खरिद (फोहरमैला व्यवस्थापन वर्गीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सामग्री खरिदवाट)		३५९९९			३५९९९	भएको	३५९९९	१००				
२१७७	१९	वृक्षारोपणको लागि सामान खरिद (वोटविरुवा तथा वृक्षारोपणवाट)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
२१७८	१९	वडाको विभिन्न स्थानमा सडक बत्ती जडान तथा मर्मत (सडक बत्ती जडान तथा व्यवस्थापन)		५५७५०			५५७५०	भएको	५५७५०	१००				
२१७९	१९	थति युवा क्लवलाई खेलकुद सामान खरिद (खेलकुद विकास तथा सामग्री खरिद)		७३४५०			७३४५०	भएको	७३४५०	१००				
२१८०	१९	वोट विरुवा तथा वृक्षारोपण (वोटविरुवा तथा वृक्षारोपणवाट)		३६००००			३६००००	भएको	३६००००	१००				
२१८१	१९	ईटी चोक मर्मत (वडा मर्मत तथा अपुग रकम)		२९८९७			२९८९७	भएको	२९८९७	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२१८२	१९	वडाको विभिन्न स्थानमा सफाई (फोहरमैला व्यवस्थापन वर्गीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सामग्री खरिद)		१३२२५०			१३२२५०	भएको	१३२२५०	१००				
२१८३	१९	वर्ती तथा तार खरिद (सडक वर्ती जडान तथा व्यवस्थापन)		६९७२९			६९७२९	भएको	६९७२९	१००				
२१८४	१९	वडा क्षेत्रमा स्पिड ब्रेकर राख्न (वडा मर्मत तथा अपुग रकम)		६८८७३५			६८८७३५	भएको	६८८७३५	१००				
२१८५	१९	वेन्च तथा पानी टयाङ्की स्थापना निर्माण (वडा मर्मत तथा अपुग रकम)		२४९५००			२४९५००	भएको	२४९५००	१००				
२१८६	१९	मछिन्द्र बहालमा दुइटा छापे (मछिन्द्र बहाल वातावरण सुधार)		३५३८९६			३५३८९६	भएको	३८७४०६	९९				
२१८७	१९	धुपीको विरुवा खरिद (वडा मर्मत तथा अपुग रकम)		९५९५०			९५९५०	भएको	९५९५०	१००				
२१८८	१९	सडक वर्ती जडान तथा व्यवस्थापन		९४५०९			९४५०९	भएको	९४५०९	१००				
२१८९	१९	वडा टेवल टेनिस प्रतियोगिता (खेलकूद विकास तथा सामग्री खरिद)		९९०३०			९९०३०	भएको	९९०३०	१००				
२१९०	१९	हरियाली वनाउन गमला खरिद (भैपरि)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
२१९१	१९	हेल्थ डेस्क कार्यालय व्यवस्थापन तलब भत्ता		१९५०००			१९५०००	भएको	१९५०००	१००				
२१९२	१९	डिजिटल बोर्ड मर्मत(वडा मर्मत तथा अपुग रकम)		५४२४०			५४२४०	भएको	५४२४०	१००				
२१९३	१९	खि बाजा मर्मत (बाजागाजा प्रशिक्षण र अमूर्त सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा गुरु सम्मान)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
२१९४	१९	वडाको विभिन्न स्थानमा मंगाल सफाई (वडा मर्मत तथा अपुग रकम)		३२६९०			३२६९०	भएको	३२६९०	१००				
२१९५	१९	फुटसल प्रतियोगिता (भैपरि)		३९३८००			३९३८००	नभएको	१०३५००	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२१९६	१९	उग्रचण्डी बुलेटिन (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२१९७	१९	ईवाननीमा ढुङ्गा छाप्ने (५)		४८०६६२			५३४०६९	भएको	५२३४६५	९८				
२१९८	१९	ईटि नायो खि खल (वाजागाजा प्रशिक्षण र अमूर्त सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा गुरु सम्मान)		१६०००			१६०००	भएको	१६०००	१००				
२१९९	१९	यल कप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (युवा लक्षित कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२२००	१९	हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता (बालबालिका लक्षित कार्यक्रमबाट २ लाख र युवा लक्षित कार्यक्रमबाट ५० हजार समेत)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
२२०१	१९	सफाईकर्मी पारिश्रमिक (सफा सुन्दर बनाउने अभियान अन्तर्गत सफाईकर्मी नियुक्त गर्ने)		१२०००००			१२०००००	भएको	१२०००००	१००				
२२०२	१९	सरसफाई सम्बन्धी सामान बनाउने तालीम (महिला लक्षित कार्यक्रम)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
२२०३	१९	चिया खाजा (भैपरि)		५४१००			५४१००	भएको	५४१००	१००				
२२०४	१९	विभिन्न स्थानमा रोड मिटर (वडा मर्मत तथा अपुग रकम)		६७८००			६७८००	भएको	६७८००	१००				
२२०५	१९	पुष्पलाल हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता (युवा लक्षित कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२२०६	१९	स्मार्ट डिजिटल बोर्ड (वडा मर्मत तथा अपुग रकम)		२७००००			२७००००	भएको	२७००००	१००				
२२०७	१९	जेष्ठ नागरिक जन्मदिन उपहार (३४)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२२०८	१९	सुत्केरी कार्यक्रम (३५)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२२०९	१९	ईटि टुडे मिर्कको पूर्व पटी ढुङ्गा छाप्ने (१२)		४१५५२०			४६१६८९	भएको	४४८८७६	९७				
२२१०	१९	हाम्रो नियम खरिद (वाजागाजा प्रशिक्षण र अमूर्त सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा गुरु सम्मान)		१४९१६०			१४९१६०	भएको	१४९१६०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२२११	१९	पेखानानी गल्लीमा ढुङ्गा छाप्ने (मर्मत)		९७४२९			९७४२९	भएको	९७४२९	१००				
२२१२	१९	वडाको विभिन्न स्थानमा सडक बत्ती तथा तार व्यवस्थापन (मर्मत)		४८३००			४८३००	भएको	४८३००	१००				
२२१३	१९	हस्तकला व्यापार मेलामा स्टल राखेको (महिला उद्यमी तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
२२१४	१९	विजया दशमी, दिपावली तथा छठको उपलक्ष्यमा शुभकामना तथा चियापान (भैपरि)		११९०००			११९०००	भएको	११९०००	१००				
२२१५	१९	धिमै बाजा तथा नृत्य प्रशिक्षण (बाजागाजा प्रशिक्षण र अमूर्त सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा गुरु सम्मान)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
२२१६	१९	वडा मेयर कप टेबुल टेनिस प्रतियोगिता (मर्मत)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२२१७	१९	प्रहरी गाडीको लागि व्याट्री (मर्मत)		१५५९४			१५५९४	भएको	१५५९४	१००				
२२१८	१९	सदभाव मेलाको विज्ञापन (भैपरि)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
२२१९	१९	ईटी टोलमा ढलको मंगाल मर्मत (मर्मत)		२१६००			२१६००	भएको	२१६००	१००				
२२२०	१९	ईकुवाननी मिसा पुच स्पीकर खरिद (भैपरि)		२३७३०			२३७३०	भएको	२३७३०	१००				
२२२१	१९	वडा व्यापी फुटसल प्रतियोगिता (महिला लक्षित कार्यक्रम)		४७९९०४			४७९९०४	भएको	४७९९०४	१००				
२२२२	१९	नाम संगति पाठ वाचन (बाजागाजा प्रशिक्षण र अमूर्त सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा गुरु सम्मान)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२२२३	१९	ईटापुखुमा रहेको मठ मन्दिर रंगरोगन (मर्मत)		६०८१९			६०८१९	भएको	६०८१९	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२२२४	१९	विकास निर्माण गतिविधि प्रसारण (मर्मत)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२२२५	१९	पोखरा घान्धुक भ्रमण (युवा लक्षित कार्यक्रमबाट १ लाख ५० हजार र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमबाट २६९४४०)		४१९४४०			४१९४४०	भएको	४१९४४०	१००				
२२२६	१९	ईवहाल महादेव स्तुपामा रंगरोगन (मर्मत)		१७९४७			१७९४७	भएको	१७९४७	१००				
२२२७	१९	३ महिने सिलाई तालीम (महिला लक्षित कार्यक्रम)		३५००००			३५००००	भएको	३५००००	१००				
२२२८	१९	फोहर व्यवस्थापनको लागि सवारी साधन खरिद (मर्मत)		५२००००			५२००००	भएको	५२००००	१००				
२२२९	१९	नृसिंह जात्रा प्रत्यक्ष प्रसारण (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
२२३०	१९	वडा कार्यालय राजश्व रयाक कम्प्युटर टेबल तथा कार्पेट खरिद (मर्मत)		९९५६६			९९५६६	भएको	९९५६६	१००				
२२३१	१९	वडा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी देवघाट तथा सौराहा भ्रमण (भैपरि)		२४६०००			२४६०००	भएको	२४६०००	१००				
२२३२	१९	राजश्री महाविहार मर्मत तथा संभार (सि.न.७ बाट १९ लाख र सि.न.११ मछिन्द्र वहाल वातावरण सुधारबाट ५८३०८२/९९ समेत)		२४८३०८३			२४८३०८३	भएको	२४२०६७१	९७				
२२३३	१९	वडाको विभिन्न स्थानमा सफाई (फोहरमैला व्यवस्थापन वर्गीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सामग्री खरिद)		५७६००			५७६००	भएको	५७६००	१००				
२२३४	१९	अग्निशाल पाटिको छानामा तामाको पाता राख्ने र जरुमा दाचि ईट्टा लगाउने (२)		५८६५८१			५८६५८१	भएको	५८०७४९	९९				
२२३५	१९	ईवाननी गुठी घर मर्मत तथा ट्रष्ट बनाउने (६)		६६८९६६			६६८९६६	भएको	६५९०७९	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२२३६	१९	कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको लागि प्रशासनिक तालीम (३८)		३५६५४०			३५६५४०	भएको	३५६५४०	१००				
२२३७	१९	स्वास्थ्य चेकजाच (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम)		७३४००			७३४००	भएको	७३४००	१००				
२२३८	१९	रक्तदान कार्यक्रम (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमबाट)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२२३९	१९	वडा कार्यालयको लागि रयाक कम्प्युटर टेबल तथा कापेट खरिद (मर्मत)		४०६८०			४०६८०	भएको	४०६८०	१००				
२२४०	१९	खादा खरिद (भैपरि)		३४५६०			३४५६०	भएको	३४५६०	१००				
२२४१	१९	वडावासीको लागि भोला खरिद (सफा सुन्दर बनाउने अभियान अन्तर्गत सफाईकर्मी नियुक्त गर्ने)		९३४५०			९३४५०	भएको	९३४५०	१००				
२२४२	१९	वडाको सदभाव मेला (वडामा रहेका युवा महिला वडावासीहरूलाई प्रशासनिक तथा कानूनी प्रशिक्षण (६ पटक)		२४४३३०			२४४३३०	भएको	२४४३३०	१००				
२२४३	१९	हस्तकला व्यापार मेलामा स्टल राखेको (महिला उद्यमी तथा वजार व्यवस्थापन गर्ने)		५३८४५			५३८४५	भएको	५३८४५	१००				
२२४४	१९	विभिन्न स्थानमा सडक वती मर्मत तथा जडान ज्याला (सडक वती जडान तथा व्यवस्थापन)		२८२००			२८२००	भएको	२८२००	१००				
२२४५	१९	गमला खरिद (भैपरि)		९७०७२			९७०७२	भएको	९७०७२	१००				
२२४६	१९	विरुवा खरिद (भैपरि)		९८९५०			९८९५०	भएको	९८९५०	१००				
२२४७	१९	वडावासीको लागि कृषि विउ सामान वितरण (२९)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२२४८	१९	तलाछे देखि ईखालखुसम्म ढल राखी वाटो बनाउने (३)		१८४६९२६			२०५२९४०	भएको	२०२९८९३	९९				
२२४९	१९	ईलेक्ट्रिक सामान खरिद (सडक वती जडान तथा व्यवस्थापन)		१२९७३९			१२९७३९	भएको	१२९७३९	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२२५०	१९	रुद्रायणी देवता नाच प्रस्तुति कार्यक्रम (वाजागाजा प्रशिक्षण र अमूर्त सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा गुरु सम्मान)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२२५१	१९	नाम संगति पाठ वाचन (वाजागाजा प्रशिक्षण र अमूर्त सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा गुरु सम्मान)		४९०००			४९०००	भएको	४९०००	१००				
२२५२	१९	भजन कार्यक्रम स्तरोन्नतीको लागि सामान खरिद (वाजागाजा प्रशिक्षण र अमूर्त सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा गुरु सम्मान)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
२२५३	१९	जेष्ठ नागरिक एकल महिला धार्मिक भ्रमण (जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम तथा जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा)		७३५६८०			७३५६८०	भएको	७३५६८०	१००				
२२५४	१९	धर्म देशना तथा ज्ञानमाला (वाजागाजा प्रशिक्षण र अमूर्त सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा गुरु सम्मान)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२२५५	१९	सफाई तथा जनचेतना रयाली (फोहरमैला व्यवस्थापन वर्गीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सामग्री खरिद)		८२०८७			८२०८७	भएको	८२०८७	१००				
२२५६	१९	मेयर कप ब्याटमिन्टन प्रतियोगिता (खेलकूद विकास तथा सामग्री खरिद)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२२५७	१९	नारायण मन्दिर रंगरोगन (तामोचोक बाहिरी भित्तीमा ब्लक छान्ने (१))		९६९९३			९६९९३	भएको	९६९९३	१००				
२२५८	१९	चित्रकार समाज खाजा (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२२५९	१९	स्यस्य समाजद्वारा सास्कृतिक एवं विभिन्न कार्यक्रम (महिला उद्यमी तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२२६०	१९	टंगल देखि मछिन्द्र बहाल जाने बाटोमा ढुङ्गा छान्ने (१०)		११९०९३९			१३२३२६६	नभएको	४३६६७८	३३				
२२६१	१९	मछिन्द्र बहालमा वातावरण सुधार (मछिन्द्र बहाल वातावरण सुधार)		७०९५९६			७८८४४०	भएको	७७६७८८	९९				
२२६२	१९	बुद्ध मन्दिर निर्माण (सि.न.१ संशोधन भएको) तामोचोक बाहिरी भित्रीमा ब्लक छान्ने (१)		२०४८८८			२०४८८८	भएको	२०१८६०	९९				
२२६३	१९	सदभाव मेलामा सास्कृतिक कार्यक्रम (एकल महिला लक्षित कार्यक्रम)		५७०००			५७०००	भएको	५७०००	१००				
२२६४	१९	शारदा श्रेष्ठको घर अगाडी फुटपाथ मर्मत (मर्मत)		३४१५९			३४१५९	भएको	३४१५९	१००				
२२६५	१९	चौविस वडावाट आयोजित फुटबल प्रतियोगिता (जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम तथा जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा)		१७९६४१			१७९६४१	भएको	१७९६४१	१००				
२२६६	१९	सदभाव मेलामा ईबहाल मसा पुच (महिला उद्यमी तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने)		१२०००			१२०००	भएको	१२०००	१००				
२२६७	१९	वडा प्रहरी वटुक भैरव मोटरसाईकल मर्मत (भैपरि)		१७९७२			१७९७२	भएको	१७९७२	१००				
२२६८	१९	नेवा समाज वार्षिक साधारण सभा (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२२६९	१९	तिच्छुगल्ली प्याखरेनीमा सार्वजनिक शौचालय मर्मत (ईटि टुडे मिल्को पूर्व पटी ढुङ्गा छान्ने)		९८९२१			९८९२१	भएको	९८९२१	१००				
२२७०	१९	वडा भेला (३१)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२२७१	१९	सदभाव मेला अनलाईन पत्रिकामा सूचना प्रकाशन (वडामा रहेका युवा महिला वडावासीहरूलाई प्रशासनिक तथा कानूनी प्रशिक्षण (६ पटक))		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२२७२	१९	सदभाव मेला फोटोग्राफि (महिला उद्यमी तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
२२७३	१९	सरसफाई (फोहरमैला व्यवस्थापन वर्गीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सामग्री खरिद)		६३९००			६३९००	भएको	६३९००	१००				
२२७४	१९	सदभाव मेला स्टेज डेकोरेसन (एकल महिला लक्षित कार्यक्रम))		६२७९०			६२७९०	भएको	६२७९०	१००				
२२७५	१९	बुदोकाँदो फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता (वडामा रहेका युवा महिला वडावासीहरूलाई प्रशासनिक तथा कानूनी प्रशिक्षण (६ पटक))		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२२७६	१९	व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा माई क्लियर व्याग (३६)		१९४३५			१९४३५	भएको	१९४३५	१००				
२२७७	१९	ईटापुखुको र भित्री चाकहरूमा ढुङ्गा छापने (४)		२७९५५३			३१०६१५	भएको	३०६२२७	९९				
२२७८	१९	आईटी स्मार्ट अफिस प्याकेज (३२)		३९८०००			३९८०००	भएको	३९८०००	१००				
२२७९	१९	जेष्ठ नागरिक निशुल्क सुगर प्रेसर औषधी वितरण (स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम)		२९४४००			२९४४००	भएको	२९४४००	१००				
२२८०	१९	पुस्तक खरिद (भैपरि)		१४०००			१४०००	भएको	१४०००	१००				
२२८१	१९	पूर्णचण्डीमा सिसि क्यामेरा जडान (भैपरि)		१३५६०			१३५६०	भएको	१३५६०	१००				
२२८२	१९	अल्ट्रा रनिङ खेल (एकल महिला लक्षित कार्यक्रम)		५४२९०			५४२९०	भएको	५४२९०	१००				
२२८३	१९	मेयर कप फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता (एकल महिला लक्षित कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२२८४	१९	सामुहिक व्रतबन्ध (भैपरि)		२४८०५			२४८०५	भएको	२४८०५	१००				
२२८५	१९	कुकुरको लागि रेडिज खोप (फोहरमैला व्यवस्थापन वर्गीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सामग्री खरिद)		१४८५५			१४८५५	भएको	१४८५५	१००				
२२८६	१९	रक्तदान कार्यक्रम (महिला लक्षित कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२२८७	१९	बालबालिकाको क्षमता विकास विविध कार्यक्रम (महिला उद्यमी तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने)		४९०००			४९०००	भएको	४९०००	१००				
२२८८	१९	भिन्थोपुजा नगरपरिक्रममा (मर्मत)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२२८९	१९	विश्व वातावरण दिवस जनचेतना कार्यक्रम (फोहरमैला व्यवस्थापन वर्गीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सामग्री खरिद)		३१५००			३१५००	भएको	३१५००	१००				
२२९०	१९	अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि ह्वील चेयर तथा डाईपर सामान वितरण (सुस्त मनस्थिति तथा अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम)		१०७६७५			१०७६७५	भएको	१०७६७५	१००				
२२९१	१९	बृहत स्वास्थ्य शिविर (स्वास्थ्यवाट १ लाख ६२ हजार २ सुस्त मनस्थिति तथा अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रमवाट ८६४२५।०० समेत)		२४८४२५			२४८४२५	भएको	२४८४२५	१००				
२२९२	१९	भान्छामा हुने आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धी तालीम (जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम तथा जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा)		३०९६०			३०९६०	भएको	३०९६०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२२९३	१९	भिन्धोपुजा नगरपरिक्रममा (कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको लागि प्रशासनिक तालीमबाट ४३०००।०० र ३९ बाट ३ लाख समेत)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२२९४	१९	विपद व्यवस्थापन कोष (१९)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२२९५	१९	रेण्टल क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेसको वार्षिक अवसरमा स्मारिका (फोहरमैला व्यवस्थापन वर्गीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सामग्री खरिद)		९९९९४			९९९९४	भएको	९९९९४	१००				
२२९६	१९	परिचयात्मक पुस्तक छपाई, शिल्पकार सेवा समाज (वाजागाजा प्रशिक्षण र अमूर्त सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण तथा गुरु सम्मान)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
२२९७	१९	सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन (१३)		९९१४३९			९९१४३९	भएको	९९१४३९	१००				
२२९८	१९	विभिन्न चोक तथा वाटोहरूमा सडक बत्ती जडान (१४)		८३०४७			८३०४७	भएको	८३०४७	१००				
२२९९	२०	स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्न (महिला लक्षित सेनेटरी प्याड सहित (महिला सिप विकास तालीम, कानूनी सचेतना तालीम ईत्यादि) बाट)		५००००			५००००	नभएको	१६५००	३३				
२३००	२०	हिटी सरसफाई (भैपरिबाट)		१८६४५			१८६४५	भएको	१८६४५	१००				
२३०१	२०	जात्रामा सहभागीको लागि प्राथमिक उपचार (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिदबाट)		१९०००			१९०००	भएको	१९०००	१००				
२३०२	२०	डेगु रोकथाम कार्यक्रम (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिदबाट)		६४६५०			६४६५०	भएको	६४६५०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३०३	२०	प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार शिविर संचालन (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिदबाट)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३०४	२०	गुँला पर्वमा नाम संगति वाचन (नाम संगति भजनबाट)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३०५	२०	त्रिपदम वि मावि कर्मचारी प्रोत्साहन (शैक्षिक सुधारबाट)		१०२०००			१०२०००	भएको	१०२०००	१००				
२३०६	२०	वाल विनोद मावि कर्मचारी प्रोत्साहन (शैक्षिक सुधारबाट)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
२३०७	२०	वडा भित्रका टोल सफाई (वडा ज्यालादारी कर्मचारी कृचिकार, सहयोगी, ड्राईभर, हेल्परबाट)		९०५६७०			९०५६७०	भएको	९०५६७०	१००				
२३०८	२०	डेगु रोग सूचना प्रकाशित (सूचना संचार एवं विज्ञापनबाट)		३९०००			३९०००	भएको	३९०००	१००				
२३०९	२०	छावहा तघगु सना गुठी भवन निर्माण सि.नं ३ वाट ५० लाख र नपुग रकम मर्मतबाट ३३८५०४/००)		५३३८५०४			५३३८५०४	भएको	५२५५१४८	९८				
२३१०	२०	शुभकामना विज्ञापन (सूचना संचार एवं विज्ञापनबाट)		१८०००			१८०००	भएको	१८०००	१००				
२३११	२०	जेष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्र		७०००००			७०००००	भएको	७०००००	१००				
२३१२	२०	टोलका समूहलाई सफाई सामान वितरण (सरसफाई सामान)		९८४३४			९८४३४	भएको	९८४३४	१००				
२३१३	२०	टोलका समूहलाई सफाई सामान वितरण (सरसफाई सामान)		१९९००			१९९००	भएको	१९९००	१००				
२३१४	२०	समेवजी प्रदर्शन (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२३१५	२०	त्रिपदम मावि हिरक जयन्ती समारोह (सूचना संचार एवं विज्ञापनबाट)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
२३१६	२०	जावलाखेल तेक्वाण्डो प्रतियोगिता (भैपरिबाट)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३१७	२०	तहोका सना गुठी भवन निर्माण (३)		१४९९४५८			१४९९४५८	भएको	१४७६२६६	९८				
२३१८	२०	वडा व्यापी खुल्ला ढोड प्रतियोगिता (युवा स्वरोजगार)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२३१९	२०	पिम्बहाल पोखरी सोलार व्याकअप विद्युत महशुल (भैपरि)		८७३३३			८७३३३	भएको	८७३३३	१००				
२३२०	२०	पञ्चाङ्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		४७९५७			४७९५७	भएको	४७९५७	१००				
२३२१	२०	पाचौ साधारण सभा शुभकामना विज्ञापन (भैपरि)		३०००			३०००	भएको	३०००	१००				
२३२२	२०	नया वर्ष तथा तिहारको शुभकामना विज्ञापन (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
२३२३	२०	दशै तिहार तथा छठको शुभकामना विज्ञापन (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२३२४	२०	वडा टेवल टेनिस प्रतियोगिता (मेयर कप २०८० लगायत अन्य खेलकुद प्रतियोगिता)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२३२५	२०	खेलाडी सम्मान तथा शुभकामना (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२३२६	२०	किचेन ट्रेस निर्माण र विजुली सम्बन्धी कार्य (मर्मत)		९२०००			९२०००	भएको	९२०००	१००				
२३२७	२०	वडा समितिको बैठक खाजा (भैपरि)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
२३२८	२०	डिस्प्ले बोर्ड (मर्मत)		४२९४००			४२९४००	भएको	४२९४००	१००				
२३२९	२०	छावहाल ढल मर्मत (मर्मत)		९९६८८			९९६८८	भएको	९९६८८	१००				
२३३०	२०	कार्यसम्पादन भएका कार्यक्रमको विज्ञापन (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		३९०००			३९०००	भएको	३९०००	१००				
२३३१	२०	दशै तिहार शुभकामना विज्ञापन (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		५६५०			५६५०	भएको	५६५०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३३२	२०	दशै तिहार नेपाल सम्बत छठको शुभकामना कार्ड छपाईएको (भैपरि)		२७१२०			२७१२०	भएको	२७१२०	१००				
२३३३	२०	पुर्णचण्डी नामसंगिति भजन (नाम संगिति भजन)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३३४	२०	छायावहाल भिमसेन गुठी र दाफा भजनको लागि सामान खरिद (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		६५९१६			६५९१६	भएको	६५९१६	१००				
२३३५	२०	खाल गुठी भवन रंगरोगन तथा मर्मत (मर्मत)		२०४९५५			२०४९५५	भएको	१९९४८१	९७				
२३३६	२०	यल कप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२३३७	२०	मछिन्द्र मार्ग देखि तढोकासम्म पिसिसि गर्ने (मर्मत)		६२३६६३			६२३६६३	भएको	६९१५५५	१००				
२३३८	२०	मिखावहाल फुटसल कप (युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, वैदिक विकास, धितोपत्र कारोवारसम्बन्धी तालीम ईत्यादि)		४८०००			४८०००	भएको	४८०००	१००				
२३३९	२०	वडा स्वास्थ्य भवन भाडा (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिद)		२७००००			२७००००	भएको	२७००००	१००				
२३४०	२०	पुरानो वडा भवन निर्माण (१)		५९९९८९६			५९९९८९६	भएको	५९०२१८६	९८				
२३४१	२०	दोश्रो समिकरण मिस ललितपुर (युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, वैदिक विकास, धितोपत्र कारोवारसम्बन्धी तालीम ईत्यादि))		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३४२	२०	वाजा प्रशिक्षण तथा चर्या नृत्य प्रशिक्षण (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३४३	२०	तढोका मंकाछे निर्माण (यसका सि.न.७ वाट ५ लाख र वाकी नपुग रु.२८३७६३/६२ मर्मत वाट)		७८३७६४			७८३७६४	भएको	७७१७२४	९८				
२३४४	२०	तढोका ढल र ढुङ्गा छान्ने (मर्मत)		१४१३९५			१५७१०६	भएको	१४११०३	९०				
२३४५	२०	हिटी सरसफाई (भैपरिवाट)		१९६८०			१९६८०	भएको	१९६८०	१००				
२३४६	२०	वनेपा चण्डेश्वरी मन्दिर भजन कृतन (ज्ञानमाला भजन)		५६१००			५६१००	भएको	५६१००	१००				
२३४७	२०	विभिन्न टोलमा स्पिड ब्रेकर राख्न (मर्मत)		९९६६६०			९९६६६०	भएको	९९६६६०	१००				
२३४८	२०	नामसंगित पाठ प्रशिक्षण (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२३४९	२०	नृसिंह जात्रा (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२३५०	२०	५ महिने चर्या गित प्रशिक्षण ((वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३५१	२०	कर्णाली सास्कृतिक महोत्सव (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२३५२	२०	१६ वडा कलाकार समितिले सास्कृतिक कार्यक्रम (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२३५३	२०	कात्तिक नाच प्रत्यक्ष प्रशारण (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२३५४	२०	नृसिंह जात्रा प्रत्यक्ष प्रशारण सूचना संचार एवं विज्ञापन)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
२३५५	२०	शुभकामना सन्देश प्रकाशित (सूचना संचार एवं विज्ञापनवाट)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३५६	२०	मेयर कप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (खेलकुद सामग्री खरिद (फुटबल, व्याटमिन्टन, टेबल टेनिस आदि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३५७	२०	योजना तर्जुमा प्रणामी र लेखा प्रणाली सम्बन्धी जानकारीमूलक तालीम (भैपरि)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
२३५८	२०	नाम संगति वाजन (नाम संगिति भजन)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३५९	२०	वासुरी र ढल्को वाजा प्रशिक्षण कार्यक्रम (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२३६०	२०	लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी तालीम (महिला लक्षित सेनेटरी प्याड सहित (महिला सिप विकास तालीम, कानूनी सचेतना तालीम ईत्यादि))		८३५००			८३५००	भएको	८३५००	१००				
२३६१	२०	प्रहरी प्रभाग पुल्चोकलाई फर्निचर खरिद (मर्मत)		९९८९२			९९८९२	भएको	९९८९२	१००				
२३६२	२०	एसिया प्यासिफिक टेबुल टेनिस (भैपरि)		५५०००			५५०००	भएको	५५०००	१००				
२३६३	२०	पुर्णचण्डी मंका खल नुवाकोट भ्रमण (ज्ञानमाला भजन)		४२४००			४२४००	भएको	४२४००	१००				
२३६४	२०	विर गणेशमान सिंह फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद सामग्री खरिद (फुटबल, व्याटमिन्टन, टेबल टेनिस आदि))		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२३६५	२०	क्ली चैयर खरिद (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिद)		८०००४			८०००४	भएको	८०००४	१००				
२३६६	२०	निशुल्क आखा शिविर (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिद)		९७५००			९७५००	भएको	९७५००	१००				
२३६७	२०	वडा स्वास्थ्य स्वयंसेवक तिसर्ट (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिद)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३६८	२०	महिला समूहको लागि स्यानिटरी प्याड खरिद (महिला लक्षित सेनेटरी प्याड सहित (महिला सिप विकास तालीम, कानूनी सचेतना तालीम इत्यादि))		९८३१०			९८३१०	भएको	९८३१०	१००				
२३६९	२०	विर गणेशमान सिंह फुटसल प्रतियोगिता युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, वैदिक विकास, धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी तालीम इत्यादि)		१४४१९०			१४४१९०	भएको	१४४१९०	१००				
२३७०	२०	लागु औषध विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, वैदिक विकास, धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी तालीम इत्यादि)		९८०००			९८०००	नभएको	५८८००	६०				
२३७१	२०	लोक सेवा आयोग परिक्षा तयारी (युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, वैदिक विकास, धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी तालीम इत्यादि)		४९७९००			४९७९००	भएको	४९७९००	१००				
२३७२	२०	परियक्ति कक्षा संचालन		८००००			८००००	नभएको	४८०००	६०				
२३७३	२०	हर्षिक सर्फ फिनेल बनाउने तालीम (महिला लक्षित सेनेटरी प्याड सहित (महिला सिप विकास तालीम, कानूनी सचेतना तालीम इत्यादि))		६०५००			६०५००	भएको	६०५००	१००				
२३७४	२०	नाम सगति भजन (नाम संगति भजन)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३७५	२०	चोभार धार्मिक अवलोकन भ्रमण (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२३७६	२०	कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति कराते प्रतियोगिता (भैपरि)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
२३७७	२०	व्याटमिन्टन खेलाडीलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान (युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, बौद्धिक विकास, धितोपत्र कारोवारसम्बन्धी तालीम ईत्यादि)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२३७८	२०	संस्कृति तथा परम्परा भल्कने कार्यक्रम (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२३७९	२०	बाल विनोद मावि खेलकुद महोत्सव (शैक्षिक सुधार)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
२३८०	२०	महिलाहरूको लागि कपडा सिलाई तालीम (महिला लक्षित सेनेटरी प्याड सहित (महिला सिप विकास तालीम, कानूनी सचेतना तालीम ईत्यादि))		४५००००			४५००००	भएको	४५००००	१००				
२३८१	२०	तुलसीलाल स्मृति राष्ट्रिय क्लब बुद्धिचाल च्याम्पियनसिप (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२३८२	२०	जवा सना गुठीको लागि मेच र स्टील दराज खरिद (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		४६७५०			४६७५०	भएको	४६७५०	१००				
२३८३	२०	इलेक्ट्रिक टेम्पो मर्मत (भैपरि)		८०००			८०००	भएको	८०००	१००				
२३८४	२०	विभिन्न टोलमा स्पिड ब्रेकर तथा मिरर लाईट राख्ने (मर्मत)		४१०६६५			४१०६६५	भएको	४१०६६५	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३८५	२०	टोलमा रहेका समूहलाई खेलकुद सामान वितरण (खेलकुद सामग्री खरिद (फुटबल, व्याटमिन्टन, टेवल टेनिस आदि)		९८६४९			९८६४९	भएको	९८६४९	१००				
२३८६	२०	सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		६६१०५			६६१०५	भएको	६६१०५	१००				
२३८७	२०	समवेदना प्रकाशन (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		१४२३८			१४२३८	भएको	१४२३८	१००				
२३८८	२०	वाल विकास केन्द्र क लाई आवश्यक सामान खरिद (वाल विकास केन्द्र २ वटाको लागि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२३८९	२०	दोश्रो उपत्यका व्यापी कराते प्रतियोगिता (खेलकुद सामग्री खरिद (फुटबल, व्याटमिन्टन, टेवल टेनिस आदि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३९०	२०	रञ्जना लिपी प्रशिक्षण कक्षा संचालन (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		८८०००			८८०००	भएको	८८०००	१००				
२३९१	२०	पुरानो वडा भवन पुन निर्माण कार्यको शिलान्यास कार्यक्रम खर्च (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३९२	२०	जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि अवलोकन भ्रमण पोखरा बन्दीपुर (२३)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२३९३	२०	खेलकुद सामान खरिद (खेलकुद सामग्री खरिद (फुटबल, व्याटमिन्टन, टेवल टेनिस आदि))		१९२००			१९२००	भएको	१९२००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३९४	२०	सार्वजनिक स्थलमा टिटि बोर्ड राख्ने (युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, बौद्धिक विकास, धितोपत्र कारोवारसम्बन्धी तालीम ईत्यादि)		९८३९०			९८३९०	भएको	९८३९०	१००				
२३९५	२०	सुगर जाच शिविर (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिद)		२४९०००			२४९०००	भएको	२४९०००	१००				
२३९६	२०	कुछेननी नाम संगिति खल (नाम संगिति भजन)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२३९७	२०	लोकेश्वर मन्दिर पुन निर्माण कार्य (मर्मत)		९७८३४			९७८३४	भएको	९७८३४	१००				
२३९८	२०	वडा व्यापी टेबल टेनिस प्रतियोगिता (१६)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
२३९९	२०	पिम्बहाल पोखरी सरसफाई तथा मर्मत (५)		५७४५०७			५७४५०७	भएको	५६४९८९	९८				
२४००	२०	पुजी बजार तालीम (युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, बौद्धिक विकास, धितोपत्र कारोवारसम्बन्धी तालीम ईत्यादि))		४९८५००			४९८५००	भएको	४९८५००	१००				
२४०१	२०	नाय खि बाजा प्रशिक्षण (नाम संगिति भजन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२४०२	२०	नुवाकोट जिल्ला धार्मिक भ्रमण (ज्ञानमाला भजन)		९४३७५			९४३७५	भएको	९४३७५	१००				
२४०३	२०	युवा वर्गलाई सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण तालीम (युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, बौद्धिक विकास, धितोपत्र कारोवारसम्बन्धी तालीम ईत्यादि)		४५६८०३			४५६८०३	भएको	४५६८०३	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२४०४	२०	व्हील चेयर खरिद (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिद)		३२००२			३२००२	भएको	३२००२	१००				
२४०५	२०	जेष्ठ नागरिक चण्डेश्वरी भ्रमण (१४)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
२४०६	२०	स्यस्य समाजको स्थापना दिवस (भैरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२४०७	२०	सम्यक महादान प्रत्यक्ष प्रशारण (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
२४०८	२०	वडाको विभिन्न चोक गल्लीमा सडक वत्ती (सडक वत्ती तथा सिसि क्यामेरा)		४९६६४६			४९६६४६	भएको	४९६६४६	१००				
२४०९	२०	गुठी र भजन मण्डललाई बाजा खरिद (बाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		४९६४७७			४९६४७७	भएको	४९६४७७	१००				
२४१०	२०	गोटी खेल स्वास्थ्य चौकी अवलोकन भ्रमण (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिद)		२१८०००			२१८०००	भएको	७८०००	३६				
२४११	२०	चौबीस वडा आयोजित फुटबल प्रतियोगिता (खेलकुद सामग्री खरिद (फुटबल, व्याटमिन्टन, टेवल टेनिस आदि)		५२०००			५२०००	भएको	५२०००	१००				
२४१२	२०	तफाल्हा ढल राखी ब्लक छान्ने (वडा वजेट सि.न.८ मा ३० लाख र नगरस्तरीय ढलको सि.न.२३ वाट कट्टा हुने गरी रु.१४३२२८०/९३ समेत) शोधन भएको		३००००००			४४३२२८१	भएको	२८८२०७४	६५				
२४१३	२०	दाफा भजन संचालन समूह समयवजी (परियति कक्षा संचालन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२४१४	२०	छावहा टोलका युवाहरुलाई बासुरी प्रशिक्षण (भैरि)		३०००००			३०००००	नभएको	९९०००	३३				
२४१५	२०	छावहाल फुटपाथमा ब्लक छान्ने (६)		८९९९८०			९९९९७८	भएको	७६५२३२	७७				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२४१६	२०	कौशी खेती (३०)		४९८१००			४९८१००	भएको	४९८१००	१००				
२४१७	२०	पौडी तालीम (युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, वैदिक विकास, धितोपत्र कारोवारसम्बन्धी तालीम ईत्यादि))		२५२०००			२५२०००	नभएको	८३१६०	३३				
२४१८	२०	मैत्रीपुण सदभाव बुद्धपुजा र भजन प्रस्तुति (ज्ञानमाला भजन)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२४१९	२०	मैत्रीपुण सदभाव बुद्धपुजा र भजन प्रस्तुति (वाजा खरिद ५ लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम १० लाख)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२४२०	२०	विभिन्न तालीम (महिला लक्षित सेनेटरी प्याड सहित (महिला सिप विकास तालीम, कानूनी सचेतना तालीम ईत्यादि))		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
२४२१	२०	वडा भेला आ.व.०८१/०८२ को बजेट सम्बन्धी छलफल (३१)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२४२२	२०	बाल विनोद मावि व्यवस्थापनको लागि सामान खरिद (शैक्षिक सुधार)		३१५००			३१५००	भएको	३१५००	१००				
२४२३	२०	लप्सी क्याण्डी तालीम (महिला लक्षित सेनेटरी प्याड सहित (महिला सिप विकास तालीम, कानूनी सचेतना तालीम ईत्यादि))		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
२४२४	२०	विभिन्न किसिमको व्याग वनाउने तालीम (महिला लक्षित सेनेटरी प्याड सहित (महिला सिप विकास तालीम, कानूनी सचेतना तालीम ईत्यादि))		४५००००			४५००००	भएको	४५००००	१००				
२४२५	२०	वडाको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको विचार (भैरव)		९८७००			९८७००	भएको	९८७००	१००				
२४२६	२०	मिखावहाल चोकमा ब्लक छान्ने तथा ईनार मर्मत (४)		४११४०१			४५७११२	नभएको	१४८६१८	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२४२७	२०	वारिष्ठा तालीम (महिला लक्षित सेनेटरी प्याड सहित (महिला सिप विकास तालीम, कानूनी सचेतना तालीम ईत्यादि))		४१००००			४१००००	भएको	४१००००	१००				
२४२८	२०	बालबालिकाहरुलाई चागुनारायण भ्रमण (बालबालिका लक्षित कार्यक्रम)		९९५००			९९५००	भएको	९९५००	१००				
२४२९	२०	बालबालिकाहरुलाई पौडी तालीम (युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, बौद्धिक विकास, धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी तालीम ईत्यादि)		२५०००१			२५०००१	भएको	२५०००१	१००				
२४३०	२०	अवकास स्वयंसेविका (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिद)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
२४३१	२०	बाल विकास भवनमा ट्रेस निर्माण (पिम्बहाल पोखरी सरसफाई तथा मर्मत)		३४५१५२			३४५१५२	भएको	३४५१५२	१००				
२४३२	२०	वडा स्वास्थ्य भवन भाडा (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिदबाट कट्टा हुनेगरी)		१३५०००			१३५०००	भएको	०	०				
२४३३	२०	सिथि नख ईनार सफाई (भैपरि) पूर्णचण्डी		१२८७५			१२८७५	भएको	१२८७५	१००				
२४३४	२०	जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य जाच (स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन सामान खरिदबाट ९१८४५ र भैपरिबाट ५४६५५ समेत)		१४६५००			१४६५००	भएको	१४६५००	१००				
२४३५	२०	सिथि नख ईनार सफाई (भैपरि) नटोल		९९८५			९९८५	भएको	९९८५	१००				
२४३६	२०	सिथि नख ईनार सफाई (भैपरि) चागल		६४३०			६४३०	भएको	६४३०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२४३७	२०	बौद्ध परियक्ति पुरस्कार वितरण (सरसफाई सामान)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२४३८	२०	छावहा तथगु सना गुठी मर्मत उपभोक्ता समितिको लागि कुर्सि (भैपरि)		९२६६०			९२६६०	भएको	९२६६०	१००				
२४३९	२०	सरसफाई सामान खरिद (सरसफाई सामान)		९७०५०			९७०५०	भएको	९७०५०	१००				
२४४०	२०	कलर कार्टिज खरिद (भैपरि)		१८२००			१८२००	भएको	१८२००	१००				
२४४१	२०	जिरञ्जिवी ज्ञानमाला भजन खलको लागि कुर्सि (नाम संगिति भजन)		२६८३७			२६८३७	भएको	२६८३७	१००				
२४४२	२०	सिथि नख पर्व पुर्णचण्डी ईनार सफाई (भैपरि)		१०१६५			१०१६५	भएको	१०१६५	१००				
२४४३	२०	लेखा सम्बन्धी तालीम (महिला लक्षित सेनेटरी प्याड सहित (महिला सिप विकास तालीम, कानूनी सचेतना तालीम ईत्यादि))		९९९५०			९९९५०	भएको	९९९५०	१००				
२४४४	२०	शुभकामना प्रकाशन (भैपरि)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
२४४५	२०	सिथि नख पर्व सरसफाई (भैपरि)		१०२५०			१०२५०	भएको	१०२५०	१००				
२४४६	२०	स्वास्थ्य क्लिनिकको जन्मोत्सव कार्यक्रम (भैपरि)		१३६५०			१३६५०	भएको	१३६५०	१००				
२४४७	२०	बुद्ध जयन्ती (नाम संगिति भजन)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२४४८	२०	नेवा पत्रकार स्मारिका लुमन्ति पौ विमोजन (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२४४९	२०	सिथि नख पर्व नटोल दुङ्गेधारा सफाई (भैपरि)		११९७०			११९७०	भएको	११९७०	१००				
२४५०	२०	मिखावहा देगद्य गुठीलार्थ ईलेक्ट्रिक सामान खरिद (सडक वती तथा सिमि क्यामेरा)		६१९८१			६१९८१	भएको	६१९८१	१००				
२४५१	२०	वडा कार्यालय प्रयोजनार्थ ईलेक्ट्रिक सामान खरिद (भैपरि)		४७४६			४७४६	भएको	४७४६	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२४५२	२०	सिथि नख पर्वका दिन ईनार सफाई (भैपरि)		१०६७०			१०६७०	भएको	१०६७०	१००				
२४५३	२०	वाल प्रकृति क्लब संचालन तथा नेतृत्व विकास तालीम (शैक्षिक सुधार)		२५०५०			२५०५०	भएको	२५०५०	१००				
२४५४	२०	पिम्बहाल पोखरीको सफाईको लागि पानी तान्ने कार्य (पिम्बहाल पोखरी सरसफाई तथा मर्मत)		५८८३७			५८८३७	भएको	५८८३७	१००				
२४५५	२०	तट्टाखा ढल मर्मत (मर्मत)		५१३६४			५१३६४	भएको	५१३६४	१००				
२४५६	२०	खेलकूद सामान उपलब्ध (भैपरि)		४९४६७			४९४६७	भएको	४९४६७	१००				
२४५७	२०	शुभकामना प्रकाशन (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
२४५८	२१	द्य चोले हेरालु पारिश्रमिक		१४८५००			१४८५००	भएको	१४८५००	१००				
२४५९	२१	खोकनाको किसानको खेतमा पाईप र सकेट खर्च (भैपरिबाट)		१९५००			१९५००	भएको	१९५००	१००				
२४६०	२१	कार्यालय सहयोगी पारिश्रमिक (कार्यालय सहयोगी पारिश्रमिकबाट)		७४०००			७४०००	भएको	७४०००	१००				
२४६१	२१	सरसफाई (सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि पारिश्रमिक (वडा कार्यालयको सरसफाई समेत)		१०८७५			१०८७५	भएको	१०८७५	१००				
२४६२	२१	रुद्रायणी मन्दिर पालो पहरा (रुद्रायणी मन्दिर पालोपहरा र सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन)		३४३२५			३४३२५	भएको	३४३२५	१००				
२४६३	२१	एसईई र प्लस टु पछि विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम (६२)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२४६४	२१	सरसफाई (सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि पारिश्रमिक (वडा कार्यालयको सरसफाई समेत)		५८२५००			५८२५००	भएको	५८२५००	१००				
२४६५	२१	कुटुपुखुवाट घुम्ती सडक जोड्ने वाटो निर्माण (९)		९९०१४२			११००१५७	भएको	१०८३८९९	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२४६६	२९	युवा अवस्था देवगणमा प्रवेश अध्ययन गर्न (संस्कृति चाड पर्वमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने देवगण छात्रवृत्ति)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
२४६७	२९	आर्थिक अवस्था कमजोर (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२४६८	२९	धिम्रे तथा भुस्याहा वाजा मर्मत (वाह्र वर्षे मेला व्यवस्थापन)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२४६९	२९	उपचार खर्च (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२४७०	२९	प्रि प्राईमरी शिक्षक पारिश्रमिक (निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रिप्राईमरी कक्षा संचालन)		१६२०००			१६२०००	भएको	१६२०००	१००				
२४७१	२९	स्काउट तालीम (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२४७२	२९	नेपाल भाषा शिक्षक पारिश्रमिक (नेपाल भाषा शिक्षक पारिश्रमिक)		२७६०००			२७६०००	भएको	२७६०००	१००				
२४७३	२९	११ कक्षा संचालन (४८)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
२४७४	२९	आदर्श सौल महाविद्यालय स्मारिका प्रकाशन(भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२४७५	२९	नागरिक स्वास्थ्य केन्द्र (पारिश्रमिक, ल्याव, औषधी सहितको सहूलियत स्वास्थ्य सेवा)		३६२८०००			३६२८०००	भएको	३६२८०००	१००				
२४७६	२९	भवानीको गरगहना र वस्त्रको लागि सहयोग (वाह्र वर्षे मेला व्यवस्थापन)		१२५०००			१२५०००	भएको	१२५०००	१००				
२४७७	२९	रुद्रायणी देवगण गरगहना वनाउन (वाह्र वर्षे मेला व्यवस्थापन)		१३००००			१३००००	भएको	१३००००	१००				
२४७८	२९	जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र फिजियो थेरापी (३४)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
२४७९	२९	मोटरसाईकल दुर्घटना सहयोग (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२४८०	२९	युवा अभिमुखिकरण कार्यक्रम (६३)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२४८१	२१	वाह्रवर्ष मेलाको लागि परम्परागत पोशाक (वाह्र वर्ष मेला व्यवस्थापन)		२४९६३०			२४९६३०	भएको	२४९६३०	१००				
२४८२	२१	वडा कार्यालयको अगाडी ऐतिहासिक ईनारमा फलामको ढकन राख्ने (भैपरि)		१३५००			१३५००	भएको	१३५००	१००				
२४८३	२१	वेभ डेभलपमेन्ट (वाह्र वर्ष मेला व्यवस्थापन)		४५०००			४५०००	भएको	४५०००	१००				
२४८४	२१	वेभ अपडेट (सूचना तथा संचार व्यवस्थापन)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२४८५	२१	वाह्र वर्ष मेला अवधिभर फोटो सुट तथा छायाङ्कन (सूचना तथा संचार व्यवस्थापन)		१८००००			१८००००	नभएको	६००००	३३				
२४८६	२१	तगुठी ईनामा परम्परागत पोशाक (वाह्र वर्ष मेला व्यवस्थापन)		४७६१०			४७६१०	भएको	४७६१०	१००				
२४८७	२१	सरसफाई पारिश्रमिक (सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि पारिश्रमिक (वडा कार्यालयको सरसफाई समेत)		२०४०००			२०४०००	भएको	२०४०००	१००				
२४८८	२१	खोकनाको ऐतिहासिक ईनार फलामको ढकन र सिकाली मन्दिरमा बत्ती वाला टुकी बनाउन (भैपरि)		१३७०५			१३७०५	भएको	१३७०५	१००				
२४८९	२१	खोकना कोर एरिया बाहिरको बाटो मर्मत तथा ग्राभेल (भैपरिबाट १ लाख ५० हजार र मर्मतबाट ५ लाख)		६४३६९५			७१५२१६	भएको	७०४६४६	९९				
२४९०	२१	पम्पावाट न्होवु जोड्ने बाटो निर्माण (८)		९९०५०६			११००५६१	भएको	१०८४२९७	९९				
२४९१	२१	क्रियाशिल समूह रक्तदान (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२४९२	२१	वाह्रवर्ष मेला विविध सामग्री (वाह्र वर्ष मेला व्यवस्थापन)		३८६०५			३८६०५	भएको	३८६०५	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२४९३	२९	पन्चताल चो गुठीका देवगणका लागि पोशाक (वाह्र वर्षे मेला व्यवस्थापन)		७२०००			७२०००	भएको	७२०००	१००				
२४९४	२९	पन्चताल गुठीका देवगण पुजा व्यवस्थापन (वाह्र वर्षे मेला व्यवस्थापन)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२४९५	२९	परम्परागत पन्चेवाजा वजाउन पारिश्रमिक (भैपरि)		३४३०००			३४३०००	भएको	३४३०००	१००				
२४९६	२९	सरसफाई (सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि पारिश्रमिक (वडा कार्यालयको सरसफाई समेत)		३२३८६			३२३८६	भएको	३२३८६	१००				
२४९७	२९	रुद्रायणी जात्रा संचालनको क्रममा विरामी (वाह्र वर्षे मेला व्यवस्थापन)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२४९८	२९	सुरक्षाकर्मीको लागि रासन (रुद्रायणी मन्दिर पालोपहरा र सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन)		२३३५०			२३३५०	भएको	२३३५०	१००				
२४९९	२९	वाह्र वर्षे मेला गेट निर्माण गर्न तथा भत्काउन ज्याला ((वाह्र वर्षे मेला व्यवस्थापन))		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२५००	२९	रक्तदान कार्यक्रम खाजा (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२५०१	२९	बहालयुनि बाटो निर्माण (१८)		६९३०५९			७७००५७	भएको	७३३८२७	९५				
२५०२	२९	चिरड फल्चामा रंगरोगन (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२५०३	२९	वाह्र वर्षे मेलामा रंगरोगन (वाह्र वर्षे मेला व्यवस्थापन)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
२५०४	२९	वाह्र वर्षे मेलाको लागि सिकाली मन्दिर मर्मत (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५०५	२९	वाह्र वर्षे मेला पत्रकार सम्मेलन (वाह्र वर्षे मेला व्यवस्थापन)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
२५०६	२९	वडा अध्यक्ष रनिङ शिल्ड खोना क्वीज (खेलकुद विकास)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२५०७	२९	नेपाल खेलकुद महासंघ (खेलकुद विकास)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२५०८	२९	टेपु पाटी निर्माण निरन्तरता (१५)		५०००००			५०००००	भएको	४९२५८६	९९				
२५०९	२९	विर गणेशमान सिंह फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५१०	२९	रुद्रायणी मन्दिर पाले पहरा (रुद्रायणी मन्दिर पालोपहरा र सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन)		१४००००			१४००००	भएको	१४००००	१००				
२५११	२९	ज्याकेट खरिद ((वाह वर्षे मेला व्यवस्थापन)		३९०००			३९०००	भएको	३९०००	१००				
२५१२	२९	ज गुठी मावुघोको लागि कपडा ज्यालासहित ((वाह वर्षे मेला व्यवस्थापन)		९५५०			९५५०	भएको	९५५०	१००				
२५१३	२९	खोकना कुदेहिटी निर्माण (११)		३०००००			३०००००	भएको	२९५५५४	९९				
२५१४	२९	समल पोखरी निर्माण (२०)		४५००००			४५००००	भएको	४४३३५७	९९				
२५१५	२९	निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा (४२)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२५१६	२९	वाह वर्षे मेला संचालन खर्च (वाह वर्षे मेला व्यवस्थापन)		२८५२०			२८५२०	भएको	२८५२०	१००				
२५१७	२९	सिसि टिभि मर्मत (भैपरि)		१४०००			१४०००	भएको	१४०००	१००				
२५१८	२९	नेपाल सम्वत तथा दिपावलीको अवसरमा मोटरसाईकल रयाली (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२५१९	२९	कार्यालय सहयोगी पारिश्रमिक (कार्यालय सहयोगी पारिश्रमिकबाट)		१२९५००			१२९५००	भएको	१२९५००	१००				
२५२०	२९	स्युल वाटो निर्माण निरन्तरता (३)		१५८४१५६			१७६०१७४	भएको	१७३४१६२	९९				
२५२१	२९	वाह वर्षे मेलाको फोटो सहितको पत्रिकामा प्रकासन (सूचना तथा संचार व्यवस्थापन)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
२५२२	२९	विभिन्न टोलमा सडक वत्ती जडान (सडक वत्ती)		२१०९५८			२१०९५८	भएको	२१०९५८	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नपा रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२५२३	२१	भरतपुर महानगरपालिका अवलोकन भ्रमण (शुसासन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२५२४	२१	मृत्यु संस्कारको कार्यक्रम वार्षिक (३६)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२५२५	२१	युवा नेतृत्व विकास तालीम (६१)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२५२६	२१	चन्द्रागिरी ल्होखामा देवगणहरूको नाच प्रदर्शन (वाह वर्ष मेला व्यवस्थापन)		८०३२०			८०३२०	भएको	८०३२०	१००				
२५२७	२१	उपचार खर्च (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२५२८	२१	अल्ट्रासाउण्ड गर्दा प्रयोग हुने एकजामिनेसन टेबल विथ म्याट खरिद (भैपरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२५२९	२१	फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता (खेलकुद विकास)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२५३०	२१	खोकनामा धुप सुकुल तेलमिल खाजाघर सभै (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२५३१	२१	सिकाली मन्दिर पुजारी (५३)		१६२०००			१६२०००	भएको	१६२०००	१००				
२५३२	२१	राजकुलो निर्माण तथा मर्मत (वडावाट सि.न.१ मा शसोधन गरिएको)		१४८५६९४			१६५०७७१	भएको	१६२६३७५	९९				
२५३३	२१	सिकाली चौर संरक्षण (१७) वडावाट शसोधन भई आएको		१००००००			१००००००	भएको	९८५७६७	९९				
२५३४	२१	जात्रापर्व प्रसारण (सूचना तथा संचार व्यवस्थापन)		१००००			१००००	भएको	०	०				
२५३५	२१	१२ वर्षे मेला प्रचार प्रसार (वाह वर्ष मेला व्यवस्थापन)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
२५३६	२१	टयाङ्की खरिद (भैपरि)		१९०००			१९०००	भएको	१९०००	१००				
२५३७	२१	पिपिं चो निर्माण (१२)		५०००००			५०००००	भएको	४९२७८७	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२५३८	२९	तरको पोखरी निर्माण (१९)		४५००००			४५००००	नभएको	१४६३१८	३३				
२५३९	२९	समल्चो बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण (२)		२९७००८९			३३०००९९	भएको	३२५७७३३	९९				
२५४०	२९	समल्चो फल्चा पुन निर्माण (सि.न.७ को सट्टामा वडावाट शंशोधन भई आएको)		१००००००			१०००७४९	नभएको	३२५३६४	३३				
२५४१	२९	वाल भेला तथा जीवन उपयोगी सीप सम्बन्धी तालीम (वालवालिका अभिमुखिकरण कार्यक्रम)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
२५४२	२९	एकल महिला अभिमुखिकरण गोर्खा अवलोकन भ्रमण (३३)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
२५४३	२९	योजना संचालन सम्बन्धी तालीम (३२)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५४४	२९	थटल पार्क निर्माण (४)		८०००००			८००३८९	नभएको	२६०२२५	३३				
२५४५	२९	रुपा कपाली उपचार्य सहयोग (भैरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२५४६	२९	आईटी तालीम (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२५४७	२९	सानो खोकना भजन फल्चा र ईनार नारायण मन्दिर मर्मत (सि.न.१६ वडावाट संशोधन)		४९९०११			४९९०११	भएको	१६२२४०	३३				
२५४८	२९	१२ वर्षे मेला फोटो सुट (सूचना तथा संचार व्यवस्थापन)		१२००००			१२००००	भएको	१२००००	१००				
२५४९	२९	त्रिपदम मावि हिरक जयन्ती (भैरि)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२५५०	२९	मोतिविन्दु अपरेसन (४०)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५५१	२९	रुद्रायणी मन्दिर रासन खरिद (रुद्रायणी मन्दिर पालोपहरा र सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन)		४६३२५			४६३२५	भएको	४६३२५	१००				
२५५२	२९	खोकना स्वास्थ्य कार्यालय व्यवस्थापन (४१)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२५५३	२९	विपन्न वर्ग क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (२८)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५५४	२९	राजकुलो ढली पारिश्रमिक तथा ढपुजा (२४)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२५५५	२९	खोकना संगित पाठशाला (५८)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५५६	२९	श्री खण्ड भजन सांगितिक प्रशिक्षण (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		१३००००			१३००००	भएको	१३००००	१००				
२५५७	२९	नेतृत्व विकास तालिम (महिला विकास)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५५८	२९	रुद्रायणी तथा सिकाली मन्दिर विचार (भैरवि)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
२५५९	२९	विर गणेशमान सिंह फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२५६०	२९	लेखा व्यवस्थापन तालिम (महिला विकास)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२५६१	२९	टेपु पाटी निर्माण निरन्तरता (सि.न.१० शसोधन भएको)		४९९८१९			४९९८१९	नभएको	१६४९४०	३३				
२५६२	२९	कपडाको व्याग बनाउने तालिम (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
२५६३	२९	साल बोझा पुन निर्माण (२९)		१९९८६५			१९९८६५	नभएको	६५९५५	३३				
२५६४	२९	नायभो दायावाया पेटी निर्माण (५)		४९५२२४			५५०२४९	नभएको	१७८८९०	३३				
२५६५	२९	कमल पोखरी र चौतारा निर्माण (सि.न.१३ संसोधन)		१६९८८१३			१६९८८१३	नभएको	५६०६०८	३३				
२५६६	२९	नेपाल भाषा र नेपाल लिपी संरक्षण (नेपाल सम्वत कार्यक्रम)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२५६७	२९	पाउ र अचार बनाउने तालिम (महिला विकास)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२५६८	२९	खोकना राजकुलो मर्मत (कृषि विकास)		२४७७२६			२७५२५१	भएको	२७०१८३	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२५६९	२९	कलननी दुङ्गेधारा निर्माण (८)		५९९३०८			५९९३०८	नभएको	१९७७७२	३३				
२५७०	२९	खोकना खानेपानी पाईप लाईन विस्तार (सि.न.२६ शंसेधन)		४९५०४२			५५००४७	नभएको	१८१५१५	३३				
२५७१	२९	अपराजित पारिजात त्रैमासिक (सूचना तथा संचार व्यवस्थापन)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२५७२	२९	पुरानो खडगी गुठी भवन मर्मत (१ संशोधन)		१४९७३०६			१४९७३०६	नभएको	४९४१११	३३				
२५७३	२९	डोलकप फुटबल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२५७४	२९	नेपाल भाषा शिक्षक पारिश्रमिक (नेपाल भाषा शिक्षक पारिश्रमिक)		२१५४३३			२१५४३३	भएको	२१५४३३	१००				
२५७५	२९	शिक्षक पारिश्रमिक (निशुल्क शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रिप्राईमेरी कक्षा संचालन)		१६२०००			१६२०००	भएको	१६२०००	१००				
२५७६	२९	रुद्रायणी देवीको १२ वर्ष जात्राको प्रत्यक्ष प्रशारण (सूचना तथा संचार व्यवस्थापन)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२५७७	२९	धुप बाट्ने व्यवसाय प्रवर्द्धन (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५७८	२९	कृषि सामग्री खरिद (कृषि विकास)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
२५७९	२९	स्काउट पोशाक र सिकाई सामान खरिद (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२५८०	२९	सिकाली रामायण भजन परिवार कार्यक्रम (नेपाल सम्वत कार्यक्रम)		५५२९५			५५२९५	भएको	५५२९५	१००				
२५८१	२९	मम योमरी व्यवसाय प्रवर्द्धन (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२५८२	२९	योगा सम्वन्धी कार्यक्रम (खेलकुद विकास)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२५८३	२१	जुकी मेशिन खरिद (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		४८५००			४८५००	भएको	४८५००	१००				
२५८४	२१	मम रापर मेशिन खरिद ((व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
२५८५	२१	सडक हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (२७)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५८६	२१	रुद्रायणी वार वर्षे मेलामा वसन्तपुरमा देवी नाच (वाह्र वर्षे मेला व्यवस्थापन)		१८४७०			१८४७०	भएको	१८४७०	१००				
२५८७	२१	खोकनामा ध पुजा (भैपरि)		४५९३०			४५९३०	भएको	४५९३०	१००				
२५८८	२१	खोकनाको भेव अचार बनाउने व्यवसाय संचालन (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		३२३३५			३२३३५	भएको	३२३३५	१००				
२५८९	२१	धुप बाटुने व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५९०	२१	खोकना सम्पूर्ण भिमरथारोहण (३०)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२५९१	२१	सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन तथा घरभाडा (रुद्रायणी मन्दिर पालोपहरा र सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन)		१४४५११			१४४५११	भएको	१४४५११	१००				
२५९२	२१	धुप बाटुने व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५९३	२१	पुस्तकारी व्यवसाय संचालनको लागि आवश्यक सामान खरिद (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२५९४	२१	सडक वत्ती जडान तथा मर्मत (२५)		९४४५७			९४४५७	भएको	९४४५७	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२५९५	२१	सडक बत्ती जडान तथा मर्मत (२५)		९२५०१			९२५०१	भएको	९२५०१	१००				
२५९६	२१	सांगितिक प्रशिक्षणको लागि आवश्यक सामान खरिद (व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशिल विकास कार्यक्रम)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
२५९७	२१	हरि गोविन्द डंगोल पारिश्रमिक (नेपाल भाषा शिक्षक पारिश्रमिक)		६०५६७			६०५६७	भएको	६०५६७	१००				
२५९८	२१	१२ वर्षे मेलामा अन्न दान गर्ने परम्परा (५५)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२५९९	२१	सिकाली मन्दिर सरसफाई (सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि पारिश्रमिक (वडा कार्यालयको सरसफाई समेत))		२५५००			२५५००	भएको	२५५००	१००				
२६००	२१	बालबालिकाको लागि खेलकुद सामान वितरण (खेलकुद विकास)		६५०००			६५०००	भएको	६५०००	१००				
२६०१	२१	सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन (२३)		५०९९०			५०९९०	भएको	५०९९०	१००				
२६०२	२२	ट्राईसाईकल चालक		१९२५००			१९२५००	भएको	१९२५००	१००				
२६०३	२२	ट्राईसाईकल हेल्पर		१९२५००			१९२५००	भएको	१९२५००	१००				
२६०४	२२	सार्वजनिक शौचालय सरसफाई		१९२५००			१९२५००	भएको	१९२५००	१००				
२६०५	२२	माली		१९२५००			१९२५००	भएको	१९२५००	१००				
२६०६	२२	हलुका सवारी चालक		२४२०००			२४२०००	भएको	२४२०००	१००				
२६०७	२२	कार्यालय सहयोगी		१६५०००			१६५०००	भएको	१६५०००	१००				
२६०८	२२	कुचिकार		१९२५००			१९२५००	भएको	१९२५००	१००				
२६०९	२२	कुचिकार (भैपरिवाट)		१९२५००			१९२५००	भएको	१९२५००	१००				
२६१०	२२	ट्राईसाईकल मर्मत तथा ईन्धन		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
२६११	२२	सवारी साधन मर्मत तथा ईन्धन		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२६१२	२२	डेगु महामारी रोकथाम सम्बन्धी श्रव्यदृश्य सूचना प्रसारण (भैपरिवाट)		१६९५०			१६९५०	भएको	१६९५०	१००				
२६१३	२२	कम्प्युटर खरिद (आवश्यक सामान खरिद भित्ता लेखन मर्मत तथा विविधवाट)		१९२०००			१९२०००	भएको	१९२०००	१००				
२६१४	२२	एडभान्स वारिस्टा तालीम (३७)		३०००००			३०००००	भएको	१८००००	६०				
२६१५	२२	निशुल्क स्वास्थ्य शिविर (योगा/ध्यान लगायत)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२६१६	२२	फोटोकपी मेशिन खरिद (९४)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२६१७	२२	खडगी समाज टहरा निर्माण गर्न सामान खरिद (भैपरिवाट)		९८३१४			९८३१४	भएको	९८३१४	१००				
२६१८	२२	हेरिटेज क्विआर स्टोरी टेलिड (९६)		१५८२००			१५८२००	भएको	१५८२००	१००				
२६१९	२२	फाईल डिजिटिजेशन (९८)		१४७४६५			१४७४६५	भएको	१४७४६५	१००				
२६२०	२२	नेपाल उत्पिडित जातीय मुक्ति समाज (भैपरिवाट)		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
२६२१	२२	डुगु रोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण (महामारीजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम)		५१३५०			५१३५०	भएको	५१३५०	१००				
२६२२	२२	तिज विशेष कार्यक्रम (सिर्जनशिल एकल महिला समूह तथा मनोपराामर्श)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२६२३	२२	खोईपु मसानघाट वाटो विस्तार (२५)		९९१८७३			११०२०८१	भएको	१०८५७९४	९९				
२६२४	२२	चुनिदेवी गैरीगाड उकालो वाटो ढलान (१०४)		४९५१०२			५५०११३	भएको	५४१९८४	९९				
२६२५	२२	गैरीगाड भित्री वाटो निरन्तरता (२२)		८९४३७५			९९३७४९	भएको	९७९०६३	९९				
२६२६	२२	धनवु कुलो मर्मत तथा सफाई (१०५)		१०००००			११२८३१	भएको	११११६३	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२६२७	२२	वडावासीको रक्तचाप मापन कार्यक्रम		३८७००			३८७००	भएको	३८७००	१००				
२६२८	२२	वडावासीको रक्तचाप मापन कार्यक्रम		२५४५०			२५४५०	भएको	२५४५०	१००				
२६२९	२२	आदर्श सौल महाविद्यालय व्यवस्थापन (२६)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
२६३०	२२	महर्जन समाज भवनमा युपिभिसि छाउने, फल्स सिलिङ, र पंखा जडान (१३)		९९८६२४			९९८६२४	भएको	९८३८६६	९९				
२६३१	२२	धनवु वाटो सुधार (३)		५९५४४५			६६१६०५	भएको	६५१८२८	९९				
२६३२	२२	मनोपरामर्श कार्यक्रम (४१)		९९२३४			९९२३४	भएको	९९२३४	१००				
२६३३	२२	चुनिखेल वसापार्कवाट नख्खु खोला जाने सडक विस्तार (२०)		१०९१६९२			१२१२९९१	भएको	११९५०६५	९९				
२६३४	२२	वृद्धमती मछिन्द्रवहाल पुरातात्विक खम्बाहरु मर्मत (अमूर्त सम्पदा)		९९६४५			९९६४५	भएको	९९६४५	१००				
२६३५	२२	तिज कार्यक्रम (भैरवाट)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२६३६	२२	वडा दशै पुजा वली (जात्रा व्यवस्थापन तथा अमूर्त संरक्षण समेत)		१२५०००			१२५०००	भएको	१२५०००	१००				
२६३७	२२	जात्राको लागि टिसर्ट (अमूर्त सम्पदा)		१९९२०			१९९२०	भएको	१९९२०	१००				
२६३८	२२	महादेव खोला ग्रेपीन नख्खु खोला वाटो निर्माण (१८)		७९७०७१			८८५६३४	भएको	८८५६३४	१००				
२६३९	२२	सेतो घोडा जात्रा (अमूर्त सम्पदा)		६९४१५			६९४१५	भएको	६९४१५	१००				
२६४०	२२	वृद्धमती सोरखुटेमा ढल राखेको (वडा भित्रका मंगालहरुको मर्मत (ढकन, सफाई, निर्माण)		७५५२०			७५५२०	भएको	७५५२०	१००				
२६४१	२२	वसपार्क स्थित कुमारी पाटी मर्मत (१०३)		१५००००			१६९०३७	भएको	१६६५३९	९९				
२६४२	२२	चुनिपाखा ईनार मर्मत तथा परिसर सुधार (१०६)		२०००००			२२३५०२	भएको	२२०१९९	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२६४३	२२	खोईचा जाने वाटो विस्तार (निरन्तरता) २४		९९५१०३			११०५६७०	भएको	१०८९३३०	९९				
२६४४	२२	मालीको घर देखि कुलो वाटो सधार निरन्तरता (१)		६०००००			६७०७३८	भएको	६६०८२५	९९				
२६४५	२२	चतवु जाने वाटो सुधार निरन्तरता (२)		६०००००			६७०४६०	भएको	६६०५५२	९९				
२६४६	२२	मेयर कप फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास)		४९०००			४९०००	भएको	४९०००	१००				
२६४७	२२	प्रदेशस्तरीय फुटवल (खेलकुद विकास)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२६४८	२२	वडा कार्यालयको लागि आवश्यक पुस्तक व्यवस्था (९२)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२६४९	२२	वृद्धमती स्वास्थ्य चौकी संचालन खर्च (क्लिनिक, शिविर, रेडियोलोजी सेवा तथा अन्य कार्यक्रम)		७०४००			७०४००	भएको	७०४००	१००				
२६५०	२२	फसिडोल भित्री वाटो विस्तार (२३)		८९२६२४			९९९८०४	भएको	९७७१४७	९९				
२६५१	२२	न्यु दया भिन्तुना कार्यक्रम (४३)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२६५२	२२	छेडावाट नख्खु जाने उकालो वाटो ढलान र ढल निर्माण (२१)		७९५६३३			८८४०३७	भएको	८७०९७३	९९				
२६५३	२२	ईखावाट खान्द्र पार्क जाने वाटोमा ढलान गरी खुडकिलो बनाउने (८)		७९६६९२			८८५२१३	भएको	८७२१३१	९९				
२६५४	२२	वाटै टचाको पाटी पुन निर्माण (१४)		१४८५०१८			१४८५०१८	भएको	१४६३०७२	९९				
२६५५	२२	व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (खेलकुद विकास)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
२६५६	२२	वडा बुलेटिन प्रकाशन		३४९९६१			३४९९६१	भएको	३४९९६१	१००				
२६५७	२२	दिपावली तथा नया वर्षको उपलक्ष्यमा सांस्कृतिक कार्यक्रम (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२६५८	२२	रक्तदान (३२)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२६५९	२२	आधारभूत मनोपरामर्श र संचार सीप सम्बन्धी तालीम (मनोपरामर्श सेवा)		९९७४३			९९७४३	भएको	९९७४३	१००				
२६६०	२२	चुनिखेल वसापार्कबाट नख्खु खोला जाने बाटोमा बाल निर्माण (भैपरि)		९९३५४			९९३५४	भएको	९९३५४	१००				
२६६१	२२	सावजनिक शौचालयको लागि सामान खरिद (८६)		९९९८२			९९९८२	भएको	९९९८२	१००				
२६६२	२२	वृद्धमती कोछे बहालमा पर्यटकीय जानकारीको लागि विचार कोड (भैपरि)		३९५५०			३९५५०	भएको	३९५५०	१००				
२६६३	२२	वृद्धमती स्वास्थ्य चौकी विभिन्न सामान खरिद (आवश्यक सामान खरिद भित्ता लेखन मर्मत तथा विविध)		७३३२०			७३३२०	भएको	७३३२०	१००				
२६६४	२२	वडा भवनमा कलात्मक द्वार निर्माण (सि.न.१२)		४८९४९४			४८९४९४	भएको	४७०३४३	९६				
२६६५	२२	मछिन्द्रबहालको २ वटा पुरातात्विक ईनाहरु मौलिक रुपमा पुन निर्माण (९)		४७४९०५			४७४९०५	भएको	४६७८८६	९९				
२६६६	२२	भित्तेपात्रोमा शुभकामना (भैपरि)		६०००			६०००	भएको	६०००	१००				
२६६७	२२	सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई तालीम (भैपरि)		२१०००			२१०००	भएको	२१०००	१००				
२६६८	२२	फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता (खेलकुद विकास)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२६६९	२२	थारु पिप्रहरा संस्कृति आदान प्रदान (७७)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२६७०	२२	सामुदायिक विकास कोष संचालन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम लगायत (३३)		३५००००			३५००००	भएको	३५००००	१००				
२६७१	२२	पुष्पलालको योगदान विषयक गोष्ठी (अमूर्त सम्पदा)		१०५००			१०५००	भएको	१०५००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२६७२	२२	विषद कोष		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२६७३	२२	दिर्घरोग तथा अति आवश्यक औषधी खरिद (नसर्ने दिर्घरोग तथा अति आवश्यक औषधी तथा सामग्री खरिद)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२६७४	२२	विभिन्न तालीममा खर्च (स्वास्थ्य स्वयंसेवक क्षमता अभिवृद्धि)		७८५१०			७८५१०	भएको	७८५१०	१००				
२६७५	२२	क्लिनिक संचालन खर्च (क्लिनिक, शिविर, रेडियोलोजी सेवा तथा अन्य कार्यक्रम)		६७७००			६७७००	भएको	६७७००	१००				
२६७६	२२	शुभेक्ता एम्बुलेन्स संचालन (८१)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२६७७	२२	ट्राईसाइकल मर्मत तथा ईन्धन (५१)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२६७८	२२	छठ तथा दिपावलीको शुभकामना सन्देश (भैपरि)		२२६००			२२६००	भएको	२२६००	१००				
२६७९	२२	कार्य विनायक मन्दिर परिसरमा तारजाली लगाइएको (वडा भित्रका मंगालहरूको मर्मत (ढकन, सफाई, निर्माण)		९९९३४			९९९३४	भएको	९९९३४	१००				
२६८०	२२	भुल्ल पोखरी किनारामा ढल मर्मत (वडा भित्रका मंगालहरूको मर्मत (ढकन, सफाई, निर्माण)		९९२५५			९९२५५	भएको	९९२५५	१००				
२६८१	२२	वाह्र वर्षे मेलामा स्वागत सत्कार तथा भोजन (अमूर्त सम्पदा)		८४६२०			८४६२०	भएको	८४६२०	१००				
२६८२	२२	भण्डारी पाटी निरन्तरता (१७)		८०००००			८०००००	भएको	७९५०४६	९८				
२६८३	२२	कुकुरको बन्ध्याकरण (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२६८४	२२	चारघरे ढुङ्गेधारा देखि पिपलवोटसम्म वाटो विस्तार (१९)		९९६५६६			११०७२९५	भएको	१०९०९३१	९९				
२६८५	२२	धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व दर्शाउने चेतनामूलक कार्यक्रम (अमूर्त सम्पदा)		४९८९०			४९८९०	भएको	४९८९०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२६८६	२२	चुनिपाखा बाल निर्माण (भैपरि)		१९८०५२			२२००५८	भएको	२१६८०६	९९				
२६८७	२२	मछिन्द्रनाथलाई पाटन ल्याउने रुपमा वाटो मर्मत (वडा भित्रका मंगालहरुको मर्मत (ढकन, सफाई, निर्माण)		११०००			११०००	भएको	११०००	१००				
२६८८	२२	भूमिसंस्मरण महोत्सव (खेलकुद विकास)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२६८९	२२	विर गणेशमान सिंह रनिङ्ग कप फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद विकास)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२६९०	२२	ढोकापिनी चिल्ड्रेन पार्क सामान खरिद (८३)		४९८३७०			४९८३७०	भएको	४९८३७०	१००				
२६९१	२२	देवचुली नगरपालिका सांस्कृतिक आदानपदान (अमूर्त सम्पदा)		५४८५०			५४८५०	भएको	५४८५०	१००				
२६९२	२२	महिला हिंसा गोष्ठी (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२६९३	२२	वाखेल कुमारी आवि (२९)		२९९७९२			२९९७९२	नभएको	९७०००	३२				
२६९४	२२	सि.न. ४८ वाट २ लाख, ७८ वाट १ लाख ५० हजार, ३५ वाट ३ लाख, ४९ वाट १ लाख र ४० वाट २ लाख ५० हजार गरी १० लाखवाट विभिन्न कार्यक्रम		१००००००			१००००००	नभएको	३३००००	३३				
२६९५	२२	मछिन्द्रबहाल वगैचा निर्माण निरन्तरता (७)		६९९७९४			६९९७९४	भएको	६८९४५२	९९				
२६९६	२२	बुद्धोद्देश्य फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता (खेलकुद विकास)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२६९७	२२	साचोमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण (१६)		७९४७१०			८८३०११	नभएको	२८८५००	३३				
२६९८	२२	परम्परागत उपचारहरुलाई एक दिने २ वटा क्रियटिभ मुभमेन्ट थेरापी र जानकारी मूलक सामग्री प्रकाशित (मनोपारामर्श सेवा)		९९९९७			९९९९७	भएको	९९९९७	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२६९९	२२	लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन (३९)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
२७००	२२	चाडलासीमा एसियन ब्लक छपाई (१५)		६९४०७४			७७११९३	भएको	७५९७९६	९९				
२७०१	२२	धिमै बाजा प्रशिक्षण (जात्रा व्यवस्थापन तथा अमूर्त संरक्षण समेत)		७९०००			७९०००	भएको	७९०००	१००				
२७०२	२२	एकल महिला सृजनशिलकार्य (भैपरि)		२२५००			२२५००	भएको	२२५००	१००				
२७०३	२२	बुद्धमती क्षेत्रको सम्पदा स्थलको विस्तृत अध्ययन (७९)		१९८८८०			१९८८८०	भएको	१९८८८०	१००				
२७०४	२२	महाकाल मावि (३०)		२९९९७४			२९९९७४	भएको	२९५५४१	९९				
२७०५	२२	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम (३४)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२७०६	२२	डिडिआरटि तालीम रेडक्रस (८४)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२७०७	२२	प्रथमपुर महाविहार सभक्या तथा अन्य कलात्मक पुरातात्विक भत्कने गरी निर्माण (६)		४५५८७४			४४९९३७	नभएको	१४८०००	३३				
२७०८	२२	ऐतिहासिक प्रथमपुर विहारसंगै भोलुङ्गे पुल केवल एंकरेजमा दाची तेलिया ईडा छान्ने (५)		५९५७६२			६६१९५८	भएको	६५२१७५	९९				
२७०९	२२	श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर वार्षिक उत्सव (अमूर्त सम्पदा)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
२७१०	२२	सिसि क्योमरा मर्मत (७५ शंशोधन)		१९०११७			१९०११७	भएको	१९०११७	१००				
२७११	२२	वडा भित्र खानेपानी व्यवस्थापन (सि.नं. ४७)		७०००००			७०००००	भएको	७०००००	१००				
२७१२	२२	भोर्ले कुलो व्यवस्थापन (७१)		१८००००			१८००००	भएको	१८००००	१००				
२७१३	२२	वडावासीको रक्तचाप मापन कार्यक्रम		५८४४९			५८४४९	भएको	५८४४९	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२७१४	२२	नसर्ने दिर्घरोग औषधी खरिद (नसर्ने दिर्घरोग तथा अति आवश्यक औषधी तथा सामग्री खरिद)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२७१५	२२	मासिक पत्रिकामा सन्देश प्रकाशन (अमूर्त सम्पदा)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
२७१६	२२	उपचारार्थ आर्थिक सहयोग (असहायहरूलाई आकस्मिक राहत र उपचार)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२७१७	२२	उपभोक्ता शिक्षा तालीम (४९)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२७१८	२२	कलेजो उपचारार्थ (असहायहरूलाई आकस्मिक राहत र उपचार)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
२७१९	२२	त्रिपदम मावि हिरक जयन्ती (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
२७२०	२२	सहकारी संस्थालाई लेखा व्यवस्थापन (७८)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२७२१	२२	महिला समूहलाई नेतृत्व विकास तालीम (३५)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२७२२	२२	आदर्श सौल मावि (२७)		३२५०००			३२५०००	भएको	३२५०००	१००				
२७२३	२२	पुस्तक व्यवस्थापन (९२)		४११९७			४११९७	भएको	४११९७	१००				
२७२४	२२	पूर्ण खोप सुनिश्चितता निरन्तरता कार्यक्रम (६६)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२७२५	२२	पुष्पलाल मेमोरियल व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (खेलकूद विकास)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२७२६	२२	जेष्ठ नागरिक तथा विहानी ल्याव सेवा (६२)		९९८०८			९९८०८	भएको	९९८०८	१००				
२७२७	२२	क्लिनिक, शिविर, रेडियोलोजी सेवा तथा अन्य कार्यक्रम (६०)		८८९५५			८८९५५	भएको	८८९५५	१००				
२७२८	२२	आदर्श सोल युवक माविका विद्यार्थीहरू नागरिक शिक्षा सचेतना तालीम (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२७२९	२२	विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम (४८)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२७३०	२८	योजुना तर्जुमा गोष्ठी (४६)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२७३१	२८	सिर्जनशिल एकल महिला समूह तथा मनोपरामर्श (५२)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२७३२	२२	दलित तथा उत्पीडित जातीलाई सिपमूलक तालिम (४२)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२७३३	२२	वातावरण दिवस रयाली (८८)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२७३४	२२	बुईग खोकना साइकल रयाली (भैपरि)		१३७५०			१३७५०	भएको	१३७५०	१००				
२७३५	२२	ईन्द्रायणी बाजा खलक बाजा प्रशिक्षण (अमूर्त सम्पदा)		८५०००			८५०००	भएको	८५०००	१००				
२७३६	२२	महामारीजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (६१)		१६०७७०			१६०७७०	भएको	१६०७७०	१००				
२७३७	२२	अधुरो लाखेडो डाडा जाने बाटो विस्तार (सि.न.११ संशोधन)		८९५७५५			९९५२८४	नभएको	३२००००	३२				
२७३८	२२	पो पाखरी रंगरोगन (भैपरि)		५१९४१			५१९४१	भएको	५१९४१	१००				
२७३९	२२	कम्पोष्ट विन खरिद (घरबाट निस्केन फोहरबाट उत्पादन तालीम र कम्पोष्ट विन)		२९९४५०			२९९४५०	भएको	२९९४५०	१००				
२७४०	२२	बुङ्गमती प्रहरी प्रभाग डिजेल ईन्धन (भैपरि)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
२७४१	२२	चुनिदेवी शिक्षा मन्दिर आधारभुत विद्यालय (२८)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२७४२	२२	कार्यविनायक क्षेत्रमा ढल निर्माण (भैपरि)		८६०७८			८६०७८	भएको	८६०७८	१००				
२७४३	२२	मल उत्पादन गर्न तालीम (घरबाट निस्केन फोहरबाट उत्पादन तालीम र कम्पोष्ट विन)		४६४९०			४६४९०	भएको	४६४९०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२७४४	२२	लाछी दाफा खलको लागि दाफा मे र सिं ताल प्रशिक्षण (७२)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२७४५	२२	चैते दशै पुजा (जात्रा व्यवस्थापन तथा अमूर्त संरक्षण समेत)		८८४००			८८४००	भएको	८८४००	१००				
२७४६	२२	भण्डारी पाटी पुन निर्माण (भैपरि)		८२३९५			८२३९५	भएको	८२३९५	१००				
२७४७	२२	घटना दर्ता प्रमाणपत्रको लागि क्लिप व्याग (९०)		१९९६०			१९९६०	भएको	१९९६०	१००				
२७४८	२२	वडा स्तरीय वाल अधिकार समिति (३६)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२७४९	२२	आदर्श सौल बाखेल कुमारी विद्यालयमा मनोपरामर्श कार्यक्रम (मनोपरामर्श सेवा)		९९३०८			९९३०८	भएको	९९३०८	१००				
२७५०	२२	सिलाई तालीम (४०)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
२७५१	२२	शुभकामना सन्देश (भैपरि)		७०००			७०००	भएको	७०००	१००				
२७५२	२२	नेवा संस्कृति भल्कने भित्तेपात्रोमा शुभकामना (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
२७५३	२२	गर्भवती तथा सुत्केरीसंग नर्स कार्यक्रम (६४)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
२७५४	२२	क्लिनिक, शिविर, रेडियोलोजी सेवा तथा अन्य कार्यक्रम (६०)		७९२९०			७९२९०	भएको	७९२९०	१००				
२७५५	२२	भित्तेपात्रोमा शुभकामना सन्देश (खेलकुद विकास)		५०००			५०००	भएको	५०००	१००				
२७५६	२२	मौरी पालन तालीम (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२७५७	२२	प्रस्तावना प्रतिवेदन लेखन सास्कृतिक नृत्य वाद्यवादन कार्यशाला गोष्ठी (३८)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२७५८	२२	तिनपाङ्गे मोटरसाईकल मर्मत तथा ईन्धन (खेलकुद विकास)		२०१६०			२०१६०	भएको	२०१६०	१००				
२७५९	२२	कार्य विनायक तथा अन्य क्षेत्रमा सिर्स क्यामेरा जडान (सि.न. ४ संशोधन)		९९४७९६			९९४७९६	भएको	९९४७९६	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२७६०	२२	सडक बत्ती जडान गर्न विद्युत पोल खरिद (४ संशोधन)		३७०१८८			३७०१८८	भएको	३७०१८८	१००				
२७६१	२२	वडामा संचारको व्यवस्था तथा सुधारका लागि ईथ्याक्स सिस्टम जडान (९३)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
२७६२	२२	नेकु धा बाजा प्रशिक्षण कार्यक्रम (७०)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२७६३	२२	हाट बजार व्यवस्थापनबाट सामान खरिद (७४)		१९९६७१			१९९६७१	भएको	१९९६७१	१००				
२७६४	२२	वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति सामान खरिद (६८)		२९९४५०			२९९४५०	भएको	२९९४५०	१००				
२७६५	२२	नेवा महिला समूहबाट विभिन्न किसिमका सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम (अमूर्त सम्पदा)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
२७६६	२२	वार्षिक बुलेटिन सार्वजनिककरण (सि.न.५० वाट १ लाख र तपुग भैपरिवाट रु.१५४२५०।०० समेत)		२५४२५०			२५४२५०	भएको	२५४२५०	१००				
२७६७	२२	महिलाहरूको सिप प्रदर्शनी कार्यक्रम (७३)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२७६८	२३	योग शिविर (६०)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२७६९	२३	समर्पण महिला विद्यालय कक्षा कोठा थप (मर्मतवाट)		८४७९०			८४७९०	भएको	८४७९०	१००				
२७७०	२३	थानदेवस्थान वरपर खानेपानी लाईन विस्तार (मर्मतवाट)		३५७३५			३५७३५	भएको	३५७३५	१००				
२७७१	२३	तेक्वाण्डो खेलाडी ट्रेस चेञ्जरुम (मर्मतवाट)		६४८६०			६४८६०	भएको	६४८६०	१००				
२७७२	२३	संगममार्गमा वाटो ग्राभेल (मर्मतवाट)		९६८४०			९६८४०	भएको	९६८४०	१००				
२७७३	२३	ऐरावत टोल विभिन्न वाटो ढलान (१७)		१४८८९७७			१६२९९७०	भएको	१६०८५५५	९९				
२७७४	२३	बंगलामुखी टोल पूर्व वाटो ढलान (२)		८९२४९५			९९९६६१	भएको	९७७००६	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२७७५	२३	ऐरावत टोल सिभिन मार्ग भित्री बाटो ढलान (१४)		११९०४५५			१३०३१८०	भएको	१२९३७४४	९९				
२७७६	२३	मुल सडकमा जाम भएको ढल सफा गर्ने (मर्मतवाट)		३२८८६			३२८८६	भएको	३२८८६	१००				
२७७७	२३	भोछे टोलमा मंगाल तथा ढल निर्माण (मर्मतवाट)		७०८९६			७०८९६	भएको	७०८९६	१००				
२७७८	२३	महादेव खोलामा बाल निर्माण (४)		९९५०५१			१०८९२७३	भएको	१०८४६९१	१००				
२७७९	२३	वाजा खरिद र गुंला पर्व मनाउन (भैरवाट)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२७८०	२३	जेष्ठ नागरिक भवनमा टायल विछ्याउने र रंगरोगन (मर्मतवाट)		८८४२७			८८४२७	भएको	८८४२७	१००				
२७८१	२३	आशाकाजीको घर उत्तर तर्फ माटो तथा ग्राभेल गर्ने (मर्मतवाट)		९२५००			९२५००	भएको	९२५००	१००				
२७८२	२३	गैरीगाड बाटो र कर्म मार्गमा बाटोमा ग्राभेल (मर्मतवाट)		९६५१२			९६५१२	भएको	९६५१२	१००				
२७८३	२३	गुठीघर अगाडी ढल तथा खानेपानी पाईप मर्मत (मर्मतवाट)		९८८९७			९८८९७	भएको	९८८९७	१००				
२७८४	२३	चिवहाल अगाडी ढल तथा खानेपानी पाईप मर्मत (मर्मतवाट)		९६५२७			९६५२७	भएको	९६५२७	१००				
२७८५	२३	केईसी कलेज बाटो खानेपानी मर्मत (मर्मत)		७६७१४			७६७१४	भएको	७६७१४	१००				
२७८६	२३	शाहीवाल आश्रम अगाडी ढल तथा बाटो मर्मत (मर्मत)		३२०९१			३२०९१	भएको	३२०९१	१००				
२७८७	२३	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र अगाडी बाटो ग्राभेल (मर्मत)		२१२७४			२१२७४	भएको	२१२७४	१००				
२७८८	२३	भोछे मार्गमा ग्राभेल तथा चिप्स राख्ने (मर्मत)		४५५८६			४५५८६	भएको	४५५८६	१००				
२७८९	२३	डेगु रोग सूचना प्रशारण (मौसमी रोग वारे जनचेतनामूलक कार्यक्रमवाट)		११३००			११३००	भएको	११३००	१००				
२७९०	२३	सातदोबाटो ट्राफिक डिजिटल बोर्ड (भैरवाट)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२७९१	२३	सानो पधेरो मर्मत तथा संरक्षण (मर्मत)		५१४६२			५१४६२	भएको	५१४६२	१००				
२७९२	२३	गुल्बु आजु मार्गमा मंगाल तथा ढल मर्मत (मर्मत)		७८१२४			७८१२४	भएको	७८१२४	१००				
२७९३	२३	लागु पदार्थ दुर्व्यवस्था तथा वालविवाह सचेतना (४६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२७९४	२३	गैरीगाड भित्री बाटो ढलान (मर्मत)		९८७९९			९८७९९	भएको	९८७९९	१००				
२७९५	२३	मिलनवस्ती बाटोमा ढल निर्माण (मर्मत)		९९९४३			९९९४३	भएको	९९९४३	१००				
२७९६	२३	धापाखेल मुल सडकमा चिप्स र गाभेल (मर्मत)		५८१०४			५८१०४	भएको	५८१०४	१००				
२७९७	२३	धापाखेल विभिन्न ठाउँमा खानेपानी तथा सडक वस्ती मर्मत (मर्मत)		४२३८१			४२३८१	भएको	४२३८१	१००				
२७९८	२३	काठको ईनार देखि पश्चिम तर्फ बाटो स्तरोन्नती (मर्मत)		९३६२१			९३६२१	भएको	९३६२१	१००				
२७९९	२३	ऐरावत भित्री बाटो ढलान (मर्मत)		९८१४९			९८१४९	भएको	९८१४९	१००				
२८००	२३	जेष्ठ नागरिक आखा शल्यक्रिया (भैपरि)		११०४२६			११०४२६	भएको	११०४२६	१००				
२८०१	२३	ईन्द्र जात्रामा सरसफाई (भैपरि)		६०१५०			६०१५०	भएको	६०१५०	१००				
२८०२	२३	हातिवन तथा देवस्थल मन्दिर क्युआर कोड (भैपरि)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
२८०३	२३	शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरी (शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२८०४	२३	सांस्कृतिक कार्यक्रम (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२८०५	२३	देवस्थल दक्षिणकाली मन्दिर चर्तुमास पूजा (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२८०६	२३	जेष्ठ नागरिक लागि टोल टोलमा प्रेसर सुरगर जाच शिविर (५६)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२८०७	२३	जेष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य चेक जाच तथा औषधी विरतण (५९)		१४५००००			१४५००००	भएको	१४५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२८०८	२३	मिलनवस्ती खानेपानी मर्मत (मर्मत)		७८९०५			७८९०५	भएको	७८९०५	१००				
२८०९	२३	लाखे नाच तथा नेवारी नाच समयवजी कार्यक्रम (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२८१०	२३	मेयरकप फुटसल प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२८११	२३	लिङ्ग पिङ (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२८१२	२३	अनाथ असहाय वाल उत्थान समाज खाद्यान्न सहयोग(भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२८१३	२३	जनप्रतिनिधि र कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि (३८)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२८१४	२३	पुष्पलाल मार्गमा ढल मर्मत (भैपरि)		४६२५०			४६२५०	भएको	४६२५०	१००				
२८१५	२३	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व (भैपरि)		२६०००			२६०००	भएको	२६०००	१००				
२८१६	२३	सन्देशमूलक कार्यक्रम (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२८१७	२३	सिद्धि गणेश टोलमा ढल तथा वाटो मर्मत (सि.न.१३ मा ५ लाख बाकी नपुग रकम रु.४३६२७८ मर्मतवाट)		९३६२७७			१०४०३०८	भएको	१०२४९३४	९९				
२८१८	२३	कर्ममार्ग वाटो ढलान (७)		५०००००			६०२३९४	भएको	५९३४९२	९९				
२८१९	२३	जेष्ठ नागरिक समाजको अफिस संचालनको सामान खरिद (भैपरि)		३३७५०			३३७५०	भएको	३३७५०	१००				
२८२०	२३	जनप्रतिनिधि र कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि (३८) को नपुग रकम (भैपरिवाट)		४००००			४००००	भएको	४००००	१००				
२८२१	२३	महिलाको लागि सिलाई तालीम (सि.न.४३ वाट १ लाख ५० हजार नपुग ५० हजार सि.न.४२ वाट)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२८२२	२३	वाजा खरिद (सम्पदा संरक्षण विभिन्न भजन खल)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२८२३	२३	शान्तिनगर टोल व्याटिमिन्टन प्रतियोगिता (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२८२४	२३	विभिन्न भजन खल बाजा खरिद (सम्पदा संरक्षण विभिन्न भजन खल)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२८२५	२३	विभिन्न टोलमा सडक बत्ती (मर्मत)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
२८२६	२३	गौरीगाउँ मंगल मर्मत तथा प्लाष्टर गर्ने (मर्मत)		३८०००			३८०००	भएको	३८०००	१००				
२८२७	२३	सिसि टिभि र सडक बत्ती जडान व्यवस्थापन (५१)		८०००००			८०००००	भएको	८०००००	१००				
२८२८	२३	ठुलो पधेरो जाने बाटो विस्तार (मर्मत)		५९०७७०			६५६४११	भएको	६४६७१०	९९				
२८२९	२३	खेलकुद सामान खरिद (युवा तथा खेलकुद)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२८३०	२३	महादेव खोला कृष्ण नगर स्थित बाटो मर्मत तथा बाल निर्माण (मर्मत)		२६१६३४			२९०७०४	भएको	२७९९६०	९६				
२८३१	२३	सुगर प्रेसर जाच शिविर संचालन (भैपरि)		१९७२००			१९७२००	भएको	१९७२००	१००				
२८३२	२३	भित्तुना कार्यक्रम (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२८३३	२३	ऐरावत टोल सुधार समिति भवन मर्मत (१८)		२९३८२५			३२६४७३	भएको	३१८५३०	९८				
२८३४	२३	जेम्स कुल उकालो संगै मुल बाटोमा खाल्डाखुल्डी मर्मत (भैपरि)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
२८३५	२३	बालबालिकाको लागि दन्त शिविर (५७)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२८३६	२३	महिलामा हुने स्तन क्यान्सर जाच (५५)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२८३७	२३	बालबालिकाको लागि मनोसामाजिक परामर्श (४७)		२०००००			२०००००	भएको	१२००००	६०				
२८३८	२३	धापाखेल बुद्ध विहार (३४)		७५००००			७५००००	भएको	७३६२६३	९८				
२८३९	२३	तेईस र चौविसको सिमानाको बाटो ढलान (२२)		४९८०६३			५५३४०३	भएको	५११६५३	९२				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२८४०	२३	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जाने वाटो ढलान (१९)		९९४०७४			११०४५२६	भएको	१०६५७३९	९६				
२८४१	२३	महादेव खोलामा कल्भर्ट तथा वाल निर्माण (भैरवाट २२ लाख र विपद व्यवस्थापनवाट २ लाख ७५ हजार समेत)		२७५०००			२७५४०६१	भएको	२६७७६६१	९७				
२८४२	२३	फुटबल क्लब नागदह (युवा तथा खेलकुद)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२८४३	२३	गैरीगाड वाटो ढलान (३)		७९५०९९			८८३४४३	भएको	८६४४२८	९८				
२८४४	२३	ऐरावत टोल खानेपानी लाईन विस्तार (१६)		८९६०६८			९९५६३१	भएको	९७७८८१	९८				
२८४५	२३	गैरीगाडवाट ऐरावत टोल तर्फ जाने गोरेटो वाटो विस्तार (२५)		९९४५१६			११०५०१८	भएको	१०८२५२५	९८				
२८४६	२३	सडक किनाराको रुखहरु कटान (विपद व्यवस्थापन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२८४७	२३	श्रीकृष्ण मावि खेल मैदान निर्माण (३७ वाट ६ लाख)		६०००००			६०००००	भएको	५९४८५१	९९				
२८४८	२३	धापाखेल मुल सडकमा रुखहरुको हागा काटेको (विपद व्यवस्थापनवाट)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२८४९	२३	घरमा उत्पादन हुने फोहरवाट मल बनाउने तालीम (६३)		२५००००			२५००००	भएको	१५००००	६०				
२८५०	२३	धापाहाईट समाज वाल निर्माण (सि.न.१५)		७९३८६२			८८२०६९	भएको	८६३९१४	९८				
२८५१	२३	गैरीगाड भित्री वाटो पाईपलाईन विस्तार (भैरव)		५३४४६			५३४४६	भएको	५३४४६	१००				
२८५२	२३	अनन्त मार्ग खानेपानी लाईन विस्तार (भैरव)		८१२२३			८१२२३	भएको	८१२२३	१००				
२८५३	२३	धापाडाडा वाटो ढलान (सि.न.९ वाट ५ लाख, २४ वाट ७ लाख र भैरवाट २ लाख ५० हजार समेत)		१४५००००			१६५५९४३	भएको	१५८६०८३	९६				
२८५४	२३	श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर (३१)		७५००००			७५००००	भएको	७४०१५८	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२८५५	२३	ठुलो पथेरा भवन निर्माण (२६)		९९६६०७			११०७३४१	भएको	१०४३९२९	९४				
२८५६	२३	महिला समूह सिप तालीम (प्रत्येक महिला समूहलाई सिपमूलक तालीम)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२८५७	२३	बाजा खरिद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम (सम्पदा संरक्षण विभिन्न भजन खल)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
२८५८	२३	मनोसामाजिक परामर्श तथा जेष्ठ नागरिक सम्मान (४४) नपुग २ लाख ५० हजार भैपरिवाट)		६०००००			८५००००	भएको	८५००००	१००				
२८५९	२३	कौसी खेती तरकारी खेती प्रवर्द्धन (६२)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२८६०	२३	भुस्याहा कुकुरको लागि रेविज खोप (भैपरि)		८७५०			८७५०	भएको	८७५०	१००				
२८६१	२३	भोला वनाउने तालीम (प्रत्येक महिला समूहलाई सिपमूलक तालीम)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२८६२	२३	जेष्ठ नागरिक भ्रमण (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२८६३	२३	व्युटिसियन तालीम, भोल सावुन सर्फ, वाटेको धूप, सर्फ र फिनेल, सावुन तथा सर्फ, भोल सावुन, भोल सावुन, सर्फ, पोतेको गहना वनाउने शेरार तालीम, भोल सावुन सर्फ(प्रत्येक महिला समूहलाई सिपमूलक तालीम)		३९००००			३९००००	भएको	३९००००	१००				
२८६४	२३	निशुल्क नाक कान घाटी शिविर (५८)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२८६५	२३	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण (२३)		५९९५३६			६६६१५१	नभएको	२१९८३०	३३				
२८६६	२३	फुटसल प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२८६७	२३	विर गणेशमानसिंह कप फुटसल प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		१९००००			१९००००	भएको	१९००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२८६८	२३	पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२८६९	२३	कानूनी सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि तालीम (४९)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२८७०	२३	खड्का वस्नेत क्रियापाटी निर्माण (३०)		७०००००			७७७९८७	नभएको	२५६७३६	३३				
२८७१	२३	खड्का टोल बाटो ढलान (१०)		९९०८७९			११००९७७	नभएको	३६३३२२	३३				
२८७२	२३	मेनरोड देखि ठुलो पधरो बाटो विस्तार (२३)		९९५५४६			११०६१६२	नभएको	३६५०३३	३३				
२८७३	२३	उद्योग मार्ग राजकुलो बाटो विस्तार (१२)		४९८९९२			५५४४३६	भएको	५४३८९३	९८				
२८७४	२३	उद्योगमार्ग भित्र बाटो ढलान (१०)		७९४५३२			८८२८१३	भएको	८६७०१४	९८				
२८७५	२३	आखा जाच तथा चस्मा वितरण (५४)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२८७६	२३	चौबीस वडाद्वारा आयोजित फुटबल प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		२०४४३०			२०४४३०	भएको	२०४४३०	१००				
२८७७	२३	उद्योग मार्ग खानेपानी विस्तार (११)		२०००००			२२६७२५	भएको	२१९५३६	९७				
२८७८	२३	ऐरावत टोलबाट गैरीगाड जाने बाटो विस्तार (सि.न.६ संशोधन भएको)		४९६१९२			५५१३२४	भएको	५४१४३७	९८				
२८७९	२३	बुद्धकैदो कराते प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२८८०	२३	धापाखेल सनात गुठी (२९)		५०००००			५०१२६४	भएको	४९११३३	९८				
२८८१	२३	ऐरावत टोल शिव मन्दिर महाशिवरात्री पर्व (सम्पदा संरक्षण विभिन्न भजन खल)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२८८२	२३	वस्नेत टोलमा ईनार संरक्षण (३३)		१६१०९२			१६१०९२	नभएको	५३१६०	३३				
२८८३	२३	मौसमी रोग बारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम (६१)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२८८४	२३	पुष्पलाल मार्ग र गैरीगाडवाटोमा ढल निर्माण (सि.न.२० शंशोधन भएको)		४९७७७०			५५३०७८	भएको	५४४९०५	९९				
२८८५	२३	केसीटोल वाटो विस्तार तथा ढल (२९)		४९५५७९			५५०६३४	नभएको	९८९७०९	३३				
२८८६	२३	श्रीकृष्ण क्रियापाटी निर्माण (३२)		२९७०८२			३३००९९	नभएको	९०८९३०	३३				
२८८७	२३	ईलेक्ट्रीसियन तालीम (४०)		९०००००			९०००००	भएको	९०००००	९००				
२८८८	२३	डिस्प्ले बोर्ड राखेको (युवा तथा खेलकुद)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	९००				
२८८९	२३	झैरव गुठी संरक्षण (२८)		३०००००			३०४४६५	नभएको	९००४७३	३३				
२८९०	२३	मेयर कप फुल कन्याक्ट कराते प्रतियोगिता (युवा तथा खेलकुद)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	९००				
२८९१	२३	धापाहाईट आशाकाजीको घर देखि धापाहाईट जाने वाटो स्तरोन्नती (सि.न.८ संशोधन)		७९४०३५			८८२२६९	नभएको	२९९९४६	३३				
२८९२	२३	विपद व्यवस्थापन योजना प्रतिवेदन (विपद व्यवस्थापन)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	९००				
२८९३	२३	प्लम्बिङ्ग तालीम (३९)		९०००००			९०००००	भएको	९०००००	९००				
२८९४	२३	मिलन वस्ती देखि धापाहाईट जाने वाटो सम्म महादेव खोला सफा गर्ने (विपद व्यवस्थापन)		९७५२९			९७५२९	भएको	९७५२९	९००				
२८९५	२३	डब्लु एच आई सि क्षमता अभिवृद्धि (४५) गोगिखेल स्वास्थ्य चौकी अवलोकन		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	९००				
२८९६	२३	युवा क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम (युवा तथा खेलकुद)		२६९२९५			२६९२९५	भएको	२६९२९५	९००				
२८९७	२३	पदम प्रकाश मावि (३६)		९०००००			९०००००	भएको	९०००००	९००				
२८९८	२३	दलित महिला हिसा तथा अन्य जनचेतनामूलक कार्यक्रम (४८)		९७५२०			९७५२०	भएको	९७५२०	९००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नपा रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२८९९	२३	महादेव खोला सफाई (५३)		९५०००			९५०००	भएको	९५०००	१००				
२९००	२३	वालवालिकाको लागि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता (		१००७४०			१००७४०	भएको	१००७४०	१००				
२९०१	२३	धापाखेल प्रहरी प्रभाग शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्य (५०)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२९०२	२३	श्रीकृष्ण मावि विविध कार्यक्रम (श्रीकृष्ण मावि)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२९०३	२४	पारिश्रमिक ज्यामी (वडा भित्रका विभिन्न स्थान तथा कार्यालयमा सरसफाई तथा सुरक्षाको व्यवस्थापनबाट) र सि.न.४९ वाट समेत)		२५६५००			२५६५००	भएको	२५६५००	१००				
२९०४	२४	पारिश्रमिक हेल्थपोष्ट सफाई (वडा भित्रका विभिन्न स्थान तथा कार्यालयमा सरसफाई तथा सुरक्षाको व्यवस्थापनबाट) र सि.न.४९ वाट समेत)		२५२०००			२५२०००	भएको	२५२०००	१००				
२९०५	२४	पारिश्रमिक ज्यामी (वडा भित्रका विभिन्न स्थान तथा कार्यालयमा सरसफाई तथा सुरक्षाको व्यवस्थापनबाट), सि.न.४९ वाट समेत)		२५९२००			२५९२००	भएको	२५९२००	१००				
२९०६	२४	धर्मशाला अगाडीपटी ढुङ्गा छाप्ने (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छाप्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रमबाट)		९९६७४			९९६७४	भएको	९९६७४	१००				
२९०७	२४	विपद व्यवस्थापन कोष		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
२९०८	२४	गुँला पर्वको लागि धार्मिक स्थल स्वयम्भु भ्रमण (भैरवाट)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२९०९	२४	बालोदय आधारभुत विद्यालय अनुदान (५६)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२९१०	२४	समावेशी टोलको पश्चिम तर्फ देवुको घर तर्फ ब्लक छाप्ने (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छाप्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रमबाट)		९५७८८			९५७८८	भएको	९५७८८	१००				
२९११	२४	घिमे बाजा प्रशिक्षण (कला संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२९१२	२४	योगा व्यायाम कार्यक्रम (६२)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२९१३	२४	धापाखेल प्रहरीको लागि सहयोग		८४६२३			८४६२३	भएको	८४६२३	१००				
२९१४	२४	माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छाप्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रमबाट		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२९१५	२४	राजीव श्रेष्ठ घरतर्फ ब्लक छाप्ने (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छाप्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य) कार्यक्रमबाट		९९२९७			९९२९७	भएको	९९२९७	१००				
२९१६	२४	नाग पञ्चमीको लागि पारीमाली गाउँ बाटो ग्राभेल (भैरवाट)		३७९४९			३७९४९	भएको	३७९४९	१००				
२९१७	२४	नाग पञ्चमीको लागि मुल बाटो ग्राभेल (भैरवाट)		८६६७३			८६६७३	भएको	८६६७३	१००				
२९१८	२४	मालीगाउँ ओरालो खानेपानी पाईप मर्मत (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छाप्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य) कार्यक्रमबाट		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२९१९	२४	हरितालिका तीज (समूहहरूको माग बमोजिम आत्मानिभैरता तालीम क्षमता र जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम)		३३६८८०			३३६८८०	भएको	३३६८८०	१००				
२९२०	२४	पशुपति मन्दिरमा भजन सामान खरिद (समूहहरूको माग बमोजिम आत्मानिभैरता तालीम क्षमता र जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम)		४५०००			४५०००	भएको	४५०००	१००				
२९२१	२४	जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता नियमित चेक जाच/राहत कार्यक्रम		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
२९२२	२४	मेलमिलाप मार्ग वाटो मर्मत (१०)		४९७२८७			५५२५४९	भएको	५३९२८४	९८				
२९२३	२४	ठुलो पथरो जाने वाटो मर्मत (९)		३०००००			३३५८३६	भएको	३२२६९०	९६				
२९२४	२४	प्रगति टोल (मौरी पार्क) वाटो मर्मत संभार (१८)		३०००००			३३६७९७	भएको	३२८६९४	९८				
२९२५	२४	सिर्जनशिल टोल वाटो मर्मत संभार (१५)		४०००००			४४५४९२	भएको	४३६८२४	९८				
२९२६	२४	मोटरसाईकल राईडर्स (भैरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२९२७	२४	मोटरसाईकल राईडर्स (भैरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२९२८	२४	नागपञ्चमी मेला (स्थानीय मेला जात्रा व्यवस्थापन तथा अतिथि सत्कारवाट ३ लाख नपुग ८० हजार भैरिवाट)		३८००००			३८००००	भएको	३८००००	१००				
२९२९	२४	वडा कार्यालय भवन रुद्री पुजा (भैरि)		३०४९५			३०४९५	भएको	३०४९५	१००				
२९३०	२४	धापाखेल क्याटमिन्टन क्लवमा वाटर प्रुफ प्लाई राख्न (भैरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२९३१	२४	साउनेमुल दक्षिण तर्फ वाटो मर्मत (८)		३०००००			३३५४७५	भएको	३२०७६९	९६				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२९३२	२४	उज्यालो टोल भुक्षय नियन्त्रण (माग भई सहमति भएका विभिन्न स्थानमा वाटो विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरू)		१५००००			१६९९७४	भएको	१६५९३९	९८				
२९३३	२४	ठुलो पथरो सामुदायिक भवन मर्मत (११)		२९८८५२			३३२०५८	भएको	३२४७८४	९८				
२९३४	२४	गौखुरेश्वर पार्क संरक्षण तथा सजावट (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२९३५	२४	चौतारा देखि हरिसिद्धि जाने वाटो ढलान (क्रमागत) ३८		७९२५९९			८८०५७६	भएको	८६७५६३	९९				
२९३६	२४	बालोदय बाल तथा भवन निर्माण (सि.न.२ वाट ५ लाख र भैपरिवाट १ लाख ५० हजार समेत)		६५००००			६५२२९८	भएको	६४१६७३	९८				
२९३७	२४	समावेशी क्लब बाल निर्माण (३३)		३९८२६९			४४२५२१	भएको	४३०२३४	९७				
२९३८	२४	गणेश मन्दिर पूर्व वाटो ढलान क्रमागत (३९)		७९४७६६			८८३०७३	भएको	८६५८२३	९८				
२९३९	२४	वडाको गतिविधि सामग्री तयार गरी प्रशारण (भैपरि)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२९४०	२४	प्रगति टोल पश्चिम तर्फ ढल मर्मत आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ट्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
२९४१	२४	मखुण्डोल सामुदायिक भवन मर्मत संभार (यसको सि.न.४ वाट ५ लाख र १ लाख आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ट्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रमबाट)		६०००००			६६७२४१	भएको	६५५३२०	९८				
२९४२	२४	रक्तदान कार्यक्रम (रक्तदान जिवनदान कार्यक्रम)		६०००००			६०००००	भएको	६०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नपा रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२९४३	२४	वालोदय पछाडी वाटो मर्मत (४३ वाट २ लाख र ४४ वाट ३ लाख समेत)		५०००००			५५६९०८	भएको	५४८६७८	९९				
२९४४	२४	खानेपानी मर्मत (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ह्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रमवाट)		९७६९२			९७६९२	भएको	९७६९२	१००				
२९४५	२४	कम्प्युटर खरिद (भैपरि)		९८०००			९८०००	भएको	९८०००	१००				
२९४६	२४	सुवा गाउ सामुदायिक भवन निर्माण (१२)		६९४६०६			७७१७८४	भएको	७५१६२७	९७				
२९४७	२४	जलपा स्कूलदेखि थापा टोलसम्म वाटो मर्मत (१)		३९८५१४			४४२७९३	भएको	३८६६५३	८७				
२९४८	२४	गणेश मन्दिर भजन मण्डलमा ईन्टरनेट जडान (जेष्ठ नागरिक समाज अनुदान)		११९९९			११९९९	भएको	११९९९	१००				
२९४९	२४	जलपा मावि तथा वालोदय आधारभुत विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई नागरिक शिक्षा तालीम (भैपरि)		६५०००			६५०००	भएको	६५०००	१००				
२९५०	२४	विक्रमको घर देखि दक्षिण वाटो मर्मत संभार (२९)		३९७५१२			४४१६८०	भएको	४२८७५९	९७				
२९५१	२४	नागदह नित्य पुजा (८१)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२९५२	२४	डानीको उत्तर तर्फ वाटो मर्मत (सि.न.२१ वाट ४ लाख, सि.न.२७ वाट ३ लाख र ४५ वाट २ लाख समेत)		८८३४८६			९८१६५१	भएको	९५७७५२	९८				
२९५३	२४	मेलमिलाप मार्ग वाटो मर्मत संभार (माग भई सहमति भएका विभिन्न स्थानमा वाटो विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरु)		२५००००			२८००३४	भएको	२६९५६२	९६				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२९५४	२४	प्रेम कुमार मालीको घर तर्फ बाटो मर्मत संभार (१७)		३०००००			३३५५१५	भएको	३२६६८८	९७				
२९५५	२४	मुल सडक पश्चिम खानेपानी पाईप लाईन विस्तार (१९)		२९७३९२			३३०४३६	भएको	२९९५२२	९९				
२९५६	२४	मालीगाउँमा क्रस ट्युमपाईप राख्ने (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ट्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		६९२४४			६९२४४	भएको	६९२४४	१००				
२९५७	२४	जलपामावि अवलोकन भ्रमण (भैपरि)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
२९५८	२४	भावी योजना छलफल (भैपरि)		३९०२०			३९०२०	भएको	३९०२०	१००				
२९५९	२४	नागदह उत्तर तर्फ लुगा धुने नुहाउने गरी भरेड (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ट्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		२९८५१			२९८५१	भएको	२९८५१	१००				
२९६०	२४	अतिथि खाजा खर्च (भैपरि)		२८०००			२८०००	भएको	२८०००	१००				
२९६१	२४	रुद्राक्ष कवर्डहलको पछाडी वाल तथा ब्लक निर्माण (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ट्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		२०००००			२२७७०२	भएको	२२४३३७	९९				
२९६२	२४	सेता गणेश टोलमा खानेपानी पाईपलाईन विस्तार (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ट्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		६३५६४			६३५६४	भएको	६३५६४	१००				
२९६३	२४	माली गाउँ देखि डानिको डोलसम्म बाटो मर्मत (३७)		६९५०३१			७७२२५६	भएको	७६१९०७	९९				
२९६४	२४	क्षती भएको पानी टयाङ्की (भैपरि)		२९०००			२९०००	भएको	२९०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२९६५	२४	चौतारो पूर्व सहायक बाटो ब्लक तथा बाल निर्माण (माग भई सहमति भएका विभिन्न स्थानमा बाटो विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरू)		३४००००			३८४७६९	भएको	३७६७३२	९८				
२९६६	२४	साउनेमुल दक्षिण तर्फ ह्युम पाईप (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ह्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		२९८८९			२९८८९	भएको	२९८८९	१००				
२९६७	२४	सुखमालीको घर तर्फ ढलान (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छान्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम)		९६८६८			९६८६८	भएको	९६८६८	१००				
२९६८	२४	सभा हलको लागि कुर्सि खरिद (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छान्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम)		२२९९९८			२२९९९८	भएको	२२९९९८	१००				
२९६९	२४	मुखण्डोल मगर गाउँ बाटो ढलान तथा मर्मत (३)		३०००००			३३३९९९	भएको	३२५८८९	९८				
२९७०	२४	जलपा माविमा पोषण तथा स्यानिटरी प्याड वितरण (५२)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२९७१	२४	जलपा स्कूल मर्मत (सि.न.२५ वाट ४ लाख र सि.न.४५ वाट ३ लाख समेत)		७०००००			७००२९३	भएको	६८९०५३	९७				
२९७२	२४	जलपा मावि छात्रवृद्धि (सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२९७३	२४	नारायणको मुर्ति प्राण प्रतिष्ठापन (भैरववाट)		२२५०००			२२५०००	भएको	२२५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२९७४	२४	प्रगति टोल पानी टयाङ्की वाटो मर्मत (१४)		२९८९८५			३३२२०५	भएको	३२९२८३	९७				
२९७५	२४	सेता गणेश टोलमा पहिरोको भूक्षय नियन्त्रण (वडाको विभिन्न स्थानमा भूक्षय नियन्त्रण)		४९९०९३			५५४५४८	भएको	५४३३७६	९८				
२९७६	२४	जलपा माविमा आईटी ल्याब सहयोग (५१)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
२९७७	२४	मस्तिष्क पक्षाघात स्वावलम्बन समूहमा आश्रित विद्यार्थीलाई खाना खाजा (वालवालिका क्षमता अभिवृद्धि तथा खेलकुद सामग्री वितरण)		१९७४४५			१९७४४५	भएको	१९७४४५	१००				
२९७८	२४	गौखुरेश्वर मन्दिरको उत्तर तर्फ सिमानामा वाल निर्माण (माग भई सहमति भएका विभिन्न स्थानमा वाटो विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरू)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२९७९	२४	माली धिमे खल (कला संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
२९८०	२४	जेष्ठ नागरिकको लागि सामान खरिद (जेष्ठ नागरिक समाज अनुदान)		१५१४०			१५१४०	भएको	१५१४०	१००				
२९८१	२४	विर गणशमान सिंह फुटसल प्रतियोगिता सहभागिता (वालवालिका क्षमता अभिवृद्धि तथा खेलकुद सामग्री वितरण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२९८२	२४	वावुकान्छा माली घरको उत्तर तर्फ वाल निर्माण (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छाप्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२९८३	२४	मखुण्डोल खुल्ला जिम भएको स्थानमा वाल तथा ढलान (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ह्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२९८४	२४	गणेश मन्दिरको पूर्व बाटोमा वाल निर्माण (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ह्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२९८५	२४	औषधी कारखाना र अधिकारीको घर अगाडी ढल मर्मत (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ह्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
२९८६	२४	गोदावरी १२ र वडाको सिमाना दक्षिण तर्फ वाल निर्माण (५)		३९८२६९			४४२५२९	भएको	४३५०२२	९८				
२९८७	२४	माली गाउँ बाटो मर्मत संभार (२६)		५९७२७९			६६३६४४	भएको	६५०२३५	९८				
२९८८	२४	कृष्णाअष्टमी विशेष पुजा (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
२९८९	२४	शिक्षित तथा बेरोजगार युवायुवतीहरूको लागि शेयर लगायत अन्य कार्यक्रमहरू (७९)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
२९९०	२४	वडाको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको अभिमुखिकरण कार्यक्रम (महिला समूहहरूको व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		२२५४७०			२२५४७०	भएको	२२५४७०	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२९९१	२४	गणेश मन्दिर पूर्व उत्तरतर्फ वाटो विस्तार र बाल निर्माण (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ह्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२९९२	२४	हेल्थपोष्ट भवन फिनिसिङ (३४)		३०००००			३०१३३७	भएको	२९५१७१	९८				
२९९३	२४	शिवरात्रीको दिन गौखुरेश्वर मन्दिर पुजा अर्चना खच (माग भई सहमति भएका विभिन्न स्थानमा वाटो विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरू)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
२९९४	२४	नागदह सामुदायिक भवन निर्माण (३६)		३९६९९१			४४११०२	भएको	३४१०९२	७७				
२९९५	२४	अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता (६६)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
२९९६	२४	नागदह कुलो देखि पूर्व वाटो मर्मत (सि.न.२८ वाट ४ लाख र ३० वाट ३ लाख समेत)		६९७२०५			७७४६७३	नभएको	२५१८००	३३				
२९९७	२४	जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी चिया खाजा खर्च (भैपरि)		१४८९८०			१४८९८०	भएको	१४८९८०	१००				
२९९८	२४	कृष्णमन्दिर प्राङ्गण र ठकुरी बस्तीमा ब्लक छाप्ने (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छाप्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
२९९९	२४	मंगलहिटी धारा संरक्षण (२२)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०००	२४	गौखुरेश्वर पूर्व माली गाड वाटोमा ग्राभेल (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छाप्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३००१	२४	नागदह पूर्व बाटो ग्राभेल (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ह्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		६७४००			६७४००	भएको	६७४००	१००				
३००२	२४	टोल सफाई (वातावरण तथा सरसफाई कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३००३	२४	माली गाउँ बाटो मर्मत संभार (वडाको विभिन्न स्थानमा भुक्षय नियन्त्रण)		३९६९९९			४४९०९३	भएको	२६९८६८	६९				
३००४	२४	सेता गणेश गुठी घर (४९)		३०००००			३३४०९८	नभएको	१०८५००	३२				
३००५	२४	छुवासल पूर्व बाटो बाल निर्माण (वडाको विभिन्न स्थानमा भुक्षय नियन्त्रण)		९४८२९			९४८२९	भएको	९४८२९	१००				
३००६	२४	स्कूटी तालीम (समूहहरूको माग बमोजिम आत्मनिर्भरता तालीम क्षमता र जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम)		२६३०००			२६३०००	भएको	२६३०००	१००				
३००७	२४	सेता गणेश महिला समूह सरसफाई (वातावरण तथा सरसफाई कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३००८	२४	पशुपति टोलमा सफाई (वातावरण तथा सरसफाई कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३००९	२४	साउनेमुल दक्षिण तर्फ बाटो मर्मत (माग भई सहमति भएका विभिन्न स्थानमा बाटो विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरू)		३०००००			३३५७४३	नभएको	१०९०००	३२				
३०१०	२४	जेष्ठ नागरिक समाजको लागि आवश्यक सामान खरिद (जेष्ठ नागरिक समाज अनुदान)		७२७९५			७२७९५	भएको	७२७९५	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३०११	२४	तिनकुने वडा भवन नेटवर्किङ तथा वाईरिङ (तिनकुने पोखरी वडा भवन फिनिशिंग, फर्निशिंग, मर्मत)		८८१७९३			८८१७९३	भएको	८७९५९०	१००				
३०१२	२४	व्युटी पार्लर तालीम (उत्पीडित वर्ग उत्थान कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३०१३	२४	महिला समूह पुरस्कृत (महिला समूहहरूको व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		१९३९४६			१९३९४६	भएको	१९३९४६	१००				
३०१४	२४	तिनकुने पोखरीमा नारायण मुर्ति राख्न स्त्याव र फलामको पुल निर्माण (सि.न.६ वाट ३ लाख र सि.न.३१ वाट ५ लाख)		८०००००			८०००००	नभएको	२६१९००	३३				
३०१५	२४	भूमिसंस्मरण महोत्सव (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छान्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
३०१६	२४	बालोदय आधारभुत विद्यालय छात्रवृत्ति (सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०१७	२४	बालोदय आधारभुत विद्यालय अवलोकन भ्रमण (भैरपुर)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
३०१८	२४	बालोदय आधारभुत विद्यालयमा पोषण तथा स्यानेटरी प्याड वितरण (५४)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०१९	२४	माली गाउँ टुस भवन अगाडी रिटेनिङ बाल निर्माण (३२)		४९५३७९			५५०४२१	भएको	५३९१८२	९८				
३०२०	२४	गौखुरेश्वर खेल मैदान (४०)		२०००००			२२८१८३	भएको	२२०३४०	९७				
३०२१	२४	मखमली खेतीको लागि औषधि वितरण (कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू)		१०००००			१०००००	नभएको	३३०००	३३				
३०२२	२४	मुल सडक मर्मत संभार (२३)		९९२९५८			११०३२८६	भएको	३५८७००	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३०२३	२४	सुब्बा गाउँ सामुदायिक भवन निर्माण (सि.नं. ४६ वाट ३ लाख र सि.नं. ६९ वाट २ लाख समेत)		४९८९०९			५५४३४४	भएको	३६०४००	६५				
३०२४	२४	जलपा मावि अगाडी बाल तथा सृजनशिल टोलमा ग्राभेल (सि.नं. ७ वाट ३ लाख र ८८ वाट २ लाख)		४९८७३७			५५४९५३	भएको	३६००००	६५				
३०२५	२४	सेनेटरी प्याड र धूप बनाउने तालीम (कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०२६	२४	अचार बनाउने तालीम (शिक्षित तथा बेरोजगार युवायुवतीहरूको लागि शेरर लगायत अन्य कार्यक्रमहरू)		१०००००			१०००००	नभएको	३३०००	३३				
३०२७	२४	नागदह दोवाटो देखि मन्दिरसम्म खानेपानी पाईप विस्तार (सवारी ईन्धन, मर्मत लगायत (सुरक्षा निकाय स्वास्थ्य कार्यालय)		९८५४८			९८५४८	भएको	९८५४८	१००				
३०२८	२४	जल्पा मन्दिर देखि सुब्बा गाउँ खानेपानी पाईप विस्तार (सवारी ईन्धन, मर्मत लगायत (सुरक्षा निकाय स्वास्थ्य कार्यालय)		९९३५७			९९३५७	भएको	९९३५७	१००				
३०२९	२४	पशुपति टोल तथा सेता गणेश खुल्ला मैदान निर्माण (सवारी ईन्धन, मर्मत लगायत (सुरक्षा निकाय स्वास्थ्य कार्यालय)		९५६०४			९५६०४	भएको	९५६०४	१००				
३०३०	२४	सुब्बा गाउँ देखि माली गाउँसम्म खानेपानी पाईप विस्तार (सवारी ईन्धन, मर्मत लगायत (सुरक्षा निकाय स्वास्थ्य कार्यालय)		९९३५७			९९३५७	भएको	९९३५७	१००				
३०३१	२४	जेष्ठ नागरिक अवलोकन भ्रमण (जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३०३२	२४	नवलङ्गेश्वर महिला समूहद्वारा वृहत सरसफाई (वातावरण तथा सरसफाई कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३०३३	२४	कर शिक्षा तथा अतिथि सत्कार (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छान्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०३४	२४	नागेश्वरधाम शौचालय निर्माण (सि.न.१६ वडावाट संशोधन भएको)		४९९७७४			५५५३०४	नभएको	१८०५००	३३				
३०३५	२४	भोल सावुन वनाउने तालीम (महिला समूहहरूको व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		८१०००			८१०००	भएको	८१०००	१००				
३०३६	२४	धापाभ्याली ढल निर्माण (१३) वडावाट संशोधन		४०००००			४४६६३९	नभएको	१४५२००	३३				
३०३७	२४	माली गाड वाटो मर्मत (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छान्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम)		९८२६९			९८२६९	भएको	९८२६९	१००				
३०३८	२४	युवा युवतीको लागि माग बमोजिम क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम सुकुटे रिभर फन (६४)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
३०३९	२४	वडा कार्यालयको उत्तर तर्फ वाटो ग्राभेल (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छान्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम))		९९२८९			९९२८९	भएको	९९२८९	१००				
३०४०	२४	सेता गणेश टोलमा वाटो ग्राभेल (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छान्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम))		९९०४९			९९०४९	भएको	९९०४९	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३०४१	२४	एकता टोल बाटो मर्मत (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ह्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		९९६५७			९९६५७	भएको	९९६५७	१००				
३०४२	२४	फागु पुर्णिमामा तोरण राखी सजावट (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ह्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		१८०००			१८०००	भएको	१८०००	१००				
३०४३	२४	सुचना सम्बन्धी शुभकामना (भैपरि)		४०००			४०००	भएको	४०००	१००				
३०४४	२४	बालोदय विद्यालयको लागि डेक्स वेञ्च खरिद (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/ह्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
३०४५	२४	व्युटी पार्लर तालीम (स्मारिका तथा वडा भेला)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०४६	२४	प्रहरी कार्यालयमा विविध कार्य (सि.नं८९ वाट १५ हजार र भैपरिवाट १६ हजार समेत)		३१०००			३१०००	भएको	३१०००	१००				
३०४७	२४	बाहुन गाउँ क्रियापुत्री पानी टयाङ्गी पधेरो मर्मत (२४)		१९८८९०			२२०९८९	भएको	१९८३०५	९०				
३०४८	२४	माली गाउँ देखि डानिको डोलसम्म बाटो नपुग मर्मत (स्मारिका तथा वडा भेलावाट १ लाख र सि.नं.४८ वाट १ लाख समेत)		१९८६७८			२२०७५४	भएको	२१४३६२	९७				
३०४९	२४	मखमली फुलमा राख्ने औषधी वितरण (कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०५०	२४	बुदोकैदो कराते प्रतियोगिता (भैपरि)		६०००			६०००	भएको	६०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३०५१	२४	नागदह पर्यटन सहकारी संस्था लि (भैपरी)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३०५२	२४	सूचना विज्ञापन (भैपरी)		४०००			४०००	भएको	४०००	१००				
३०५३	२४	जेष्ठ नागरिक माताहरुलाई सम्मान तथा भोजन (कला संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३०५४	२४	दालमोट चिप्स फरुन्दाना वनाउने तालीम (कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०५५	२४	धापाखेल मुल सडक वाटो मर्मत (सि.न.२० वाट ३ लाख, ४९ वाट २ लाख र ३५ वाट २ लाख समेत)		६३४९३४			७७२१४९	नभएको	२५१०४३	३३				
३०५६	२४	एकल महिला तथा पुरुषको क्षमता विकास तथा जनचेतना कार्यक्रम लागि अवलोकन भ्रमण (एकल महिला/पुरुषको लागि क्षमता विकास तथा जनचेतना कार्यक्रम)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३०५७	२४	समावेशी गुठी मन्दिर मर्मत (आवश्यक स्थानमा खानेपानी/प्युम पाईप विस्तार, पोल तार सार्ने लगायतका अन्य मर्मत कार्यक्रम)		९७८०३			९७८०३	भएको	९७८०३	१००				
३०५८	२४	वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका घरदैलो कार्यक्रम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (६१)		४०००००			४०००००	नभएको	१३२०००	३३				
३०५९	२४	सम्मान कार्यक्रम (७०)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
३०६०	२४	डस्टविन खरिद (सि.न.७६ वाट १ लाख ३० हजार, ७७ वाट २ लाख र ५० वाट ६६ हजार समेत)		३९६०००			३९६०००	भएको	३९६०००	१००				
३०६१	२४	रक्तदान जिवनदान कार्यक्रम		१४००००			१४००००	भएको	१४००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३०६२	२४	मुल सडक मर्मत संभार (सि.न.२० ३ लाख, ४९ वाट २ लाख, ३५ वाट २ लाख गरी ७ लाख संशोधन)		६९४९३४			७७२९४९	नभएको	२५१०४३	३३				
३०६३	२४	पारिश्रमिक (वडा भित्रका विभिन्न स्थान तथा कार्यालयमा सरसफाई तथा सुरक्षाको व्यवस्थापन)		२८८००			२८८००	भएको	२८८००	१००				
३०६४	२४	जलपा कम्प्युटर खरिद (५९)		१९९४००			१९९४००	भएको	१९९४००	१००				
३०६५	२४	जलपा मावि अनुदान (५५)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३०६६	२४	शुभकामना सन्देश (भैपरि)		१२०००			१२०००	भएको	१२०००	१००				
३०६७	२४	बालोदय स्कूलमा भ्याल ढोका राखेको (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छाप्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम)		९८९३८			९८९३८	भएको	९८९३८	१००				
३०६८	२४	सिसि टिभि र सडक बत्ती व्यवस्थापन (सि.न.८४ र ८५ वाट ५/५ लाख)		९८०८६९			९८०८६९	भएको	९८०८६९	१००				
३०६९	२४	फिजिकल फिटनेस सामान खरिद (६५)		४९३४७९			४९३४७९	भएको	४९३४७९	१००				
३०७०	२४	छठ दर्श दिपावली शुभकामना सन्देश (भैपरि)		१२०००			१२०००	भएको	१२०००	१००				
३०७१	२४	कौशी खेती तालीम (भैपरि)		५५०००			५५०००	भएको	५५०००	१००				
३०७२	२४	वडा काम गरेको पारिश्रमिक (माग भई आएका स्थानमा ढलान, ब्लक ढुङ्गा छाप्ने तथा खानेपानी व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यक्रम)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
३०७३	२४	माली गाउँ चोक देखि नागदह तर्फ वाटो ढलान (डिजिटल वडापत्र वेबसाईट फ्रि वाईफाई टच स्क्रिन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३०७४	२४	अध्यक्ष ज्यूको कार्यक्षमा एयर कन्डिसन जडान (डिजिटल वडापत्र वेबसाईट फ्रि वाईफाई टच स्क्रिन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०७५	२४	नागदह कूलो देखि पूर्व वाटो अपुरो ढलान (डिजिटल वडापत्र वेबसाईट फ्रि वाईफाई टच स्क्रिन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०७६	२४	एकल महिला अभिमुखिकरण तथा कौशी खेती तालीम (एकल महिला/पुरुषको लागि क्षमता विकास तथा जनचेतना कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३०७७	२४	हेल्थपोष्ट आवश्यक कार्यक्रम (६३)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०७८	२४	प्रगति टोल माहरी फार्म वाटोमा ग्राभेल (वडाको विभिन्न स्थानमा भुक्षय नियन्त्रण)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
३०७९	२४	वालवालिकाहरुको लागि खेलकुद सामान खरिद (वालवालिका क्षमता अभिवृद्धि तथा खेलकुद सामग्री वितरण)		१७७५५५			१७७५५५	भएको	१७७५५५	१००				
३०८०	२४	विभिन्न स्थानमा खाल्डाखुल्डी वाटो ग्राभेल (वडाको विभिन्न स्थानमा भुक्षय नियन्त्रण)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
३०८१	२४	साउनेमुल ईनार संरक्षण (७)		९९२९३			९९२९३	भएको	९९२९३	१००				
३०८२	२४	सेता भैरव मा पुच सरसफाई कार्यक्रम (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३०८३	२४	कर तिर्ने वडावासीको लागि डस्टवीन वितरण (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३०८४	२४	पुरानो भवनवाट नया भवनमा स्थानान्तरण गर्दा खर्च (भैपरि)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३०८५	२४	धिमिबाजा खलका सदस्यहरुलाई वाजागाजा तालीम (कला संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३०८६	२४	वडा कार्यालय तथा धिमिरे मार्गमा भुक्षय रोक्न ढलान (वडाको विभिन्न स्थानमा भुक्षय नियन्त्रण)		८५०००			५००००	भएको	५००००	१००				
३०८७	२५	वडा कार्यालय सरसफाई पारिश्रमिक (वडा कार्यालय तथा परिसर सरसफाई गर्न कर्मचारी १ जना पारिश्रमिक प्रति महिना १८ हजारबाट)		२१६०००			२१६०००	भएको	२१६०००	१००				
३०८८	२५	वडा कार्यालय सुरक्षागार्ड पारिश्रमिक (वडा कार्यालय सुरक्षागार्ड १ जना पारिश्रमिक प्रति महिना १८ हजारबाट)		२१६०००			२१६०००	भएको	२१६०००	१००				
३०८९	२५	डेगु रोग सूचना प्रशारण (महामारी रोग नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमबाट)		१६९५०			१६९५०	भएको	१६९५०	१००				
३०९०	२५	भैसेपाटी प्रहरी प्रभाग ईन्धन (सुरक्षा व्यवस्थापनबाट)		१८५००			१८५००	भएको	१५८००	८५				
३०९१	२५	वक्तृत्वकला प्रतियोगिता र शौषक सम्मान (शिक्षाबाट)		१२५०००			१२५०००	भएको	१२५०००	१००				
३०९२	२५	ल्याव टेक्सिसियन पारिश्रमिक (सैवु स्वास्थ्य चौकीको ल्याव संचालन खर्च)		३२७७८२			३२७७८२	भएको	३२७७८२	१००				
३०९३	२५	आदर्श सौल महाविद्यालय प्रशासनिक खर्च		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३०९४	२५	वडाको लागि प्रोजेक्टर र ल्यापटप खरिद (५०)		१२७६९०			१२७६९०	भएको	१२७६९०	१००				
३०९५	२५	जनचेतनामूलक बोर्ड (सुरक्षा व्यवस्थापन)		९८८६०			९८८६०	भएको	९८८६०	१००				
३०९६	२५	सल्लाघारी डाडा सफाई (वातावरण तथा सरसफाई)		१४५००			१४५००	भएको	१४५००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३०९७	२५	वानिया टोल मुल सडकबाट राजन सिंहको घर जाने बाटो ब्लक छाप्ने		६०००००			६६०८७६	भएको	६५२४२३	९९				
३०९८	२५	यम्मेश्वर शिवालय मन्दिरमा भण्डारगृह निर्माण (२८)		५०००००			५५६९६५	भएको	५४०४८९	९७				
३०९९	२५	तालीम केन्द्र पछाडी कान्छा गुरुङको घर देखि जयराम श्रेष्ठको घरसम्मको बाटोमा ब्लक छाप्ने (१९)		३०००००			३३४५६६	भएको	३२६२८१	९८				
३१००	२५	वारिष्ठा तालीम (८)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
३१०१	२५	दिपकुञ्ज स्कुल देखि विश्व शाहीको घरसम्म बाटो स्तरोन्नती (२०)		८०००००			८८९१२२	भएको	८७६०७६	९९				
३१०२	२५	ईन्धन खर्च (सुरक्षा व्यवस्थापन)		१७२००			१७२००	भएको	१७२००	१००				
३१०३	२५	कमल भण्डारीको घर देखि कुमारको घरसम्मको बाटोमा ब्लक छाप्ने (३८ बाट २ लाख नपुग रकम मर्मतबाट ६० हजार समेत)		२६००००			२९२००३	भएको	२७१९८७	९३				
३१०४	२५	कनैया वस्नेतको घर देखि लोक खत्रीको घरसम्मको बाटोमा ब्लक छाप्ने (३५)		१००००००			१११४५७३	भएको	१०९७९६२	९९				
३१०५	२५	रामचन्द्र महर्जनको घर देखि पञ्चकन्या मन्दिर जाने बाटो ढलान (४३)		५०००००			५५८७४०	भएको	५४८४१५	९८				
३१०६	२५	समाजसेवी र जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम (६७)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३१०७	२५	ट्राफिक प्रहरी सैवु ईन्धन (भैपरि)		१७०००			१७०००	भएको	१७०००	१००				
३१०८	२५	वडा कार्यालयमा कोठा पार्टसन मर्मत रंगरोगन (मर्मत)		५५२२५३			५५२२५३	भएको	५४३९०९	९८				
३१०९	२५	ओखाथली मार्गबाट उत्तर नारायण सापकोटाको घर जाने बाटोमा बाल निर्माण (१५)		५०००००			५५९५१०	भएको	४६५८२०	८३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३११०	२५	औषधी खरिद (नसर्ने रोग दिर्घ रोग सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम तथा औषधी वितरण)		१९८५३१			१९८५३१	भएको	१९८५३१	१००				
३१११	२५	मंगाल मर्मत		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३११२	२५	नखुडोल गोपाल गुरुङको घर अगाडी देखि मिलीजुली टोलमा ब्लक छान्ने (४५)		७०००००			७७८३२१	भएको	७६६०३८	९८				
३११३	२५	कालिका मन्दिर शर्मिला रिसालको घरतर्फ जाने बाटामो ब्लक छान्ने (४६)		२५००००			२७८१८४	भएको	२६७१३७	९६				
३११४	२५	कानुनी परामर्श तालीम (भैपरि)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३११५	२५	ट्राफिक प्रहरी सैवु स्टील दराज खरिद (भैपरि)		२९९४५			२९९४५	भएको	२९९४५	१००				
३११६	२५	पञ्चकन्या रामायण भजन मण्डल वाद्यवादन (५)		९९८९२			९९८९२	भएको	९९८९२	१००				
३११७	२५	वामदेव महादेव मन्दिर वाद्यवादन खरिद (२)		९९९४८			९९९४८	भएको	९९९४८	१००				
३११८	२५	सैवु स्वास्थ्य चौकी फर्निचर खरिद (६२)		९९९६६			९९९६६	भएको	९९९६६	१००				
३११९	२५	बालकुमारी मन्दिरमा फर्निचर (३)		९९४४०			९९४४०	भएको	९९४४०	१००				
३१२०	२५	बालकुमारी सेवा संस्था वाद्यवादन (४)		९९८९२			९९८९२	भएको	९९८९२	१००				
३१२१	२५	आदर्श महिला समूह वाद्यवादन (१)		९९४४०			९९४४०	भएको	९९४४०	१००				
३१२२	२५	नेल एक्टेन्सन एण्ड नेल आर्ट तालीम (११)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
३१२३	२५	लेखा श्रेस्ता सक्तीकरण तथा निवेदन लेखन तालीम (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३१२४	२५	राष्ट्रव्यापी फुटबल प्रतियोगिता (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		६०००००			६०००००	नभएको	३६००००	६०				
३१२५	२५	बाजा बजाउने एडभान्स तालीम (६६ को सट्टामा)		२०००००			२०००००	नभएको	१२००००	६०				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३१२६	२५	आमा सुरक्षा कार्यक्रम (गर्भवती, सुत्केरी र बाल पोषण)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३१२७	२५	सैबु स्वास्थ्य चौकी संचालनको लागि प्रशासनिक खर्च		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३१२८	२५	प्रभावती मार्ग स्थित राजु गुरुङको घर संगैको बाटो विस्तार तथा ब्लक छाप्ने (३९)		१००००००			१११३५४४	भएको	१०९५९९२	९८				
३१२९	२५	जट्टाकाली मार्ग अपुरो ढल निर्माण (मर्मत)		१५००००			१६७२७२	भएको	१६३३००	९८				
३१३०	२५	मखमलको जुता भोला वनाउने तालीम (१२)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३१३१	२५	मेयर कप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
३१३२	२५	कुसुन्ती मेयर कप फुटबल (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३१३३	२५	पंचकन्या मन्दिरको अपुरो काम पुरा गनु (२७)		५०००००			५५७१६५	भएको	५४०७९०	९७				
३१३४	२५	शिक्षा सम्वन्धी अभिमुखिकरण तालीम (भैपरि)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
३१३५	२५	फोनेटिक तालीम (शिक्षा)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३१३६	२५	गोल क्रिपर पोष्ट निर्माण (मर्मत)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३१३७	२५	महिला ड्राईभिङ तालीम (६)		४५००००			४५००००	भएको	४५००००	१००				
३१३८	२५	पारमाधिक धामको अपुरो निर्माण कार्य पुरा गर्ने (३२)		९७७११९			९७७११९	भएको	९७४३६७	१००				
३१३९	२५	छयासिकोट गोरखनाथ मन्दिर परिसर मर्मत (२९)		५०००००			५५८०३२	भएको	५४६५४९	९८				
३१४०	२५	तल्लो फुलवारी मार्गको भित्री बाटोमा ब्लक छाप्ने (२५)		४०००००			४४५२९१	भएको	४३७५०३	९८				
३१४१	२५	तालीम केन्द्रको पश्चिम तर्फ बाटोमा रेलिङ लगाई बाटो विस्तार तथा ढल निकास (४२)		५०००००			५५७२४१	भएको	५२११३२	९४				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३१४२	२५	छयासिकोट सिनारको कुलो बाटो विस्तार (२३)		५०००००			५५७३३८	भएको	५३८९५१	९७				
३१४३	२५	भैसेपाटी चाक सल्लाघारी सफाई (वातावरण तथा सरसफाई)		१४५००			१४५००	भएको	१४५००	१००				
३१४४	२५	दिपाली तथा छठ पर्व नेपाल सम्वत सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि लाईट व्यवस्थापन (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
३१४५	२५	तरकारीको वेर्ना वितरण कार्यक्रम (१४)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३१४६	२५	महिलाहरुको लागि व्यक्तित्व विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा उदघोषण तालीम (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३१४७	२५	कार्य विनायक गुठी भवनमा ट्रेस तथा कम्पाउण्ड वाल मर्मत (२६)		५०००००			५५८८४२	भएको	५४९३५८	९८				
३१४८	२५	महामृत्युञ्जय शिव मन्दिर अपुरो निर्माण कार्य (३३)		५०००००			५०००००	भएको	४८९६३१	९८				
३१४९	२५	चुनिदेवी तेक्वाण्डो पुरस्कार (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३१५०	२५	सर्वेश्वर मन्दिर परिसरको ट्रेसमा फलस सिलिङ्ग निर्माण (मर्मत)		९३६२२			९३६२२	भएको	९३६२२	१००				
३१५१	२५	सुगमवस्तीमा साईडड्रेन निर्माण गरी बाटो ढलान (४१)		२००००००			२२२४५५३	भएको	२१९३४२९	९९				
३१५२	२५	प्रगति युवा क्लब खेलकुद सामान खरिद (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३१५३	२५	भूमिसखेल महोत्सव (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
३१५४	२५	भैसेपाटी चोकमा खानेपानी विस्तार (भैपरि)		९४३६८			९४३६८	भएको	९४३६८	१००				
३१५५	२५	नमुना टोल भवन अगाडी व्याटमिन्टन कोर्ट कभर्ड हल निर्माण (२२)		६०००००			६६८६८१	भएको	६५६२७९	९८				
३१५६	२५	वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (भैपरि)		३६९०००			३६९०००	भएको	३६९०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३१५७	२५	बुढोकेदारो फुल कन्याबट कराते प्रतियोगिता (भैरपुर)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३१५८	२५	बेकरी तालीम (१३)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३१५९	२५	फोहरमैला व्यवस्थापन (७)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३१६०	२५	आदर्श सौल युवक माविको लागि प्रशासनिक खर्च (७२)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३१६१	२५	रविन सिंह हमालको घर देखि दक्षिणतर्फ वाटोमा फलामको रेलिङ तथा ब्लक छाप्ने (भैरपुर)		२५६१०५			२८४५६१	भएको	२७९२३३	९८				
३१६२	२५	सपन खत्रीको घर देखि रामप्रसाद चापागाउँको घरसम्म वाटोमा ढल राखी ढलान (३६)		१००००००			१११३५५४	भएको	१०९४८५०	९८				
३१६३	२५	मिना कार्कीको घर छेउ देखि पञ्चकन्या मन्दिर जाने वाटोमा ब्लक छाप्ने (सि.न.४६ वाट १ लख ५० हजार र मर्मत) शंशोधन भएको)		३५००००			३८९०२१	भएको	३८२०३२	९८				
३१६४	२५	देवेन्द्र विष्टको घर देखि राजी घरसम्म वाटोमा ब्लक छाप्ने (४७)		५५००००			६१२७८८	भएको	६०२८२६	९८				
३१६५	२५	सैवु आवास खेल मैदान मर्मत (४९)		५०००००			५५६३६७	भएको	५४४७२८	९८				
३१६६	२५	भैरपाटी प्रहरी प्रभाग ईन्धन (सुरक्षा व्यवस्थापनवाट)		१५९००			१५९००	भएको	१५९००	१००				
३१६७	२५	म्यानुयल थेरापी कर्मचारी पारिश्रमिक (भैरपुर)		१२००००			१२००००	भएको	१२००००	१००				
३१६८	२५	छयाँसिकोट वडा नं २५ २२ को सिमाना अपुरो वाटो विस्तार (३४)		३०००००			३३४१७४	भएको	३२७५५८	९८				
३१६९	२५	छयाँसिकोट सामुदायिक भवन वनको जग्गामा तारवार (मर्मत)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
३१७०	२५	कृष्णटोल सुगम वस्तीकोउत्तर तर्फ वाटोमा पर्खाल लगाई ढलान (१८)		५०००००			५५७४२३	नभएको	१८१४७५	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३१७१	२५	थापाटोलको वालकुमारी मन्दिर मर्मत र कम्पाउण्ड वाल निर्माण (२१)		४०००००			४४५३२५	भएको	४३७५९३	९८				
३१७२	२५	नखुडोल वालकुमारी मन्दिरको भण्डार गृह निर्माण (सि.न.३० शसोधन भएको)		२००००००			२२२४२५०	नभएको	७२४१००	३३				
३१७३	२५	महामारी रोग नियन्त्रण सम्बन्धी घर दैलो कार्यक्रम (६०)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३१७४	२५	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण (१७)		१००००००			१००००००	नभएको	३२५०५०	३३				
३१७५	२५	सडक बत्ती जडान तथा व्यवस्थापन (४८)		५९६७७३			५९६७७३	भएको	५९६७७३	१००				
३१७६	२५	पुर्ण खोप सुनिश्चितता कार्यक्रम (५७)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३१७७	२५	रामायण भजन मण्डल (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
३१७८	२५	वानिया कालिका मन्दिर मर्मत (मर्मत)		३८२५२			३८२५२	भएको	३८२५२	१००				
३१७९	२५	थ्रि ईन वन प्रिन्टर खरिद (भैपरि)		३४२००			३४२००	भएको	३४२००	१००				
३१८०	२५	जुत्ता तथा लुगा सिलाउने मेशिन खरिद (६९)		४९८१५०			४९८१५०	भएको	४९८१५०	१००				
३१८१	२५	जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम (६४)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३१८२	२५	तुलसा देवी हरिहर फाउण्डेसनमा रहेका वृद्ध बाआमालाई लत्ताकपडा वितरण गर्न (७३)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३१८३	२५	सुदर्शन लामाको घरदेखि वालकुमारी मन्दिरसम्मको बाटो विस्तार (३७)		१००००००			१११२०१७	नभएको	३६२३४५	३३				
३१८४	२५	खेलाडीको लागि ट्राक सेट खरिद (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		९८८००			९८८००	भएको	९८८००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३१८५	२५	राधाकृष्ण रोक्काको घरबाट उत्तरतर्फको बाटोमा ब्लक छाप्ने (सि.न.३१ संशोधन भएको)		५०००००			५५७३२७	भएको	५४०२४२	९७				
३१८६	२५	खोकना दोवाटो शिव मन्दिर निर्माण (२४ शसोधन)		३०००००			३००३८२	भएको	९७५१५	३२				
३१८७	२५	पुरानो पुल मार्ग मिलीजुली महिला समूहको भवनमा ट्रेस निर्माण (मर्मत)		१५००००			१६७५८२	भएको	१६०३९०	९६				
३१८८	२५	रक्तदान कार्यक्रम (६३)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३१८९	२५	कम्प्युटर खरिद (भैपरि)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
३१९०	२५	अन्तर विद्यालय फुटसल प्रतियोगिता (वडा खेलकुद कार्यक्रम)		१९५०००			१९५०००	भएको	१९५०००	१००				
३१९१	२५	त्रिलोचन स्कुल देखि कपील रिसालको घरसम्मको बाटो ढलान (४०)		१००००००			१११३९६३	नभएको	३६२६५७	३३				
३१९२	२५	मुढा वनाउने तालीम (१०)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३१९३	२५	शुभग्राम मार्ग सडक बत्ती र मिरर (मर्मत)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
३१९४	२५	आखा शिविर (७८)		९९६००			९९६००	भएको	९९६००	१००				
३१९५	२५	वाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम (६५)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३१९६	२५	वातावरण संरक्षण तथा सरसफाई अभियान कार्यक्रम (वातावरण तथा सरसफाई)		१६१०००			१६१०००	भएको	१६१०००	१००				
३१९७	२५	वृक्षारोपण कार्यक्रम (५३)		६०००००			६०००००	नभएको	१९५०००	३३				
३१९८	२५	सरसफाई (भैपरि)		२३४९०			२३४९०	भएको	२३४९०	१००				
३१९९	२५	ओखाथली रुद्रायणी मार्ग बाटो मर्मत (मर्मत)		२४२६४			२४२६४	भएको	२४२६४	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३२००	२५	पिपलवाटेवाट पानी धाराको ढलान वाटोवाट दक्षिणतर्फ जाने कच्ची वाटोमा ब्लक छाप्ने (मर्मत)		७८९४३			७८९४३	भएको	७८९४३	१००				
३२०१	२५	सिसि क्यामेरा जडान (८४)		६९७०५२			६९७०५२	भएको	६९७०५२	१००				
३२०२	२५	अग्नि नियन्त्रण खरिद (सुरक्षा व्यवस्थापन)		१५४२४५			१५४२४५	भएको	१५४२४५	१००				
३२०३	२५	नसर्ने रोगको औषधी खरिद (आखा जाच तथा शिविर संचालन)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३२०४	२५	पिपलवोट ढलान वाटोमा खानेपानी विस्तार (भैपरि)		९९८३८			९९८३८	भएको	९९८३८	१००				
३२०५	२५	स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम (५५)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३२०६	२५	क्यालेण्डर छपाई (भैपरि)		९९४४०			९९४४०	भएको	९९४४०	१००				
३२०७	२५	जनउदय मावि प्रशासनिक खर्च (७१)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३२०८	२५	ओखाथली मार्ग उत्तरतर्फ र पूर्वतर्फको वाटो मर्मत (मर्मत)		९९१५०			९९१५०	भएको	९९१५०	१००				
३२०९	२५	आरटिएन चर्च पछाडी राजेन्द्र विष्ट घर जाने वाटो ब्लक छाप्ने (मर्मत)		८९७७६			८९७७६	भएको	८९७७६	१००				
३२१०	२५	नखुडोल मिलीजुली टोल मिरा वस्नेतको वाटोमा ब्लक छाप्ने (भैपरि)		९४७९८			९४७९८	भएको	९४७९८	१००				
३२११	२५	नखुडोल सुवेदीको घर पश्चिम तर्फ सिमाङ्गन (भैपरि)		५४८७२			५४८७२	भएको	५४८७२	१००				
३२१२	२५	शैक्षिक प्रोफाईल निर्माण (६८)		९९८८०			९९८८०	भएको	९९८८०	१००				
३२१३	२५	सैवु आवास गेटमा ढल सफाई (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
३२१४	२५	वडा कार्यालयको लागि फ्रिज खरिद (भैपरि)		६५३००			६५३००	भएको	६५३००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३२१५	२५	वडा कार्यालयमा एसी जडान (भैपरि)		९५६००			९५६००	भएको	९५६००	१००				
३२१६	२५	उत्कृष्ट विद्यार्थी सम्मान तथा पुरस्कार, विद्यालय अनुगमन, बैठक भक्ता (शिक्षा)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३२१७	२५	वामेश्वर महादेव मन्दिर मर्मत (मर्मत)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
३२१८	२५	पोषण व्याज खरिद (स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३२१९	२६	पारिश्रमिक (वडा कार्यालयको टेलिफोन, विद्युत लाईन व्यवस्थापन प्राविधिक सपोर्ट तथा कम्प्युटर सहायकवाट)		३७९९९२			३७९९९२	भएको	३७९९९२	१००				
३२२०	२६	वडा कार्यालय परिसर सरसफाई (वडा कार्यालय तथा परिसर सरसफाई तथा विभिन्न कार्यक्रमवाट)		३५१००			३५१००	भएको	३५१००	१००				
३२२१	२६	फोहरमैला व्यवस्थापन गाडी भाडा तथा पारिश्रमिक (वातावरण तथा फोहर मैला व्यवस्थापनवाट)		९९६०००			९९६०००	भएको	९९६०००	१००				
३२२२	२६	पारिश्रमिक (वडा कार्यालय सरसफाई सहयोगी पारिश्रमिकवाट)		२७००००			२७००००	भएको	२७००००	१००				
३२२३	२६	कलपाटन वाटोमा खाल्डाखुल्डी मर्मत (भैपरिवाट)		४७४६६			४७४६६	भएको	४७४६६	१००				
३२२४	२६	आर्य नाम संगित वाचन (भैपरिवाट)		९४००			९४००	भएको	९४००	१००				
३२२५	२६	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा पानी निकासको लागि प्लम्बिङ कार्य (भैपरिवाट)		१२६१०			१२६१०	भएको	१२६१०	१००				
३२२६	२६	भजन सम्बन्धी प्रशिक्षण (भजन मण्डल विविध कार्यक्रम तथा गुरुकजी सम्मानवाट)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३२२७	२६	क्रिया खर्च (भैपरिवाट)		१५९९३			१५९९३	भएको	१५९९३	१००				
३२२८	२६	फर्निचर रयाक खरिद (आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रमबाट)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
३२२९	२६	औषधी खरिद (जेष्ठ नागरिक, अशक्त, विपन्न नागरिकहरू निशुल्क औषधी वितरण कार्यक्रमबाट)		३४५९९६			३४५९९६	भएको	३४५९९६	१००				
३२३०	२६	सकारात्मक सोच तथा व्यक्तित्व विकास तालीम (वडा कार्यालयको विभिन्न कार्यक्रमबाट)		९८३१०			९८३१०	भएको	९८३१०	१००				
३२३१	२६	बोसी लाखे नाच (भजन मण्डल विविध कार्यक्रम तथा गुरुकजी सम्मानबाट)		६६०००			६६०००	भएको	६६०००	१००				
३२३२	२६	तीज कार्यक्रम (४८)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३२३३	२६	देगुर्चा कुल देवता परिसरमा दुवो लगाएको (भैपरि)		२७०००			२७०००	भएको	२७०००	१००				
३२३४	२६	जैनखेल खानेपानी मर्मत (भैपरि)		७२६००			७२६००	भएको	७२६००	१००				
३२३५	२६	जैनखेल देवीस्थान देखि पाको सम्मको बाटो ढलान (भैपरि)		२३००००			२५५७२४	भएको	२५२२७४	९९				
३२३६	२६	घो छे मन्दिर समुदघाटन (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३२३७	२६	मोती विनायक शिक्षक पारिश्रमिक (१४)		१२०००००			१२०००००	भएको	१२०००००	१००				
३२३८	२६	प्रहरी गाडी मर्मत (भैपरि)		२२२१५८			२२२१५८	भएको	२२२१५८	१००				
३२३९	२६	सुनाकोठी बाजा संरक्षण अक्षयकोष (४७)		१५०००००			१५०००००	भएको	१५०००००	१००				
३२४०	२६	सिमाको देखि जैनखेल बाटो विस्तार गर्ने क्रममा माटो फाल्ने (भैपरि)		२३०००			२३०००	भएको	२३०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नपा रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३२४१	२६	विद्यार्थीको आखा शिविर (स्वास्थ्य अध्ययन तथा शिविर कार्यक्रम)		८५४७३			८५४७३	भएको	८५४७३	१००				
३२४२	२६	पाको खोलमा रिटेनिड वाल (मर्मत संभार)		९८५६६			९८५६६	भएको	९८५६६	१००				
३२४३	२६	प्रकाशको घर देखि किरण घरसम्म बलक छाप्ने (मर्मत संभार)		५७२२९			५७२२९	भएको	५७२२९	१००				
३२४४	२६	मेयर कप फुटसल (खेलकुद कार्यक्रम)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३२४५	२६	नायोमा, भलादमी र बाजा खलका गुरु सम्मान (भजन मण्डल विविध कार्यक्रम तथा गुरुकजी सम्मानवाट ३३४०००।०० र भैपरिवाट १६६०००।००)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३२४६	२६	भिद्यो पुजा (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३२४७	२६	सिमाको वाटो खाल्डाखुल्डी मर्मत (मर्मत संभार)		४०८१३			४०८१३	भएको	४०८१३	१००				
३२४८	२६	लाली गुरास टोलको वाटो खाल्डाखुल्डी मर्मत (मर्मत संभार)		९४०५४			९४०५४	भएको	९४०५४	१००				
३२४९	२६	पोपिलो पिठो वितरण (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		२८५२५			२८५२५	भएको	२८५२५	१००				
३२५०	२६	सुत्केरी भेट सामान (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		११२४०			११२४०	भएको	११२४०	१००				
३२५१	२६	औषधी निशुल्क वितरण (जेष्ठ नागरिक, अशक्त, विपन्न नागरिकहरु निशुल्क औषधी वितरण कार्यक्रमवाट)		१३१७८८७			१३१७८८७	भएको	१३१७८८७	१००				
३२५२	२६	चोखेल गल्ली वाटो ढुङ्गा छपाई (३२)		१००००००			११११३३७	भएको	१०९६३३७	९९				
३२५३	२६	सूचना तथा विज्ञापन (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		१८५००			१८५००	भएको	१८५००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३२५४	२६	जैनखेल बाटो विस्तारको क्रममा माटो फाल्ने (भैरपुर)		१८४००			१८४००	भएको	१८४००	१००				
३२५५	२६	पाको खोलामा बाल निर्माण (मर्मत संभार)		९८८५०			९८८५०	भएको	९८८५०	१००				
३२५६	२६	मातृ स्याहार तथा न्यानो माया कार्यक्रम (आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		१०५००			१०५००	भएको	१०५००	१००				
३२५७	२६	ढोलाहिटी युथ क्लब भवन मर्मत तथा व्यवस्थापन (२९)		५०००००			५५५७२४	नभएको	१८०९१४	३३				
३२५८	२६	सिसि क्यामेराजडान (सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन (चिवहाल भन्दा माथि ८ लाख र चिवहाल भन्दा मुनि ७		७९६१९८			७९६१९८	भएको	७९६१९८	१००				
३२५९	२६	सडक बत्ती (५०)		५९६४४३			५९६४४३	भएको	५९६४४३	१००				
३२६०	२६	पाचो टोलमा ढल तथा ढलान (२६)		१००००००			११११२६१	भएको	१०९६२६१	९९				
३२६१	२६	साठी वर्ष माथिको खोप कार्यक्रम (स्वास्थ्य अध्ययन तथा शिविर कार्यक्रम)		४२९०००			४२९०००	भएको	४२९०००	१००				
३२६२	२६	निरन्तर शिक्षा (महिला उद्यमशिलता तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		११५०००			११५०००	भएको	११५०००	१००				
३२६३	२६	राजकुलो विस्तार भएको ठाउँमा रिटेनिड बाल लगाउने (भैरपुर)		२८४९३७			२८४९३७	भएको	२८३३०४	९९				
३२६४	२६	पंच बाटो बाल तथा पार्क निर्माण (३०)		६९९८७३			६९९८७३	भएको	५९०६१९	८४				
३२६५	२६	भजन अन्तरक्रियात्मक सम्मेलन (भैरपुर)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३२६६	२६	नेपाल सम्बत मोटरसाईकल रयाली (भैरपुर)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३२६७	२६	सिमाको देखि जैनखेल ढल मंगाल राख्ने (मर्मत)		९६३८६			९६३८६	भएको	९६३८६	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३२६८	२६	सिमाको देखि जैनखेल खानेपानी पाईप रहेको स्थानमा गाह्रो लगाई स्ल्याब राख्ने (मर्मत)		९९३७१			९९३७१	भएको	९९३७१	१००				
३२६९	२६	ढोलाहिटीको वाटोमा मंगाल मर्मत (भैपरि)		१८४१९			१८४१९	भएको	१८४१९	१००				
३२७०	२६	महिला उद्यमशिलता तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३२७१	२६	डोचापाखा वाटो ढलान र वडा कार्यालय जाने वाटोमा ढल तथा सडक पेटी निर्माण (सि.न३९ वाट ७ लाख र सि.न.२४ वाट २ लाख समेत)		९०००००			१००००९३	भएको	९१३५४७	९१				
३२७२	२६	सुत्केरी भेट सामान (आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		१४३००			१४३००	भएको	१४३००	१००				
३२७३	२६	पोषिलो पिठो (आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		३८३६५			३८३६५	भएको	३८३६५	१००				
३२७४	२६	दक्षिणकाली योग साधना केन्द्रमा ट्रेस निर्माण (योग शिविर कार्यक्रम)		१५००००			१६६९७०	भएको	१६५४०३	९९				
३२७५	२६	मकवानपुर फापरवारी स्वास्थ्य चौकी अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण (स्वास्थ्य अध्ययन तथा शिविर कार्यक्रमबाट २ लाख ८५ हजार र डब्लुएचआईसि को क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमबाट २ लाख १५ हजार समेत)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३२७६	२६	मुख्य सडकमा सिसि क्यामेरा जडान (सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन (चिवहाल भन्दा माथि ८ लाख र चिवहाल भन्दा मुनि ७ लाख))		६९५२६६			६९५२६६	भएको	६९५२६६	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३२७७	२६	दुई नम्बर राजकलो पूर्वतर्फ लिजा केसीको देखि नरेन्द्र थापाको घरसम्म वाटोमा बाल तथा ढल निर्माण (भैपरि)		२६५०००			२९५२२९	भएको	२७९९७३	९५				
३२७८	२६	बालबालिकाको लागि अभिमुखिकरण (बालबालिका लागि विविध कार्यक्रम)		९९६६६			९९६६६	भएको	९९६६६	१००				
३२७९	२६	देगुर्चा वाटो ढलान सि.न.१८- ४ लाख र कलपाटन वाटो ढलान सि.न.३१- २० लाख गरी २४ लाख		२४०००००			२६६७०५०	भएको	१७३६४९३	६५				
३२८०	२६	भृङ्गारेश्वर मन्दिर रंगरोगन (मर्मत)		८१२६३			८१२६३	भएको	८१२६३	१००				
३२८१	२६	विद्युतिय तार व्यवस्थापन (मर्मत)		४५२००			४५२००	भएको	४५२००	१००				
३२८२	२६	जैनखेल वाटोमा मंगाल कभर (मर्मत)		३७८४८			३७८४८	भएको	३७८४८	१००				
३२८३	२६	सि.न.३८ मलिफाट कन्वर्जनघा मार्गमा बाल निर्माण ४ लाख र सि.न.१७ दम्पाटमा बाल तथा ढल निर्माणमा ५ लाख		९०००००			१०००१००	भएको	३२५५७८	३३				
३२८४	२६	चोखेल सत्संग भवनमा परिसरमा सोलार जडान गर्न आवश्यक सामान खरिद (मर्मत)		१३५७४			१३५७४	भएको	१३५७४	१००				
३२८५	२६	गणेशमान सिंह कप फुटसल प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम)		४८०००			४८०००	भएको	४८०००	१००				
३२८६	२६	डलगाँचा वाटो विस्तार तथा ढल निर्माण (१९)		१८०००००			२००००५२	नभएको	६५११०७	३३				
३२८७	२६	भैकानल फुटबल प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम)		११०७००			११०७००	भएको	११०७००	१००				
३२८८	२६	लको मोलिफाट खानेपानी पाईप लाईन विस्तार तथा मर्मत (खानेपानी पाईप लाईन विस्तार तथा मर्मत)		६०००००			६६६८६१	नभएको	२१७०९४	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३२८९	२६	मेनरोड देखि विष्ट गाउँसम्मको वाटोमा ढल निर्माण (३३)		१००००००			११११६२१	नभएको	३६१८८५	३३				
३२९०	२६	मेखल्वा ड्रेन निर्माण (२०)		२५००००			२७७८५५	भएको	२६५९५०	९६				
३२९१	२६	सुनाकोठी सरसफाई (वडा कार्यालयको विभिन्न कार्यक्रम)		५१८०			५१८०	भएको	५१८०	१००				
३२९२	२६	पल्लिमा ब्लक छपाई र मेलम्ची मार्गमा ब्लक छपाई (सि.न.३५ वाट ७ लाख र सि.न.३७ वाट ७ लाख समेत)		१४०००००			१५५६६१०	नभएको	१०१३५०३	६५				
३२९३	२६	जैनखेल दिल थापाको घरअगाडी वाटोमा ढल निर्माण तथा ढलान सि.न.३६ वाट १२ लाख र संघीय टोल वाटोमा ह्यमु पाईप राखी ढल निर्माण (मर्मतवाट २ लाख)		१४०००००			१५५५९३८	नभएको	१०१३०५९	६५				
३२९४	२६	वडा कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरुको बारेमा सूचना प्रकाशित (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३२९५	२६	बालकुमारी जात्राको रोनकता वढाउन (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३२९६	२६	बालबालिकाको लागि उदघोषण तालीम (बालबालिका लागि विविध कार्यक्रम)		९३०००			९३०००	भएको	९३०००	१००				
३२९७	२६	पोषण कार्यक्रम (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		२३५५०			२३५५०	भएको	२३५५०	१००				
३२९८	२६	बालकुमारी माविको स्थापना दिवस स्मारिका छपाई (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३२९९	२६	डोचापाखा क्रियापुत्री भवन परिसरमा पार्क निर्माण (२५)		५०००००			५००००२	नभएको	१६२५२६	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३३००	२६	कृष्ण मन्दिरमा भजन कृतनको लागि स्पिकर खरिद (भैपरि)		२३७००			२३७००	भएको	२३७००	१००				
३३०१	२६	फुटबल प्रतियोगिता भाग लिन जादा खर्च (खेलकुद कार्यक्रम)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३३०२	२६	स्पोर्ट्स क्लाइविड परिचयात्मक कार्यक्रम (बालबालिका लागि विविध कार्यक्रम)		८४५२५			८४५२५	भएको	८४५२५	१००				
३३०३	२६	वडा भेला (वडा कार्यालयको विभिन्न कार्यक्रम)		४९४५४			४९४५४	भएको	४९४५४	१००				
३३०४	२६	मस्तिकघात सम्बन्धी रोकथाम (भैपरि)		५७४९०			५७४९०	भएको	५७४९०	१००				
३३०५	२६	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन मर्मत (मर्मत)		६५००००			६५०००५	नभएको	२९९३३२	३३				
३३०६	२६	देगुर्चा पार्क मन्दिर निर्माण (१६)		१५०००००			१५०००००	नभएको	४८७५७६	३३				
३३०७	२६	चोखेल सत्संग भवन परिसरमा ढुङ्गा छाप्ने तथा अन्य कार्य (सि.न.१ संशोधन)		७७००००			८५६२५९	नभएको	२७८७५४	३३				
३३०८	२६	सुनाकोठी बौद्ध विहार जेष्ठ नागरिक दिवासेवा (४)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
३३०९	२६	सकारात्मक सोच जिवनशैली परिवर्तन सम्बन्धी अभिमुखिकरण (महिला उद्यमशिलता तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३३१०	२६	कृष्णनगर टोलमा बाटो ढलान (सि.न.२८ संशोधन)		६०००००			६६७०६०	नभएको	२९७९६०	३३				
३३११	२६	भुङ्गारेश्वर जेष्ठ नागरिक सेवा (५)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३३१२	२६	यल ईन्टर स्कूल क्विज प्रतियोगिता (खेलकुद कार्यक्रम)		७००००			७००००	भएको	७००००	१००				
३३१३	२६	लाली गुरास टोलमा ढल निर्माण (सि.न.२९ बाट ५ लाख र २२ बाट ५ लाख समेत संशोधन)		१००००००			१११११६६	नभएको	३६९७३५	३३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३३१४	२६	शुभकामना संदेश प्रकाशित (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३३१५	२६	शुभकामना संदेश प्रकाशित (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३३१६	२६	योग शिविर (१०)		३५४९५			३५४९५	भएको	३५४९५	१००				
३३१७	२६	कृष्ण प्रणामी मन्दिरमा कथा वाचन (भैपरि)		८२२६४			८२२६४	भएको	८२२६४	१००				
३३१८	२६	मोती विनायक आधारभुत विद्यालयमा आवश्यक कार्य खर्च (वडा कार्यालयको विभिन्न कार्यक्रम)		८४०००			८४०००	भएको	८४०००	१००				
३३१९	२६	माती विनायक स्कूलमा खाजा खर्च (वालवालिका लागि विविध कार्यक्रम)		१८८००			१८८००	भएको	१८८००	१००				
३३२०	२६	वडाका विद्यालयमा मुख तथा दात शिविर (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		१२३५०			१२३५०	भएको	१२३५०	१००				
३३२१	२६	सहकारी एकता समाज क्षमता अभिवृद्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम (युवा स्वरोजगार)		३३००००			३३००००	भएको	३३००००	१००				
३३२२	२६	खत्री गाउँको बाटोमा रहेको मंगाल मर्मत (विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम)		६९०००			६९०००	भएको	६९०००	१००				
३३२३	२६	जनहितमा जारी सार्वजनिक सूचना (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
३३२४	२६	जनहितमा जारी सार्वजनिक सूचना (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		३४०००			३४०००	भएको	३४०००	१००				
३३२५	२६	ढोलाहिटीमा खानेपानी पाईप मर्मत (खानेपानी पाईप लाईन विस्तार तथा मर्मत)		७६२७५			७६२७५	भएको	७६२७५	१००				
३३२६	२६	वडाको टोलवस्तीहरूमा सडक वत्ती (मर्मत)		७१२४३७			७१२४३७	भएको	७१२४३७	१००				
३३२७	२६	कानून सम्बन्धी सचेतना तथा परामर्श कार्यक्रम (कानूनी परामर्श कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३३२८	२६	मेलम्ची चोक देखि चपाफलसम्म वाटो साघुरो भएकोले ट्राफिक संकेत (विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम)		९३४७५			९३४७५	भएको	९३४७५	१००				
३३२९	२६	स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको लागि युनिफर्म हस्तान्तरण (डब्लुएचआईसि को क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		३९३५०			३९३५०	भएको	३९३५०	१००				
३३३०	२६	बालबालिकाहरुको लागि अभिभावकको भूमिका अभिमुखिकरण कार्यक्रम (वडा कार्यालयको विभिन्न कार्यक्रम)		७१०००			७१०००	भएको	७१०००	१००				
३३३१	२६	वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा सरसफाई (विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम)		१५९००			१५९००	भएको	१५९००	१००				
३३३२	२६	थापा गाउँ पथेरो जाने बाटो मर्मत (वडा कार्यालय तथा परिसर सरसफाई तथा विभिन्न कार्यक्रम)		१२५००			१२५००	भएको	१२५००	१००				
३३३३	२६	ईन्फ्युएन्जा खोप कार्यक्रम (डब्लुएचआईसि को क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		४५६५५			४५६५५	भएको	४५६५५	१००				
३३३४	२६	जनहितमा जारी सार्वजनिक सूचना (सूचना संचार एवं विज्ञापन)		९०००			९०००	भएको	९०००	१००				
३३३५	२६	चोखेल सत्संग दिवा सेवा (६)		१२२७०८			१२२७०८	भएको	१२२७०८	१००				
३३३६	२६	मातृ स्याहार तथा न्यानो माया कार्यक्रम (आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		२०२५०			२०२५०	भएको	२०२५०	१००				
३३३७	२६	जेष्ठ नागरिकहरुको लागि अति आवश्यक औषधी खरिद (खेलकुद कार्यक्रम)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३३३८	२६	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सहयोगी भक्ता (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		११२००			११२००	भएको	११२००	१००				
३३३९	२६	विद्युत महशुल (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		९४२०			९४२०	भएको	९४२०	१००				
३३४०	२६	मुटु शिविर (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		३२००			३२००	भएको	३२००	१००				
३३४१	२६	सम्पूर्ण विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आधारभुत प्राथमिक उपचार तालीम (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		७३८३६			७३८३६	भएको	७३८३६	१००				
३३४२	२६	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रको लागि आवश्यक औषधी खरिद (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा विविध कार्यक्रम)		६४६१५			६४६१५	भएको	६४६१५	१००				
३३४३	२७	६५ वर्ष माथि जेष्ठ नागरिकलाई औषधी वितरण जेष्ठ नागरिक औषधी वितरण वाट)		१५०००००			१५०००००	भएको	१५०००००	१००				
३३४४	२७	सुनाकोठी गाउँ सुधार भवन शौचालय निर्माण (१०)		८९९७१८			८८६२१८	भएको	८८३३४५	१००				
३३४५	२७	भुङ्गारेश्वर महादेव मन्दिर र बाल कुमारी मन्दिर पाङ्गणमा क्वीआर कोड (भैपरि शिर्षकबाट)		७९१००			७९१००	भएको	७९१००	१००				
३३४६	२७	सुनाकोठी युथ एशोसियसन भवन तथा वगैँचा निर्माण		९०००००			९८६५४७	भएको	९७२२५८	९९				
३३४७	२७	भुङ्गारेश्वर महादेव वगैँचा लगायत अन्य क्षेत्रमा हेरचाह माली (भैपरि शिर्षकबाट)		१२००००			१२००००	भएको	१२००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३३४८	२७	वडा कार्यालय अगाडी चौतार मर्मत (मर्मत संभार)		९९२६४			९९२६४	भएको	९९२६४	१००				
३३४९	२७	वडा कार्यालय अगाडी चौतारा मर्मत (मर्मत संभार)		९८९५३			९८९५३	भएको	९८९५३	१००				
३३५०	२७	सुनाकोठी बगैचा परिसर पूर्वाधार निर्माण (१५)		९९९६६६			९८४६६६	भएको	९८४२३७	१००				
३३५१	२७	कम्प्युटर तालीम (३२)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३३५२	२७	देकिव वाटो मर्मत (मर्मत संभार)		२५१००			२५१००	भएको	२५१००	१००				
३३५३	२७	एम्बुलेन्स चालक पारिश्रमिक (एम्बुलेन्स सेवा सहजीकरण)		३५००००			३५००००	भएको	३५००००	१००				
३३५४	२७	वडाको महिला दिदीबहिनीहरुको लागि तीज कार्यक्रम (भैपरि शिर्षकवाट)		१७५०००			१७५०००	भएको	१७५०००	१००				
३३५५	२७	योग शिविर (४८)		२०००००			२२२७३१	भएको	२१९०८०	९८				
३३५६	२७	सुनाकोठी बाजा संरक्षण अक्षयकोष (४३)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
३३५७	२७	एकल महिला क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम भ्रमण		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३३५८	२७	सुनागुठी देप पुर्वाधार निर्माण (२९)		५०००००			५५६०१८	भएको	५४७८७३	९९				
३३५९	२७	जिल्ला व्यापी मन्द मण्डला प्रतियोगिता (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
३३६०	२७	वडा भवन निर्माण पूर्णता		१२९९४२९			१२९९४२९	भएको	१२७७९२३	९८				
३३६१	२७	वन्देशपुर पुचद्वारा जेष्ठ नागरिक सम्मान (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
३३६२	२७	बालकुमारी मावि शिक्षक पारिश्रमिक		३२३०७७			३२३०७७	भएको	३२३०७७	१००				
३३६३	२७	नाम संगति भजन पाटी निर्माण (११)		९९९४८९			९९९४८९	भएको	९८४०५७	९८				
३३६४	२७	महिला भवन अगाडी चौतारा मर्मत (मर्मत संभार)		४०९९७			४०९९७	भएको	४०९९७	१००				
३३६५	२७	ठकुरी धारा जाने वाटो निर्माण (३)		६०००००			६६७९६४	भएको	४९७९०४	७५				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३३६६	२७	व्याटमिन्टन कोर्ट कभर्डहल निर्माण (१९)		११५००००			१२७८५६७	भएको	१२५२६२५	९८				
३३६७	२७	भिन्तुना रयाली (भैपरि)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
३३६८	२७	ओखाट हितनाल वाटो पूर्णता (२५)		५०००००			५५७३९७	भएको	५४८८३६	९८				
३३६९	२७	ओखाट क्रियापुत्री भवन पूर्णता (१४)		४९९९६७			४९९९६७	भएको	४९९०२६	९८				
३३७०	२७	हिटीफुसको कृष्ण मन्दिर निर्माण (९)		९९९९४५			९९९९४५	भएको	९८४९४५	९८				
३३७१	२७	हितनालको वाटो ढलान पूर्णता (२५)		५०००००			५५६३०४	भएको	४६५४४५	८४				
३३७२	२७	बालकुमारी खेल मैदान तथा रिजर्भ टयाङ्की निर्माण (सि.न.८ वाट १० लाख र २० वाट ५ लाख समेत)		१४९९५३९			१४९९५३९	भएको	१४७५६९९	९८				
३३७३	२७	भृङ्गारेश्वर महादेव मन्दिर वगैचामा फलामको एङ्गल जडान (मर्मत)		२२०००			२२०००	भएको	२२०००	१००				
३३७४	२७	स्वास्थ्य शिविर (५६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३३७५	२७	पुस्तकालय भवनमा विद्युत जडान (पुस्तकालय व्यवस्थापन)		९९५४२			९९५४२	भएको	९९५४२	१००				
३३७६	२७	वडा भवन पछाडी वगैचा निर्माण (२८)		६९९७३९			६९९७३९	भएको	६८९०९९	९८				
३३७७	२७	सडक बत्ती जडान (५८)		४९८३९६			४९८३९६	भएको	४९८३९६	१००				
३३७८	२७	देकिव टोल फल्या भत्काई ढुङ्गा छान्ने (मर्मत)		६५०००			६५०००	भएको	६५०००	१००				
३३७९	२७	साउजलमा भुसंरक्षण तथा सिमाङ्कन तथा बालकुमारीमा भुक्षय नियन्त्रण (वडा वजेट सि.न.१८ मा १४ लाख र वन तथा भु तथा जलाधार संरक्षणको सि.न.१६ मा ७ लाख समेत)		१४०००००			२३३६१९७	भएको	२२८९९०९	९८				
३३८०	२७	धुपीको विरुवा रोप्ने (सुन्दर सुनागी अभियान (हरित वातावरण))		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३३८१	२७	योमरी तालीम (मागका आधारमा सिपमूलक तालीम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३३८२	२७	हलपता फल्वा पुन निर्माण (१६)		४९९०५८			४९९०५८	भएको	४९०५७७	९८				
३३८३	२७	फुटसल खेलाडीहरूको लागि सामान खरिद (युवा क्लव व्यवस्थापनको २ लाखवाट)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३३८४	२७	वडा भवन सरसफाई पारिश्रमिक (वडा कार्यालय तथा परिसर सरसफाई)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३३८५	२७	वालकुमारी कृषिको लागि सिचाई (२३)		५०००००			५५६५६०	भएको	३७३०१७	६७				
३३८६	२७	ओखाट चर्च पछाडी भुसंरक्षण (१३)		१२०००००			१३३४०२८	भएको	११३२२२२	८५				
३३८७	२७	ओखाट क्रियापुत्री भवनमा गिल राख्ने (मर्मत)		५८३४०			५८३४०	भएको	५८३४०	१००				
३३८८	२७	सिभिल होम्स पश्चिम तर्फ ढल तथा वाटो पूर्णता (१)		९०००००			१००४२०३	भएको	९८९७८९	९९				
३३८९	२७	माली पारिश्रमिक (सुनागुठी वगैचा व्यवस्थापन)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
३३९०	२७	धलडुचा वाटो निर्माण र बिहार देखि अर वाटो निर्माण (सि.न.४ वाट १० लाख र सि.न.२ वाट ५ लाख)		१५०००००			१६६७४१६	नभएको	५४२८२२	३३				
३३९१	२७	गणेश भजन मण्डल पुर्णता (२७)		४९९८९२			४९९८९२	नभएको	२८४५००	५७				
३३९२	२७	सुनाकोठीको आवश्यक ठाउमा ब्लक छाप्ने (२६)		९०००००			१००३३९६	भएको	९८४७४९	९८				
३३९३	२७	दिदीबहिनीहरूलाई उद्यमशिलता तालीम (मागका आधारमा सिपमूलक तालीम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३३९४	२७	फोड्गसी वाटो ढलान (मर्मत)		९४१४१			९४१४१	भएको	९४१४१	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३३९५	२७	६५ वर्ष माथि जेष्ठ नागरिकलाई औषधी वितरण नपुग रकम रु.१९७३५५/०० (भैपरि)		१६७३९५			१६७३९५	भएको	१६७३९५	१००				
३३९६	२७	सर्फ तथा सावुन वनाउने तालीम (महिला स्वरोजगार कार्यक्रम)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३३९७	२७	अरटोलमा स्टेन्लेस्टलको ह्याण्डरेल तथा ईडा छान्ने (मर्मत)		९५०६१			९५०६१	भएको	९५०६१	१००				
३३९८	२७	नित्यानन्द त्रयोदशी महोत्सव (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
३३९९	२७	भ्याली होमको पश्चिम तर्फ गोरेटो वाटो फराकिलो (मर्मत)		१९७९९			१९७९९	भएको	१९७९९	१००				
३४००	२७	हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता (३४)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३४०१	२७	भिद्य पछाडीको फल्वो निर्माण (१७)		९९९७४४			९९९७४४	नभएको	३२४९६५	३३				
३४०२	२७	कफी क्लब फुटसल प्रतियोगिता (भैपरि)		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
३४०३	२७	ओखाटको उत्तर पाखा वाटो विस्तार (५)		९०००००			१००११६९	नभएको	३२५९३१	३३				
३४०४	२७	मुल सडक वरिपरि पैदल वाटो निर्माण (२२)		११९९५७८			११९९५७८	नभएको	३८९९२१	३३				
३४०५	२७	थापागाउँ देखि कृष्ण मन्दिरसम्म वाटो विस्तार (६)		१००००००			१११२४३२	भएको	१०९७३०७	९९				
३४०६	२७	डल्लो सावुन र टवाईलेट क्लिनर वनाउने तालीम (मागका आधारमा सिपमूलक तालीम)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३४०७	२७	ओखाट हितनालमा बलक छान्ने (मर्मत)		९३९२१			९३९२१	भएको	९३९२१	१००				
३४०८	२७	पुस्तकालय व्यवस्थापन (५२)		९७६०७			९७६०७	भएको	९७६०७	१००				
३४०९	२७	बालकुमारी जात्रा सजावट (भैपरि)		३५०००			३५०००	भएको	३५०००	१००				
३४१०	२७	बालकुमारी जात्रा पोशाक (भैपरि)		१८०००			१८०००	भएको	१८०००	१००				
३४११	२७	बुद्ध विहार अगाडी फलामको भरेड जडान (मर्मत)		१८०००			१८०००	भएको	१८०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा न	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नपा रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३४१२	२७	बालकुमारी मन्दिरको पुरानो पाटी फलामको गेट रंगरोगन तथा जडान (मर्मत)		५९३७८			५९३७८	भएको	५९३७८	१००				
३४१३	२७	वडा व्यापी अध्यक्ष कप फुटसल प्रतियोगिता (३८)		२५००००			२५००००	नभएको	८२५००	३३				
३४१४	२७	लोक सेवा तयारी कक्षा (५०)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३४१५	२७	बालबालिका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (४६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४१६	२७	अपाङ्गता भएको व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि (४७)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४१७	२७	विपद व्यवस्थापन कोष (५१)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३४१८	२७	सुनागुथि सामुदायिक पुस्तकालय व्यवस्थित (मर्मत)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४१९	२७	कृष्ण मन्दिर ईनार खन्ने कार्य (मर्मत)		९४३०३			९४३०३	भएको	९४३०३	१००				
३४२०	२७	चिवहाल पार्क निर्माण तथा पानी टयाङ्की पुन निर्माण (सि.२३ वाट ४ लाख र सि.न.२७ वाट ५ लाख)		९०००००			९०००००	नभएको	२९२५४७	३३				
३४२१	२७	बौद्ध जन विहार दिवासेवा (५९)		३५००००			३५००००	भएको	३५००००	१००				
३४२२	२७	शुसासन सम्बन्धी तालीम (६१)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
३४२३	२७	वारिष्टा तालीम (३५)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३४२४	२७	नेपाल भाषा प्रवर्द्धन (४९)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३४२५	२७	टेवल टेनिस तालीम (३३)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४२६	२७	व्यक्तित्व तथा नेतृत्व तालीम (३७)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३४२७	२७	डस्टविन जडान (सुनागुठी वगैचा व्यवस्थापन)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
३४२८	२७	औषधी खरिद (भैपरि)		३६००००			३६००००	भएको	३६००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३४२९	२७	बालकुमारी विद्यालयका शिक्षिका शिक्षक पारिश्रमिक (श्री बाल कुमारी मावि व्यवस्थापन)		४६१५२			४६१५२	भएको	४६१५२	१००				
३४३०	२७	बालकुमारी मावि स्मारिका विभोचन (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३४३१	२७	सुनागुथि पुस्तकालयमा वती जडान (पुस्तकालय व्यवस्थापन)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४३२	२७	कानुनी संचालन कार्यक्रम (४१)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४३३	२७	प्राज्ञारिक मल वितरण (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४३४	२७	लक्षित कार्यक्रम प्रशारण (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३४३५	२७	क्षयरोग सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर (भैपरि)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
३४३६	२७	वृक्षारोपण (भैपरि)		९९०००			९९०००	भएको	९९०००	१००				
३४३७	२७	भ्याली होमकोउत्तर तर्फको बाटो ब्लक छाप्ने (मर्मत)		९८५९८			९८५९८	भएको	९८५९८	१००				
३४३८	२७	बालबालिकाहरुलाई ललाईविङ्ग तालीम (भैपरि)		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
३४३९	२७	बृद्ध पोखरीमा स्टिलको बार लगाउने (मर्मत)		९९१८७			९९१८७	भएको	९९१८७	१००				
३४४०	२७	भ्याली होमकोउत्तर तर्फको बाटो ब्लक छाप्ने (ख)(मर्मत)		९९५३९			९९५३९	भएको	९९५३९	१००				
३४४१	२७	बालकुमारीमा ढुङ्गा छाप्ने (मर्मत)		९३०२३			९३०२३	भएको	९३०२३	१००				
३४४२	२७	वडा सरसफाई (मर्मत)		१९०००			१९०००	भएको	१९०००	१००				
३४४३	२७	पुस्तकालयमा सिसि क्यामेरा जडान (भैपरि)		८९२५४			८९२५४	भएको	८९२५४	१००				
३४४४	२७	पुस्तकालय भवनमा वती जडान (पुस्तकालय व्यवस्थापन)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३४४५	२७	सिसि क्यामेरा जडान (२४)		४९२३६९			४९२३६९	भएको	४९२३६९	१००				
३४४६	२७	अनौपचारिक शिक्षा (५३)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३४४७	२७	विहार अगाडी बाटोमा ढुङ्गा छान्ने (मर्मत)		९९९४५			९९९४५	भएको	९९९४५	१००				
३४४८	२७	प्राविधिक डिजाईन (६२)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३४४९	२७	अपाङ्गहरुको लागि रासनपानी आवश्यक सामान वितरण (भैपरि)		८५०००			८५०००	भएको	८५०००	१००				
३४५०	२७	महिला दिदीवाहिनीहरु रिफ्रेस् लागि अवलोकन भ्रमण (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४५१	२७	थापागाउँको सार्वजनिक जग्गामा खुडकिलो बनाउन (भैपरि)		२००००			२००००	भएको	२००००	१००				
३४५२	२७	दुई नम्बर कुलो सफाई तथा ढल्याहरुलाई आवश्यक सामान उपलब्ध (भैपरि)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
३४५३	२७	बालकुमारी विद्यालयका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भ्रमण (भैपरि)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३४५४	२७	वडाको आवश्यक ठाउँमा ब्लक छान्ने (मर्मत)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४५५	२७	वडाको आवश्यक ठाउँमा ब्लक छान्ने (मर्मत)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४५६	२७	नाम संगति फल्चामा ढुङ्गेधारा जडान (मर्मत)		५५०००			५५०००	भएको	५५०००	१००				
३४५७	२७	बालकुमारी जाने बाटो ब्लक छान्ने (मर्मत)		९९२२९			९९२२९	भएको	९९२२९	१००				
३४५८	२७	सडक बत्ती जडान (भैपरि)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
३४५९	२८	जेष्ठ नागरिक दिवा खाजा कार्यक्रम (लक्षित वर्ग कार्यक्रम १२ बाट)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३४६०	२८	हेभी ड्राईभर पारिश्रमिक (फोहरमैला व्यवस्थापनबाट)		२६४०००			२६४०००	भएको	२६४०००	१००				
३४६१	२८	वडा सफाईकर्मी पारिश्रमिक (फोहरमैला व्यवस्थापनबाट)		२०४०००			२०४०००	भएको	२०४०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३४६२	२८	सफाईकर्मी पारिश्रमिक (फोहरमैला व्यवस्थापनवाट)		२४००००			२४००००	भएको	२४००००	१००				
३४६३	२८	नया तरकारी बजार संगै पूर्व जाने वाटो व्यवस्थापन (४८)		३०००००			३३०१००	भएको	३३०१००	१००				
३४६४	२८	क्रिया खर्च (क्रिया खर्च (स्थानीय तहको हकमा मात्र प्रति परिवार १० हजार)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४६५	२८	ख्यार डार संगै वाटोमा ढल निर्माण गरी स्ल्याब ढलान (६२)		५०००००			५५५९७२	भएको	५५३६४८	१००				
३४६६	२८	च्वाकपा वाटो ढलान (५५)		५०००००			५५५७०६	भएको	५५४५४८	१००				
३४६७	२८	हरिसिद्धि लाछी चित्र निर्माण (भैपरि खर्च)		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
३४६८	२८	मनो सामाजिक सुस्वास्थ्य कार्यक्रम (भैपरि खर्च)		२००००००			२००००००	भएको	२००००००	१००				
३४६९	२८	सनिसको घर देखि थान्सी जाने वाटो ढल निर्माण (४१)		५००००००			५५५२००	भएको	५४७००००	९९				
३४७०	२८	वृहत हस्तकला प्रदर्शनी तथा विक्री मेला (महिला समूह लक्षित कार्यक्रम)		१५०००००			१५०००००	भएको	१५०००००	१००				
३४७१	२८	क्यान्सर अस्पतालको उत्तर तर्फ वाटो निर्माण (५१)		५००००००			५६४०६३	भएको	५५५७२७	९९				
३४७२	२८	तिलकरामको घर देखि खोन्ध जाने वाटो सिमाङ्कन र ग्रामेल (३६) संशोधन		८००००००			८८८७००	भएको	८७५६००	९९				
३४७३	२८	एडभान्स सिलाई तालीम (१५)		२५०००००			२५०००००	भएको	२५०००००	१००				
३४७४	२८	उत्कृष्ट विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम (२६)		३००००००			३००००००	भएको	३००००००	१००				
३४७५	२८	सडक वत्ती जडान तथा व्यवस्थापन		१०००००००			१०००००००	भएको	१०००००००	१००				
३४७६	२८	न्हुदया भिन्तुना (भैपरि)		४००००००			४००००००	भएको	४००००००	१००				
३४७७	२८	हरिसिद्धि भवानी मन्दिर जिर्णोद्धार (भैपरि)		४२५९९२			४२५९९२	भएको	४१९६९६	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३४७८	२८	वेभसाईट निर्माण (२१)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३४७९	२८	एकल महिला डल्लो सावुन वनाउने तालीम (१०)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३४८०	२८	महाकाली पाटी निर्माण (३१)		९९८५००			९९८५००	भएको	९८३८००	९९				
३४८१	२८	क्यालेण्डर छापन (भैपरि)		२७१२००			२७१२००	भएको	२७१२००	१००				
३४८२	२८	फलफुल विरुवा खरिद (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३४८३	२८	निभ पाटी निर्माण (३०)		१००००००			१००११५४	भएको	९६९४७८	९७				
३४८४	२८	सफाई व्यवस्थापनको लागि सामान खरिद, गाडी मर्मत तथा ईन्धन खर्च (फोहरमैला व्यवस्थापन)		२१७५३३			२१७५३३	भएको	२१७५३३	१००				
३४८५	२८	सिसिटिभि जडान तथा व्यवस्थापन		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
३४८६	२८	हरिसिद्धि व्यायाम स्थल निर्माण (युवा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम (खेलकुद सामान खरिद, वडास्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता, खेलाडी प्रोत्साहन लगायत अन्य)		३६९०००			४१००००	भएको	४०४०००	९९				
३४८७	२८	दशै पर्व थुमो (भैपरि)		१४००००			१४००००	भएको	१४००००	१००				
३४८८	२८	अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि तालीम (भैपरि)		२३५०००			२३५०००	भएको	२३५०००	१००				
३४८९	२८	हरिसिद्धि माविमा रंगरोगन (मर्मत)		४३००००			४३००००	भएको	४२४२००	९९				
३४९०	२८	गल सिमाङ्कन तथा ढलान (५७)		९०००००			१०१५७१८	भएको	१०००७०७	९९				
३४९१	२८	महिला समूह बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम (१४)		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३४९२	२८	शिक्षा कार्यक्रम (भैपरि)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३४९३	२८	पुखुसी भजन पाटी पुन निर्माण (वडा तथा पूर्वाधार मर्मत)		२२२०७८			२२२०७८	भएको	२१३४५२	९६				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३४९४	२८	मेयर कप फुटसल टुर्नामेन्ट (युवा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम (खेलकुद सामान खरिद, वडास्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता, खेलाडी प्रोत्साहन लगायत अन्य)		४६०००			४६०००	भएको	४६०००	१००				
३४९५	२८	हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता (युवा तथा बालबालिका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
३४९६	२८	खानेपानी विस्तारको लागि पाईप खरिद (१७)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
३४९७	२८	अटुवा देखि चो प्वा जाने बाटो फराकिलो तथा ढलान (६४)		१००००००			१११४०००	भएको	१०८९०७२	९८				
३४९८	२८	सत्य रामको घर देखि बोझाधसम्म ह्युम पाईप विछ्याउने (६३)		३०००००			३४३०००	भएको	३३८०००	९९				
३४९९	२८	कृष्णराज महर्जनको घर देखि हिटीसम्म ढलको पाईप विछ्याउने कार्य (३९)		५०००००			५६४१०४	भएको	५५१८४३	९८				
३५००	२८	करेन्ट लागेर उपचार खर्च		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५०१	२८	खरिको बोट मन्दिर भित्रै बाटो ढलान (३८)		५०००००			५६५०६३	भएको	४८३६६१	८६				
३५०२	२८	वडाको गतिविधि प्रचार प्रसार गर्न (२२)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३५०३	२८	देगुल्या देखि डारसम्मको बाटो निर्माण (४३)		१००००००			१११२२००	भएको	१०९५८००	९९				
३५०४	२८	गंगामाई देखि सिचको बाटो सिमाङ्कन (५८)		५०००००			५६४३९०	भएको	५५६०५०	९९				
३५०५	२८	हरिसिद्धि माविको लागि किताब खरिद (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३५०६	२८	सेल्फ मेकअप तालीम (महिला समूह लक्षित कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५०७	२८	जल घो जात्रा पर्वमा बलि थुमोको लागि (संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३५०८	२८	रामायण भजन अक्षयकोष (७)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३५०९	२८	नो पार्किङ तथा सडक डिभाईडर (मर्मत)		५१०००			५१०००	भएको	५१०००	१००				
३५१०	२८	समल ढोका मर्मत (५६)		३९८९००			३९८९००	नभएको	१३१६३७	३३				
३५११	२८	वडा कार्यालयमा ईयर कन्डिसन जडान (मर्मत)		७३४५०			७३४५०	भएको	७३४५०	१००				
३५१२	२८	डोल ख्वाफ ढल तथा ग्राभेल राखी ढलान (४२)		८०००००			९०२७७३	भएको	८८९४३२	९९				
३५१३	२८	लेखा व्यवस्थापन (महिला समूह लक्षित कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५१४	२८	ब्लड डोनर्स (रक्तदान सहयोग कार्यक्रम)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३५१५	२८	पुखुसी पाटी निर्माण (सि.न.३३ वाट ३ लाख र मर्मतवाट १ लाख)		४०००००			४०७१११	भएको	४०१०९५	९९				
३५१६	२८	धोको चोकमा ब्लक छाप्ने गोविन्दको घर सँगै		४०००००			४५१६०२	भएको	३८१८९३	८५				
३५१७	२८	नेवा लिपी कार्यक्रम (२७)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३५१८	२८	क्रिया खर्च (क्रिया खर्च (स्थानीय तहको हकमा मात्र प्रति परिवार १० हजार)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३५१९	२८	ब्राईटर स्कूल एरियमा ब्लक छाप्ने (४७)		५०००००			५५७०००	भएको	५४९०००	९९				
३५२०	२८	निशुल्क रगत जाच (४)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३५२१	२८	गल सिमाङ्गन तथा ढलान थप (बडा तथा पूर्वाधार मर्मत)		५०००००			५६४५६१	भएको	५५६२१७	९९				
३५२२	२८	हरिसिद्धि १२ वर्षे मेला व्यवस्थापन (६)		४०००००			४०००००	नभएको	२४००००	६०				
३५२३	२८	घोको राजकुलो मर्मत (५४)		५०००००			५६४२७५	भएको	५३८५४२	९५				
३५२४	२८	विभिन्न ठाउँमा फायरिङ्ग सिलिण्डर व्यवस्थापन (२४)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३५२५	२८	क्रिया खर्च (स्थानीय तहको हकमा मात्र प्रति परिवार १० हजार)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३५२६	२८	क्रिया खर्च (स्थानीय तहको हकमा मात्र प्रति परिवार १० हजार)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३५२७	२८	क्रिया खर्च (स्थानीय तहको हकमा मात्र प्रति परिवार १० हजार)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३५२८	२८	क्रिया खर्च (स्थानीय तहको हकमा मात्र प्रति परिवार १० हजार)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				
३५२९	२८	आधारभूत सिलाई कार्यक्रम (सिलाई तालीम)		२५००००			२५००००	भएको	२५००००	१००				
३५३०	२८	अक्सिजन जाने बाटो ढलान (५०)		५०००००			५६४०७६	भएको	५५५७४०	९९				
३५३१	२८	अक्सिजन उद्योग संगै ढल व्यवस्थापन (४९)		५०००००			५६५७३०	नभएको	१८६६९१	३३				
३५३२	२८	ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक महत्वका अध्ययन तथा अभिलेखिकरण (९)		५०००००			५०००००	नभएको	३३००००	६६				
३५३३	२८	हरिसिद्धि ईट्टा तथा टायल कारखानाको कम्पाउण्ड उत्तर तर्फ बाटोमा ढल व्यवस्थापन (४४)		५०००००			५६४५९६	नभएको	१८६३१७	३३				
३५३४	२८	वडाको विभिन्न स्थानमा ग्राभेल (६०)		५०००००			५५८४००	भएको	५५०१९०	९९				
३५३५	२८	सिचको बाटो सिमा तथा स्तरोन्नती (मर्मत)		५०००००			५५९५००	भएको	५५१३००	९९				
३५३६	२८	थान्सि पुरानो बाटोमा ब्लक/ढुङ्गा छान्ने (मर्मत)		५०००००			५६३९०६	नभएको	१८६०८९	३३				
३५३७	२८	थान्सि देखि खोन्दह जाने बाटोमा ह्युम पाईप राख्ने (३७)		५०००००			५६४७९५	भएको	५५६४४८	९९				
३५३८	२८	बालबालिकाको लागि वृत्ति विकास दिर्नेशन कार्यक्रम (युवा तथा बालबालिका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३५३९	२८	सरसफाई व्यवस्थापनको लागि गाडी मर्मत तथा ईन्धन (फोहरमैला व्यवस्थापन)		११९७३५			११९७३५	भएको	११९७३५	१००				
३५४०	२८	खोला संरक्षण तथा वृक्षारोपण (१८)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५४१	२८	नेवारी भाषा उदघोषण तालीम (महिला समूह लक्षित कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५४२	२८	हरिसिद्धिमा ढल मर्मत (मर्मत)		७६४२४			७६४२४	भएको	७६४२४	१००				
३५४३	२८	बोगधा हिटी मर्मत (मर्मत)		१०००००			१०००००	नभएको	३३०३२	३३				
३५४४	२८	वृहत हस्तकला प्रदर्शनी क्रिया खर्च (स्थानीय तहको हकमा मात्र प्रति परिवार १० हजार)		३०००००			३०००००	नभएको	९९०००	३३				
३५४५	२८	शुभकामना सन्देश प्रकाशन (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३५४६	२८	साफल चोक र दलाछी चोकमा ब्लक छाप्ने (५३)		५०००००			५६४५८०	नभएको	१८६३११	३३				
३५४७	२८	स्वास्थ्य चौकीमा ट्रेस निर्माण (मर्मत)		२६१३७			२६१३७	भएको	२६१३७	१००				
३५४८	२८	वडाको विभिन्न स्थानमा नो पार्किङ तथा डिभाईडर (मर्मत)		३८५७५			३८५७५	भएको	३८५७५	१००				
३५४९	२८	लैङ्गीक समानता कार्यक्रम (१६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५५०	२८	गल्लीमा ढल निर्माण (मर्मत)		२७७२८३			३५८७१७	नभएको	११८३७७	३३				
३५५१	२८	महिला समूहको भवन अगाडी ब्लक छाप्ने (मर्मत)		१३४०००			१४९५२३	भएको	१४७३१४	९९				
३५५२	२८	गल सिचको वाटोमा वाल सहितको वाटो निर्माण (सि.न१ संशोधन)		९९९७२०			१११०८००	भएको	१०९४४००	९९				
३५५३	२८	थसिले देखि खोन्दह जाने वाटोमा ह्युम पाईप बिछ्याउने (सि.न४० संशोधन)		४०००००			४५१२५७	नभएको	१४८९१५	३३				
३५५४	२८	व्यायाम सामान तथा टेबल टेनिस राख्न (युवा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम)		९०००००			९०००००	भएको	९०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३५५५	२८	जेष्ठ नागरिक दिवा खाजा कार्यक्रम (महिला समूह लक्षित कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५५६	२८	घरायसी सरसफाई सामान उत्पादन तालीम कार्यक्रम (महिला समूह लक्षित कार्यक्रम)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५५७	२८	बालबालिका अवलोकन भ्रमण (युवा लक्षित कार्यक्रम)		१०९१५०			१०९१५०	भएको	१०९१५०	१००				
३५५८	२८	महिला उद्यमशिलता विकास तथा प्रवर्द्धन तालीम (४६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५५९	२८	वडा एप निर्माण (१९)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३५६०	२८	वडा कार्यालयमा डिजिटल बोर्ड राख्न (मर्मत)		१८६४५०			१८६४५०	भएको	१८६४५०	१००				
३५६१	२८	नसर्ने रोगको औषधी वितरण (थेरापी मेशिन खरिद, संशोधन)		३१३८३२			३१३८३२	भएको	३१३८३२	१००				
३५६२	२८	वाह्र वर्षे मेला प्रचारप्रसार (६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५६३	२८	समूह व्यवस्थापन तालीम (महिला समूह लक्षित कार्यक्रम)		५००००			५००००	भएको	५००००	१००				
३५६४	२८	वडा भित्रको पुरानो संस्कृति जगेनार्थ भजन खलहरूको सांगितिक वाजा वितरण (सि.न.५ संशोधन)		७९८९१०			७९८९१०	भएको	७९८९१०	१००				
३५६५	२८	बालबालिकाको लागि अतिरिक्त कक्षा संचालन कार्यक्रम (१३)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५६६	२८	जनप्रतिनिधि र कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम (भैपरि)		२३७९७८			२३७९७८	भएको	२३७९७८	१००				
३५६७	२८	विभिन्न स्थानमा स्पीड कन्ट्रोलर व्यवस्थापन (४५ संशोधन)		२९६६२५			२९६६२५	भएको	२९६६२५	१००				
३५६८	२९	पारिश्रमिक (वातावरण तथा सरसफाईवाट)		१८७८००			१८७८००	भएको	१८७८००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३५६९	२९	पारिश्रमिक (वातावरण तथा सरसफाईवाट)		२३०४००			२३०४००	भएको	२३०४००	१००				
३५७०	२९	पारिश्रमिक (वातावरण तथा सरसफाईवाट)		९६८५०			९६८५०	भएको	९६८५०	१००				
३५७१	२९	महिला समूहद्वारा उत्पादित हस्तकला सामग्री प्रदर्शनी (लक्षित कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी तथा जनजाती)वाट)		८००००			८००००	भएको	८००००	१००				
३५७२	२९	हरिसिद्धि डोल मार्ग प्रहरी चौकी भवन मर्मत		५०००००			४९२६००	भएको	४९२६००	१००				
३५७३	२९	सडक बत्ती (९)		७०००००			७०००००	भएको	७०००००	१००				
३५७४	२९	बालबालिकाको लागि अतिरिक्त कक्षा संचालन		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३५७५	२९	तफा खेल व्याटमिन्टन क्लबलाई खेलकुद सामान खरिद (लक्षित कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी तथा जनजाती)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३५७६	२९	पञ्चको घर देखि कनिखेलसम्मको बाटोमा ब्लक छाप्ने (२)		५०००००			५५५८००	भएको	५४७६००	९९				
३५७७	२९	बालबालिकाको लागि चित्रकला, हस्तकला, फुटसल लगायतका कार्यक्रम (लक्षित कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी तथा जनजाती)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३५७८	२९	देगुच्चय फल्वा निर्माण (११)		१४९९८००			१४९९८००	भएको	१४७७७००	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३५७९	२९	हरिसिद्धि बाजा खलहरुको अक्षयकोष (२८)		१६०००००			१६०००००	भएको	१६०००००	१००				
३५८०	२९	मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता (लक्षित कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी तथा जनजाती)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५८१	२९	जेस्तापुर विहार बाटो ढलान (१२)		१४९९४००			१६६६०००	भएको	१६४१६००	९९				
३५८२	२९	जेष्ठापुर गुठी भवन मर्मत मर्मत)		४८००००			४८००००	भएको	४७३०००	९९				
३५८३	२९	धुसल मुल सडक देखि बुधिरामको घर हुदै ठैव सिमानासम्म पाईप राखी बाटो ढलान (७)		३४९४४३०			३८८२७००	भएको	२५२४७६४	६५				
३५८४	२९	राजकुलो देखि बालकृष्णको घरसम्म बाटो तथा कुलो निर्माण (सि.न.१० बाट २० लाख र सि.न.२१ बाट १० लाख, शंसोधन भएको)		३००००००			३३३७७००	भएको	३२८८४००	९९				
३५८५	२९	नेवारी सास्कृतिक नृत्य (लक्षित कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी तथा जनजाती))		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५८६	२९	सल्लागुठी भवन निर्माण (१९)		६९६५००			६९६५००	भएको	६८६२००	९९				
३५८७	२९	फुलपाती वोक्न अक्षयकोष (१६)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५८८	२९	खानेपानी विस्तारको लागि पाईप खरिद (३३)		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
३५८९	२९	चवु मार्ग देखि मेनरोड जोडन् बाटो विस्तार (मर्मत)		९६०३००			१०६७०००	भएको	१०५१३००	९९				
३५९०	२९	हरिसिद्धि क्षेत्रमा रहेका मन्दिर तथा पर्यटकीय स्थलको क्वीआर कोड मार्फत जानकारी (भैपरि)		६००००			६००००	भएको	६००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३५९१	२९	वडाको महिलाहरुलाई व्यावसायिक अचार बनाउने तालीम (लक्षित कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी तथा जनजाती)		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३५९२	२९	विपद व्यवस्थापन कोष		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३५९३	२९	डिजिटल वडापत्र (३४)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३५९४	२९	एकल महिला क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (१७)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३५९५	२९	देगुख्य मार्गमा बाटो मर्मत तथा ढलान (३५)		५०००००			५५५८००	भएको	५४७६००	९९				
३५९६	२९	हरिसिद्धि मावि हल व्यवस्थापन (भैपरि)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३५९७	२९	वशुरामको घर निर बलक छान्ने (५)		५०००००			५५६०००	भएको	५४७८००	९९				
३५९८	२९	हस्तकला लगायत विभिन्न सामग्री वृहत प्रदर्शनी (लक्षित कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी तथा जनजाती)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३५९९	२९	औषधी खरिद (स्वास्थ्य (वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति, आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य शिविर)		९६०००			९६०००	भएको	९६०००	१००				
३६००	२९	दोश्रो अन्तराष्ट्रिय रक्त सम्मेलन (भैपरि)		१००००			१००००	भएको	१००००	१००				
३६०१	२९	धुसलमार्गमा बाटो ढलान तथा कुलो व्यवस्थापन (वडाको विभिन्न ठाउँमा ढल तथा बाटो व्यवस्थापन)		८५००००			९४५०००	भएको	५५१६६७	५८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३६०२	२९	प्रेम बहादुरको जग्गादेखि गोदावरी खोलासम्म बाटो व्यवस्थापन तथा विस्तार (८)		१९९७१००			२२१९०००	भएको	२१८६३००	९९				
३६०३	२९	दरचा मार्ग बाटो ढलान (वडाको विभिन्न ठाउँमा ढल तथा बाटो व्यवस्थापन)		९९९८१०			१११०९००	भएको	१०९४५००	९९				
३६०४	२९	आखा शिविर (स्वास्थ्य (वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य शिविरबाट ५ लाख र भैपरिबाट रु.२६२९२४।००)		७६२९२४			७६२९२४	भएको	७६२९२४	१००				
३६०५	२९	१२ वर्षे फुल्चोकी माईको गोदावरी मेला व्यवस्थापन (भैपरि)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३६०६	२९	घल्खुदेखि प्रदिप जमदारको घरसम्म बाटो ढलान (३)		२००००००			२२२६४००	भएको	२१४८८८१	९७				
३६०७	२९	शिक्षा सम्बन्धी क्षमता विकास तथा सुधार कपी खरिद (३१)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३६०८	२९	कृषि प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि भटमास मकै कौशी खेतीको लागि विउ खरिद (३०)		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३६०९	२९	वडा भवनमा ट्रेस निर्माण (सि.न.१ बाट १५ लाख र मर्मतबाट ६ लाख ५० हजार समेत)		२१४९०००			२१४९०००	भएको	२०५७८५५	९६				
३६१०	२९	चिकित्सक पारिश्रमिक (स्वास्थ्य)		८७९००			८७९००	भएको	८७९००	१००				
३६११	२९	घरदैलो स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम (स्वास्थ्य)		२१६९००			२१६९००	भएको	२१६९००	१००				
३६१२	२९	सडक बत्ती (वडा मर्मत)		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३६१३	२९	सुत्केरीको लागि मायाको थैली (स्वास्थ्यबाट)		३००००			३००००	भएको	३००००	१००				
३६१४	२९	ट्राफिक सामान खरिद (भैपरि)		५५००००			५५००००	भएको	५५००००	१००				
३६१५	२९	मसानघाट व्यवस्थापन (२०)		१४९८३२०			१६६४८००	नभएको	१०८२५३२	६५				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३६१६	२९	कुमारी लसको घर देखि हरिसिद्धि फेमिली रिसोर्ट सम्म वाटो निर्माण (२२)		१००००००			१११३६००	भएको	७२४१५२	६५				
३६१७	२९	सनिनपुर ईगा चोक देखि दशघरसम्म वाटो ग्राभेल (४)		५०००००			५६०६००	नभएको	१८२२५९	३३				
३६१८	२९	रेफ्रिजेरेटर र भ्याकुम खरिद (भैपरि)		६४०००			६४०००	भएको	६४०००	१००				
३६१९	२९	राजेन्द्रको घर अगाडी देखि मेनरोडसम्म कुलो व्यवस्थापन (वडाको विभिन्न ठाउँमा ढल तथा वाटो व्यवस्थापन)		८९९१००			९९९०००	भएको	९८४३००	९९				
३६२०	२९	विनिताको घर देखि दशघरसम्म वाटो विस्तार (१३)		१४९९४००			१६६६०००	नभएको	१०८३३२४	६५				
३६२१	२९	हरिसिद्धि ठैव सिमानामा पर्खाल लगाउने (सिन्.६ संशोधन भएको)		४९९८६०			५५५४००	नभएको	१८०५७६	३३				
३६२२	२९	एसईई विद्यार्थीहरूको लागि मार्ग निर्देशन कार्यक्रम (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३६२३	२९	वडाको विभिन्न स्थानमा सूचना पाटी तथा बोर्ड (भैपरि)		९७६३२			९७६३२	भएको	९७६३२	१००				
३६२४	२९	औषधी खरिद (भैपरि)		४०२२०			४०२२०	भएको	४०२२०	१००				
३६२५	२९	धार्मिक अवलोकन भ्रमण (लक्षित कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी तथा जनजाती)		५२००००			५२००००	भएको	५२००००	१००				
३६२६	२९	हरिसिद्धि फुटपाथ ब्लक छान्ने तथा वाटर स्याण्ड फिल्टर निर्माण (मर्मत)		५०००००			५५८७००	भएको	५५०४००	९९				
३६२७	२९	बुद्ध जयन्ती (भैपरि)		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३६२८	२९	औषधी खरिद (भैपरि)		२०६१७३			२०६१७३	भएको	२०६१७३	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३६२९	२९	स्वास्थ्य केन्द्रले सम्पादन गरेका कार्यक्रम तथा गतिविधि (स्वास्थ्य (वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति, आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य शिविर))		६४५००			६४५००	भएको	६४५००	१००				
३६३०	२९	विभिन्न स्थानमा विद्युतका पोल र विद्युतिय तारहरु व्यवस्थित (२९)		२९४१७१			२९४१७१	भएको	२९४१७१	१००				
३६३१								भएको		#D IV / 01				
३६३२	२५,२८	छयासिकोट र हरिसिद्धिको विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माणको लागि डिपिआर		१९४३०३५			१९४३०३५	नभएको	१३६०१२४	७०				
३६३३	२०	पलेस्वा पोखरीको डिपिआर		१९५९९८५			१९५९९८५	भएको	१९५९९८५	१००				
३६३४	२०	Construcion of Fencing paleswan Pokhari (15-079-080)		५६२४२९८			५६२४२९८	नभएको	२७३४१०२	४९				
३६३५	२,३,६,८, ९,१०,२४,२५,२७	महानगरको विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय निर्माण (ठेक्का नं ०९/०७९/०८०)		५२९१३१०८			५२९१३१०८	नभएको	८४५४०००	१६				
३६३६	१६	धूपगाल तरकारी बजारमा रेट्रोफिनिड (<u>ठेक्का नं १४/०७९/०८०</u>) बहुवर्षिय		२५७२२३१८			२५७२२३१८	नभएको	०	०				
३६३७	१४,२५	नखु खोलामा पुल निर्माण (<u>ठेक्का नं ११/०७९/०८०</u>)		४०२६८७२८			४०२६८७२८	नभएको	६४६६०००	१६				
३६३८	१,४,११,१३,१४,१७,१८,२१,२२,२२	महानगरको विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण (<u>ठेक्का नं १२/०७९/०८०</u>)		२३९९३०७३४			२३९९३०७३४	नभएको	१०३३७७८६६	४३				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३६३९	२३,२४, २५,२६,२ ७,२८,२ ९	महानगरको विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण (ठेक्का नं १३/०७९/०८०)		२३०८४५६८४			२३०८४५६८४	नभएको	१०९४८०५३४	४७				
३६४०	९	स्वठ कोवहाल टोलमा रहेका २ वटा कृष्ण मन्दिरको डिपिआर		१९७३५०३			१९७३५०३	नभएको	३९४७०१	२०				
३६४१	२३	गौरी गाउँ अनन्त मार्गमा ढल निर्माण (२६)		२९९८०३९			३२८१९२५	भएको	३२८१९२५	१००				
३६४२	८,९,१७, २८	वडाको विभिन्न स्थानमा ढल मर्मत (वडा नं ९ को वडा बजेट मर्मतबाट ४ लाख बाकी ढल मर्मतबाट)		३६१८३१			९६१८३१	भएको	९५५१०८	९९				
३६४३	२४	तिनकुने पोखरीबाट बसाइ जाने बाटोमा ढल निर्माण (२७)		१९८४६९१			२१७२६२३	भएको	२१५१६९५	९९				
३६४४	२७	समावेशी सुन्दर टोलमा ढल निर्माण (३०)		१७६५०००			१९६२९६१	भएको	१६९०६६२	८६				
३६४५	१४	नखु कोरिडोर ढल निर्माण (१७)		१९९०८२६			२२१२०२९	भएको	२१७९३३९	९९				
३६४६	२५	खोकना दोवाटो देखि खड्का गाउँ महाविहार चौकसम्मको बाटोमा ढल निर्माण (२८)		३००००००			३३३७६९९	भएको	३०९२५३९	९३				
३६४७	२	साचलमा ढल निर्माण गरी ब्लक छाप्ने (२)		५८५४०३			६५०४४८	भएको	६४०८३५	९९				
३६४८	१८	शान्तिमार्ग मुख देखि कपिल थापाको घरसम्म ढल निर्माण (२१)		१५०००००			१६६६९३०	भएको	१५९०७५६	९५				
३६४९	९	माथिल्लो थल्वुमा ढल सहित ब्लक छाप्ने (१२)		८०००००			८८९६१४	भएको	८७१९८४	९८				
३६५०	२५	नयाँ बजार चौक देखि सिप विकास तालीम केन्द्र जाने मार्गको दक्षिण तर्फ ढल निकास (ढल मर्मत)		९६९९७४			९६९९७४	भएको	९६५४५९	१००				
३६५१	२८	कारखाना गेट देखि उत्तर तर्फ ढल निर्माण (३१)		२४९६१५०			२७७३५००	भएको	२६४०२०१	९५				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३६५२	१३	ढल तथा सडक मर्मत (ढल मर्मत)		२७०६४७			२७०६४७	भएको	२५०९४९	९३				
३६५३	३	सिहिटी र संगमवस्ती ढल मर्मत (ढल मर्मत)		८१९१५४			८१९१५४	भएको	८१३३८४	९९				
३६५४	४	विभिन्न स्थानमा ढल तथा मंगाल मर्मत ((ढल मर्मत)		४९९६३४			४९९६३४	भएको	४८९९८३	१००				
३६५५	६	सिन्चाहिटी देखि नायख्यसम्म ढल निर्माण (७)		२००००००			२२२३१३२	भएको	७२२५००	३२				
३६५६	९	भोलगणेश ढल निर्माण (१३)		१८०००००			२००२४९८	भएको	१९६५२३४	९८				
३६५७	२६,२७	नखु कलपाटन ढल निर्माण (२९)		६००००००			६६६६७५७	नभएको	२१६७०००	३३				
३६५८	६	चैना देखि सौगलसम्म ढल निर्माण (६)		१५०००००			१६६८३५२	नभएको	५४२०००	३२				
३६५९	१	सर्वाङ्ग देखि विगमार्गसम्म ढल निर्माण (१)		१०६९०२९			१०६९०२९	भएको	१०६९०२९	१००				
३६६०	१	सर्वाङ्ग देखि विगमार्गसम्म ढल निर्माण (१)		२५३०९७१			२९३०९८६	नभएको	९४७७००	३२				
३६६१	२०	तफाल्ही ढल राखी ब्लक छाप्ने (वडा वजेट सि.न.८ मा ३० लाख र नगरस्तरीय ढलको सि.न.२३ वाट कट्टा हुने गरी रु.१४३२२८०/९३ समेत) शंशोधन भएको		१४३२२८१			४४३२२८१	नभएको	२८८२०७४	६५				
३६६२	२५	भैसेपाटी ढल मर्मत (ढल मर्मत)		६७०१६			६७०१६	भएको	६७०१६	१००				
३६६३	२२	बुङ्गमती क्षेत्र ढल निर्माण (२५)		२९८१६४५			३३१२९३९	भएको	३२६३९८०	९९				
३६६४	७	वडा भित्र ढल निर्माण (९)		९९२०५०			११०२२७८	नभएको	७१६७४८	६५				
३६६५	४	वागडोल ढल निर्माण (३)		१९८२४०८			२२०२६७६	नभएको	७१६०००	३३				
३६६६	४	क्रियापुत्री तथा जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण (वडा वजेट सि.न.५१ वाट ५ लाख र ढल शिर्षकको सि.न.४ को शंशोधन ३० लाख)		३००००००			३८५१२९२	नभएको	१२०४०००	३१				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३६६७	५	महालक्ष्मीस्थान देखि अक्सब्रिज कलेज रिभाईभ रेष्टुरेन्ट ढल निर्माण (ढलको सि.न.५ वाट ३० लाख र वडा वजेट सि.न.३ वाट ३ लाख समेत) डिभिजन सडक कार्यालयको नाममा रु.७९,९३५.७/७२		३००००००			३२९३९७४	नभएको	९६५७७९९	५२				
३६६८	२९	खोकना रिटेनिड वाल निर्माण (सि.न.२४ संशोधन भएको)		९९८००२४			२२०००२७	नभएको	७९५०००	३२				
३६६९	९७	विएण्डवि नर्सिङ कलेजको अगाडी मेनवाटो देखि गुणाको घरसम्म ढल निर्माण		९९९००४८			२२९९९६५	नभएको	९४३७०००	६५				
३६७०	८	सुवहाल भोलढोका जाने वाटो ढल निर्माण (९९)		४९५९२८			५५९०३३	नभएको	९७९०००	३२				
३६७१	६,८,२७	ढल मर्मत		४४८३७९			४४८३७९	भएको	४४४९५५	९९				
३६७२	७	वडा भित्रको ढल स्तरोन्नती (८)		९७५३०२			९७५३०२	भएको	९४५५२६	९७				
३६७३	९६	दौवहाल ढल निर्माण (९९)		२४९९९९८			२७७७६८७	नभएको	९०३०००	३३				
३६७४	९२	लगनखेल वसपार्क करुणा मन्दिर वारीपारी ढल निर्माण (९५)		२००००००			२२२३७०३	नभएको	७२२५००	३२				
३६७५	९५	ओमकार डेन्टल अगाडी ढल निर्माण (९८ को २५ लाख मध्ये संशोधन गरी ९ लाख)		९०००००			९००५०२०	नभएको	३२६५००	३२				
३६७६	९५	जननी मार्गमा ढल निर्माण (९८ को २५ लाख मध्ये संशोधन गरी ९६ लाख)		९५६२३५३			९७३५९४८	नभएको	५६४०००	३२				
३६७७	२९	देगुख्य देखि दारसम्म वाटो सिमाङ्कन गरी साईडड्रेन निर्माण र ढलान (सि.न.३२ संशोधन)		३००००००			३३३८०००	भएको	२९६९६४४	८९				
३६७८	२९	हरिसिद्धि ठेव सिमाना मंगल कभर राख्ने (ढल मर्मत)		४२७०९			४२७०९	भएको	४२७०९	९००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३६७९	१०	वडा भवन निर्माण (वडा वजेटबाट १५ लाख र वडा भवनबाट ५० लाख समेत)		५००००००			६४९७७६४	भएको	६३०३३११	९७				
३६८०	१२	लगनखेल मोडेल हाउस मर्मत (नगरकार्यपालिकाको कार्यालय भवन मर्मत)		९८३२६०			९८३२६०	भएको	९८२५१४	१००				
३६८१	८,१०	जनस्वास्थ्य भवन र वडा ८ को मेलमिलाप केन्द्रमा पार्टसन (नगरकार्यपालिकाको कार्यालय भवन मर्मत)		४९११४३			४९११४३	भएको	३९४२१४	८०				
३६८२	१	लगनखेल पशु सेवा कार्यालयमा उपचार कक्ष निर्माण		१८५५२७			१८५५२७	भएको	१८५५२७	१००				
३६८३	८	पिन्डो टोलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३६८४	१२	ललितपुर किक वक्सिङ संघ		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३६८५		पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नर्सिङ सम्मेलन		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३६८६		गणेशमान सिंह फाउण्डेसन टेनिस प्रतियोगिता		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३६८७	२४	मखुण्डोल नागेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण		९००००००			९८६७२५७	नभएको	६४०००००	६५				
३६८८	९	प्रथम अन्तर टोल व्याटमिन्टन प्रतियोगिता		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३६८९	१५	कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता		५०००००			५०००००	भएको	५०००००	१००				
३६९०	१५	खुमल टोल उपभोक्ता समिति जाने बाटो मर्मत		७०००००			७९४९८१	भएको	७२९७०८	९२				
३६९१	३	कान्छा गुठी भवन निर्माण फेज ४		३००००००			३३८०४५२	नभएको	२१९८०००	६५				
३६९२	११	मेयर कप वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता		४०००००			४०००००	भएको	४०००००	१००				
३६९३	६	यलकप व्याटमिन्टन प्रतियोगिता		२७५०००			२७५०००	भएको	२७५०००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३६९४	२३	ऐरावत देखि उद्योग मार्ग बाटोमा बाल निर्माण गरी बाटो ढलान		१९८९५७१			२२१०६३५	नभएको	१४३७०००	६५				
३६९५	१२	जेष्ठ नागरिक समाज		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३६९६	१३	विष्टपाखामा विश्वेश्वर पाटी निर्माण (वडाका विभिन्न ठाउँहरूमा ढलवाट ७ लाख र भैपरिवाट २५ लाख समेत) सम्पदावाट भएको कार्यक्रम		२५००००००			२५००००००	भएको	२५०००००	१००				
३६९७	२४	फुटबल क्लब नागदह		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३६९८	८	बालकुमारी मन्दिरमा अर्थिङ्ग सिस्टम जडान		५५००००			५५००००	भएको	५५००००	१००				
३६९९		तिर्थ कुमारी स्वर्णिम साझ		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३७००	३	पुच्व तघ मंका खलको लागि मेच खरिद		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३७०१		तेक्वाण्डो एशियन गेममा छनौट भएका खेलाडीको लागि ट्राक सुटको व्यवस्था		५३१९९			५३१९९	भएको	५३१९९	१००				
३७०२	२२	फर्सिडोल तामाङ्ग समाजको लागि आवश्यक सामान खरिद		३७०१६४			३७०१६४	भएको	३७०१६४	१००				
३७०३	८	सरस्वती मन्दिर पुन निर्माण		३००००००			३९०८५५७	नभएको	१२७००००	३२				
३७०४	१२	भिन्यो पुजा		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३७०५	१४,१५	विभिन्न टोलमा खानेपानी वितरण		२२७९७५६			२२७९७५६	भएको	२२७९७५६	१००				
३७०६	१६	मातृभाषा पत्रकारिता शताब्दी वर्ष कार्यक्रम		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३७०७	१५	खुमलटार क्रियापुत्री भवनमा बाकी कार्य		१३०००००			१४४५६२४	भएको	१३३८७७४	९३				
३७०८	२९	हरिसिद्धि भवानी मन्दिर परिसर तथा द्योपुखु मर्मत		१९९८०००			१९९८०००	नभएको	६४९०००	३२				
३७०९	२३	चिहान महादेव खोला बाल निर्माण		१९८६४४६			२२०७१६२	भएको	२१६६१८३	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नपा रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३७१०	२७	क्वयलाछी फल्वाको पछाडीको पोखरीमा रहेको खम्बामा मूर्ति राख्ने		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३७११		अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागि खाद्यान्न सहयोग		१२०००००			१२०००००	नभएको	७२००००	६०				
३७१२	१२	ईटि देखि लगनखेल ईट्टा छाप्ने तथा साईडड्रेन निर्माण		१६१५०००			१८२२५३१	भएको	१७९११७७	९८				
३७१३	१३	पाचौथली मार्गमा ढल निर्माण गरी ब्लाक छाप्ने		१९९७१९५			२२१९१०६	भएको	२१८५५२०	९८				
३७१४	२७	भ्याली होम्सको पश्चिम निरको गोरेटो बाटो विस्तार		२००००००			२२२२६५०	भएको	२१५८५७४	९७				
३७१५	१९	सिलाई तालीम		३५००००			३५००००	नभएको	११५५००	३३				
३७१६		बागमती गाउँपालिका भ्वाङ्गलटोल आधारभूत विद्यालयको कम्पाउण्ड बाल निर्माणको लागि		१००००००			१००००००	भएको	१००००००	१००				
३७१७		सिस्नुपानी नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रम		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३७१८		साउथ एशियन विमन्स कन्फरेन्स		२०००००			२०००००	भएको	२०००००	१००				
३७१९	५	महालक्ष्मीस्थान, कैलाशवस्ती र थसिखेलमा जिआई पाईप विछ्याउने		१९९८४३७			२२२०४८६	भएको	२१४१८५९	९६				
३७२०		राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवस		१५०००			१५०००	भएको	१५०००	१००				
३७२१	१५	स्वीमिङ पुल गेट देखि साउनेमुल चोक फुटपाथ निर्माण		१५०००००			१६७२३१७	भएको	१६५८२७३	९९				
३७२२	२८	शंखधर पार्क निर्माण		३०००००			३०६३९०	नभएको	९९५००	३२				
३७२३	२७	क्वयलाछी पोखरीमा देव आर्य संगति मूर्ति		८३९५४			८३९५४	भएको	८३९५४	१००				
३७२४		कालापत्थरमा महिला रेस्लिङ्ग		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३७२५		पुचु तघ मंका खल		३०००००			३०००००	भएको	३०००००	१००				
३७२६	१	संकटापुल चारधाम मन्दिरमा प्रवेशद्वार निर्माण		१८०००००			१९०००९५	नभएको	६१७५००	३२				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३७२७		नखु खोला करिडार जग्गा एकिकरणको लागि पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन		४९८०००			४९८०००	भएको	४९८०००	१००				
३७२८		ईन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको हाताभित्र अवस्थित आनन्द निकेतन भवनको पश्चिम दक्षिण तर्फ रहेको Winter Pavilions को मर्मत/पुनः निर्माण तथा जिर्णोद्धार		९६०५००			९६०५००	नभएको	०	०				
३७२९	१६	मंगलबजार पाटन म्युजियममा कालिगढको व्यापार व्यवसाय वृद्धि गर्ने कार्यक्रम		१०००००			१०००००	भएको	१०००००	१००				
३७३०	१६	अष्टलक्ष्मी सनागुठी भवन फिनिशड		१२०००००			१३३७०२१	भएको	१३१४२७२	९८				
३७३१	२२	चुनिदेवी ढल र बाटो		१८८५२५			२०९४७५	भएको	२०६३७९	९९				
३७३२	११	नेतृत्व विकास तालीम		८५०००			८५०००	नभएको	३४०००	४०				
३७३३	८	नेवारी नृत्य प्रशिक्षण		१५००००			१५००००	नभएको	४९५००	३३				
३७३४	३	बोद्ध कला तालीम		१३५०००			१३५०००	भएको	१३५०००	१००				
३७३५	२३	महादेव खोलामा कल्भर्ट तथा बाल निर्माण (भैरवाट २२ लाख र विपद व्यवस्थापनबाट २ लाख ७५ हजार समेत)		२२०००००			२७५४०६१	भएको	२६७७६६१	९७				
३७३६	१६	ऐतिहासिक कुलिम्ह पाक फल्वा पुन निर्माण (सि.न.१ बाट १० लाख र भैरवाट १५ लाख समेत)		१५०००००			२५००६४०	भएको	२३४२७७०	९४				
३७३७	२४	पाञ्चायन पौडेल बाटो निर्माण		९९२२२८			११०२४७६	नभएको	३५८०००	३२				
३७३८	१६	काठ विछ्याउने (पार्केटिङ)		९००००			९००००	भएको	९००००	१००				
३७३९	१८	खबीगाउ मुनी बाल निर्माण		५८१९९१			६४६६५६	भएको	६३७१००	९९				
३७४०	११	कुम्भेश्वर ललितवर्ण महाविहार पुन निर्माण (फेज २)		११९९४९१			११९९४९१	भएको	११८०६७३	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३७४१	१६	सुरश्चन्द्र महाविहार भवन फिनिसिङ्ग कार्य		१७९९९५७			१७९९९५७	नभएको	५८५०००	३३				
३७४२	१३	वासुरी नाग महिला समूह हाते होजियारी सम्बन्धी एडभान्स कोष तालीम		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३७४३	२४	चौतारा मार्ग वाटो ढल तथा ढलान		२१६३५२५			२४०३९१६	भएको	२१७८०४३	९१				
३७४४	११	वाजा सामान खरिद ज्ञान माला भजन खल		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
३७४५	२८	वजरंग देखि थान्सी वाटो सिमाङ्कन गरी ढलान		२३८०३२०			२६४४८००	भएको	२५४८३००	९६				
३७४६	१५	जिन बैक पछाडी खुमलटारमा सडक ढलान गर्ने		११०००००			१२२३६१९	भएको	१२०५५३६	९९				
३७४७	२०	उदघोषण प्रशिक्षण		७५०००			७५०००	भएको	७५०००	१००				
३७४८		अन्तराष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन		१५००००			१५००००	नभएको	४९५००	३३				
३७४९	२०	कृष्णनदी चपाछे ट्रस निर्माण		४९४९७८			५४९९७६	भएको	४९४७८६	९०				
३७५०	११	श्रीचण्डी स्कुलमा कोठा/ट्रस निर्माण		८८५८०५			८८५८०५	भएको	८२९२१४	९४				
३७५१	६	कनिवहाल नाम संगति		२५०००			२५०००	भएको	२५०००	१००				
३७५२		चर्या नृत्य प्रशिक्षण		१५००००			१५००००	भएको	१५००००	१००				
३७५३	१५	मदन भण्डारी स्मृति भवनमा ट्रष्ट निर्माण		४४९३८५			४९९३१६	नभएको	१६२०००	३२				
३७५४	३	अक्षेश्वर महाविहारमा कक्षा कोठा थप		५०००००			६९०५५७	भएको	६७७९२३	९८				
३७५५	१२	शाक्य विहार सिंह फिनिसिङ		७९९०४९			७९९०४९	भएको	७४६०३१	९३				
३७५६	१५	सुन्दरनगर वाटोमा ब्लक छान्ने		१५००००००			१६६९७९३	भएको	१६४१७२३	९८				
३७५७	२२	वृद्धमती बाट टचा पाटी रंगरोगन तथा निर्माण		१२५०००			१२५०००	भएको	१२३५३४	९९				
३७५८	९	शंखमूल एनआरएन पार्कमा बाल निर्माण (३ ग)		२९९८९५७			२९९८९५७	भएको	२९४८६२५.४	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३७५९	१६	अकिवहा पुन निर्माण (आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बडा वजेट सि.नं ३३ को सट्टामा ६ लाख र अत्या वजेट सि.नं.१७ को सट्टामा ५ लाख समेत र आ.व.०८०/०८१ को नगरगौरवको ३० लाख समेत शसोधन गरी पुन सम्झौता गरिएको)		३००००००			४१०००००	नभएको	२२०६५५७	५४				
३७६०	१६	पाटन दरवार स्क्वायर श्रीकृष्ण मन्दिर अगाडी ईट्टा छाप्ने		२९९९७८५			२९९९७८५	नभएको	९७५०००	३३				
३७६१		Preparation of Detail Project for Parking management Study of Lalitpur Metropolitan City		२९६९०८			२९६९०८	भएको	२९६९०७.५	१००				
३७६२		Study for Cyclist and pedestrianization in Patan Durbar Square		४९५७८८			४९५७८८	भएको	४९५७८७.५	१००				
३७६३	२२	बुद्धमती सोरखुटे पानी पुन निर्माण (सि.नं.२ अ वाट २५ लाख कार्यपालिका निर्णयानुसार थप ४० लाख समेत)		६२८१७८८			२९९८९५७	नभएको	२००००००	६७				
३७६४		Consultancy Service for site selection, detailed design and cost estimate of recharge pit in LMC		४९८०००			४९८०००	भएको	४९८०००	१००				
३७६५		सभाहलको डिपिआर परियोजना		१९९६४८०			१९९६४८०	नभएको	३८३२९६	२०				
३७६६		बुद्धिचाल प्रतियोगिता		२१९९००			२१९९००	भएको	२१९९००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३७६७	१६	भिमसेन मन्दिर पछाडी पुरातात्विक पाटी पुन निर्माण (२ ख)		२९७८१५८			२९७८१५८	नभएको	९६८०००	३३				
३७६८	१९	मछिन्द्रवहाल ह्यागिभ भैरव मन्दिर छेकेको गुठी घर हटाउने डिपिआर (१ घ)		४९६६३५			४९६६३५	नभएको	३९७३०८	८०				
३७६९		धोवीघाट किर्तिपुर चक्रपथमा साईकल र वटुवाको आवजावतको लागि साईकल ब्रिज निर्माण गर्न डिपिआर		१४३२८९७			१४३२८९७	नभएको	२८६५७९	२०				
३७७०		मेयर कप महिला क्रिकेट		२५०००००			२५०००००	भएको	२५०००००	१००				
३७७१		पाटन दरवार स्क्वायर अवस्थित मन्दिरहरूको टुडाल पुनस्थापना		९५४८५०			९५४८५०	भएको	९५४८५०	१००				
३७७२	२२	बुङ्ग कोसेली घर संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन		९७०००			९७०००	भएको	९७०००	१००				
३७७३		Construction of Saptapatal and Paleswan Pokahri at Lagankhel (080/081/07)		६०४६०५४			६०४६०५४	नभएको	३२०२१९५	५३				
३७७४	१७	खाको पुल क्षमता अभिवृद्धि गर्न डिपिआर		८६७८४०			९५४८५०	नभएको	१७३५६८	१८				
३७७५		बालकुमारी पार्कर बुङ्गमती सोह्रखुटे पार्क निर्माण कार्यको डिपिआर (भण्डारखाल पाटन दरवार क्षेत्र भित्र पुरातात्विक वगैचा Archaeological garden/Light and Sound स्थापना अध्ययन)		४९०१३८			४९०१३८	नभएको	१९६०५५	४०				
३७७६	५	पाटन अस्पताल अगाडी आकाशे पुल निर्माण सम्बन्धी अध्ययन		१२०००६०			१२०००६०	नभएको	२४००१२	२०				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३७७७	२७	सुनाकोठी भिमसेन मन्दिर डिपिआर		३१४१४०			३१४१४०	नभएको	०	०				
३७७८	१९	ईटी पार्क सुपरभिजन		४९६११५			४९६११५	नभएको	०	०				
३७७९	२२	रातो मछिन्द्रनाथ सम्बन्धी अध्ययन १(ट)		९९४९६५			९९४९६५	नभएको	२९८४९०	३०				
३७८०		Bicycle Sharing App		९९१२८१			९९१२८१	नभएको	३९६५१२	४०				
३७८१		रात्रीकालीन वजार (१ त्र)		१९५४००			१९५४००	नभएको	०	०				
३७८२		रोबोटिक कार्यक्रम		९९८०००			९९८०००	नभएको	४९९०००	५०				
३७८३	२२	ढोकापिनी देखि कोटेटोलसम्म ढुङ्गा छाप्ने		१७९८९९१			१७९८९९१	नभएको	५८००००	३२				
३७८४	१५	सप्तपाताल पोखरी निर्माण		९९५४३१६			९९५४३१६	नभएको	३२०००००	३२				
३७८५	१५	सप्तपाताल र पलेस्वाँ पोखरी सुपरभिजन		४७७९००			४७७९००	नभएको	०	०				
३७८६	२३	महादेव खोला बाढी नियन्त्रण (१२)		८९६२०५			९८१०६७	भएको	९७४८०४	९९				
३७८७	१८	थानागाड जाने बाटो दक्षिण तर्फ पहिरो नियन्त्रण (८)		१००००००			१०९५८२२	भएको	१०२७६२०	९४				
३७८८	२६	चोखेल सत्संग भवन पहिरो नियन्त्रण (१५)		९०००००			१००२१२३	भएको	९८८६२३	९९				
३७८९	२७	साउजलमा भुसंरक्षण तथा सिमाङ्कन तथा वालकुमारीमा भुक्षय नियन्त्रण (वडा वजेट सि.न.१८ मा १४ लाख र वन तथा भु तथा जलाधार संरक्षणको सि.न.१६ मा ७ लाख समेत)		७०००००			२३३६१९७	नभएको	७६००००	३३				
३७९०	२२	बुङ्गमती कार्यविनायक मन्दिर भुक्षय नियन्त्रण (१०)		९९४९७०			११०५५२३	भएको	१०८९१८५	९९				
३७९१	२४	धापाखेल वडा कार्यालय पश्चिम तर्फको तिनकुने भुक्षय नियन्त्रण (१३)		८९४३६५			९९३७३९	भएको	९१३८८३	९२				
३७९२	१४	दुनिया पाखा वाल निर्माण		३९७३०३			४४१४४८	भएको	४१८३५२	९५				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३७९३	२९	दारमा बाल लगाउने		१००००००			११११५००	भएको	१०२४८२१	९२				
३७९४	२१	सिकाली चौर बागमती कटान नियन्त्रण		९९०५११			११००५६८	भएको	१०८४३०४	९९				
३७९५	७	चुनदेवी मन्दिर भुक्षय नियन्त्रण		४९९५४३			५५५०४७	भएको	५४२५२३	९८				
३७९६	२५	ठकुरी टोलमा भुक्षय नियन्त्रण		१००००००			१११३१५६	भएको	१०९३०२८	९८				
३७९७	४	बागडोल भुक्षय नियन्त्रण		९९०११२			११०००१३	नभएको	३५७०००	३२				
३७९८	१७	कर्मनासा खोला दुवै तर्फ सफा गर्ने		५७८४१९			५७८४१९	भएको	५७६१९४	१००				
३७९९	७	कर्मनासा खोला संरक्षण		४६३८४६			४६३८४६	भएको	४४४०४८	९६				
३८००	१५	लगनखेल दुङ्गेधारा मर्मत तथा संरक्षण		४९९९२९			४९९९२९	नभएको	१६२०००	३२				
३८०१	२	विपि पार्क निर्माण (१)		३०००००			३०२९३१	भएको	२९८४५४	९९				
३८०२	२	मनमोहन पार्क निर्माण		३०००००			३०००००	भएको	२९५७५९	९९				
३८०३	२०	पूर्णचण्डी पोखरी सफाई तथा मर्मत		३३७१४५			३३७१४५	भएको	३२८८३५	९८				
३८०४	१९	मछिन्द्रवहालमा पार्क निर्माण		५०००००			५०७६३३	भएको	५००१३१	९९				
३८०५	११	मणिडो पार्क निर्माण		७८२२७६			७८२२७६	भएको	७६७६३९	९८				
३८०६	१०	बागमती पुल पश्चिम तर्फ व्यायामशालामा ब्लक छाप्ने (पार्क निर्माण)		९९३००			९९३००	भएको	९९३००	१००				
३८०७	१२	मिडाट अस्पताल अगाडी आईल्याण्ड निर्माण		२५००००			२७७८३०	नभएको	९००००	३२				
३८०८	१२	प्रयागपोखरी बुद्ध पार्क मंगलवजार पार्क मर्मत		२५००००			२७७८०९	भएको	२६३५९८	९५				
३८०९	८	बालकुमारी मन्दिर परिसरमा बाल उद्यान निर्माण		४९८५७५			५५३९७२	नभएको	१८००००	३२				
३८१०	१५	पार्क निर्माण सामान खरिद		७०००००			७०००००	भएको	७०००००	१००				
३८११	३	धोबीघाटमा पार्क निर्माण		४९९८२२			४९९८२२	नभएको	०	०				
३८१२	९	शंखमुल पार्क संरक्षण (६)		४९९६६६			४९९६६६	नभएको	१६२०००	३२				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३८१३	१०	ज्वागल पार्क निर्माण		३९३१५६			३९३१५६	भएको	३९३०२५	१००				
३८१४	२१	खोकना सिचाईको लागि कुलो मर्मत		१५८४३८७			१७६०४३०	भएको	१७३३४८१	९८				
३८१५	२९	भुच मार्ग सिचाई कुलो मर्मत		९९९०००			१११००००	नभएको	३६१०००	३३				
३८१६	२४	धापाखेल सिचाईका लागि कुलो मर्मत		२३७६२६९			२६४०२९९	भएको	२५९३४१६	९८				
३८१७	२८	गल मार्ग सिचाईका लागि कुलो मर्मत (७)		१४९७९६०			१६६४४००	भएको	१६३९८००	९९				
३८१८	२२	सिचाईका लागि कुलो मर्मत		९९२३८१			११०२६४५	भएको	१०८६३५०	९९				
३८१९	२७	सिचाईका लागि कुलो मर्मत		१५०००००			१६६७१९०	भएको	१५९०६३५	९५				
३८२०	१८	सप्तऋषि मार्ग राजकुलो संरक्षण		१४२१९०३			१५७९८९२	नभएको	५१३०००	३२				
३८२१	२६	सिचाईका लागि कुलो मर्मत		१५०००००			१६६९२६१	नभएको	५४२५००	३२				
३८२२	२६	सुनाकोठी पालिङ्गा टोलमा विद्युतको तार र पोल स्थानान्तरण		२७७२०६			२७७२०६	भएको	२७७२०६	१००				
३८२३	१८	भैसेपाटी वाईवाई गेट देखि खानेपानी मार्ग विद्युत पोल स्थानान्तरण		१६८३००			१६८३००	भएको	१६८३००	१००				
३८२४	२६	सिमाको देखि जैनखेलसम्मको वाटो विस्तारको क्रममा सडकको विचमा रहेको विद्युत पोल स्थानान्तरण		३८९०००			३८९०००	भएको	३८९०००	१००				
३८२५		वडा सचिव तथा वडा ईन्जिनियरको लागि आयोजना संचालन सम्बन्धी गोष्ठी		१२०००००			१२०००००	भएको	१२०००००	१००				
३८२६	३	नगरगौरव आयोजना कार्यालयमा आलुमुनियम पार्टसन		५४५६२२			५४५६२२	भएको	४५१२९९	८३				
३८२७	३	हाई कोर्टमा ट्रस निर्माण		४६७८१२			४६७८१२	भएको	४२०१३७	९०				
३८२८	३	हाई कोर्टमा चौतारा मर्म		७४४१८०			७४४१८०	भएको	६६८१०२	९०				
३८२९	३,५,१५,१८	विभिन्न स्थानमा ढल मर्मत		९७४५०३			९७४५०३	भएको	८६२६९३	८९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३८३०	२२	वृद्धमतीमा रहेको विपद आश्रम भवनमा सुरक्षा संरचना निर्माण		२८१२४१			२८१२४१	भएको	२८०६९८	१००				
३८३१	२१	खोकना रुद्रायणी ज गुठी मुलद्वार निर्माण		५०००००			५०११०१	भएको	४९३६९५	९९				
३८३२	१२	लगनखेल प्रहरी कार्यालय भवन मर्मत		५४५५१४			५४५५१४	भएको	५४१८६६	९९				
३८३३	५,२५	जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शौचालय मर्मत तथा गाग्लेघारामा ब्लक छान्ने		७००१७१			७००१७१	भएको	६९७४९६	१००				
३८३४	१३	वडाको विभिन्न स्थानमा ढल मर्मत		९८३८३१			९८३८३१	भएको	९८०७०५	१००				
३८३५	१०,११	विभिन्न स्थानमा ढल तथा सडक मर्मत		८०८९६४			८०८९६४	भएको	८०७३७३	१००				
३८३६	२५	सैवु रोड डिभाईडर मर्मत		४९२३३३			४९२३३३	भएको	४९१०५७	१००				
३८३७	२०	वडाको विभिन्न स्थानमा ढल मर्मत		९७२२९३			९७२२९३	भएको	९७०८३२	१००				
३८३८	७	महादेव स्थानमा ढल मर्मत		९३१७२			९३१७२	भएको	९३१७२	१००				
३८३९	५, १३	टूस रेलिड तथा फलाम जस्त विविध निर्माण कार्य		६६३१५०			६६३१५०	भएको	६४६४८०	९७				
३८४०	२०	त्रिपदम मावि फुलवारी मर्मत तथा पानी ट्याङ्की निर्माण		७४९८००			७४९८००	भएको	७३८४७१	९८				
३८४१	३	यस कार्यालय ईनार तथा मंगाल सफाई		१७९६९			१७९६९	भएको	१७९६९	१००				
३८४२	३	पुल्चोक नगर प्रहरी कार्यालय आरसिसि सडक मर्मत		६०५०९८			६०५०९८	भएको	६०४००१	१००				
३८४३	३	हरिहरभवन कृषि विभाग परिसरमा दिवा शिशु स्याहार केन्द्रमा ब्लक, छानामा गटर तथा फलस सिलिड निर्माण		६४७६८६			६४७६८६	भएको	६११९१७	९४				
३८४४	२६	खत्री टोलमा म्यानहोल र सडक मर्मत		९८५६७६			९८५६७६	भएको	९८४९१०	१००				
३८४५	२२	ज्यापु गुठी भवनमा फलस सिलिड र ईलेक्ट्रिकल कार्य		६८९९९१			६८९९९१	भएको	६२६५६५	९१				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३८४६	९	श्रमिक शान्ति क्याम्पसमा भ्याल ढोका फिटिङ		७०००००			७८८१७५	भएको	७७६५२७	९९				
३८४७	२	राजतिर्थमा पर्खाल निर्माण		२१६२४५			२१६२४५	भएको	२१६२४५	१००				
३८४८	२४	वडा भवन फिनिसिङ		११०१३०९			११०१३०९	नभएको	७१६०००	६५				
३८४९	२	भूमिसखेल मार्ग पूर्वतर्फ ब्लक तथा वाटो ढलान		३४०७१४			३७८५७१	भएको	३७२९७६	९९				
३८५०	१५	लगनखेल सैनिक तालीम केन्द्रमा ढल मर्मत		१९१६६९			१९१६६९	भएको	१८३३९४	९६				
३८५१	१६	मंगलवजार पाटन दरवार स्वायत्तमा डिज्ज्यवल फ्रेन्डली र्याम्प निर्माण		३७७७६४			३७७७६४	भएको	३७६४७३	१००				
३८५२	२८	हात्तिवनमा ढल निर्माण तथा मर्मत		९८१२६३			९८१२६३	भएको	९२२४९५	९४				
३८५३	९	च्यासल श्रमिक शान्ति मावि अगाडी मंगल मर्मत		१६७६४१			१६७६४१	भएको	१६७६४१	१००				
३८५४	१२	चक्रवर्हिल देखि चावहाल क्षेत्रको सडक मर्मत		९६२१४०			९६२१४०	भएको	९५५३११	९९				
३८५५	१२,१६	चक्रवर्हिल महापाल सडक मर्मत		९६६३८८			९६६३८८	भएको	९५८७७६	९९				
३८५६	२६	सुनाकोठी डोचापाखा देखि गणेश मन्दिर वाटो ग्राभेल		७६९६११			७६९६११	भएको	७६८७७८	१००				
३८५७	२६	राजकुलो गोर्खे पव देखि गणेश मन्दिर जाने वाटो ग्राभेल		६५८४२९			६५८४२९	भएको	५४९०१८	८३				
३८५८	९	ओम्बहाल चोक देखि सेतो गणेश मन्दिर चोकसम्म ढल मर्मत		९८३४२१			९८३४२१	भएको	९८२०२५	१००				
३८५९	९	कोवहाल मुल सडकमा निर्माण		९८४०९७			९८४०९७	भएको	९८३०६९	१००				
३८६०	२४	गणेश मार्ग भित्री वाटोमा ब्लक छाप्ने		३९९३७			३९९३७	भएको	३९९३७	१००				
३८६१	४	धोवीघाट ईकुहिटी मार्ग वाटो ढलान		९९०९९५			९९०९९५	भएको	९८६७६०	१००				
३८६२	७	हरितकोलनी वाटो ग्राभेल		३५२८७४			३९२०८२	नभएको	२५४०००	६५				
३८६३	५	स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा ब्लक छाप्ने		९९६८३७			९९६८३७	भएको	९९२७८२	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३८६४	१०	वागमती करिडोर मर्मत संभार		४२२५२१			४२२५२१	नभएको	०	०				
३८६५	२४,२८	धापाखेल र हरिसिद्धि गोदावरी ठैव जोड्ने कर्मनासा खोलामा मोटररेवल पुलको डिपिआर तयार गर्न		९९१७०८			९९१७०८	भएको	९९१७०९	१००				
३८६६	२३,२४, २८	धापाखेल र हरिसिद्धि कर्मनासा खोलामा मोटररेवल पुलको डिपिआर तयार गर्न		९९२१४०			९९२१४०	भएको	९९२१४०	१००				
३८६७	१४,२५	सिमाना नखुखोला पुलको डिपिआर		९६०५००			९६०५००	नभएको	६७२३५०	७०				
३८६८	२१	खोकना परम्परागत तथा समुदायमा आधारित तेल मिल निर्माण सहयोग		२५०००००			२५०००००	भएको	२४६३२५६	९९				
३८६९	२१	गावु सा: खोकना परम्परागत तथा समुदायमा आधारित तेल मिल निर्माण सहयोग		१५०००००			१५०२६९६	भएको	१४८०४८८	९९				
३८७०	८	वालकूमारी सफाई भवनमा मर्मत गर्ने (फोहरमैला होल्डीङ्ग स्टेसन मर्मत/सवारी साधन पार्किङ्ग तथा कार्यशाला निर्माण)		८७२२३८			८७२२३८	भएको	७००३४२	८०				
३८७१	१८	आशा केन्द्र जर्नेल निवास सडक स्तरोन्नती		२४९६५७३			२७७३९७०	भएको	२७३२९७६	९९				
३८७२	२९	श्रीकृष्ण मन्दिर परिसर मर्मत		१५०००००			१६६७०००	भएको	१६४४५००	९९				
३८७३	६,१५,१८	वडाको विभिन्न वडामा सडक स्तरोन्नती (संघीय सरकार हस्तान्तरितको सि.न.१११ वाट २० लाख र ११४ वाट २५ लाख र वागमती प्रदेश हस्तान्तरित सि.न.१५ वाट ३० लाख समेत गरी जम्मा ७५ लाख) ठेक्का नं LMC-NCB-Works-080/081-5)		६५५७०४६			६५५७०४६	नभएको	११२००००	१७				
३८७४	१४	किरात याकथुङ चुमलुङ भवन मर्मत		१९७२१११			२१९१२३४	भएको	२१५२७७०	९८				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३८७५	२१	स्युल वाटो निर्माण		२९७०१५३			३२५१३९९	भएको	३२५१३९९	१००				
३८७६	१५	गणेशमान सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान जेष्ठ नागरिक र असाहय बालबालिकाहरुको निशुल्क उपचार		२००००००			२००००००	भएको	२००००००	१००				
३८७७	१६	पंचमुनी घरदेखि बालबाचोकसम्म ढल निर्माण गरी ढुङ्गा छान्ने (२)		२५०००००			२७८०८१९	भएको	२७३६७२२	९८				
३८७८	२२	बुद्धमती स्वास्थ्य चौकी निर्माण		१४९७६४६			१४९७६४६	भएको	१४७५५२१	९९				
३८७९	११	ज्यापु कल्याण भवन फिनिशिङ		३५०००००			३८३६२७८	भएको	३७२३७९१	९७				
३८८०	७	त्यागल स्वास्थ्य चौकी पुन निर्माण		१४०२३१३			१५५८१२५	भएको	१२६५६५४	८१				
३८८१	१०	महादेव मन्दिरमा ढुङ्गा छान्ने (९ क)		४९९५९८			४९२२१५	भएको	४९२१७८	१००				
३८८२	२५	सर्वेश्वर मन्त्रि देखि व्याटमिन्टन कोर्ट देखि रामबाबु क्षेत्रीको घर तर्फ वाटो ढलान (१७ क)		२००००००			२१९४७६१	भएको	२१७८०७८	९९				
३८८३	७	देक्क मार्गमा वाटो ढलान (७)		२५६३५८६			२८४८४२९	भएको	२८०१२२६	९८				
३८८४	२२	पोडोल वाटो स्तरोन्नती (१६)		३५०००००			३९०८६७६	भएको	३८५०९१२	९९				
३८८५	३	निदान अस्पतालको बायापटी ब्लक छान्ने (५)		१००००००			१२३०८८६	भएको	११५८७८८	९४				
३८८६	१४	बुढाथोकी गाउँ पिसिसि ढलान (१२)		१९९९५८१			२२२१७५७	भएको	२१८८९२३	९९				
३८८७	२७	हितनाल मार्ग सईन्द्र राईको घरसम्म वाटो ढलान (१९)		८०००००			८८९२२०	भएको	६५२४४६	७३				
३८८८	९	बडा भित्रको वाटो ढलान (८)		४००००००			४४४६६२४	भएको	४३८०९१०	९९				
३८८९	१८	श्रृजनशिल मार्गमा ब्लक छान्ने (१५ को सट्टामा संशोधन)		३००००००			३३३४२१३	भएको	३२७२३३०	९८				
३८९०	२	सानेपा मार्गवाट सम्पदा स्कूल अगाडी वाटो ढलान (३)		१००००००			१३५६४४८	भएको	१३०८६५१	९६				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३८९१	४,१३,१७ २९	विभिन्न वडामा ओभरले सहित सडक निर्माण (सि.न.६,१०,११,१३,२० वाट क्रमशः ५०,२५,२५,२०,२६ लाख गरी जम्मा १४६ लाख) ठेक्का नं LMC- NCB-Works-080/081-6)		१२४५८८११			१२४५८८११	नभएको	२०७६०००	१७				
३८९२	२६	जैनखेल भित्री बाटो ढलान (१८)		४००००००			४४४४६०९	नभएको	२८९२०००	६५				
३८९३	२	वडा कार्यालय पश्चिम तर्फ बागमती कोरिडोर जाने बाटो ढलान (४)		१५०००००			१६६९९२६	नभएको	५४२५००	३२				
३८९४	२	पुरानो वडा कार्यालयबाट पश्चिम तर्फ बाटो ढलान (१)		५००००००			५५७०८८	भएको	५४८८५५	९९				
३८९५	२	शान्ति विहारबाट उत्तर बागमती कोरिडोर तर्फ बाटो ढलान (२)		९७०४०४			९७०४०४	भएको	९७०४०४	१००				
३८९६	१६	नकवहिल लोकार्कित महाविहार शौचालय निर्माण (दौवहालमा ढुङ्गा छान्नेबाट शसोधन)		२९९९३०			२९९९३०	नभएको	९८४९९	३३				
३८९७	१६	नहुवा भवन धलायाचा रंगरोगन कार्य तथा ढुङ्गा छान्ने		९४८५०६			९४८५०६	नभएको	३११४९६	३३				
३८९८	२१	तार बाटो निर्माण विस्तार (७ ख)		१४८५१६१			१६२५७९२	भएको	१६२५७९२	१००				
३८९९	२१	साल बाटो निर्माण (८ ख)		१९८०९०८			२२०१००८	भएको	२२०१००८	१००				
३९००	२८	फोडासी देखि धापाखेल जोड्ने बाटो विस्तार (१५)		३९९४२००			४३७२४००	भएको	४३७२४००	१००				
३९०१	८	पिन्ड्रे देखि गुईत दोमार जाने बाटो विस्तार (३)		२४७५२७८			२७५०३०९	भएको	२६६१३४५	९७				
३९०२	२४	नागदह भरुवारासी सडक विस्तार (११)		१९९१२९१			२२१२५४५	भएको	२१७६०७३	९८				
३९०३	२६	देगुर्चा देखि पोषण अस्पतालसम्मको बाटो विस्तार (१३)		५००००००			५५५५५८५	भएको	५४८१९१६	९९				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३९०४	२२	फर्सिडोल खोईचा वस्ती र खोईपु वागमती निस्कने बाटो विस्तार (९)		४९६२०८५			५५९३४२८	भएको	५४२३६८३	९८				
३९०५	२४	चौतारा पूर्व हरिसिद्धि सडक विस्तार (१०)		१९८०१४७			२२००१६३	नभएको	७१५०००	३२				
३९०६	२५	रुद्रायणी मार्ग थापा टोल देखि तालीम केन्द्रसम्म बाटो विस्तार (१२)		३००००००			३३३५६५७	भएको	३२८५९४३	९९				
३९०७	२७	चर्च देखि चुच्चेघरसम्मको बाटो विस्तार (१४)		३००००००			३३३५९९३	नभएको	२१७२०००	६५				
३९०८	१७	खाकोँ ढल राखी पिसिसि ढलान (५)		१४८०४४३			१६४५०४८	नभएको	५३४५००	३२				
३९०९	९	खुसिच बटो विस्तार (४)		२२२४९३९			२४७२१५५	नभएको	८०३५००	३३				
३९१०	१८	शान्तिमार्ग सडक ढलान (६ संशोधन भएको)		२४९९१२३			२७७६८०३	नभएको	९०२०००	३२				
३९११		लेले टिकाभैरव देखि ढोलाहिटी चिवहालसम्मको राजकुलो पुन निर्माण		१७९८९६०			१७९८९६०	नभएको	१२५९२७२	७०				
३९१२	१०	वागमती पुलको पूर्वपट्टी फेन्सिङको कार्य (पार्क तथा हरियाली प्रवर्द्धन)		९७८९८८			९७८९८८	नभएको	०	०				
३९१३	१०,१५	वागमती पुलको पश्चिमपट्टी र बटुक भैरवको पश्चिम पट्टी फेन्सिङको कार्य (पार्क तथा हरियाली प्रवर्द्धन)		५८८६८७			५८८६८७	नभएको	०	०				
३९१४		महानगरको विभिन्न शहरी सडकहरूको सेवा खरिद (सडकको लागि परामर्शदाताको व्यवस्था)		४८४७७०			४८४७७०	भएको	४८४७७०	१००				
३९१५	१३	Construciton of Disabled Friendly Pederstraion Bridge in Ringroad Kusunti (02/080/081) बहुवर्षिय		४६८०९५६२			४६८०९५६२	नभएको	७५२७०००	१६				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३९१६	१०.१५	राजश्व सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार तथा कर शिक्षा कार्यक्रम (राजश्व प्रवर्द्धन कार्यक्रम, राजश्व प्रवर्द्धन सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसारबाट)		४९४९४०			४९४९४०	नभएको	१९७९७६	४०				
३९१७		Construction of transparent green fence at Different places of Lalitpur Metropolitan City (3/080/081)		२११०५२४६			२११०५२४६	नभएको	३२०००००	१५				
३९१८	३	पुल्चोक भूमिस्वेल शान्तभवन सानेपाचोक लिला घर सुमिट चौवाटो दायावाया स्मार्ट डिजिटल फुटपाथ निर्माण, सडक आयोजना समपुरक समेत (प्रदेश समपुरक अनुदान) वाट २ करोड र म्याचिङ्ग फण्डबाट २ करोड समेत) (LMC-NCB-Works-080/081-04)		३८५४०७३९			३८५४०७३९	नभएको	३२२०३८९०	८४				
३९१९	२५	सजिवनी पार्क विस्तार (पार्क तथा हरियाली प्रवर्द्धन)		७६०९०२७			७६०९०२७	नभएको	२४६८०००	३२				
३९२०	२२	भुन र ढोकापिनी पोखरी निर्माण		७४९९८९१			७४९९८९१	नभएको	२४३८०००	३३				
३९२१	१९	ईटी पार्क निर्माण (पार्क तथा हरियाली प्रवर्द्धन)		८६४२७५७			८६४२७५७	नभएको	२७३१०००	३२				
३९२२	२३	गैरीगाड अनन्तमार्ग वाटो ढलान (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका आयोजना निर्माण (सम्पदा संरक्षण, ढल निर्माण समेत)		१३८६९६९			१५४१०७६	भएको	१५१००३६	९८				
३९२३	२८	नया नर्सरी स्थापनाको लागि विभिन्न निर्माण कार्य (पार्क तथा हरियाली प्रवर्द्धन)		९८२१२१			९८२१२१	नभएको	०	०				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट नयाँ रकम	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अनुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३९२४	२८	नयाँ नर्सरी स्थापनाको लागि जलविरईनार पानी निकासको लागि कुलो र सडक निर्माण (पार्क तथा हरियाली प्रवर्द्धन)		९७९६९३			९७९६९३	नभएको	०	०				
३९२५	१,३,१०	बखुण्डोल कृष्णगल्ली र चाकुपाटमा ढल तथा सडक मर्मत		७६०५४४			७६०५४४	नभएको	०	०				
३९२६	२०	नत्वा पलेस्वापुखु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण (ठेक्का नं २०८०/०८१/०८)		१३९६४७८२			१३९६४७८२	नभएको	११३८०००	८				
३९२७	३	Consulting Services for Preparation of Detailed Architectural and Engineering Drawing Design and Cost Estimate of Damkal Cheetra sudhar (सडकको लागि परामर्शदाताको व्यवस्था)		१५९६९२५			१५९६९२५	नभएको	४७८९३८	३०				
३९२८	२८	Construction of Harisiddhi Park (09/080/081)		१२०१८९३५			१२०१८९३५	नभएको	०	०				
३९२९	२५	Construction of Chyasikot Park (10/080/081)		१२२१७०१२			१२२१७०१२	नभएको	०	०				
३९३०	५	Construction of Nhupukhu Lagankhel (12/080/081)		५६९५८८५			५६९५८८५	नभएको	०	०				
३९३१	१३	कुसुन्ती ओभरहेड विज सुपरभिजन		१९९५०८४			१९९५०८४	नभएको	३२७९३०	१६				
३९३२	२०	नत्वा पलेस्वापुखु निर्माण सुपरभिजन कार्यको परामर्श		४८०२५०			४८०२५०	नभएको	०	०				
३९३३	१८	एकल डाडा सरोज यादवको घर देखि डाडा ओरालो बाटो ढलान		७६१९२३			१२६९८७३	भएको	१२२१०२९	९६				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३९३४	२६	मोलिफाट वाटो ढलान		९२२४४७			१५३७४४७	भएको	१३५३१७६	८८				
३९३५	२६	राजकुलो देखि नखु वाटो ढलान तथा ढल		९००३६९			१५००६१६	भएको	१४७८४३९	९९				
३९३६	४	वागडोल आश्रम मार्ग वाटो ढलान		१५०६०९७			२५१०१६१	भएको	२४७३०४३	९९				
३९३७	२२	आदर्श सौल प्रावि भवनमा ट्रेस निर्माण		८११७९५			१३५२९९१	भएको	१३२९०५८	९८				
३९३८	३	समाज कल्याण भवनमा विभिन्न निर्माण कार्य		९८३०६४			९८३०६४	भएको	९८१७०९	१००				
३९३९	३	स्वास्थ्य विमा अस्पताल संचालनार्थ विभिन्न निर्माण कार्य		९८०८६१			९८०८६१	भएको	९८०३४३	१००				
३९४०	३	यल अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण		९८४७३१			९८४७३१	भएको	९८३०९०	१००				
३९४१	३	समाज कल्याण भवनमा रंगरोगन		९६९६७५			९६९६७५	भएको	९६८८६३	१००				
३९४२	३	यल अस्पतालमा ब्लक छान्ने		८९६९७			८९६९७	भएको	८९६९७	१००				
३९४३	२३	धापाखेल ऐरावत पर्यटकीय सर्व धर्म मैत्रिय सम्पदा निर्माण		१३५५३२९			१५०५९२२	भएको	१४७७१३८	९८				
३९४४	८	बालकुमारी मन्दिरको दक्षिणपट्टी पानी टयाङ्गी निर्माण (मर्मत)		५२८१२३			५८६८०३	नभएको	१९००००	३२				
३९४५	९	सप्तखेलमा अण्डरग्राउण्ड टयाङ्गी निर्माण		६०००००			६६९२९८	भएको	६५९४०७	९९				
३९४६	१४	दुनिया पाखामा पानी टयाङ्गी निर्माण		५८६३५४			६५१५०४	नभएको	२११०००	३२				
३९४७	१५	वडा भवनमा स्टोर निर्माण		४९२१८५			४९२१८५	भएको	४९२१८५	१००				
३९४८	२८	हरिसिद्धि सुनाकोठी जोड्ने वाटो निर्माण		२४९६७८०			२७३३२००	भएको	२७३३२००	१००				
३९४९		भिमेश्वर नगरपालिका अनुदान		३५०००००			३५०००००	भएको	३५०००००	१००				

ललितपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
पूर्वाधार निर्माण महाशाखा
बागमती प्रदेश, ललितपुर
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू

क्र.स.	वडा नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट <u>नयाँ रकम</u>	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुने अनुमानित रकम	असार मसान्त सम्म अमुमानित बचत हुने रकम	कैफियत
				रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३९५०		Consulting Services for Preparation of Architectural and Structural Drawing and Seismic Vulnerability assessment and Conservation Technique for Traditional Residential Buildings made by brick with mud mortar (पुजिगतको सि.न.२३ रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टबाट कट्टा हुने गरी पेच नं ४४)		१९४६५३८			१९४६५३८	नभएको	५८३९६१.४	३०				
३९५१	२४,२७	पुल/क्लभर्ट निर्माण (सि.न.१७)		७४०८४९२			७४०८४९२	नभएको	०	०				
३९५२		Construction of Rajkulo from Dholahiti to Lagankhel (tender no. (080/081-15) सडक डिभिजनमा रु.३६२२५४२९/०७ मा पठाईएको, नपुग बजेट ०८१/०८२ मा व्यवस्था गरिने)		१३९३००३०			१३९३००३०	नभएको	०	०				
३९५३		६ महिने डिजाईन सम्बन्धी तालीम		९५५०००			९५५०००	नभएको	०	०				
३९५४	१४	किरात मुन्दुम अध्ययन तथा संकलन		८०००००			८०००००	भएको	८०००००	१००				
३९५५	९	यम्पी महाविहारमा पर्खाल निर्माण		७९९९५३			७९९९५३	भएको	७८८१३१	९९				
३९५६	१८	केसी टोलमा सडक सुधार कार्य		१४०००००			१५५५५५८	भएको	१५३२५७०	९९				
३९५७	८	गुईत दोमारमा वडा स्वास्थ्य भवन निर्माण (सि.न.११ र १४ को संशोधन भएको)		१७९९९९७०			१७९९९९७०	नभएको	५८५०००	३३				
३९५८	२८	लामाडो मार्ग पाक्वा टोलमा ढल निर्माण		१००००००००			११२७९९१३७	भएको	१०८२७१३	९६				
३९५९	१३	विष्टपाखा, एकान्तकुना भनिमण्डलमा फलामको बार लगाउने		७५९३०२२६			८४९३०२२६	नभएको	२७६०००	३२				

ललितपुर महानगर														
१ नं. वडा कार्यालय, गुसिगाल														
बागमती प्रदेश, ललितपुर														
वार्षिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू														
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशत		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत	कैफियत	
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	
१	तीनखम्बा मार्गमा ढुङ्गा छपाई तथा मर्मत		६००	उपभोक्ता समिति		१७०९९९७	नभएको	महिलो किस्ता लिएको	३३%		१००%			
२	संकटा मार्गमा ब्लक छान्ने		१५००	उपभोक्ता समिति			भएको	१५०००००	१००	१००	१००	०		
३	नागस्थानमा ब्लक छान्ने		८००	उपभोक्ता समिति		८,१३,७९२।४	भएको	७९००००	१००	१००	१००	१		
४	बखुण्डोल मेयर सावको घरतर्फ ब्लक छान्ने		१२००	उपभोक्ता समिति		१०७८३४६	भएको	१००%	१००%	१००%	१००	०	बाँकी रकम रकमान्तर/स्रोतान्तर गरिएको	
५	कान्देवतास्थान मार्गमा ढल तथा ब्लक छान्ने		१७००	उपभोक्ता समिति			भएको		१००	१००	१००		बाँकी रकम रकमान्तर/स्रोतान्तर गरिएको	
६	गणेश मार्गमा ब्लक विछ्याउने		२९००	उपभोक्ता समिति		२९,००,०००।	भएको	२८३२०००	१००	१००	१००	०		
७	संकटा पुल स्थित चारधाम मन्दिरमा ढुङ्गा विछ्याउने		२६००	उपभोक्ता समिति		२६००१९८	भएको	२५६१०००	१००%	१००%	१००	०		
८	क्रियापुत्री भवन प्रसाई घाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन		१००	सोझै खरिद			भएको	९९०००	१००	१००	९९	१		
९	महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम		१००	पेशकी लिइ कार्य गरेको			भएको	१०००००	१००	१००	१००	०		
१०	Lab सेवाको क्षमता विस्तार		३००	कोटेशन			भएको	३००००	१००	१००	१००	०		
११	भिडियो एक्सर सेवा सञ्चालन		७००	कोटेशन			भएको	७०००००	१००	१००	१००	०		
१२	६८ देखि ७० वर्ष सम्मका जेष्ठ नागरिकलाई निमोनिया विरुद्धको खोप कार्यक्रम		६००	मनपाबाट			भएको	६०००००	१००	१००	१००	०		
१३	विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा		४००	पेशकी लिइ कार्य गरेको			भएको	४०००००				०		
१४	स्वास्थ्य डिजिटल प्रोफाइल निर्माण तथा सूचना व्यवस्थापन कार्यक्रम		४००	कोटेशन/सोझै खरिद			भएको	४०००००	१००	१००	१००	०		
१५	सचेतनामूलक प्रचार प्रसार एवम् स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम		१००	पेशकी लिइ कार्य गरेको			भएको	१०००००	१००	१००	१००	०		
१६	जेष्ठ नागरिक स्क्रिनिङ्ग सेवा तथा घरदैलो कार्यक्रम		३००	पेशकी लिइ कार्य गरेको			भएको	२९९०००	१००	१००	९९	१		
१७	ल्याबमा टेक्निसियन र सहयोगी व्यवस्थापन		४००	जनशक्तिलाई भुक्तानी			भएको	४०००००	१००	१००	१००	०		
१८	कम्प्युटर खरिद		५००	कोटेशनबाट खरिद			भएको	५०००००	१००	१००	१००	०		
१९	सरसफाईकर्मीको व्यवस्थापन		७४०	सम्बन्धितलाई भुक्तानी			भएको	७३९०००	१००	१००	१००	०		
२०	फोहोरमैला सङ्कलनको लागि विद्युतीय रिक्सा खरिद		७००	मनपाबाट			भएको	७०००००	१००	१००	१००	०		
२१	घरदैलो फोहोरमैला सङ्कलन, प्रशोधन तथा व्यवस्थापन		५००	महिला समिति मार्फत			भएको	५०००००	१००	१००	१००	०		
२२	ढल सरसफाई तथा मञ्जल मर्मत		१५०	सोझै खरिद			भएको	४७३२५	३१.४९		४७०००	१०२७६५	सि.न. २३ र ४५ लाई एकमुष्ठ सम्झौता गरिएको ।	
२३	वडा परिसरमा बगैँचा तथा जिम व्यवस्थापन		५००	उपभोक्ता समिति		रु.१०,००,२८५	भएको						खटिएको व्यक्तिको नाउँमा भुक्तानी	
२४	नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन तथा अफिस हेल्पर राख्ने		३६०	जनशक्ति			भएको	३६००००	१००		०	०		
२५	पुर्नतजगीकरण कार्यक्रम		१०००	पेशकी लिइ कार्य गरेको			भएको	९९९०००			९९.९५	०.५		
२६	डिजिटल वडा प्रोफाइल निर्माण		५००	कोटेशन मार्फत			भएको	४९९०००				१		
२७	वडा भेला तथा कार्ययोजना गोष्ठी		३००	कोटेशन मार्फत			भएको	२९९०००			९९.७५	०.२५		
२८	भित्तिपात्रो प्रकाशन तथा वितरण		१५०	कोटेशन/सोझै खरिद			भएको	१४९०००			९९.९९			
२९	वृत्त चित्र निर्माण		३००	कोटेशन मार्फत			भएको							
३०	इन्द्र जात्रा सञ्चालन		३००	पेशकी लिइ कार्य गरेको			भएको	३०००००			१००	०		
३१	न्हूदया भिन्तुना कार्यक्रम सञ्चालन		१५०	पेशकी लिइ कार्य गरेको			भएको	१५००००			१००	०		
३२	वडादर्शन, दिपावली तथा छटको शुभकामना कार्यक्रम		१००	पेशकी लिइ कार्य गरेको			भएको	१०००००			१००	०		
३३	धिमे बाजा मर्मत तथा सामग्री खरिद		१००	सोझै खरिद गरी हस्तान्तरण			भएको	९९६००			९९.९६	०.०४		

[illegible]

	असार मसान्तसम्मको												
ललितपुर महानगर													
२ नं. वडा कार्यालय, सानेपा													
बागमती प्रदेश, ललितपुर													
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू													
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट रु हजारमा	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको शुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतम वित्तीय	भौतिक	असार मसान्तसम्म शुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	राजतीर्थबाट कालापुल/ बागमती कोरडार तर्फ अपाङ्गमैत्री सडक पटी निर्माण		१५००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न	१५००	भएकाे	छैन					
२	साँचल मार्गबाट पूर्व तर्फ गौरेटो बाटोमा ढल तथा वल्क/ढलान		१०००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न	१०००	भएकाे	छैन					
३	सानेपा क्लब भवनको पुर्ननिर्माण		१५००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न	१५००	भएकाे	छैन					
४	ज्ञानोदय पुस्तकालय भवनको पुर्ननिर्माण		१५००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न	१५००	भएकाे	छैन					
५	देवलमार्ग वल्क/ढलान निर्माण		५००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न		भएकाे	छैन					
६	देवलमार्गमा रहेको देवाली मन्दिर संरक्षण तथा मर्मत सम्भार		५००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न			छैन					
७	इन्द्रायणी मार्गबाट पश्चिम तर्फ वल्क तथा ढलान निर्माण		८००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न								
८	शान्ति विहार भवन डाँची अपा/टायल बाट मर्मत तथा भवन सम्भार		८००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न								
९	बागमती किनारमा रहेका सावक शहादपाक हाल एसयाला विकास बैकबाट बनाएको पार्कभित्र विगत महानगरपालिकाको बजेटबाट निर्माणाधिन सार्वजनिक शौचालयको निर्माण सम्पन्न गर्न		७००	उपभाेत्ता समिति	किता प्राप्त भइ काम शुरुवात								
१०	क्रियापुत्री भवन निर्माण		१०००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न								
११	महानगरीय प्रहरी प्रभाग भवन मर्मत		४००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न								
१२	ढुङ्गेधारा सत्संग भवन मर्मत तथा सम्भार		१४८	वडा कार्यालय समिति	सम्पन्न	१०००००							
१३	सानेपा स्वास्थ्य संस्थामा विरामीहरूका लागि निःशुल्क औषधि वितरणका लागि औषधि खरिद		२००	काेडेशन	सम्पन्न								
१४	आभारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा विरामीहरूका लागि निःशुल्क औषधि वितरणका लागि औषधि खरिद		२००	काेडेशन	सम्पन्न								
१५	वडा स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि		५००	स्वास्थ्य कार्यन्वयन समिति	सम्पन्न								
१६	स्वास्थ्य शिविर तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम		३००	स्वास्थ्य कार्यन्वयन समिति	सम्पन्न								
१७	जेष्ठ नागरिकहरूको लागि दिवासेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन		५००		नभएकाे								
१८	स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता विकास		१००	स्वास्थ्य कार्यन्वयन समिति	सम्पन्न								
१९	जागरुक स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिने रक्तदान शिविर		१००	जागरुक स्वास्थ्य संस्था	सम्पन्न								
२०	सानेपा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन (वार्षिक)		१००	सानेपा स्वास्थ्य संस्था	सम्पन्न								
२१	योग शिविर तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण		१००	वडा समिति	सम्पन्न								
२२	टीका विद्याश्रममा मञ्च निर्माण		५००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न								
२३	वडामा रहेको बालबालिकाहरूलाई खेलकुद तालिम, अभ्यास सञ्चालन तथा प्रशिक्षकका व्यवस्था		५००	वडा समिति	सम्पन्न								
२४	खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालनका लागि		५००	माग निवेदन अनुसार	सम्पन्न								
२५	सामुदायिक विद्यालय टीका विद्याश्रमको शैक्षिक गुणस्तर सुधार		७३२	टीका स्कुल	सम्पन्न								
	विद्यालय इन्चार्ज- रु. २३ हजारका दरले १२ महिना			टीका स्कुल	सम्पन्न								
	लाइब्रेरियन- रु. २३ हजारका दरले १२ महिना			टीका स्कुल	सम्पन्न								
	अङ्ग्रेजी शिक्षक- रु. १५ हजारका दरले १२ महिना			टीका स्कुल	सम्पन्न								

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतम		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२६	बागमती कोरडोरमा रहेको पार्कमा खेलकुद तथा व्यायाम गर्नका लागि सामग्री खरिद सहित		२००	कांटेन्शन	सम्पन्न								
२७	राजौतयमा रहेको एसेयाली विकास बैंकबाट बनाइएको चार संरक्षणका लागि		१०००	उपभाेत्ता समिति	काम बाँकी								
२८	शहिद स्मारक लिग प्रतियोगिताका लागि स्थानीय क्लबहरु		४००	न अनुसार क्लबहरुलाई	सम्पन्न								
२९	बडामा रहेका विभिन्न माहला समूह (सृष्टि, साहसा, सानपा हाईट, हाकुपटासी, इन्द्रायणी, सिदिविनायक, झम्सिखेल, शान्ति विहार, किरणभवन, डोखाडोल, विजय नगर)		१०००	न अनुसार समुहकाे तालिम	सम्पन्न								
३०	बडामा क्रियाशाल बडाबासा/माहला समूहबाट आयमूलक तालिम (व्यावसायिककरण गरी आय आर्जन तथा उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि)		१०००	न अनुसार समुहकाे तालिम	सम्पन्न								
३१	महिला दिदी बहिनीहरुका लागि विशेष सिलाई तालिम कार्यक्रम		५००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न								
३२	उदघोषण तथा व्यक्तित्व विकासका सम्बन्धी तालिम		२००	बडा समिति	सम्पन्न								
३३	बडामा रहेका विद्यालयका बालबालिकाहरुको लागि लागुपदार्थ दुर्व्यसन सम्बन्धी सचेतना, आत्मरक्षा, मानसिक परामर्श (सामुदायिक सेवा केन्द्र)		४००	सामुलायिक सेवा केन्द्र	सम्पन्न								
३४	युवा तथा वयस्कका लागि आयमूलक कार्यक्रम		३००	बडा समिति	सम्पन्न								
३५	बालबालिकाहरुको लागि वृत्ति विकास तथा उदघोषण तालिम		२००	कांटेन्शन	सम्पन्न								
३६	समाजमा पिछडिएका विपन्न, अदिवासी जनजाति उत्थान		२००	कांटेन्शन	सम्पन्न								
३७	प्लास्टिक न्यूनीकरण गर्न कपडाको झोला वितरण		३००	बडा समिति	सम्पन्न								
३८	बडा बुलेटिन		२५०	कांटेन्शन	सम्पन्न								
३९	डिजिटल बोर्ड (बडाको हरेक सुचना तथा गतिविधि सम्प्रेषणका लागि)		४००	कांटेन्शन	सम्पन्न								
४०	बडाका गतिविधि प्रसारण		२००	समिति र माग निवेदन अ	सम्पन्न								
४१	सानपा चक्रपथ चोकमा विट निर्माण		२००	कांटेन्शन	सम्पन्न								
४२	विपद व्यवस्थापन कोष		१००	बडा समिति	सम्पन्न								
४३	सडक बत्ति मर्मत तथा जडान		८००	कांटेन्शन	सम्पन्न								
४४	मनमोहनपार्क संरक्षणका लागि तीन जना मालीको व्यवस्था		५४०	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न								
४५	वि.पि. पार्क संरक्षणका लागि एक जना मालीको व्यवस्था		१८०	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न								
४६	बडा कार्यालय परिसर सरसफाई		२१६	बडा समिति	सम्पन्न								
४७	बडाभित्र बोटबिरुवा संरक्षणका लागि एक जना मालीको व्यवस्था		१९२	बडा समिति	सम्पन्न								
४८	सडक बत्ति मर्मत तथा जडान गर्नका लागि एक जना इलीक्ट्रिसियनको व्यवस्था		१९२	बडा समिति	सम्पन्न								
४९	मनमोहनपार्क बगेचा निर्माण		९००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न								
५०	वि.पि. पार्क बगेचा निर्माण		९००	उपभाेत्ता समिति	सम्पन्न								
५१	राजतिर्थपार्क निर्माण		५००		काम नभएकाे								
५२	कालोपुलमा पार्क निर्माण (पुरानो तथा नयाँ पुलको विचमा)		८००	कांटेन्शन	सम्पन्न								
५३	CCTV क्यामरा जडान/मर्मत		८००	कांटेन्शन	सम्पन्न								
५४	वृक्षारोपण तथा हरियाली प्रवर्द्धन		२००	बडा समिति	सम्पन्न								
५५	सार्वजनिक शौचालय निर्माण (बल्खु पुल नजिक)		५००		काम नभएकाे								
५६	सरसफाई सङ्कलनका लागि गाडी खरिद		६००	कांटेन्शन	सम्पन्न								
५७	सडकमा रहेका खम्बाहरुको तार व्यवस्थापन गर्ने		२००		काम नभएकाे								

[illegible]

असार मसान्तसम्मको													
ललितपुर महानगर													
४ नं. वडा कार्यालय, जावलाखेल													
बागमती प्रदेश, ललितपुर													
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू													
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	CCTV जडान तथा व्यवस्थापन	१२	५००	दरभाउ पत्रबाट	सम्पन्न	४८४९६२	भएको		१००	१००	४८४९६२.१	१५०३७.९	
२	भैपरी योजना		१६००	विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन									
३	मर्मत		५६०	विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन									
४	अव्यवस्थित तार, पोल तथा सडक वत्ती जडान तथा व्यवस्थापन		२०००	दरभाउ पत्रबाट	सम्पन्न	१९७४०२०	भएको		१००	१००	१९७४०१९.६	२५९८०.४	तल्लो भएर व्यवस्थापनमा रु १० लाख र नयाँ सडक वत्ती जडानमा १० लाख विनियोजन भए अनुसार
५	सडक वत्ती जडान, मर्मत, इलेक्ट्रिसियन कर्मचारी तलब		१४५	पारिश्रमिक भुक्तानी	सम्पन्न								
६	विपद व्यवस्थापन कोष		२००	कोषको खातामा जम्मा	सम्पन्न				१००	१००	२०००००		
७	ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिला सम्मान कार्यक्रम		१०००	वडाबाट सम्पन्न	सम्पन्न				१००	१००	१००००००		
८	स्वास्थ्य शिक्षा र सरसफाइ सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम		१०००	विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन	सम्पन्न								
९	विभिन्न संघ संस्था बाट माग भइ आएका कार्यक्रम तथा सूचना तथा सञ्चार		१०००	विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन	सम्पन्न								
१०	लक्षित वर्ग क्षमता अभिवृद्धि, सचेतना तथा आयमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम		५००	विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन	सम्पन्न								
११	सामाजिक उत्थान (दलित/विपन्न) कार्यक्रम	११	५००	दरभाउ पत्रबाट	सम्पन्न	७९७८००	भएको		१००	१००	४९७८००	२२००	१० वटा छाला सिलाउने र १ वटा लुगा सिलाउने मेसिन
१२	बालबालिका तथा युवा लक्षित विभिन्न खेल, शिक्षा, प्रतिभा तथा तालिम कार्यक्रम		४००	विभिन्न शिर्षकमा भुक्तानी	सम्पन्न								
१३	विद्यालय सुधार, निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, शिक्षक विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम		२००	विभिन्न शिर्षकमा भुक्तानी	सम्पन्न								
१४	जावलाखेल युथ क्लबको लागि लिंग खेल तयारी सहयोग		१०००	जावलाखेल युथ क्लब बा	सम्पन्न								
१५	वडा स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा व्यवस्थापन		२००	दरभाउ पत्रबाट	सम्पन्न	१९९३३२	भएको	१९९३३२	१००	१००	१९९३३२	६६८	
१६	निःशुल्क सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) व्यवस्थापन		१४५	पारिश्रमिक भुक्तानी	सम्पन्न								
१७	रोजगारमूलक कम्प्युटर तालिम	३० जना	३००	दरभाउ पत्रबाट	सम्पन्न	२९७०००	भएको	२९७०००	१००	१००	२९७०००	३०००	
१८	वडा खेलकुद प्रतियोगिता तथा खेलाडी सम्मान तथा प्रोत्साहन		१०००	विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन	सम्पन्न								
१९	व्यक्तित्वलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रम		५००	विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन	सम्पन्न								
२०	जात्रा पर्व संस्कृती जगेर्ना तथा व्यवस्थापन		१०००	विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन	सम्पन्न								
२०	सिपमूलक आयमूलक कार्यक्रम		१०००	तालिम कार्यक्रम	सम्पन्न								

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशत		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२१	शान्ति सुरक्षा तथा सडक सुरक्षा कार्यक्रम	२१	३००	दरभाउ पत्रबाट	सम्पन्न	#####	भएको	२९९७०९.९०	१००.००	१००	२९९७०९.९०	२९०.१०	कन्भेक्स मिरर जडान
२२	याजना मूल्याङ्कन व्यवस्थापन, उपभोक्ता समिती गठन, उपभोक्ता समितिलाई तालिम, समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम		१०००	गठन, योजना छुनोट,ए	सम्पन्न								
२३	प्रोफाइल डिजिटलाइजेसन सफ्टवेयर तथा डाटा इन्ट्री	१	५००	दरभाउ पत्रबाट	सम्पन्न	४९८३३०	भएको	४९८३३०	१००	१००	४९८३३०	१६७०	
२४	नेपाल संवत जात्रा तथा शंखधर साख्वा मुर्ति स्थापना र मगर भाषा तालिम		५००	विभिन्न शिर्षकमा विनियोज	सम्पन्न								
२५	टोल टोलमा प्रवेशद्वार		५००	उपभोक्ता समितिबाट	पहिलो किस्ता	५५२०८७	नभएको	१७९०००					
२६	भलिबल तालिम केन्द्र		५००	उपभोक्ता समितिबाट	सम्पन्न	५५५०९८	भएको	५५५०९७.९	१००	१००			
२७	सानेपा चौकी तथा बल्खु प्रहरी प्रभाग पूर्वाधार निर्माण		२००	उपभोक्ता समितिबाट	सम्पन्न	#####	भएको	२२०६०३.८	१००	१००			
२८	घिमे बाजा तालिम तथा सामग्री खरिद		५००	रभाउ पत्र तथा समितिवा	सम्पन्न	५०००००	भएको	५०००००	१००	१००			
२९	रेडियो कार्यक्रम		२००	रेडियो सगरमाथाबाट	सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००			
३०	विभिन्न छुटेका तथा अपुरो पुरा गर्ने आवश्यकतानुसार बजेट		२०००	विभिन्न शिर्षकमा विनियोज	सम्पन्न								
३१	फुटपाथ निर्माण तथा चौतारा निर्माण र व्यवस्थापन		३००	उपभाेक्ता समितिबाट	पहिलो किस्ता	३३२८०३	नभएको	१०८०००					
३२	रुद्रेधर मार्ग बाटो विस्तार		७००	उपभाेक्ता समितिबाट	पहिलो किस्ता	८५८७६५	नभएको	२७९०००					सि.नं. ३० बाट ७५००० थप
३३	सामुदायिक समिति भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने		५००	योजना परिवर्तन									
३४	शान्तिचोक ३ वटा गल्ली बाटो निर्माण		५००	उपभाेक्ता समितिबाट	सम्पन्न	५५५४७१	भएको	५५५४७१	१००	१००			
३५	पट्टिपा गणेश मन्दिर पाटि पुननिर्माण		१५००	उपभाेक्ता समितिबाट	पहिलो किस्ता	२७५३१८७	नभएको	८१६०००					सि.नं. ५२ को रु १० लाख समेत थप
३६	पट्टिपा मलपोखरी बाटो निर्माण		५००	उपभाेक्ता समितिबाट	सम्पन्न	८३३०९५	भएको	८३३०९५.३	१००	१००			सि.नं. ३० बाट रु २ लाख ५० हजार थप
३७	अफलडोल क्रियापुत्री भवन		२५०	उपभाेक्ता समितिबाट	सम्पन्न	३७६३२९	भएको	३७६३२९.४	१००	१००			
३८	घोबीघाट रिङ्गरोड सामुदायिक भवन मर्मत		२००	उपभाेक्ता समितिबाट	पहिलो किस्ता	२२०४९७	नभएको	७१६००					
३९	पश्चिम पञ्चकुमारी बाटो निर्माण		३००	उपभाेक्ता समितिबाट	पहिलो किस्ता	३३१८३९	नभएको	१०७८००					
४०	सनराइज टावर अगाडि फुटपाथ निर्माण		३००	उपभाेक्ता समितिबाट	पहिलो किस्ता	३३३१४०	नभएको	१०८०००					
४१	लम्हीहोम बाटो निर्माण		५००	उपभाेक्ता समितिबाट	सम्पन्न	९०९०९३	भएको	९०९०९३.१	१००	१००			सि.नं. ३० बाट रु ३ लाख २० हजार थप
४२	घोबीघाट पार्क निर्माण		३००	उपभाेक्ता समितिबाट	पहिलो किस्ता	३३०६९१	नभएको	१०७५००					
४३	नारदेधर महादेव मन्दिर पुननिर्माण		१५००	योजना परिवर्तन									
४४	सुनौलो मार्ग र इकुहिटी मार्ग बलक राख्ने		२००	योजना परिवर्तन									
४५	एकता टोल समिति भवन सुधार निर्माण		१०००	उपभाेक्ता समितिबाट	सम्पन्न	११०४२८५	भएको	११२४१४१	१००	१००			
४६	बागडोल साना गुठी भवन निर्माण (अधुरो योजना)		३००	योजना परिवर्तन									
४७	बागडोल बाटो ढलान (दोभान)		१०००	उपभाेक्ता समितिबाट	सम्पन्न	११२४१४१	भएको	११२४१४१	१००	१००			
४८	कभर्ड हल (बागडोल बाटिका) -अधुरो योजना		३००	उपभाेक्ता समितिबाट	सम्पन्न	३३५९६५	भएको	३३५६९५.४	१००	१००			
४९	भिमसेन मार्ग बाटो निर्माण		५००	उपभाेक्ता समितिबाट	सम्पन्न	६७५४०६	भएको	६७५४०६.२	१००	१००			सि.नं. ३० बाट रु १ लाख ६ हजार थप

[illegible]

	असार मसान्तसम्मको												
	ललितपुर महानगर												
	५ नं. वडा कार्यालय, लगनखेल												
	बागमती प्रदेश, ललितपुर												
	वार्षिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु												
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट रु हजारमा	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्पन्नता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
									वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	कुमारीपाटदेखि दोक्षेणकाली मन्दिर हुदै भूमिसुधार कार्यालयसम्म अपाङ्गमैत्री फुटपाथ		४०००			४७९६.९९	सम्पन्न भएको		१००	१००			रकमान्तर मात
२	पाटन अस्पतालदेखि महालक्ष्मी मन्दिर हुदै थसिखेल (चक्रपथ) सम्म अपाङ्गमैत्री फुटपाथ		५०००			४३४१.१६	सम्पन्न भएको		१००	१००			२०८०/११/२७ काे निर्णय अनुसार याेजना ससाेधन भएकाे
३	सिद्धि विनायक मन्दिरदेखि शान्तिकुनाको बाटो लक छान्ने		१६२०			११८७.३७	सम्पन्न भएको		१००	१००			रकमान्तर
४	सिद्धि विनायक मन्दिरदेखि वडा नं. ५ र १४ को सिमानासम्म अपाङ्गमैत्री फुटपाथ		१०००			१८७२.४८	सम्पन्न भएको		१००	१००			रकमान्तर
५	CCTV जडान तथा मर्मत तथा व्यवस्थापन		५००			५००	सम्पन्न भएको		१००	१००			
६	वडाका विभिन्न स्थानमा नयाँ बत्ती जडान तथा व्यवस्थापन		१०००			१०००	सम्पन्न भएको		१००	१००			
७	महिला समूहहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम तथा अन्य कार्यक्रम		४००			४००	सम्पन्न भएको						
८	जेष्ठ नागरिकहरुको लागि पौष्टिक आहार वितरण		६००			६००	सम्पन्न भएको						
९	गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको लागि शैक्षिक सहयोग		२००			१९९५५०	सम्पन्न भएको						
१०	बाल विकास केन्द्रका बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सहयोग तथा दिवा भोजनको व्यवस्था तथा अभिभावक भेला र विद्युत महशुल उपलब्ध गर्ने		२००			५९७००	सम्पन्न भएको						
११	बाल क्लवहरुको लागि प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम		२००			१९९८००	सम्पन्न भएको						
१२	एकल महिलाहरुका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा तालिम कार्यक्रम		१००			१०००००	सम्पन्न भएको						
१३	खेलकुद कार्यक्रम र सामान खरिद तथा वडा स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम गर्न		१०००			१००००००	सम्पन्न भएको						
१४	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न सहयोग कार्यक्रम		१००			१०००००	सम्पन्न भएको						
१५	वडाका युवा युवतीहरु SEE, +२ र उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरुलाई सहयोग तथा सम्मान कार्यक्रम		२००			१९६२३५	सम्पन्न भएको						
१६	संस्कृति संरक्षण तथा युवा उद्यमशील विकासमा जनसहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रम		३००			३०००००	सम्पन्न भएको						
१७	महिला समूहहरुलाई र टोल विकास संस्थाहरुलाई लेखा सम्बन्धी तालिम		२००			२०००००	सम्पन्न भएको						
१८	युवाहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि		३००			३०००००	सम्पन्न भएको						
१९	१६ दिने महिला हिंसा सम्बन्धी र लैङ्गिक समानता सम्बन्धी १ दिन जनचेतना कार्यक्रम		१००			१०००००	सम्पन्न भएको						

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशत		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२०	बडाबासीहरुलाई पारदर्शिताका लागि वार्षिक कार्यक्रम तजुमा तथा योजना माग बडा भेला		२५०			२५००००	सम्पन्न भएको						
२१	नारी दिवसको उपलक्ष्यमा बृहत न्याली तथा उत्कृष्ट महिला सम्मान		१००			१०००००	सम्पन्न भएको						
२२	स्वास्थ्य स्वयमसेवी WHIC/THP हरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि		३००			३०००००	सम्पन्न भएको						
२३	आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका दिर्घ रोगीहरुलाई औषधी सहयोग पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वडा नं. २ गवच मएका सम्झौता अनुसार समुदायमा आधारित सेवा सञ्चालन गर्न र वडाद्वारा रगत जाँच दिशा पिसाब अन्य जाँचको लागि वर्षमा १ ज्येष्ठ नागरिक (हिड्डुल गर्न नसक्नेका लागि रु. ५,०००/- सम्म पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई वडाले दिने।		२००			२०००००	सम्पन्न भएको						रकमान्तर २०८१ वैशाख १२ गते वडाकाे निर्णय अनुसार
२४	निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण शिविर, विभिन्न जनचेतना कार्यक्रम र स्वास्थ्य शिविर		३००			३०००००	सम्पन्न भएको						रकमान्तर २०८१ वैशाख १२ गते वडाकाे निर्णय अनुसार
२५	डिजिटल लिट्रेसी तालिम युवा युवतीहरुको लागि		२००			२०००००	सम्पन्न भएको						
२६	योग कक्षा सञ्चालन र जुम्वा कक्षा सञ्चालन		२००			२०००००	सम्पन्न भएको						
२८	निःशुल्क रगत व्याग उपलब्ध गराउने गरी नेपाल रेडक्रससँग सम्झौता		१००			१०००००	सम्पन्न भएको						
२९	ड्राइभिङ्ग तालिम		५००			५००००००	सम्पन्न भएको						
३०	एडभान्स व्यूटिसियन तालिम		४००			४०००००	सम्पन्न भएको						
३१	समूहले उत्पादन गरेको सामान विक्री कक्ष र तालिम उपलब्ध गर्न कोठा भाडाको लागि थसिखेल महिला समूहलाई कोठा भाडा उपलब्ध गराउने		१२०			१२००००	सम्पन्न भएको						
३२	महिलाहरुको आर्थिक उन्नतीका लागि सरफ बनाउने मोसिन खरिद गरी हस्तान्तरण गर्ने,		२००			१९९७२८	सम्पन्न भएको						
३३	महिनाको १ पटक महिला समूहबाट उत्पादित वस्तुको विक्री गर्ने हाटबजार सञ्चालन गर्ने		१२०			२४९	सम्पन्न भएको						
३४	बडामा हुने आर्थिक वर्षको वृत्तचित्र निर्माण पुस्तक प्रकाशन विज्ञापनको लागि		७००			७०००००	सम्पन्न भएको						
३५	महिला समूह,बालबालिका तथा युवाहरुलाई उदघोषण तालीम		१००			१०००००	सम्पन्न भएको						
३६	विभिन्न संघ संस्था महिला समूहबाट माग भई आएको कार्यक्रम साथै अन्य		४००			४०००००	सम्पन्न भएको						
३७	शेयर तालिम		३००			३०००००	सम्पन्न भएको						
३८	तथ्याङ्क सङ्कलन		३००			३०००००	सम्पन्न भएको						
३९	एडभान्स कोफि वारिष्टा तालिम		२००			२०००००	सम्पन्न भएको						
४०	स्वच्छ सफा हरामरा धुवा धुलो रहित सुरक्षित स्वास्थ्य बडा बनाउने अभियान अन्तर्गत बडा सर सफाइको लागि दैनिक कुचिकार ज्यालादारीमा ४ जना राख्ने,जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सफाई सम्बन्धी सामान वितरण गर्ने,कपडाको झोला वितरणसाथै विश्व वातावरण दिवस मनाउन न्याली तथा सम्मान,विभिन्न स्थानमा डस्वीन तथा ट्रासविनको व्यवस्थापन		२५००			२३९१०००	सम्पन्न भएको	२३९१०००				१०९०००	

[illegible]

		असार मसान्तसम्मको												
ललितपुर महानगर														
६ नं. वडा कार्यालय, कनिबहाल														
बागमती प्रदेश, ललितपुर														
वार्षिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू														
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट रु हजारमा	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्पन्न भए/रकम	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत		
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	
१	सुन्धारा भजन समूहलाई स्पिकर प्रदान		४०	सांझै	सम्पन्न	४०	भएको	४०	१००	१००				
२	घा बाजा		१००	समिति	सम्पन्न	१००	भएको	१००	१००	१००				
३	नामसंगति		२००	समिति	सम्पन्न	२००	भएको	२००	१००	१००				
४	मतया बाजा १५ बाहा दर्शन		३०	समिति	सम्पन्न	३०	भएको	३०	१००	१००				
५	दमोखि बाजा ४ थुर दर्शन		३०	समिति	सम्पन्न	३०	भएको	३०	१००	१००				
६	बुद्ध जयन्ती सफु जात्रा सहयोग		२०	समिति	सम्पन्न	२०	भएको	२०	१००	१००				
७	इन्द्र जात्रा लाखे नाच		४०	समिति	सम्पन्न	४०	भएको	४०	१००	१००				
८	लुखुसी इन्द्र जात्रा कार्यक्रम		३०	समिति	सम्पन्न	३०	भएको	३०	१००	१००				
९	मतया जात्रा		२००	समिति	सम्पन्न	२००	भएको	२००	१००	१००				
१०	बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम		५०	समिति	सम्पन्न	५०	भएको	५०	१००	१००				
११	न्हुदया कार्यक्रम		२००	समिति	सम्पन्न	२००	भएको	२००	१००	१००				
१२	स्वस्थ जीवनको लागि प्रयोगशाला		३००	स्वास्थ्य समिति	सम्पन्न	३००	भएको	३००	१००	१००				
१३	स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम		५००	स्वास्थ्य समिति	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००				
१४	थेरापी सञ्चालन		३५०	स्वास्थ्य समिति	सम्पन्न	३५०	भएको	३५०	१००	१००				
१५	डिजिटल प्रविधि व्यवस्थापन		२००	कांटेन्शन	सम्पन्न	२००	भएको	२००	१००	१००				
१६	Website Update		१००	कांटेन्शन	काम नभएको	१००	नभएको	-	-	-				
१७	Mobile Apps Update		१००	कांटेन्शन	काम नभएको	१००	नभएको	-	-	-				
१८	सूचना तथा सञ्चार		३००	कांटेन्शन	काम नभएको	३००	नभएको	२२५	७०	७०				
१९	विद्यालय कार्यक्रम		२००	कांटेन्शन	भएको	२००	भएको	२००	१००	१००				
२०	शौक्षिक कार्यक्रम		२००	कांटेन्शन	भएको	२००	भएको	२००	१००	१००				
२१	टेबुल टेनिस		२००	वडा समिति	भएको	२००	भएको	२००	१००	१००				
२२	व्याटमिन्टन		१००	वडा समिति	भएको	१००	भएको	१००	१००	१००				
२३	यल कप व्याटमिन्टन		५००	समिति	भएको	५००	भएको	५००	१००	१००				
२४	अन्य खेलकूद		५००	समिति	भएको	५००	भएको	५००	१००	१००				
२५	जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि		५००	कांटेन्शन	भएको	५००	भएको	५००	१००	१००				
२६	एकल महिला लक्षित कार्यक्रम		२००	कांटेन्शन	भएको	२००	भएको	२००	१००	१००				
२७	बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग		१५०	कांटेन्शन	भएको	१५०	भएको	१५०	१००	१००				
२८	बालबालिकाको क्षमता विकास कार्यक्रम		२००	कांटेन्शन	भएको	२००	भएको	२००	१००	१००				
२९	युवा लक्षित कार्यक्रम		५००	कांटेन्शन	भएको	५००	भएको	५००	१००	१००				
३०	जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम		५००	कांटेन्शन	भएको	५००	भएको	५००	१००	१००				
३१	सरसफाई कार्यक्रम		५००	कांटेन्शन	भएको	५००	भएको	५००	१००	१००				
३२	भेपरी		१३७५	विभिन्न	भएको	१३७५	भएको	१३७५	१००	१००				
३३	मर्मत		१३२५	विभिन्न	भएको	१३२५	भएको	१३२५	१००	१००				
३४	बालकुमारी मसान घाट निर्माण		६००	उपभोक्ता समिति	भएको	६००	भएको	६००	१००	१००				
३५	सम्पदा क्षेत्रमा बोर्ड राख्ने		४००	उपभोक्ता समिति	भएको	४००	भएको	-	-	-			रकमान्तर भएको	
३६	होमस्टे प्रवर्द्धन		२००	उपभोक्ता समिति	भएको	२००	भएको	-	-	-			रकमान्तर भएको	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट रु हजारमा	खर्च प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा	असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
									वित्तीय	भौतिक		
३७	विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम		२५०	उपभोक्ता समिति	भएको	२५०	भएको	-	-	-		रकमान्तर भएको
३८	सम्पदा क्षेत्रमा रुट म्याप		२००	उपभोक्ता समिति	भएको	२००	भएको	-	-	-		
३९	६ वडाको संस्कृति झल्किने पुस्तक प्रकाशन		१६०	कोटेशन	भएको	१६०	भएको	१६०	१००	१००		
४०	सडक बत्ती जडान		३००	कोटेशन	भएको	३००	भएको	३००	१००	१००		
४१	CCTV जडान तथा व्यवस्थापन		५००	कोटेशन	भएको	५००	भएको	५००	१००	१००		
४२	डिजिटल मार्केटिङ्ग तालिम		३००	कोटेशन	भएको	३००	भएको	३००	१००	१००		
४३	उद्घोषण तालिम		१५०	कोटेशन	सम्पन्न	१५०	भएको	१५०	१००	१००		
४४	महिला सशक्तिकरण तालिम		१००	साझे	सम्पन्न	१००	भएको	१००	१००	१००		
४५	व्याग बनाउने तालिम		२००	कोटेशन	सम्पन्न	२००	भएको	२००	१००	१००		
४६	बेसिक सिलाई		२५०	कोटेशन	सम्पन्न	२५०	भएको	२५०	१००	१००		
४७	महिला अन्तरक्रिया		२५०	कोटेशन	सम्पन्न	२५०	भएको	२५०	१००	१००		
४८	रुद्रवर्ण महाविहार परिसर गाँठचामा तेलिया इटा राख्ने		७००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	७००	भएको	७००	१००	१००		
४९	ओकुवहा बहिमा फलचा मर्मत		४००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	४००	भएको	४००	१००	१००		
५०	महाबु बहा जिर्णोद्धार		८००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	८००	भएको	८००	१००	१००		
५१	पदमवर्ण महाविहारमा भान्छाकोठा बनाउने		१५००	उपभोक्ता समिति	काम भैरहेकाे	१५००	वाँकी		८०	८०		
५२	सिकुचाबाहा तु चोकमा तेलिया इटा छाप्ने		४००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	४००	भएको	४००	१००	१००		
५३	सोगल कृष्ण चौकमा लक्ष्मी नारायण मन्दिर जिर्णोद्धार		६००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	६००	भएको	६००	१००	१००		
५४	सुन्धारामा उमामहेश्वर देग मर्मत		३००	-	-	-	-	-	-	-		रकमानन्तर गरेको
५५	मण्डहिटी नाग खय मा पाटी निर्माण		७००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	७००	भएको	७००	१००	१००		
५६	मिडाट अस्पताल गल्लिमा ब्लक तथा ढल व्यवस्था		१२००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१२००	भएको	१२००	१००	१००		
५७	प्रयागपोखरीमा ढल व्यवस्था		६००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	६००	भएको	६००	१००	१००		
५८	प्रयागपोखरी देखि कनिश्चालसम्म साइड ड्रेन निर्माण		६००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	६००	भएको	६००	१००	१००		
५९	लुखुसी पोखरी संरक्षण		१०००	उपभोक्ता समिति	वाँकी	१०००	वाँकी	३१६.५	८०	८०		
६०	थपागल्ली मातागी मन्दिर बनाउने थप		४००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	४००	भएको	४००	१००	१००		
६१	कृष्ण मन्दिर आँखी झ्याल		५५०	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५५०	भएको	५५०	१००	१००		
६२	चन्द्र ज्योति बाचा मर्मत		३००	समिति	सम्पन्न	३००	भएको	१००	१००	१००		
६३	विपद् व्यवस्थापन कोष		१००	बडा समिति	सम्पन्न	१००	भएको	५००	१००	१००		
६४	गुजिबहाल दह्रे, जोराम्बर पखौल निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५००	भएको	७५०	१००	१००		
६५	त्रैलोक्य विजय मन्दिर उत्तर पट्टीको देवालयामा दाचि इटा		७५०	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	७५०	भएको	२५००	१००	१००		
६६	गणेश टोलदेखि राजेश मान्धरको घरसम्म ब्लक छाप्ने		२५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	२५००	भएको		१००	१००		
	जम्मा		२७५००									

	असार मसान्तसम्मको												
ललितपुर महानगर													
७ नं. वडा कार्यालय, पिलाछे													
बागमती प्रदेश, ललितपुर													
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू													
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	पिन्धे माँ पुचः भवन निर्माण		४००	upbhokta bat		४०००००/-			१००%		सबै	०	
२	सुबहाल सुर्दा गुठी		७००			७०००००/-			१००%				
३	सुबहाल पुला चपा		५००			५०००००/-			१००%				
४	सुबहा पाटी		५००						१००%				
५	दुपाः स्वास्थ्य क्लिनिक र जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा सञ्चालन (अक्षयकोष)		५००						१००%				
६	दुपाःधिमय खेल महिला प्रशिक्षण		१५०						१००%	१००%			
७	दुपाः टोल सुधार भवन निर्माण		१९००			sajhauta nabhayeko							byetiko naum la lpurja bhayeko le
८	दुपाः मका खेल बाजा प्रशिक्षण		१५०				कार्य सम्पादन		१००%				
९	दुपा नामसंगति प्रशिक्षण		१००				कार्य सम्पादन		१००%				
१०	दुपाःयोग व्यायाम		२००				कार्य सम्पादन		१००%				
११	भिन्धेबहाल करुणामय भवन पुननिर्माण		२०००						१००%				
१२	भिन्धेबहाल ज्ञानमाला हिरक जयन्ती		५००						१००%				
१३	भिन्धेबहाल दाफा भजन (अक्षय कोष)		५००						१००%				
१४	पिन्धे चौतारा मर्मत तथा वलक छान्ने		४००				संशोधन		१००%				
१५	पिलाछे योग व्यायाम		३००						१००%				
१६	वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन		७००						१००%				
१७	पर्यटन, संस्कृति प्रवर्द्धन/मूर्त/अमूर्त		८००						१००%				
१८	भैपरी		१६२५						१००%				
१९	मर्मत तथा सम्भार		१६२५						१००%				
२०	व्युटीसियन, सिलाई, मखमल जुता (महिला समूहलाई)		२०००						१००%				
२१	त्याग उत्तमबहालमा तेलिया ईडा छान्ने		५००						१००%				
२२	कर्मचारी व्यवस्थापन		१०००						१००%				
२३	जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा पोषण		५००						१००%				
२४	फोटोग्राफी ट्रेनिङ (एडभान्स)		३००						१००%				
२५	वडा कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि		५००						१००%				
२६	पिलाछे मेका छे पुननिर्माण सम्पन्न		१०००						१००%				
२७	त्याग खानबाननीमा तेलिया ईडा छान्ने तथा ढल निर्माण		३००						१००%				
२८	विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम		१०००						१००%				
२९	त्याग सुर्दा भवनमा तेलिया ईडा राख्ने र ट्रेस निर्माण		७००						१००%				
३०	घःक्वो बाटो ढलान		१०००						१००%				

[illegible]

	असार मसान्तसम्मको												
ललितपुर महानगर													
८ नं. वडा कार्यालय, गुँडटोल													
बागमती प्रदेश, ललितपुर													
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू													
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट रु हजारमा	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको शुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतम वित्तीय	भौतिक	असार मसान्तसम्म शुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	ज्यापु समाज जेष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन भवन अक्षय कोष		१०००	संघसंस्था	सम्पन्न	१०००	भएको	१०००	१००	१००	१०००	०	
२	लोल खड्गी टोलमा बाटो निर्माण		१५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१५००	भएको	१५००	१००	१००	१५००	०	
३	वडा स्वास्थ्य कार्यक्रम		५००	संघसंस्था/समुह	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	
४	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम		१०००	संघसंस्था/समुह	सम्पन्न	१०००	भएको	१०००	१००	१००	१०००	०	
५	वडा खेलकुद कार्यक्रम		४००	संघसंस्था/समुह	सम्पन्न	३२५	भएको	३२५	८१.२५	८१.२५	३२५	७५	
६	भोल ढोकादेखि विकासको घरसम्म फुटपाथ बनाउने		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१०००	भएको	१०००	१००	१००	१०००	०	
७	अमूर्त सम्पदा संरक्षण		१०००	संघसंस्था/समुह	सम्पन्न	१०००	भएको	१०००	१००	१००	१०००	०	
८	कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि क्षमता अभिवृद्धि		३००	सोझै खरिद	सम्पन्न	३००	भएको	३००	१००	१००	३००	०	
९	फोहरमैला व्यवस्थापन		३००	सोझै खरिद	सम्पन्न	३००	भएको	३००	१००	१००	३००	०	
१०	सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम		५००	संघसंस्था	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	
११	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम		५००	सोझै खरिद	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	
१२	युवा शसक्तिकरण कार्यक्रम		५००	संघसंस्था	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	
१३	लोल टोलमा ढल मर्मत तथा क्लक छाप्ने		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१०००	भएको	१०००	१००	१००	१०००	०	
१४	कटि सोगोल मंका छे मर्मत		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	
१५	सोगोल टोलमा न्यकु जात्रा व्यवस्थापन		५००	संघसंस्था	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	
१६	चपट गणेश मन्दिर मर्मत		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	
१७	सको समी चपाछे मर्मत		१५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१५००	भएको	१५००	१००	१००	१५००	०	
१८	यलमुल नुछेवाहाल मन्दिर निर्माण		१२००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१२००	भएको	१२००	१००	१००	१२००	०	
१९	सुबहाल सामुदायिक भवन फिनिश		१५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१५००	भएको	१५००	१००	१००	१५००	०	
२०	पिन्डे बुढ मन्दिर निर्माण तथा मन्दिर रंगरोगन		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१०००	भएको	१०००	१००	१००	१०००	०	
२१	गुडत पोखरी निर्माण		१५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१५००	भएको	१५००	१००	१००	१५००	०	
२२	अख पालि भवन फिनिश		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	
२३	सिकर्मी समाज पाटि निर्माण		६००	सोझै खरिद	सम्पन्न	६००	भएको	६००	१००	१००	६००	०	शपकान्तर गरा फर्निचर तथा मेशिनरी खरिद गरिएको
२४	बालकुमारी देप संरक्षण		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१०००	भएको	१०००	१००	१००	१०००	०	
२५	CCTV जडान तथा व्यवस्थापन		८००	सोझै खरिद	सम्पन्न	८००	भएको	८००	१००	१००	८००	०	
२६	विजुली बत्ति जडान		८००	सोझै खरिद	सम्पन्न	८००	भएको	८००	१००	१००	८००	०	
२७	सुबहाल गणेश मन्दिर फिनिश		१५००	उपभोक्ता समिति	तद थप भई कार्य भैरहे	१५००	नभएको	४८७	३२.४७	३२.४७	४८७	१०१३	
२८	बालबालिका क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम		३००	संघसंस्था/समुह/समिति	सम्पन्न	२९९	भएको	२९९	९९.६७	९९.६७	२९९	१	
२९	अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरण		१००	सोझै खरिद	सम्पन्न	९९.३	भएको	९९.३	९९.३	९९.३	९९.३	०.७	
३०	यंगुबहाल महादेव मन्दिर पछाडि वगेचा निर्माण		७००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	७००	भएको	७००	१००	१००	७००	०	
३१	व्यायम सामाग्री जडान		५००	सोझै खरिद	सम्पन्न	४९९	भएको	४९९	९९.८	९९.८	४९९	१	

[illegible]

बसार मसान्तसम्मको														
ललितपुर महानगर														
९ नं. वडा कार्यलय, भोसढोका														
बागमती प्रदेश, ललितपुर														
वार्षिक बर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु														
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट रु हजारमा	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्पन्नता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा	वित्तीय	भौतिक	बसार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	बसार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		१२	१३	१४
१	मंका भवन पुनर्निर्माण, ग-छे		३०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	३३३४९९१।४७	भएको	३३३४९९१।४७				३३३४९९१।४७		
२	च्यास: स्ववायर निर्माण		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१११२५२३।३२	भएको	१११२५२३।३२				१११२५२३।३२		शिर्षकान्तर गरिएको
३	का:मंका भवन निर्माण		१८००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	२०००३५०।९५	भएको	२०००३५०।९५				२०००३५०।९५		
४	तण्डुकार गुठी घर पुनर्निर्माण		७००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	७७९९५८।९४	भएको	७७९९५८।९४				७७९९५८।९४		
५	त:स्वा घो पुनर्निर्माण		३००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	३३३६६९।०५	भएको	३३३६६९।०५				३३३६६९।०५		शिर्षकान्तर गरिएको
६	इल तथा तेलिया ईटा छान्ने, भेलाछे		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५५६४५२।८४	भएको	५५६४५२।८४				५५६४५२।८४		
७	मंका छे फिर्नासिङ्ग, खपिन्छे		२०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	२२२७९२६।३०	भएको	२२२७९२६।३०				२२२७९२६।३०		
८	होनननी फल्वा पुनर्निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५६०३९६।३७	भएको	५२७२९०।९०				५२७२९०।९०		
९	मुर्दा घर पुनर्निर्माण, लोल		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५५५६४४।९१	भएको	५५५६४४।९१				५५५६४४।९१		
१०	बैजन्ती नारायण मन्दिर निर्माण, शङ्खमूल		७००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	७००११७।४०	भएको	७००११७।४०				७००११७।४०		
११	चामुण्डा मन्दिर पुनर्निर्माण		८००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	८९३५७०।४९	भएको	८५६९८२।१२				८५६९८२।१२		शिर्षकान्तर गरिएको
१२	रजपुर विहार निर्माण		९००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	९०००००।००	भएको	९०००००।००				९०००००।००		
१३	जैशिस भवन मर्मत, ससखेल		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५७७५४६।३६	भएको	५६१९७३।७८				५६१९७३।७८		
१४	ताय:छे नानिमा बलक छान्ने		७००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	७०००००।००	भएको	७०००००।००				७०००००।००		
१५	देवनगरमा चौतारा निर्माण		१५०	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१६६७९२।८९	भएको	१६६७९२।८९				१६६७९२।८९		
१६	रातो बिभा चोकमा तेलीया ईटा छान्ने, लोल		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५५९४१५।९०	भएको	५५९४१५।९०				५५९४१५।९०		
१७	बुढ मुर्निमा पर्वा स्थापना, ससखेल		७००	कोटेशन मार्फत	सम्पन्न	६९८०००।००	भएको	६९८०००।००				६९८०००।००		
१८	चवबुगा:हिटी मंकाछे फिर्नासिङ्ग		९००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	९०००००।००	भएको	९०००००।००				९०००००।००		
१९	छुस्याफलमा ईटा छान्ने		२००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	२०००००।००	भएको	२०००००।००				२०००००।००		
२०	का: मंका अक्षय कोष स्थापना		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५०००००।००	भएको	५०००००।००				५०००००।००		
२१	लक्ष्य चैत्य (लुचिघो) गुठी संरक्षण		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५०००००।००	भएको	५०००००।००				५०००००।००		
२२	स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन		१४००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१४०००००।००	भएको	१४०००००।००				१४०००००।००		
२३	श्रमिक ज्ञान्ति विद्यालय		५००	संस्थागत	सम्पन्न	५०००००।००	भएको	५०००००।००				५०००००।००		
२४	ललितकल्याण केन्द्र आधारभूत विद्यालय		४००	संस्थागत	सम्पन्न	४०००००।००	भएको	४०००००।००				४०००००।००		
२५	ज्यापु समाज		१३००	ज्यापु समाज	सम्पन्न	१३०००००।००	भएको	१३०००००।००				१३०००००।००		
२६	स्वास्थ्य कार्यक्रम		४५०	संघ संस्था/समिति/समूह	सम्पन्न	४५००००।००	भएको	४५००००।००				४५००००।००		
२७	बडाबासीलाई रक्त सेवा उपलब्धताका लागि आवश्यक व्यवस्था		२००	संस्था/समिति/समूह	सम्पन्न	२०००००।००	भएको	२०००००।००				२०००००।००		
२८	युवा तथा खेलकुद		९००	समिति/समूह	सम्पन्न	९०००००।००	भएको	९०००००।००				९०००००।००		
२९	जेष्ठ नागरिक सम्मान		५००	उपभोक्ता समिति/समूह	सम्पन्न	५०००००।००	भएको	५०००००।००				५०००००।००		शिर्षकान्तर गरिएको
३०	युवा लक्षित रोजगारमूलक तालिम		१०००	समिति/क्लब	सम्पन्न	९९२०००।००	भएको	९९२०००।००				९९२०००।००		
३१	महिला/बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्त: लक्षित कार्यक्रम		१८००	संस्था/समिति/समूह	सम्पन्न	१८०००००।००	भएको	१८०००००।००				१८०००००।००		
३२	विपद् व्यवस्थापन कोष		१००	बडाको विपद् कोष	जम्मा गरेको	१०००००।००	भएको	१०००००।००				१०००००।००		
३३	बातावरण सुधार कार्यक्रम		३००	समिति/समूह	सम्पन्न	३०००००।००	भएको	३०००००।००				३०००००।००		
३४	सडक बत्ति जडान		१०००	जडान मार्फत	सम्पन्न	१००००००।००	भएको	१००००००।००				१००००००।००		
३५	सूचना तथा सञ्चार		५७५	संघ संस्था/समिति/समूह	सम्पन्न	४०७४००।००	भएको	४०७४००।००				४०७४००।००		

[illegible]

	असार मसान्तसम्मको												
ललितपुर महानगर													
१० नं. वडा कार्यालय, कोपुण्डोल													
बागमती प्रदेश, ललितपुर													
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू													
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट रु हजारमा	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको शुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतम वित्तीय	भौतिक	असार मसान्तसम्म शुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	सरस्वतीमार्ग चाकुपाटमा वलक छान्ने		८००	उ. स.		८००	भएको	८००	१००	१००	८००	०	
२	रितेश बिन्दुकार अगाडिको ढल योजना		८००				नभएको						
३	डायमण्ड मार्गमा वलक छान्ने		१२००	उ. स.		१२००	भएको	१२००	१००	१००	१२००	०	
४	डि. ए. भी. होस्टेलको पश्चिम बाटोमा ढल निर्माण योजना		९००	उ. स.		९००	भएको	९००	१००	१००	९००	०	
५	अर्थोपेटिकादेखि चस्मा घरसम्म वलक छान्ने		१५००	उ. स.		१५००	भएको	१५००	१००	१००	१५००	०	
६	घोभडेल गल्ली ज्वागल छवासमा वलक छान्ने योजना		३००	उ. स.		३००	भएको	३००	१००	१००	३००	०	
७	किशोर श्रेष्ठको गल्लीमा वलक छान्ने		७००	कोटेशन		७००	भएको	७००	१००	१००	७००	०	
८	वडा भवन निर्माण		१५००	म.न.पा. बाट		१५००	भएको	१५००	१००	१००	१५००	०	
९	लामपाटीमा वलक मर्मत		१०००	उ. स.		१०००	भएको	१०००	१००	१००	१०००	०	
१०	CCTV क्यामरा जडान तथा मर्मत		१०००	कोटेशन		१०००	भएको	१०००	१००%	१००%	१०००	०	
११	सडक वती जडान तथा मर्मत		१०००	कोटेशन		६३४	भएको	६३४	६३.४२	६३.४२	६३४	३६६	
१२	स्पिड ब्रेकर निर्माण		१५०	कोटेशन		१५०	भएको	१५०	१००	१००	१५०	०	
१३	डिजिटल सूचना बोर्ड		१०००	कोटेशन		९८८	भएको	९८८	९८.८४	९८.८४	९८८	१२	
१४	ढल म्यापिङ परामर्श		६००	उ. स.		६००	भएको	६००	१००	१००	६००	०	रकमान्तर
१५	मर्मत		१०००	कोटेशन / सोझै / उ.स.		९४२	भएको	९४२	९४.२९	९४.२९	९४२	५८	
१६	बालबालिका/बालकलव तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम		४००	कोटेशन		२४८	भएको	२४८	६२	६२	२४८	१५१	
१७	खोप व्यवस्थापन कार्यक्रम र काभ्रे, निमोनिया, टाईफाइड विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन खर्च		५०				नभएको				०	५०	
१८	वडामा क्रियासिल महिला समूह र महिला विकास कार्यक्रम		८००	कोटेशन		६०५	भएको	६०५	७५.६८	७५.६८	६०५	१९४	
१९	बच्चा जन्मेको ३५ दिन भित्र जन्मदर्ता गरेमा उपहार कार्यक्रम		३००	सोझै		२३३	भएको	२३३	७७.८	७७.८	२३३	६७	
२०	मृत्यु भएको ३५ दिन भित्र मृत्युदर्ता गरेमा किरिया खर्च दिने कार्यक्रम		३००	सोझै		१८६	भएको	१८६	६२	६२	१८६	११४	
२१	जष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम		५००	कोटेशन		४६१	भएको	४६१	९२.२४	९२.२४	४६१	४९	
२२	फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले बनाउन सम्बन्धी श्रव्यदृश्य डकुमेन्ट्री निर्माण		५००	कोटेशन		४९७	भएको	४९७	९९.६	९९.६	४९७	३	
२३	पंजीकरण व्यवस्थापन तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र सँगसँगै My Clear Bag प्रदान गर्ने कार्यक्रम		१५०	सोझै		१४९	भएको	१४९	९९.८७	९९.८७	१४९	१	
२४	न्हूदया भिन्तुना कार्यक्रम		२००	कार्यक्रम		१९९	भएको	१९९	९९.६२	९९.६२	१९९	१	
२५	महिलाहरूको तीज तथा नारी दिवस कार्यक्रम		२५०	कोटेशन		२३७	भएको	२३७	९४.८२	९४.८२	२३७	१३	
२६	सूचना सञ्चार एवम् विज्ञापन		१००	सोझै		४६	भएको	४६	४६	४६	४६	५४	
२७	लघु उद्यम सहूलियत ऋण कार्यक्रम		५००	कोटेशन		५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	रकमान्तरण
२८	प्रधानध्यापक तथा सह प्रधानध्यापक भत्ता		३०	सोझै		३०	भएको	३०	१००	१००	३०	०	
२९	वडा शिक्षा समिति		५०	कोटेशन		५०	भएको	५०	१००	१००	५०	०	रकमान्तरण
३०	शिक्षक तालिम कार्यक्रम		१००	सोझै		१००	भएको	१००	१००	१००	१००	०	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतम		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
३१	जेहेन्दार/विपन्न विद्यार्थी छात्रावृद्धि कार्यक्रम		१५०	कार्यक्रम		१५०	भएको	१५०	१००	१००	१५०	०	
३२	विद्यालय शिक्षासँग सिप कार्यक्रम		४००	कार्यक्रम		४००	भएको	४००	१००	१००	४००	०	
३३	खेलकुद विकास कार्यक्रम		१२००	कार्यक्रम		१११७	भएको	१११७	९३.०८	९३.०८	१११७	८३	
३४	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा प्रशासनिक खर्च तथा ल्याब टेक्सिसियनको तलब		८००	कोटेशन		५७१	भएको	५७१	७१.३९	७१.३९	५७१	२२८	
३५	वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिलेद्वारा स्वास्थ्य शीवर तथा अवलोकन र स्वास्थ्य सामग्री खरिद		४००	कोटेशन		३४३	भएको	३४३	८५.७५	८५.७५	३४३	५७	
३६	वडाका स्थायी बासिन्दाहरुलाई नि:शुल्क रगत लागि रेडक्रससँगको साझेदारी कार्यक्रम		१००				नभएको						
३७	विपद व्यवस्थापन कोष		१००				नभएको						
३८	विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद		२००	कोटेशन		२००	भएको	२००	१००	१००	२००	०	रकमान्तरण
३९	वडा कार्यालय परिसर तथा वडाभरी सरसफाई गर्नको लागि सफाईकर्मी ३ जना र इलेक्ट्रिसियन १ जना र सरसफाई सामग्री खरिदका लागि		१०००	कोटेशन / सोझै		९७५	भएको	९७५	९७.५२	९७.५२	९७५	२५	
४०	बजार तथा पार्किङ व्यवस्थापन		८००	कोटेशन / सोझै / उ.स.		८००	भएको	८००	१००	१००	८००	०	रकमान्तरण
४१	वडा कार्यालयमा भसिनरी सामान तथा फर्निचर खरिद कार्य		१०००	कोटेशन		९९९	भएको	९९९	९९.९७	९९.९७	९९९	१	
४२	सवारी साधन खरिद (फाहरमेल्ला व्यवस्थापनका लागि ट्राइसाइकल र कार्यालयको लागि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन)		८००	म. न. पा. बाट		७५५	भएको	७५५	९४.३८	९४.३८	७५५	४५	
४३	वडाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम		३००	कोटेशन		२७१	भएको	२७१	९०.३७	९०.३७	२७१	२९	
४४	सवारी साधन इन्धन, मर्मत वडा कार्यालय र प्रहरी प्रभाग		१००	सोझै		१००	भएको	१००	१००	१००	१००	०	
४५	नयाँ भवन उदघाटन		२००	सोझै		२००	भएको	२००	१००	१००	२००	०	
४६	वडा भेला तथा प्रगति समीक्षा कार्यक्रम	२ चरण	२००	कोटेशन		२००	भएको	२००	१००	१००	२००	०	
४७	सेती देवलमा बहुउद्देश्यीय भवन उदघाटन कार्यक्रम		१००	उ.स.		१००	भएको	१००	१००	१००	१००	०	रकमान्तरण
४८	तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अध्यावधिक कार्यक्रम		५००	कोटेशन		४९९	भएको	४९९	१००	१००	४९९	१	
४९	बैब पेज अध्यावधिक कार्यक्रम		१००				नभएको						
५०	भैपरी आउने कार्य		१३७०	कोटेशन / सोझै / उ.स.		११२६	भएको	११२६	८२.२१	८२.२१	११२६	२४३	
	जम्मा		२७५००	०	०	२४५६१	०	२४५६१	९०.७०७७८	९०.७०७७८	२४५६१	१८४५	०

	असार मसान्तसम्मको												
ललितपुर महानगर													
११ नं. वडा कार्यालय, इमुखेल													
बागमती प्रदेश, ललितपुर													
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू													
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट रु हजारमा	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको शुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्तसम्म शुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
									वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	ढकादह पीच मर्मत तथा जेब्राकस र बाटो कलर गर्ने		३००		ल.इ. भई महानगरपालिकामा खदिर प्रक्रियामा पठाईएको		सम्झौता प्रक्रियामा रहेको				३०००००		
२	तापाहिटी गणेश मन्दिरको अगाडीको पाटी पुननिर्माण		१०००		सम्झौता प्रक्रियामा						१००००००		
					ल.इ. भई महानगरपालिकामा खदिर प्रक्रियामा पठाईएको		सम्झौता प्रक्रियामा रहेको				१००००००		
३	झतापोल टोल भित्रका ठाँउहरुमा ब्लक तथा ढल मर्मत		१०००										
४	रत्नाकर महाविहार निर्माण		४००		वडा नं ९ कार्यलयबाट योजना सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गरिएको								
५	ईखाछें बुद्ध जयन्ती		१०००		सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेको	१००००००	कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको				१००००००		
६	पुजा विधि समिति		६००										
७	शाक्य वज्राचार्य रवाली खतः		५००										
८	ज्यापु कल्याण भवन		२५०		सम्झौता प्रक्रियामा	२५००००	प्रक्रियामा				२५००००		
९	ईखाछें भगवती लाछीदेखि तापाहिटीसम्म ढल तथा ब्लक		१२००		सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा	२८७८५.२	कार्यान्वयनको चरणमा				८७२२९४.५७	४०००००	
१०	ईखाछें श्याम दाईको चोकमा ढल तथा ढुङ्गाको मर्मत		५००		ल.इ. तयार भई सम्झौताको तयारीमा								
११	यम्बाको गुठी छँदा पानी ट्याकी तथा तेलीया इट्टा छपाई		१०००		कार्यसम्पन्न	१०५५७९१	कार्यसम्पन्न भएको	१०२९५५२	१००	१००	१०५५७९१	१०२९५५२	
१२	चव्बु गाहिटी मंकाछें फिनिसिग तथा कलात्मक ढोका निर्माण		२०००		सम्झौता प्रक्रियामा								वडा नं ९ बाट रु ९ लाख स्थान्तरण भई कुल रु २९ लाख बजेट रहेको
१३	चव्बुगाहिटीमा इटा छपाई, चव्बुननीमा बाटो मर्मत तथा ढुङ्गा छपाई र ढलान कार्य		५००		कोटेशन तयार गरी लागि महानगरपालिका सिफारिस गरिएको								

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यन्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतम		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१४	पाटन हाईस्कूलको १०० वर्षको उपलक्ष्यका लागि		३००		कार्यसम्पन्न	३०००००	कार्यसम्पन्न	३०००००	१००	१००			
१५	बडा भरीका स्कुलका प्रधानाध्यापकहरुलाई भत्ता		९०		कार्यसम्पन्न		कार्यसम्पन्न	९००००	१००	१००			
१६	बडा कार्यालय सरसफाई		२५०		कार्यन्वयनको चरणमा रहेको		कार्यन्वयनको चरणमा रहेको		७५	७५			
१७	सैयु गणेश मन्दिर जिर्णोद्धार		८००		कार्यन्वयनको चरणमा रहेको	७९९६८०	कार्यन्वयनको चरणमा रहेको	७९९६८०	६०	६०			
१८	चामुन्डा मन्दिर जिर्णोद्धार		७००		बडा नं ९ कार्यालयबाट योजना सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गरिएको								
१९	दथुल गणेश मन्दिरमा पित्तलको छाना राख्ने र दियो		५००		कार्यन्वयनको अन्तिम चरणमा	४७८०८३	कार्यन्वयनको अन्तिम चरणमा		८०	८०			
२०	CCTV जडान तथा व्यवस्थापन (शंखमुल प्लानिङ्ग)		९५०		महानगरका खारद व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रक्रिया अगाडी बढाउन सिफारिस गरिएको						९५००००		
२१	बडा भरी वति व्यवस्थापन		१०००		महानगरका खारद व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रक्रिया अगाडी बढाउन सिफारिस गरिएको						१००००००		
२२	स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम		७००		कार्यक्रम सम्पन्न						७०००००		
२३	ईलेभेन स्टार क्लबमा शौचालय निर्माण		३००		कार्यन्वयनको अन्तिम चरणमा	६६५९८०	कार्यन्वयनको अन्तिम चरणमा	२१६५२५	८०	८०	६६५९८०		
२४	विपद् व्यवस्थापन कोष		२००		fire extinguisher खरिद प्रक्रियामा रहेको						२०००००		शिपक नं ३० का योजना कार्यन्वयन नभएकोले उक्त
२५	शिक्षा सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम		११००		कार्यक्रम सम्पन्न	११०००००	कार्यक्रम सम्पन्न	८०००००			११०००००		योजनाको बजेट श्रदय
२६	एकल महिला/जेष्ठ नागरिक क्षमता विकास तथा सहयोग कार्यक्रम		१५००		कार्यक्रम सम्पन्न	१५०००००	कार्यक्रम सम्पन्न	१३०००००			१५०००००		नगर प्रमुख ज्यू बाट
२७	बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्षमता विकास		१०००										स्विकृती गरी देहाय
२८	मर्मत		१६८५		कार्यन्वयनको चरणमा			१२२६०००			१६८५०००		बमोजिमको
२९	भैपरी		१३७५		कार्यक्रम सञ्चालनको चरणमा रहेका		कार्यक्रम सञ्चालनको चरणमा रहेका				१३७५०००		कार्यक्रममा विनियोजन
३०	खोल्चापोखरी चिनारी गेट निर्माण		१०००										गरिको:१,चौकुपाट गिवरकल अगाडी

	बसार मसान्तसम्मको												
ललितपुर महानगर													
१५ नं. बडा कार्यालय, सातदोबाटो													
बागमती प्रदेश, ललितपुर													
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु													
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/		लसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशत		२०८१ साल असांज मसान्त सम्म भुतानीको		कैफियत
			र हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२		१४
१	शान्तिनगरको विभिन्न टोलहरुमा सडक/ढलान/ढल/मर्मत		१०००		सम्पन्न	१०००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
२	आरोग्य टोल विकास संस्थामा सडक/ढल/ढलान/मर्मत		४००		सम्पन्न	४००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
३	हात्तिवनमा रमेश बस्नेतको घरदेखि उकालोसम्मको बाटोमा ढलान		१०००		सम्पन्न	१०००	भएकाे		१००	१००	१००		
४	निर्मलेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण		९००		सम्पन्न	५००	भएकाे		१००	१००	१००		
५	भेल्या टोलमा सडक/ढल/बाटो ढलान		४००		सम्पन्न	४००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
६	रत्नलाल श्रेष्ठको घरदेखि गोपाल भण्डारीको घरसम्म ढल/ढलान		४००		सम्पन्न	४००	भएकाे		१००	१००	१००		
७	कान्तिनगर टोलमा ढल/ढलान/सडक मर्मत		१०००		सम्पन्न	१०००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
८	बोधियागम ज्ञाननगरको विभिन्न ठाउँहरुमा सडक/ढल/ढलान मर्मत		५००		सम्पन्न	५००	भएकाे		१००	१००	१००		
९	खुमलहाइटको विभिन्न ठाउँमा सडक/ढल/ढलान		१३००		सम्पन्न	१३००	भएकाे		१००	१००	१००		
१०	प्रगतिमार्ग खुमलटारमा बाटो सडक कालोपत्र/ढल/ढलान		८००		सम्पन्न	८००	भएकाे		१००	१००	१००		
११	गैरीमार्गको विभिन्न ठाउँहरुमा बाटो ढलान		८००		सम्पन्न	८००	भएकाे	२६४	१००	१००	१००	०	
१२	ताल्छीखेलको विभिन्न ठाउँहरुमा बाटो ढलान		८००		सम्पन्न	८००	भएकाे		१००	१००	१००		
१३	जयश्रीराम टोलको विभिन्न ठाउँहरुमा बाटो ढलान/मर्मत		५००		सम्पन्न	५००	भएकाे		१००	१००	१००		
१४	जननी मार्गको विभिन्न ठाउँहरुमा बाटो ढलान/मर्मत		८००		सम्पन्न	८००	भएकाे		१००	१००	१००		
१५	खुमलटारको पुरानो टोलको विभिन्न ठाउँहरुमा प्लक/ढलान		१५००		सम्पन्न	१५००	भएकाे		१००	१००	१००		
१६	सुन्दर नगर टोलको बाटोमा ढलान		१८००		सम्पन्न	१८००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
१७	खुमलटोलको इसिमोड सैगको बाटो ढलान		१०००		सम्पन्न	१०००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
१८	महिला लक्षित कार्यक्रम		३०००		सम्पन्न	५००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
१९	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम		४००		सम्पन्न	४००	भएकाे		१००	१००	१००		
२०	जेष्ठनागरिक/एकल महिला लक्षित कार्यक्रम		७२५		सम्पन्न	७२५	भएकाे		१००	१००	१००	०	
२१	दलित/अल्पसंख्यक/निम्न वर्ग/विपन्न वर्गका लागि राहत कोष		३००		सम्पन्न	३००	भएकाे		१००	१००	१००		
२२	अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम		३००		सम्पन्न	३००	भएकाे		१००	१००	१००		
२३	स्वास्थ्य कार्यक्रम		५००		सम्पन्न	५००	भएकाे		१००	१००	१००		
२४	शिक्षा कार्यक्रम (शैक्षिक विकास कोष)		४००		सम्पन्न	४००	भएकाे		१००	१००	१००		
२५	खेलकुद कार्यक्रम		३००		सम्पन्न	३००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
२६	सातदोबाटो युथ क्लब अनुदान		५००		सम्पन्न	५००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
२७	खुमलटार युथ क्लब अनुदान		५००		सम्पन्न	५००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
२८	सूचना प्रचार प्रसार-समिक्षा/(तालिम-उपभोक्ता समिति)		४००		सम्पन्न	४००	भएकाे		१००	१००	१००		
२९	युवा लक्षित कार्यक्रम		३००		सम्पन्न	३००	भएकाे		१००	१००	१००		
३०	बडाका विभिन्न ठाउँहरुमा सरसफाई		४००		सम्पन्न	४००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
३१	बडा भित्र सरसफाई, कुत्रिकार, चौकिदार		४००		सम्पन्न	४००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
३२	सडक बत्ति व्यवस्थापन/मर्मत		१७००		सम्पन्न	१७००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
३३	टोल टोलमा CCTV जडान तथा व्यवस्थापन		२०००		सम्पन्न	२०००	भएकाे		१००	१००	१००	०	
३४	विपद व्यवस्थापन कोष		२००				नभएकाे						काम नभएकाे

[illegible]

ललितपुर महानगर													
१७ नं. बडा कार्यालय, त्यागल													
बागमती प्रदेश, ललितपुर													
वार्षिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू													
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्पन्नता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशत		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
	सिन्धुवाटोमा सडकमा फुटपाथ (पट्टी), साइडड्रन बनाउन र अन्य ढल, बाटो मर्मत गर्ने		५००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न		भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत	५०००००	०	
	लुखुसिमा अन्डरग्राउण्ड पानी ट्याङ्की मर्मत, इलाचा राजुका घर अगाडी एसियन कङ्क्रिट ब्लक वा ढुङ्गा छान्ने तथा अन्य बाटो ढल मर्मत, भैल चपा मर्मत		१२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न		भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत	१५०००००	०	
	मचागालमा ग्वाको ड्र्याकदोखि मचागालमा ढल निकास पाइप जडान गरी बाटो ढलान रविवाजको घर अगाडी बाटोमा ढुङ्गा छान्ने,		१५००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न		भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत	१२०००००	०	
	बोधेग्राममा खानेपानी र ढल निकास व्यवस्थापन, बाटो मर्मत तथा अन्य मर्मत		४००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	४०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत	४०००००	०	
	भैल्या श्रृजना वस्तीमा गणेश मन्दिरदोखि एन्फा हास्टलसम्म बाटो PCC वा ढुङ्गा छान्ने, ढल निकास, मञ्जाल र खानेपानी पाइप लाइन विस्तार क, ख र ग टाउमा, अन्य मर्मत		९००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	९०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत	९०००००	०	
	वाफलमा खानेपानी र ढल निकास व्यवस्थापन, उज्वल पेट्रोल पम्पदेखि बाटो ढलान/ PCC/ ब्लक छान्ने / ढुङ्गा छान्ने, र बाटो मर्मत- रु. १० लाख र वाफ: सुर्यविनायक बाटो तथा ढल अन्य मर्मत- रु. २ लाख		१२००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	१२०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत	१२०००००	०	
	वाफ: घ मा सडकका दाया बाया फुटपाथ निर्माण, ढल निकास, खानेपानी व्यवस्थापन, बाटो मर्मत तथा अन्य मर्मत लापाको घर सैरौको बाटो ढलान		८००	उपभोक्ता समिति गठन	सम्पन्न	८०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत	८००००००	०	
	तेता टोलमा ढल निकासको व्यवस्थापन, तेता टोल विकास गुठी घरको कोठा मर्मत		५००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	५०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत		०	
	शिवनगरमा कमानास भैल्या जाडन सडक ढलान, ढल निकास र सडक मर्मत		१०००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	१००००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत	१००००००	०	
	वाफ: टोल विकास संस्था ढल निकास, खानेपानी र बाटो मर्मत		५००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	५०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत		०	
	हकटालमा दत्तचन्द्रोख थुल्ल्याचासम्म ब्लक वा ढुङ्गा छान्ने र अन्य पुराना लाई मर्मत- रु. ५ लाख र हकल्वा लुखुसि सनागुठी घर मर्मत- रु. ५ लाख		१०००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	१००००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत		०	
	प्रसिद्धि नगरको बाटोमा PCC/ब्लक छान्ने, ढल निकास र सडक मर्मत		६००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	६०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत	६०००००	०	
	ग्वाको टोल विकासमा ढल तथा बाटो मर्मत		४००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	४०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत		०	
	मूर्ति चौकमा ढल निकास, चौक तथा अन्य मर्मत		३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	३०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत		०	
	त्यागल बालकुमारी मन्दिर सतलमा भान्छा कोठाको न्याक (फलामे) निर्माण गर्ने		४००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	४०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत		०	
	इलाचा लुखुसि सना गुठी भवन मर्मत,		८००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	८०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत		०	
	इलाचा र सुन्धारामा बाटो मर्मत, अन्य मर्मत र महादेव मन्दिर मर्मत		७००	उपभोक्ता समिति मार्फत	संचालनमा रहेको	७०००००	नभएको			५० प्रतिशत			
	धालाछे बाटो मर्मत तथा अन्य मर्मत		३००	उपभोक्ता समिति मार्फत	सम्पन्न	३०००००	भएको	प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार		१०० प्रतिशत	३०००००	०	

[illegible]

	असार मसान्तसम्मको												
ललितपुर महानगर													
१८ नं. बडा कार्यालय, भैँसेपाटी													
बागमती प्रदेश, ललितपुर													
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु													
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट रु हजारमा	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको शुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतम वित्तीय	भौतिक	असार मसान्तसम्म शुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	जारकाटे दोबाटो बाट पश्चिम बाटोमा ढल निर्माण		६००	उपभोक्ता समिति		६००	भएको				६००		
२	गौतम टोलमा ढल निर्माण गर्न		२००	उपभोक्ता समिति		२००	भएको				२००		
३	सप्तऋषी देखि एकल डाँडा मार्ग		६००	उपभोक्ता समिति		६००	भएको				६००		
४	रोशन गिरीको घरबाट दक्षिण तर्फको बाटो ढलान (बाबुराम खड्का)		५००	उपभोक्ता समिति		५००	भएको				५००		
५	आदिनाथ मार्ग बाटो निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति		५००	भएको	५००			५००		
६	माउण्ट मकालु स्कूल पूर्व तर्फको बाटो		४००	उपभोक्ता समिति		४००	भएको				४००		
७	बडाको DPR तयार गर्न		२००	बडा समिति निर्णय				०.९५			०.९५	१.०५	
८	भञ्ज्याङ्गबाट तछलादेवी जाने बाटो		५००	उपभोक्ता समिति		५००	भएको				५००		
९	दल बहादुर अछामीको घरदेखि धिरज कुँवरको घरसम्म जाने बाटो		४००	उपभोक्ता समिति		४००	भएको				४००		
१०	कृष्ण हरि खड्काको घरदेखि निरन खड्काको घर निस्कने बाटो		२००	उपभोक्ता समिति		२००	भएको				२००		
११	राधेश्याम खड्काको घर जाने बाटो		३००	उपभोक्ता समिति		३००	भएको				३००		
१२	घनेश्वर मन्दिर अगाडीबाट आवास जोड्ने बाटो ढल र ब्लक छान्ने		३००									३००	
१३	बुद्ध सकृत अधुरो योजना (थानागाउँ)		५५०	उपभोक्ता समिति		५५०	भएको				५५०		
१४	दुङ्गेधारा शान्ति मार्ग बाटो ढलान		५००	उपभोक्ता समिति		५००	भएको	५००			५००		
१५	मिलन वस्ती बाटोमा रिटनिङ्ग बाल लगाउन		५००	उपभोक्ता समिति		५००	भएको	५००			५००		
१६	मिलन वस्ती बुद्ध चोकबाट पश्चिम भिन व. बलाल घर जाने बाटो		५००	उपभोक्ता समिति		५००	भएको	५००			५००		
१७	घुम्ती मार्ग बाटो ढलान		५००	उपभोक्ता समिति		५००	भएको	५००			५००		
१८	सिर्जना टोलमा बाटो विस्तार		५००	उपभोक्ता समिति		५००	भएको	५००			५००		
१९	गौतम टोलमा बाटोमा ब्लक छान्ने		२००	उपभोक्ता समिति		२००	भएको	२००			२००		
२०	कल्याणको घरदेखि नानीकाजीको घरसम्म जाने बाटोमा ब्लक छान्ने		२००	उपभोक्ता समिति		२००	भएको	२००			२००		संशोधन
२१	सुयल थापा टोलको बाटोमा ब्लक छान्ने		२००	उपभोक्ता समिति		२००	भएको	२००			२००		संशोधन
२२	बलराम महर्जनको घरदेखि कविताको घरसम्म जाने बाटोमा ब्लक छान्ने		२००	उपभोक्ता समिति		२००	भएको	२००			२००		
२३	खड्का चौरबाट गोकुल थापाको घर जाने बाटो		१५०	उपभोक्ता समिति		१५०	भएको				१५०		
२४	जलाविनायक मार्गको पिपल बोटबाट अशोक थापाको घर जाने बाटो		१५०	उपभोक्ता समिति		१५०	भएको				१५०		
२५	कुमालय अधुरो योजना		६५०	उपभोक्ता समिति		६५०	भएको				६५०		
२६	बालकुमारी सभा भवन अधुरो योजना		६५०	उपभोक्ता समिति		६५०	भएको				६५०		
२७	बाल कुमारी क्लब भवन अधुरो योजना		५००									५००	
२८	क्रियापुत्री भवन अधुरो योजना		९००	उपभोक्ता समिति		९००	भएको				९००		
२९	प्राङ्गारिक बजार अधुरो योजना		७००	उपभोक्ता समिति		७००	भएको	७००			७००		
३०	सामुदायिक भवन बाहुन गाउँ अधुरो योजना		५००	उपभोक्ता समिति		५००	भएको				५००		
३१	शिवनारायण अधुरो योजना		४००	उपभोक्ता समिति		४००	भएको				४००		
३२	बालकुमारी आधारभूत विद्यालय अधुरो योजना		६५०	उपभोक्ता समिति		६५०	भएको	६५०			६५०		
३३	गुठी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन		६५०	महानगर कांिेशन				६५०			६५०		

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशत		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा					वित्तीय	भौतिक			
३४	कालिका मन्दिर		२००	उपभोक्ता समिति		भएको				२००		
३५	के.सी टोल सामुदायिक भवन निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति		भएको				५००		
३६	पाखा गाउँ सामुदायिक भवन निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति		भएको				५००		
३७	के.सी टोल रेलिङ्ग		५००	उपभोक्ता समिति		भएको	५००			५००		
३८	पाखा गाउँ अधुरो रेलिङ्ग		५००	उपभोक्ता समिति		भएको				५००		
३९	संयुक्त खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले खानेपानी सञ्चालन/मर्मत अनुदान		१०००			भएको	१०००			१०००		
४०	सडक बत्ती जडान		५००	कांटेन्शन र सिधा			४९८.४			४९८.४	१.६	
४१	CCTV जडान तथा व्यवस्थापन		५००	काम नभएकाे							५००	
४२	दलित उत्पीडित उत्थान कार्यक्रम		५००	वडा समितिको निर्णय			७५			७५	४२५	
४३	तालिम तथा क्षमता विकास		१५००	वडा समितिको निर्णय			१४९९.८			१४९९.८	०.२	
४३ क.	गायन/नृत्य/तबला/हार्मोनियम			कांटेन्शन								
४३ ख.	मेकानिकल/इलेक्ट्रिकल/ढाका बुनाई/ऊनी स्विटर बुनाई/ फ्युल्ट (Felt) तालिम/ सावुन सम्बन्धी तालिम											
४३ ग.	नर्सरी तथा बगैँचा सम्बन्धी तालिम											
४३ घ.	शेयर सम्बन्धी तालिम											
४३ ङ.	मोटर ड्राइभिङ्ग सम्बन्धी तालिम			कांटेन्शन								
४३ च.	मोर्टिभेशन कक्षा सञ्चालन गर्ने											
४३ छ.	कौसी खेती सम्बन्धी तालिम											
४३ ज.	कफी मेकर सम्बन्धी तालिम											
४४	स्वास्थ्य (विज्ञ/विशेषज्ञ/प्राविधिक समेतको लागि)		१३००	वडा समितिको निर्णय		भएको	१३००			१३००		
४५	महिला स्वास्थ्य स्वयंमसवीका क्षमता विकास तथा अध्ययन अनुसन्धान/खाजा		६००	वडा समितिको निर्णय		भएको	६००			६००		
४६	बाल कुमारी आधारभूत विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि तथा शिक्षक अनुदान तथा दिवा खाजा		१३५०			भएको	१३५०			१३५०		
४७	शैक्षिक विकास तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम (छोरी बृहारी छात्रवृत्ति) समेत		५००	वडा समितिको निर्णय			४५२.५४५			४५२.५४५	४७.४५५	
४८	सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा ल्याइब्रेरी व्यवस्थापन गर्ने		२००	वडा समितिको निर्णय			२००			२००		
४९	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम		२००	वडा समितिको निर्णय			२००			२००		
५०	जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिला/एकल पुरुष सम्मान कार्यक्रम		८००	वडा समितिको निर्णय		भएकाे	८००			८००		
५१	युवा/युवती स्वरोजगार (युवा क्षमता विकास)		५००	वडा समितिको निर्णय			४९९.२१५			४९९.२१५	०.७८५	
५२	महिला लक्षित कार्यक्रम/तालिम सञ्चालन		५००	वडा समितिको निर्णय			४५८.७			४५८.७	४१.३	
५३	खेलकुद विकास कार्यक्रम		१०००	वडा समितिको निर्णय			८७२.१			८७२.१	१२७.९	
५४	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन/व्यवस्थापन		११५०	वडा समितिको निर्णय		भएको	११५०			११५०		
५५	कृषि विकास कार्यक्रम		५००	वडा समितिको निर्णय			५००			५००		
५६	पशु विकास कार्यक्रम		१००	महानगर कांटेन्शन		भएको	५९२			५९२	३०८	
५७	वडाको स्मारिका प्रकाशन तथा वडाको Visual तयार गर्ने		५००	वडा समितिको निर्णय						३००	२००	
५८	सूचना प्रचार प्रसार/समिक्षा/तालिम (उपभोक्ता समिति) भित्रै पात्रो समेत		३००	वडा समितिको निर्णय		भएको	२९८.९८८			२९८.९८८	१.०१२	
५९	कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि क्षमता विकास कार्यक्रम		३००	वडा समितिको निर्णय						३००		

[illegible]

जसगर मसान्तसम्मको													
सलिलपुर महानगर													
२० नं. वडा कार्यालय, गा:वहाल													
बागमती प्रदेश, सलिलपुर													
वार्षिक बर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु													
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/ नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशत		जसगर मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	जसगर मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						नित्यीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
									प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत		
१	पुरानो २१ वडा भवन पुर्ननिर्माण		६०००	सम्झौता भइ काम हुँदै	काम सन्चालन भइरहेको	५९,९९,८९६।३०	काम सन्चालन भइरहेको	दोस्रो किस्ता भुक्तानी	६६	८०	१००	०	
२	छा:वहा तथंगु सना गुठी भवन निर्माण		५०००	सम्झौता भइ काम हुँदै	काम सन्चालन भइरहेको	५२,३८,५०४।११	काम सन्चालन भइरहेको	दोस्रो किस्ता भुक्तानी	६६	८०	१००	०	नपुग रकम मर्मत बाट
३	त:डोका सना गुठी भवन निर्माण क्रमागत		१५००	सम्झौता भइ काम सम्पन्न भएको	काम सम्पन्न भएको	१४,९९,४५८।३३	काम सम्पन्न भएको	१४,९८,४०९।९१	१००	१००	१००	०	
४	मिखाबहाल चौकमा प्लक छान्ने		५००	सम्झौता हुन बाँकि	ल.इ भएको						१००		सम्झौता हुन बाँकी
५	मिम्बहाल पोखरी सरसफाई तथा मर्मत		१०००	सम्झौता भइ काम सन्चालन भइरहेको	काम सन्चालन भइरहेको	५,७४,५०७।१७	काम सन्चालन भइरहेको	पहिलो किस्ता भुक्तानी	३३	५०	१००	०	नपुग रकम डल मर्मत बाट
६	छा:बहाल, फुटपाथमा प्लक छान्ने		१०००	सम्झौता भइ काम हुँदै	काम सन्चालन भइरहेको	९,९९,९७८।०६	काम सन्चालन भइरहेको	पहिलो किस्ता भुक्तानी	३३	०	१००	०	
७	त:डोका मेका छे क्रमागत		५००	सम्झौता भइ काम सम्पन्न भएको	काम सम्पन्न भएको	७,८३,७६३।६२	काम सम्पन्न भएको	७,८३,२९९।३६	१००	१००	१००	०	नपुग रकम मर्मत बाट
८	तफाल्टो डल राखी प्लक छान्ने		३०००	सम्झौता भइ काम हुँदै	ल.इ भएको	४४,३९,२८०।९३	काम सन्चालन भइरहेको	पहिलो किस्ता भुक्तानी	३३	०	१००	०	सम्झौता हुन बाँकी
९	मर्मत (पुर्बाधार मर्मत)		४०००	Sanstha/person/Consumer Comitee	In process	3973705	Completed	३९२०१३१	९८		१००	०	
१०	भैपरी		२०००	Person/Sanstha/Soshvarna	In process	993383	Completed	९८७१३३	४९,३५		१००	०	
११	बाल बालिका लोक्षित कार्यक्रम		२००	Sodhvarna	Completed	200000	Completed	२०००००	१००		१००	०	
	युवा स्वरोजगार (लोकसेवा तयारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, नौतक शिक्षा, बौद्धिक विकास, धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी तालिम इत्यादि)		२५००	Sanstha/Quotation	In process	2091702	In process	११३६४००	४५,४५		१००	०	
१२	महिला लोक्षित सेनेटरी प्याड सहित (महिला सिप विकास तालिम, कानुनी सचेतना तालिम, इत्यादि)		२०००	Sanstha/Person	In process	942310	In process	६९२३१०	३४,६		१००	०	
१४	जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा पोषण		५००	Person/Sanstha	Completed	500000	Completed	३०००००	१००		१००	०	
१५	शौक्षिक सुधार		४००	Sanstha	Completed	400000	Completed	४०००००	१००		१००	०	
१६	२० वडा (वडा व्यापी) टेबल टेनिस प्रतियोगिता		५००	Person/Sanstha	Completed	500000	Completed	३०००००	६०		१००	०	
१७	खेलकुद सामाग्री खरिद (फुटबल, व्यडमिन्टन, टेबल टेनिस आदि)		३००	Person/Sanstha	In process	300000	In process	२४७८४९	८२,६१		१००	०	
१८	बाजाखरिद- रु.५लाख, प्रशिक्षण कार्यक्रम- रु.१० लाख		१५००	Person/Sanstha/Quotation	Completed	1500000	Completed	९७०१६६	६४,६७		१००	०	
१९	जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र		७००	Sanstha	Completed	700000	Completed	७०००००	१००		१००	०	
२०	वडा ज्यालादारी कर्मचारी- कुचिकार-१,सहयोगी-१, ड्राइभर-१, हेल्पर-१		१०००	Person	in process	1000000	In process	७३९३७०	७३,९३		१००	०	
२१	विपद् व्यवस्थापन कोष		१००	Account not created				०	०		०	१०००००	
२२	सूचना सञ्चार एवम् विज्ञापन		३००	Person	In process	290755	in process	२९०७५५	९६,९१		१००	०	
२३	जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि		३००	person	Completed	300000	Completed	३०००००	१००		१००	०	
२४	परिचर्या कक्षा सञ्चालन		२००	sanstha	In process	80000	In process	८००००	४०		१००	०	
२५	स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन सामान खरिद		१५००	Person	In process	1286051	in process	११५६०५१	७७,०७		१००	०	
२६	बाल विकास केन्द्र २ बटाको लागि		२००	Sodhvarna	Completed	200000	Completed	२०००००	१००		१००	०	
२७	नामसंगिति भजन		४००	Sanstha	In process	375000	In process	३५००००	८७,५		१००	०	
२८	ज्ञानमाला भजन		२००	sanstha	in process	193500	in process	१६६५००	८४,२५		१००	०	
२९	सडक वस्ति तथा CCTV क्यामेरा		१३००	Quotation	In process	496646/30	In process	०	०		१००	०	
३०	कोसी खेती (मल, कोकोवीट, विउ, ग्रो-व्याग, इत्यादि)		५००	Quotation	In Process	500000	in Process	०	०		१००	०	
३१	वडा भेला		३००	Not Processed				०	०		१००	०	
३२	सरसफाई सामान		३००	person	In process	119900	In process	११९९००	३९,९६		१००	०	
३३	मेयर कप २०८० लगायत अन्य खेलकुद प्रतियोगिता		३००	Person/sanstha	Completed	300000	Completed	३०००००	१००		१००	०	
	जम्मा		४००००										

	असार मसान्तसम्मको												
ललितपुर महानगर													
२२ नं. वडा कार्यालय, बुद्धमती													
बागमती प्रदेश, ललितपुर													
वार्षिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरू													
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	मालीको घरदेखि कुलो बाटो सुधार निरन्तरता		६००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	६०००००	भएको	६०००००	१००	१००	६०००००	०	
२	चतबुजाने बाटो सुधार निरन्तरता		६००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	६०००००	भएको	६०००००	१००	१००	६०००००	०	
३	धनबु बाटो सुधार		६००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	६०००००	भएको	६०००००	१००	१००	६०००००	०	
४	दे पोखरी निकास व्यवस्थापन		१०००	सोझै	सम्पन्न	१००००००	भएको	१००००००	१००	१००	१००००००	०	संशोधन भई सिसिटिभी क्यामेरा जडान तथा मर्मत
५	ऐतहासिक प्रथमपुर विहारसँगको झालुङ्गे पुल Cable Anchorage मा दाबी तेलिया इट्टा छान्ने लगायत		६००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	६०००००	भएको	६०००००	१००	१००	६०००००	०	
६	प्रथमपुर महाविहारमा सःइया तथा अन्य कलात्मक पुरातात्विक झल्कने गरी निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५०००००	भएको	५०००००	१००	१००	५०००००	०	
७	मच्छिन्द्रबहाल बगेचा निर्माण निरन्तरता		७००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	६९९७९४.०४	भएको	६९९७९४	१००	१००	६९९७९४.०४	२०५.९६	
८	इखावाट खान्द्र पार्के जाने बाटोमा ढलान गरी खुईकला बनाउने		८००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	८०००००	भएको	८०००००	१००	१००	८०००००	०	
९	मच्छिन्द्रबहालको २ वटा पुरातात्विक इनारहरु मौलिक रुपमा पुननिर्माण		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५०००००	भएको	५०००००	१००	१००	५०००००	०	
१०	पुरातात्विक चोंगाचा हिटी निर्माण		४००	कार्यालय	सम्पन्न	४०००००	भएको	४०००००	१००	१००	४०००००	०	संशोधन भई सडक बत्ति पोल
११	वडा भवनदेखि खा:पोखरीसम्मको सडक विस्तार तथा पेटी पुननिर्माण सुधार र सौन्दर्यिकरण		९००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	९०००००	भएको	९०००००	१००	१००	९०००००	०	लाखडाडा जान बाटो विस्तार योजनामा संशोधन गरी कार्य भएको
१२	वडा भवनमा कलात्मक द्वार निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५०००००	भएको	५०००००	१००	१००	५०००००	०	
१३	महर्जन समाज भवनमा यु.पि.भि.सी. छाउने, फलससिलिङ्ग र पङ्खा जडान		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१००००००	भएको	१००००००	१००	१००	१००००००	०	
१४	बाट टँचाको पाटी पुननिर्माण		१५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१५०००००	भएको	१५०००००	१००	१००	१५०००००	०	
१५	चाङ्गल्सीमा एसिएन केकिट ब्लक छपाई		७००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	७०००००	भएको	७०००००	१००	१००	७०००००	०	
१६	साचोमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण		८००	उपभोक्ता समिति	सम्झौता भएको	८०००००	प्रारम्भिक नभएको	२६४०००	०	०	०	८०००००	यात्रना सञ्चालन हुन नसकी रकम फिर्ताको लागि लेखी पठाइएको
१७	भण्डारी पाटी निर्माण निरन्तरता		८००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	८०००००	भएको	८०००००	१००	१००	८०००००	०	
१८	महादेवस्थान ग्रेप्रीन नखु खोला बाटो		८००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	८०००००	भएको	८०००००	१००	१००	८०००००	०	
१९	चारघरे दुङ्गेधारादेखि फिपलबाटसम्म बाटो विस्तार		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१००००००	भएको	१००००००	१००	१००	१००००००	०	
२०	चुनिखेल वसपार्केबाट नखुखोला जाने सडक विस्तार निरन्तरता		११००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	११०००००	भएको	११०००००	१००	१००	११०००००	०	
२१	छेडावाट नखुखुजाने उकालो बाटो ढलान र ढल निर्माण		८००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	८०००००	भएको	८०००००	१००	१००	८०००००	०	
२२	गैरी गाउँ भित्री बाटो निरन्तरता		९००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	९०००००	भएको	९०००००	१००	१००	९०००००	०	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३	फसिडोल भित्री बाटो विस्तार		९००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	९०००००	भएको	९०००००	१००	१००	९०००००	०	
२४	खोईचा बस्ती जाने बाटो विस्तार निरन्तरता		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१००००००	भएको	१००००००	१००	१००	१००००००	०	
२५	खोइपु-मसानघाट बाटो विस्तार निरन्तरता		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१००००००	भएको	१००००००	१००	१००	१००००००	०	
२६	आदर्श सौल: महाविद्यालय व्यवस्थापन		४००	संस्थागत	सम्पन्न		भएको	४०००००	१००	१००	४०००००	०	
२७	आदर्श सौल: मा.वि.		३२५	संस्थागत	सम्पन्न		भएको	३२५०००	१००	१००	३२५०००	०	
२८	चुनिदेवी शिक्षा मन्दिर		३००	संस्थागत	सम्पन्न		भएको	३०००००	१००	१००	३०००००	०	
२९	बाखेल कुमारी आ.वि.		३००	उपभोक्ता समिति	अधुरो	३०००००	नभएको	१०००००	३३	७५	१०००००	२०००००	
३०	महोकाल आ.वि.		३००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	३०००००		३०००००	१००	१००	३०००००	०	
३१	खेलकुद विकास		५००	क्लब/संस्था			भएको	४५९१६०	९१.८३	९१.०८	४५९१६०	४०८४०	
३२	नेपाल रेडकस सोसाइटी-बुङ्गमती उपशाखा		१००	संस्था	सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
३३	सामुदायिक विकास कोष सञ्चालन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम लगायत		३५०	संस्था	सम्पन्न	३५००००	भएको	३५००००	१००	१००	३५००००	०	
३४	ज्रेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम		२००	संस्था	सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००	२०००००	०	
३५	महिला समुहहरूलाई नेतृत्व विकास सशक्तिकरण तालिम		३००	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	३०००००	१००	१००	३०००००	०	
३६	बडास्तरीय बाल अधिकार समिति		३००	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	३०००००	१००	१००	३०००००	०	
३७	आधाभूत बारिस्टा तालिम सिकेकाहरूलाई एडभान्स तालिम		३००	सोझै	सम्पन्न	३०००००	भएको	३०००००	१००	१००	३०००००	०	
३८	प्रस्तावना/प्रतिवेदन लेखन, सांस्कृतिक नृत्य वाद्यबादन कार्यशाला गोष्ठी		२००	संस्था	सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००	२०००००	०	
३९	लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन		२५०	संस्था	सम्पन्न	२५००००	भएको	२५००००	१००	१००	२५००००	०	
४०	सिलाई व्यवसायीहरूलाई एडभान्स तालिम		२५०	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	२५००००	१००	१००	२५००००	०	
४१	मनोपरामर्श सेवा		४००	सोझै	सम्पन्न		भएको	४०००००	१००	१००	४०००००	०	
४२	दलित तथा उत्पीडित जातीलाई सिपमूलक तालिम		३००	संस्था	सम्पन्न	३०००००	भएको	३०००००	१००	१००	३०००००	०	
४३	न्हुदया भिन्तुना कार्यक्रम		१००	संस्था	सम्पन्न		भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
४४	योगा/ध्यान लगायत		२००	संस्था/समूह	सम्पन्न		भएको	२०००००	१००	१००	२०००००	०	
४५	विद्युत पोल ठाउँ सारी मर्मत नयाँ राख्न पर्ने लगायतको अध्ययन		५०			०	नभएको	०	०	०	०	५००००	
४६	योजना तर्जुमा गोष्ठी		५०	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	५००००	१००	१००	५००००	०	
४७	बडा भित्रको खानेपानी व्यवस्थापन		७००			०	नभएको	०	०	०	०	७०००००	
४८	विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई काम कर्तव्य र अधिकार तथा सुशासन सम्बन्धी तालिम		२००	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	२०००००	१००	१००	२०००००	०	
४९	उपभोक्ता शिक्षा तालिम		१००	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
५०	वार्षिक बुलेटिन सार्वजनिककरण		१००								०	१०००००	
५१	ट्राईसाइकल मर्मत तथा ईन्धन		२५०	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	२५००००	१००	१००	२५००००	०	
५२	सिर्जनशील एकल महिला समूह तथा मनोपरामर्श		१००	समूह	सम्पन्न		भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
५३	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन		१०९	विषयगत कार्यालय	सम्पन्न		भएको	१०८०००	१००	१००	१०८०००	१०००	
५४	ट्राईसाइकल चालक पारिश्रमिक १ जना प्रति महिना १७,५००/-		२१०	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	२१००००	१००	१००	२१००००	०	
५५	ट्राईसाइकल हेल्पर पारिश्रमिक १ जना प्रति महिना १७,५००/-		२१०	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	२१००००	१००	१००	२१००००	०	
५६	कुचिकार पारिश्रमिक १ जना प्रति महिना १७,५००/-		२१०	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	२१००००	१००	१००	२१००००	०	
५७	सार्वजनिक शौचालय सरसफाई कर्मचारी पारिश्रमिक १ जना प्रति महिना १७,५००/-		२१०	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	२१००००	१००	१००	२१००००	०	
५८	फुलबारी तथा पाकेमा काम गर्ने माली पारिश्रमिक १ जना प्रति महिना १७,५००/-		२१०	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	२१००००	१००	१००	२१००००	०	
५९	नसर्ने, दिर्घरोग तथा अति आवश्यक औषधि तथा सामग्री खरिद		५००	विषयगत कार्यालय	सम्पन्न		भएको	५०००००	१००	१००	५०००००	०	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्भाव्यता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
६०	क्लिनिक, शिविर, रेडियोलोजी सेवा तथा अन्य कार्यक्रम		४००	विषयगत कार्यालय			नभएको	३०००००	७५	७५	३०००००	१०००००	
६१	महामारीजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम		३००	विषयगत कार्यालय			नभएको	२६००००	८६.६७	६८.६७	२६००००	४०००००	
६२	जैष्ठ नागरिक तथा बिहानी ल्याब सेवा		१००	विषयगत कार्यालय	सम्पन्न		भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
६३	बडाबासीको रक्तचाप मापन कार्यक्रम		१००	विषयगत कार्यालय	सम्पन्न		भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
६४	गर्भवती र सुत्केरीसँग नर्स कार्यक्रम		१००	विषयगत कार्यालय	सम्पन्न		भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
६५	आवश्यक सामान खरिद, भित्ता लेखन मर्मत तथा विविध		२८२	विषयगत कार्यालय	सम्पन्न		भएको	२८२०००	१००	१००	२८२०००	०	
६६	पूर्ण खोप सुनिश्चितता निरन्तरता कार्यक्रम		३०	विषयगत कार्यालय	सम्पन्न		भएको	३००००	१००	१००	३००००	०	
६७	स्वास्थ्य स्वयमसेवक क्षमता अभिवृद्धि		८०	विषयगत कार्यालय	सम्पन्न		भएको	८००००	१००	१००	८००००	०	
६८	बडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति		३००	सोझै	सम्पन्न		भएको	३०००००	१००	१००	३०००००	०	
६९	जात्रा व्यवस्थापन तथा अमृत संरक्षण समेत		३००	कार्यालय				२०४०००	६८	१००	२०४०००	९६०००	
७०	महिलाहरुलाई हर्मानियम, तबला वादन तालिम		२००		नभएको			०	०	०	०	२०००००	
७१	भोलै कुलो व्यवस्थापन		१८०	संस्था	सम्पन्न		भएको	१८००००	१००	१००	१८००००	०	
७२	लाछी दफा खलःको लागि दाफा मै र सित ताल प्रशिक्षण		२००	संस्था	सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००	२०००००	०	
७३	महिलाहरुको सिप प्रदर्शनी कार्यक्रम		१५०	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	१५००००	१००	१००	१५००००	०	
७४	हाट बजार व्यवस्थापन		२००	संस्था	सम्पन्न		भएको	२०००००	१००	१००	२०००००	०	
७५	खङ्गी टोल उज्यालो कार्यक्रम		२००	सोझै	सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००	२०००००	०	संशोधन भइ सिसि क्यामेरा मर्मत
७६	हस्तकला विद्या लगायतका विभिन्न उद्यमीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यक्रम		५०		नभएको	०		०	०	०	०	५००००	
७७	संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रम (पिप्रहरा, थारु)		२००	संस्था	सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००	२०००००	०	
७८	सहकारी संस्थाहरुलाई लेखा व्यवस्थापन कार्यक्रम		१५०	कार्यालय	सम्पन्न		भएको	१५००००	१००	१००	१५००००	०	
७९	बुझ्मती सम्पदा वस्ती भित्रका पुनर्निर्माण हुन बाकी सम्पदा, भौतिक संरचना,पाटी-पौवा स्थलहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण		२००	सोझै	सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००	२०००००	०	
८०	अमृत सम्पदा		५९०	संघ संस्था/समूह				५०८८४०	८६.२४	८६.२४	५०८८४०	८११६०	
८१	सुभेक्ता एम्बुलेन्स सञ्चालन		१००	संस्था	सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
८२	त्रिपद व्यवस्थापन कोष		१००	कोष	सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
८३	टोकापिनीमा Children Park निर्माण		५००	सोझै	सम्पन्न	४९८३७०	भएको	४९८३७०	१००	१००	४९८३७०	१६३०	
८४	डि.डि.आर.टी. तालिम रेडक्रस		२००	संस्था	सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००	२०००००	०	
८५	असहायहरुलाई आकस्मिक राहत र उपचार		१००	सोझै	सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
८६	सार्वजनिक शौचालयको लागि सामग्री खरिद		१००	सोझै	सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
८७	घरबाट निस्कने फोहरबाट उत्पादन तालिम र कम्पोस्ट बिन		३५०	सोझै	सम्पन्न	३५००००	भएको	३५००००	१००	१००	३५००००	०	
८८	विश्व वातावरण दिवस		१००	संस्था	सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००	१०००००	०	
८९	बडा बुलोटिन प्रकाशन		३५०	सोझै	सम्पन्न	३५००००	भएको	३५००००	१००	१००	३५००००	०	
९०	घटना दर्ता प्रमाणपत्रको लागि क्लिप व्याग		२०	सोझै	सम्पन्न	२००००	भएको	२००००	१००	१००	२००००	०	
९१	विभिन्न सडकहरुमा सांकेतिक चिन्ह		५०		नभएको	०		०	०	०	०	५००००	
९२	बडा कार्यालयको लागि आवश्यक पुस्तक व्यवस्था		५०	सोझै	भएको		भएको	४८१९७	९६.३९	९६.३९	४८१९७	१८०३	
९३	बडामा सञ्चारको व्यवस्था तथा सुधार		७०	सोझै	भएको	७००००	भएको	७००००	१००	१००	७००००	०	
९४	फोटोकपी मेसिन खरिद		२००	सोझै	भएको	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००	२०००००	०	
९५	बडाको लागि बडा कलाकार (बडाका हस्तकलाकमी) बाट उत्पादित सामग्री खरिद		१००		नभएको	०		०	०	०	०	१०००००	
९६	Heritage QR Story Telling		१६०	सोझै	भएको	१५८२००	भएको	१५८२००	९८.८८	१००	१५८२००	१८००	

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
९७	बडाको लागि विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद		३६०	सोझै	भएको	३६००००	भएको	३६००००	१००	१००	३६००००	०	
९८	फाइल डिजिटाइजेसन		१५०	सोझै	भएको	१५००००	भएको	१५००००	१००	१००	१५००००	०	
९९	हलुका सवारी चालक परिश्रमिक १ जना प्रति महिना २२ हजार		२६४	कार्यालय	भएको	२६४०००	भएको	२६४०००	१००	१००	२६४०००	०	
१००	कार्यालय सहायकको पारिश्रमिक		१८०	कार्यालय	भएको	१८००००	भएको	१८००००	१००	१००	१८००००	०	
१०१	सवारी साधन मर्मत तथा इन्धन		२५०	कार्यालय	भएको		भएको	१११९६३	४४.७८	४४.७८	१११९६३	१३८०३७	
१०२	बडा भित्रका मङ्गलहरुको मर्मत (ढकन, सफाई, निर्माण)		४००	कार्यालय	भएको		भएको	३१८५१२.७	७९.६३	७९.६३	३१८५१२.६५	८१४८७.३५	
१०३	बसपार्क स्थित कुमारी पाटी मर्मत		१५०	उपभोक्ता समिति	भएको	१५००००	भएको	१५००००	१००	१००	१५००००	०	
१०४	चुनिदवी-गाहिरी गाउँ बाटो उकोलो ढलान		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न भएको	५०००००		५०००००	१००	१००	५०००००	०	
१०५	घनबु कुलो मर्मत तथा सफाई		१००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न भएको	१०००००		१०००००	१००	१००	१०००००	०	
१०६	चुनिपाखाको इनार मर्मत तथा परिसर सुधार		२००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न भएको	२०००००		२०००००	१००	१००	२०००००	०	
१०७	भैपरी		२०००	कार्यालय	भएको		भएको	१९७१२७३	९८.५६	९८.५६	१९७१२७३	२८७२७	
	जम्मा		४००००								३७१३७३०९.६९	२८६२६९०.३१	

		असार मसान्तसम्मको																	
ललितपुर महानगर																			
२७ नं. बडा कार्यालय, सुनाकोठी																			
बागमती प्रदेश, ललितपुर																			
वार्षिक वर्ष २०८०/८१ का कार्यक्रमहरु																			
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम	हालसम्मको	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिशतमा		असार मसान्तसम्म	असार मसान्तसम्म	कैफियत						
			रु हजारमा				सम्पन्न भए/	भुक्तानी रकम	वित्तीय	भौतिक				भुक्तानी भएको रकम	बचत भएको रकम				
१	२		४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४						
१	सिभिल होम्स पश्चिम तर्फ ढल तथा बाटो पूर्णता		९००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	९९०७०३.०८	भएको	९८९७८९.२	१००	१००									
२	बिहारदेखि अर बाटो निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति	निर्मणाधीन		नभएको		१६	१६									
३	ठकुरी धारा जाने बाटो निर्माण		६००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	६५८९६४.३७	भएको	४९७९०३.७	१००	१००									
४	धलङ्का बाटो निर्माण		१०००	उपभोक्ता समिति	निर्मणाधीन	१६४४९१५.६५	नभएको	५४२८२२.२	१६	१६	५४२८२२.१६४५	११०२०९३.४८६	संन २ संग गाभेर १५००००० बजेट छुटाएर सम्झौता गरेको						
५	ओखटको उत्तर पाखा बाटो बिस्तार		९००	उपभोक्ता समिति	निर्मणाधीन	९८७६६८.८८	नभएको	३२५९३०.७	१	१	३२५९३०.७३०४	६६१७३८.१४९६							
६	थापा गाउँदेखि कृष्ण मन्दिर सम्म बाटो बिस्तार		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१०८३६६८.४	भएको	१०८३६५९	१००	१००									
७	उतुङ्गाःढल व्यवस्थापन		१०००	सम्झौता नभएको															
८	बालकुमारी खेल मैदान निर्माण		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१४७७०३८.६२	भएको	१४७५६९९	१००	१००			संन २० संग गाभेर १५००००० बजेट छुटाएर सम्झौता गरेको						
९	हिटीफुसको कृष्ण मन्दिर निर्माण		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	९८४१४४.५५	भएको	९८४३४०.७	१००	१००									
१०	सुनाकोठी गाउँ सुधार भवन शौचालय निर्माण		९००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	८८६२१८.३९	भएको	८८३३४४.९	१००	१००									
११	नाम संगति भजन पाटी निर्माण		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	९८४४८८.९२	भएको	९८४०५७	१००	१००									
१२	सुनाकोठी युथ एसोसियसन भवन तथा बगेचा निर्माण		९००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	९८६५४७.२३	भएको	९७२२५८.४	१००	१००									
१३	ओखट चर्च पछाडी भू-संरक्षण		१२००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१३१६०२८.४५	भएको	११३२२२२	१००	१००									
१४	ओखट क्रियापुत्री भवन पूर्णता		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	४९२४६६.९९	भएको	४९१०२६.२	१००	१००									
१५	सुनागुठी बगेचा परिसर पूर्वाधार निर्माण		१०००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१००००००	भएको	१००००००	१००	१००									
१६	हलपता फल्चा पुननिर्माण		५००	उपभोक्ता समिति	निर्मणाधीन	४९१५५८.४	नभएको	१६२२१४.३	१४	१४									
१७	भि घः पछाडीको फल्चा पूर्णता		१०००	उपभोक्ता समिति	निर्मणाधीन	९८४७४३.८९	नभएको	३२४९६५.५	१३	१३									
१८	साउजल भू-संरक्षण तथा सिमाङ्कन		१४००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	२३०४६९७.१७	भएको	२२८९९०९	१००	१००			नागरका बालकुमारी भुद्ध नियन्त्रण संग गाभेर २१००००० बजेट छुटाएर सम्झौता गरेको						
१९	व्याडमिन्टन कोर्ट कबड्डीहल निर्माण		११५०	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१२६१३१७.३८	भएको	१२५२६२५	१००	१००									
२०	बालकुमारी खेल मैदानमा रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न		भएको		१००	१००			संन ८ संग गाभेर १५००००० बजेट छुटाएर सम्झौता गरेको						

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण प्रतिरात		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२१	दबु ख्यः पार्क निर्माण		१०००	उपभोक्ता समिति	निर्मनाधीन	१०९६९६९.८७	नभएको	३६२०००.१	१	१			
२२	मूल सडक बरिपरि पैदल बाटो निर्माण		१२००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	११८१५७८.३६	भएको	१०१४९३७	१००	१००			
२३	बालकुमारी कृषिको लागि सिचाई		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५४९०६०.३४	भएको	३७३०१६.४	१००	१००			
२४	CCTV जडान तथा व्यवस्थापन		५००	सोझै खरीद	सम्पन्न	५०००००	भएको	५०००००	१००	१००			
२५	हितनालको बाटो ढलान पूर्णता		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५४८८०४.१२	भएको	४६५४४५.६	१००	१००			
२६	सुनाकोठीको आवश्यक टाउमा प्लक छान्ने		९००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	९०००००	भएको	९०००००	१००	१००			
२७	गणेश भजन मण्डल पूर्णता		५००	उपभोक्ता समिति	निर्मनाधीन	४९२३९१.८	नभएको	१६२४८९.३	३०	३०	१६२४८९.२९४	३२९९०२.५०६	
२८	बडा भवन पछाडी बगेचा निर्माण		७००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	६८९२३९.३५	भएको	६८९०९०.५	१००	१००			
२९	सुनागुठी देप पूर्वाधार निर्माण		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५४८५१७.८१	भएको	५४७८७३.४	१००	१००			
३०	ओखोट हितनाल बाटो पूर्णता		५००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	५४९८९६.७८	भएको	५४८८३६.२	१००	१००			
३१	२७ नं वडा भवन पूर्णता		१३००	उपभोक्ता समिति	सम्पन्न	१२७९९२९.४२	भएको	१२७७९२३	१००	१००			
३२	कम्प्युटर तालिम		३००		सम्पन्न	३०००००	भएको	३०००००	१००	१००			
३३	टेबल टेनिस तालिम		१००		सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००			
३४	हाजिर जवाफ प्रतियोगिता		२००		सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००			
३५	कफी बनाउने तालिम (Barista Coffee Training)		२००		सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००			
३६	युवा क्लब व्यवस्थापन		२००		सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००			
३७	Personality and Leadership Development Training		२००		सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००			
३८	फुटसल प्रतियोगिता		२५०		सम्पन्न	२५००००	भएको	२५००००	१००	१००			
३९	Interior and Fashion Designing Classes		४००		सम्पन्न	४०००००	भएको	४०००००	१००	१००			
४०	मागका आधारमा सिपमूलक तालिम		३००		सम्पन्न	३०००००	भएको	३०००००	१००	१००			
४१	कानुन परामर्श		१००		सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००			
४२	महिला स्वरोजगार कार्यक्रम		२००		सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००			
४३	भजन संरक्षण अन्नय कोष		१०००		सम्पन्न	१००००००	भएको	१००००००	१००	१००			
४४	सुनागुठी बगेचा व्यवस्थापन		२५०		सम्पन्न	२५००००	भएको	२५००००	१००	१००			
४५	एकल महिलाको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम		२००		सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००			
४६	बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम		१००		सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००			
४७	अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि		१००		सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००			
४८	योग शिविर		२००		सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००			
४९	नेपाल भाषा प्रवर्द्धन		२००		सम्पन्न	२०००००	भएको	२०००००	१००	१००			
५०	लोक सेवा तयारी कक्षा		३००		सम्पन्न	३०००००	भएको	३०००००	१००	१००			
५१	विपद् व्यवस्थापन कोष		२००	कोषमा राखेको									
५२	पुस्तकालय व्यवस्थापन		३००	विविध	सम्पन्न	३०००००	भएको	३०००००	१००	१००			
५३	अनौपचारिक शिक्षा		१००		सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००			
५४	सुन्दर सुनागुठी अभियान (हरित वातावरण)		५००	सोझै खरीद	सम्पन्न	५०००००	भएको	५०००००	१००	१००			
५५	जेट नागरिक औषधि वितरण		१५००		सम्पन्न	१५०००००	भएको	१५०००००	१००	१००			
५६	स्वास्थ्य शिविर		१००		सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००			
५७	एम्बुलेन्स सेवा सहजीकरण		३५०		सम्पन्न	३५००००	भएको	३५००००	१००	१००			
५८	सडक बत्ति जडान		५००	सोझै खरीद	सम्पन्न	५०००००	भएको	५०००००	१००	१००			
५९	बौद्ध जन बिहार दिवा सेवा सञ्चालन		३५०		सम्पन्न	३५००००	भएको	३५००००	१००	१००			
६०	बडा कार्यालय तथा परिसर सरसफाई		१००		सम्पन्न	१०००००	भएको	१०००००	१००	१००			
६१	सुशासन सम्बन्धी तालिम		२५०	सोझै खरीद	सम्पन्न	२५००००	भएको	२५००००	१००	१००			
६२	प्राविधिक डिजाईन		५००	सोझै खरीद	सम्पन्न	५०००००	भएको	५०००००	१००	१००			
६३	श्री बाल कुमारी मा.वि.व्यवस्थापन		४००	विविध	सम्पन्न	४०००००	भएको	४०००००	१००	१००			
६४	भैपरी शिर्षक		२०००	विविध	सम्पन्न	२००००००	भएको	२००००००	१००	१००			
६५	मर्मत सम्भार		२०००	विविध	सम्पन्न	२००००००	भएको	२००००००	१००	१००			

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बजेट	खरिद प्रक्रियाको अवस्था	कार्यान्वयनको अवस्था	सम्झौता रकम	कार्यक्रम सम्पन्न भए/नभएको	हालसम्मको भुक्तानी रकम	हालसम्मको प्रगति विवरण		असार मसान्तसम्म भुक्तानी भएको रकम	असार मसान्तसम्म बचत भएको रकम	कैफियत
			रु हजारमा						वित्तीय	भौतिक			
२३.५	सांस्कृतिक कार्यक्रम			—	सम्पन्न	१००	भएको	१००	१००	१००	१००	०	
२३.६	अचार तालिम			—	सम्पन्न	१५०	भएको	१५०	१००	१००	१५०	०	
२३.७	हस्तकला प्रदर्शनी			—	सम्पन्न	२००	भएको	२००	१००	१००	२००	०	
	२३ को जम्मा		१५००			९८०		९८०	७००	७००	८८०	०	
२४	स्वास्थ्य (वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य शिविर)		१०००	—	सम्पन्न	१०००	भएको	१०००	१००	१००	१०००	०	
२५	भैपरी												
२५.१	हरिसिद्धि मा.वि.			—	सम्पन्न	२००	भएको	२००	१००	१००	२००	०	
२५.२	साराङ सर्भिसिस प्रा.लि.			—	सम्पन्न	३०	भएको	६०	१००	१००	६०	०	
२५.३	ट्राफिक व्यवस्थापन			—	सम्पन्न	५५०	भएको	५५०	१००	१००	५५०	०	
	२५ को जम्मा		२०००			१७८०		१८१०	४००	४००	१८१०	०	
२६	वडा मर्मत												
२६.१	जस्तापुर गुठी भवन मर्मत			—	सम्पन्न	४८०	भएको	४८०	१००	१००	४८०	०	
२६.२	चवगु मार्गदेखि मेनरोड जोड्ने बाटो विस्तार			—	सम्पन्न	९६०	भएको	९६०	१००	१००	९६०	०	
२६.३	वडा भवन			—	सम्पन्न	६५०	भएको	६५०	१००	१००	६५०	०	
२६.४	सडक वस्ती			—	सम्पन्न	२००	भएको	२००	१००	१००	२००	०	
	२६ को जम्मा		३५००			२२९०		२२९०	४००	४००	१३३०	०	
२७	हरिसिद्धि सामुदायिक अध्ययन केन्द्र		३००	—	सम्पन्न	३००	सम्पन्न	३००	१००	१००	३००	०	
२८	हरिसिद्धि बाजा खलहरूको अक्षय कोषमा रकम थप		१६००	—	सम्पन्न	१६००	सम्पन्न	१६००	१००	१००	१६००	०	
२९	विद्युतीय खम्बा तथा तार व्यवस्थापन		३००		सम्पन्न	३००	सम्पन्न	३००	१००	१००	३००	०	
३०	कृषि प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम		५००		सम्पन्न	५००	सम्पन्न	५००	१००	१००	५००	०	
३१	शिक्षा सम्बन्धी क्षमता विकास तथा सुधार		५००		सम्पन्न	५००	सम्पन्न	५००	१००	१००	५००	०	
३२	वातावरण तथा सरसफाई		५००	—	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	
३३	खानेपानी		१०००	—	सम्पन्न	१०००	भएको	१०००	१००	१००	१०००	०	
३४	डिजिटल वडापत्र		५००	—	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	
३५	देगुह्य मार्गमा बाटो मर्मत तथा ढलान		५००	—	सम्पन्न	५००	भएको	५००	१००	१००	५००	०	
	जम्मा		४००००										

पुनः

- क.स. लेखे
- वार्षिक नगर विकास योजना अनुसारका कार्यक्रम उल्लेख गर्ने र प्रमुख/उप-प्रमुख ज्युका भैपरी शिर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रम समेत उल्लेख गर्ने
- इकाईमा वटा, संख्या, कि.मि. लगायतका कार्यक्रम अनुसारका इकाई उल्लेख गर्ने
- वार्षिक नगर विकास योजना अनुसारका कार्यक्रममा विनियोजित